Приложение 3
приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«14» 12 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Beibarys Building», директор Жунисов Ж.А., лицензия:006658, 12.09.2018, II, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, Кабдолова, 22Б, +77010598575.**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Жунисов Ж.А. – Директор ТОО «Beibarys Building»**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода". Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район ПК Проектировщик**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы» г. Алматы, пл. Республики, 4, Руководитель Исахов Максут Пернебаевич тел.: (727)-271-66-09**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
   ТОО «Саги Строй Групп», г. Алматы ул. Кабдолова, д. №22Б, ГСЛ №18019986 от 30.10.2018г.

   ТОО «УниверсалСтройСервис», директор Разимбеков Б.К., г. Алматы, ул. Кабдолова, Д22б, Офис 402 ГСЛ №14008963 от 19.06.2014 года.

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Проект Сити" №3/004-2014**

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 3/373 от 11.08.2016 года, КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0563/15 от 26.10.2015 г.**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
общая длина сетей водопровода	м/п	407,5		407,5	
Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емк. 8,74 м3	м3	8,74		8,74	
Насосная станция повышенного давления хозяйственно-питьевого водопровода	м3	25,2		25,2	

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единица измерения	Жобабойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	
Қабаттарсаны/Числоэтажей	кабат/этаж	-	
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	м^3	-	
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/ Попроекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, м^2/ площадь здания, м^2		Ғимарат алаңы, м^2/площадь здания, м^2	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	-	-		

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство следующих сооружений:

– водопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* Ду 57х3,5 мм длиной 267 м;

– водопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* Ду 45х2,5 м длиной 132 м;

– насосная станция повышенного давления;

– бак (контррезервуар) стальной емкостью 8,74 м3;

– резервуар железобетонный для хранения противопожарного запаса воды емкостью 25 м3 – 2 шт.

Насосная станция повышенного давления – здание с габаритами 3,5 х3,0 х 2,4 м из монолитного железобетона, внутри которого расположены насосы с технологической обвязкой; сверху в перекрытии расположен люк-лаз.

Контррезервуар для питьевой воды емкостью 8,74 м3 установлен на деревянные опоры внутри железобетонного здания с габаритами 3,75 х 6,0 х 2,5 м.

Противопожарные резервуары емкостью 25 м3 – 2 шт – сооружения из монолитного железобетона габаритами 3,0 х 3,0 х 3,0 м, сверху расположен люк-лаз; перекрытие засыпано грунтом.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **20.11. 2018 год**
месяц, год

окончание работ: **25.12. 2018 год**
месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: 2
По норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

Фактически, месяц: 2

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Холдинг Алматы Су»

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **««Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода". Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район ПК Проектировщик »**

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Beibarys Building»

Жунисов Ж.А. М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя **«__» 2018г.**

подпись, дата , М.П.

Субподрядчики:

Директор ТОО «УниверсалСтройСервис»

Разимбеков Б.К. М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя **«__» 2018г.**

подпись, дата , М.П.

Директор ТОО «Саги Строй Групп»,

Мусиев М. С. М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя **«__» 2018г.**

подпись, дата , М.П.