Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» 12 2024 г.

Заказчик **Некоммерческое акционерное общество «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» Исполнительный вице – президент Нұрмағанбет Ермек Талантұлы, БИН 930640000430**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №338 от 11.07.2023 год**

Декларации о соответствии (прилагается) **от «01» 11 2024 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», РК, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жаппасбай батыра 68 Д, ГСЛ 20005314 от 20.03.2020 года, БИН040240006304**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «01» 11 2024 г. ТОО «TechExpertConsulting» директор Аталикова Д.Я., Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 28,38, кв.56, БИН 160440022690, эксперт Байжанов Серик Кушербаевич KZ37VJE00051135 от 28.11.2019 г., эксперт Аталикова Дарига Якубовна KZ03VJE00041950 от 29.10.2018 г., эксперт Баймбетов Нурлан Бахитович KZ69VJE00038143 от 24.05.2018 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «01» 11 2024 г. ТОО «РОСИБ» директор Дарханова А.Л., г.Алматы, проспект Сейфуллина 434, БИН 921040000350, в лице инженер-конструктора и эксперта Ерлан Нурдаулет Ергалиулы KZ24VJE00075425 от 13.07.2022 г., и в соответствии с приказом №11/0/-23П от 15.08.2023 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство «Стадиона с трибуной 1500 мест в составе студенческого городка НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова »**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Мангистауская область, город Актау, 32 микрорайон, участок №1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации.

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок **Акт на право постоянного (арендного)землепользования на земельный участок № 21105150269903 от 09.11.2021 г,**

кадастровый номер 13-200-032-001 для размещения и эксплуатации университетского комплекса.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Г**осударственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области», KZ49REA00353552 от 25.09.2023 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «РОСИБ» №07-2022-535**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом №789 от 30.04.2023 года НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало **сентябрь 2023 года**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **14**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	853,13		853,13	
Строительный объем здания	м3	4294,2		4294,2	
Площадь застройки	м2	1260		1260	
Этажность	этаж	2		2	
Мощность	мест	1500		1500	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие	Единица измерения	По проекту	Фактически

показатели:			
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	853,13	853,13
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	4292,4	4294,2
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание АБК
1) Общая площадь - 853,13м2
2) Площадь застройки - 1260м2
3) Строительный объем - 4294.2м3,
4) Этажность здания - 2.
- Сейсмичность участка строительства - до 6 баллов
- Климатический подрайон - IV Г
- Уровень ответственности здания - II (нормальный), технологически сложный
- Степень огнестойкости здания - II
- Категория здания, по взрывопожарной и пожарной опасности– Д

Проектируемый объект, «Стадион с трибуной на 1500 мест в составе студенческого городка НАО Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова» расположен в 32 микрорайоне, в северной части города Актау. Территория стадиона, как и прилегающая часть имеет уклон с севера на юг и характеризуется абсолютными отметками 317.00 и 318.00. Участок в границах проектирования представляет собой ровную

поверхность без каких-либо строений и растительностей. К территории стадиона прилегают такие объекты такие как: крытый спортивный комплекс, общежитие университета, ТП и котельная.

Проектом организовано как главные объект игровое футбольное поле с размерами 60х90 покрытием из искусственного газона с водоотводящей системой. Футбольное поле спроектирована с учетами всех вспомогательных и дополнительных отступных по периметру поля для игр на газоне. На чертеже отмечены все размеры для разметок для игры футбол.

Огибающим элементом футбольного поля является круговая беговая дорожка на 370 метров, общая ширина с учетом боковых вспомогательных дорожек составляет 7 метров. Сами

беговые дорожки состоят из 4 полос для бега шириной по 1.25 метров каждая. Покрыты дорожки из специальных резиновых покрытий для спортивных объектов. Также имеется совмещенная с круговым, прямая беговая дорожка с аналогичными размерами в ширину и в длину 140 метров. Как обязательный атрибут таких типов стадионов предусмотрен сектор для прыжков в длину. Длина однополосного отрезка для разбега составляет 40 метров в длину и шириной 1.25 а ширина ямы с песком составляет 9х2.74. и пожарного доступа. Весь вышеупомянутый спортивное ядро имеет ровную выставленную поверхность земляными работами. С западной части спортивного ядра расположена трубный комплекс с размерами в стенах 12х102. По всему периметру трибуны покрытие из брусчатки для кругового пешеходного и пожарного доступа. Для гостей и посетителей стадиона приезжающих на автомобильном транспорте предусмотрены парковка. Парковочное место в размерах 6х3 на 18 автомобильных мест и 2 места для МГН с размерами 6х3.6 каждая и 1 метровым проходом. К парковке с улицы имеется проезд шириной 6 метров.

Так как, периметр участка со стороны улицы имеет существующую бетонную ограду, на не огороженных частях участка проектом предусмотрена металлическая ограда с входными дверями и воротами. Территория, оборудована малыми архитектурными формами такие как скамейка, урн и навес для мусорных баков.

Мощность стадиона 1480 посадочных мест с трибунами и 64 мест в ВИП зоне, 12 мест для МГН.

Основные компоновочные решения. АБК с подрибунными помещениями часть 1 и 3 , а также центральная часть АБК на первых этажах имеют в общей сложности две командные раздевалки на 25 человек, душевые и туалеты, помещение для персонала, технические помещения, кабинет врача, кладовая, помещения для тренеров и судей, комната охраны и гардеробная.

На втором этаже АБК размещены трибуны для VIP посетителей на 64 посадочных мест и комнатой для отдыха VIP посетителей, а также помещение для комментаторов, управление информационным табло, освещением и системами голосового оповещения, и видеонаблюдением за ходом проведения игр.

Раздевалки предназначены для переодевания спортсменов. При проведении командных занятий (соревнований) по футболу в каждой раздевалке размещается одна команда. При проведении занятий (соревнований) по легкой атлетике одна раздевалка предназначена для мужчин, вторая - для женщин. душевые и санузлы, оснащены необходимым инвентарем и оборудованием (шкафы, скамейки, фен, дозаторы, диспенсеры). Медицинский блок предназначен для размещения персонала и оборудования, обеспечивающего медицинское обеспечение занятий (соревнований). В состав медицинского блока входит кабинет врача с приемной и процедурная. Медицинский блок оснащен оборудованием, необходимым для профилактической работы и оказания первой медицинской помощи. Помещение для персонала предназначены для размещения персонала, временно выполняющего необходимое обслуживание и работы на территории стадиона.

Архитектурно-строительные решения: Открытый стадион предназначен для проведения тренировочных занятий, футбольных игр и соревнований по легкой атлетике. В юга-западной части стадиона, располагаются стационарные трибуны с подтрибунными помещениями АБК, сами трибуны спроектированы с навесом на 1460 зрителей, включая специальные места для людей с ограниченными возможностями "МГН". Центральную часть занимает футбольное поле с искусственным газоном размером 90х60м, ориентированное с севера-запада на юго-восток, по периметру поля расположены четыре беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, длина круга составляет 333м, ширина беговой дорожки - 1,22м. В центре трибуны запроектирован сквозной проход для выхода спортсменов на поле. Покрытие кровли из профлиста. Подтрибунные помещения АБК обшиты утеплителем, пароизоляцией и гипсокартонным листом. Пол обустраивается напольной керамической плиткой. Потолок, металлическим подвесными прямоугольными плитами.

С двух сторон на расстоянии 15 м от углов поля предусматривается установка осветительных мачт. На каждой мачте предлагается разместить 10 прожекторов, мощность одного прожектора - 3кВт, с севера-восточной стороны футбольного поля напротив трибун проектируется установка информационного табло размером 5х3м. В западной части участка предусматривается главный въезд на стадион. Рядом с ним располагается стоянка для автобусов для игроков и машину скорой медицинской помощи, а также предлагается разместить

контейнерную площадку для мусора. Пространственно-планировочные параметры и характеристики комплекса отвечает требованиям санитарных и строительных норм, а также с учетом установки современного оборудования ведущих мировых производителей профессиональной техники для подобного рода объектов.

Объемно-планировочное решения помещений предусматривают максимальные удобства для администрации ВУЗа и педологического состава кафедры "Физкультурное воспитание", исключающих встречные течения технологических потоков. Особо внимание уделено безопасности работы оборудования, его обслуживания.

Охрана труда и техника безопасности.

В целях обеспечения безопасных условий труда на объекте предусматриваются:

- устройства заземления и зануления оборудования
- защита трубопроводов от статического напряжения;

Техника безопасности и охрана окружающей среды. Проект разработан в соответствия с правилами по технике безопасности и производственной санитарии. Технологическое оборудование размещено с учетом последовательности технологического процесса, что обеспечивает свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности на рабочих местах. Для защиты обслуживающего персонала все технологическое оборудование заземлено. Заземляющее устройство осуществляется в виде общего контура заземления согласно ПУЭ. Все принимаемое оборудование нового поколения, с понижением шума и тепла и обеспечивает технологическую и экологическую безопасность.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 337 615,030 тысяч тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 081 656,149 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **27 709,675 тысяч тенге.**
прочие затраты **228 249,206 тысяч тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего **1275 843,117 тысяч тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **1139 145,64 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **27 709,675 тысяч тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Д;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: СМР по объекту: **Строительство «Стадиона с трибуной 1500 мест в составе студенческого городка НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова»»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Строительство «Стадиона с трибуной 1500 мест в составе студенческого городка НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова»»**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «TechExpertConsulting» директор Аталикова Дарига Якубовна**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Байжанов Серик Кушербаевич KZ37VJE00051135 от 28.11.2019 г.
эксперт Аталикова Дарига Якубовна KZ03VJE00041950 от 29.10.2018 г.
эксперт Баймбетов Нурлан Бахитович KZ69VJE00038143 от 24.05.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «РОСИБ»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «РОСИБ» директор Дарханова А.Л.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

инженер-конструктора и эксперта Ерлан Нурдаулет Ергалиулы KZ24VJE00075425 от 13.07.2022 г., и в соответствии с приказом №11/0/-23П от 15.08.2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс»
заместитель директора Таттыбаев Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство «Стадиона с трибуной 1500 мест в составе студенческого городка НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова»»	2			1260	4294,2	853,13			19	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Газон, асфальтобенное покрытие, трибуна, тактильная плитка МГН				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Колонны стобчатые из бетона, плиты	Монолитные стены из бетона, колонны, пилоны	Профилированный настил		наружное освещение	хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод			

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1	1				

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения,	Номера частей помещения,	Назначение частей	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

	квартиры	квартиры	помещения, квартиры	Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Под колонны столбчатые из бетона класса С25/30, армированной сеткой из арматуры д.12 мм Под пилонны плитные толщиной 400 мм из бетона класса С25/30, армированной сеткой из арматуры д.12 мм Под монолитные стены ленточные из бетона класса С25/30, армированные сеткой из арматуры д.12 мм
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Монолитные стены из бетона класса С20/25 толщиной 120 мм, 200 мм, 300 мм Колонны монолитные железобетонные из бетона класса С20/25 сечением 400х400 мм Пилонны монолитные железобетонные из бетона класса С20/25 сечением 600х1000 мм
	2) перегородки		Балки-стенки – монолитные железобетонные из бетона класса С20/25 сечением 350х600 мм, 250х600 мм Газоблок плотностью 600 кг/м3, толщиной 100 мм
3	Перекрытия	чердачное	Монолитные железобетонные из бетона класса С20/25 толщиной 180 мм
		междуэтажное	Плиты трибуны – монолитные железобетонные из бетона класса С20/25 толщиной 160 мм
4	Крыша		Профилированный настил
5	Полы	1-го этажа	Бетонная стяжка, керамические плитки
		последующих этажей	Керамические плитки

6	Проемы	окна		Из алюминиевых профилей
		двери		Из алюминиевых профилей
7	Отделочные работы	внутренние		Покраска
		наружные		HPL панель
8	Горячее водоснабжение			есть
9	Водопровод			Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод
10	Канализация			Бытовая
11	Электроосвещение			наружное освещение
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки		Котельная на газовом топливе
17				
18		от районной котельной		
19				
20	Разные работы			Трибуна – 1260 м2 Сектор для прыжку в длину – 24 м2 Асфальтобетонное покрытие тротуаров ТИП-1 – 1520 м2 Бетонное плиточное покрытие ТИП-2 – 2240 м2 Рулонный настил на основе резиновой крошки ТИП-3 – 6460 м2 Монофиломентная искусственная трава ТИП-4 – 5400 м2 Тактильная плитка МГН ТИП-6 – 50 м2 Газон – 6731 м2 Количество парковочных мест – 17 шт Количество парковочных мест МГН – 2 шт

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									

Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутри дворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

№ П/П	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	420	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек д.150/80/50	шт	28/4/2	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)				Вертикальный разрез колодца (камеры)			
Масштаб _____				Масштаб _____			

Спецификация

№ П/П	Наименование	Марка	Материал	Диаметр, мм (разрезы)	Количество	Примечание

Заказчик: **Строительство «Стадиона с трибуной 1500 мест в составе студенческого городка НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова»»**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Разработчик проекта ТОО **«РОСИБ»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Организация **ТОО «РОСИБ» директор Дарханова А.Л.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

инженер-конструктора и эксперта Ерлан Нурдаулет Ергалиулы KZ24VJE00075425 от 13.07.2022 г., и в соответствии с приказом №11/0/-2311 от 15.08.2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)