Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Практик" БИН/ИИН 080940002766 Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ленина, 6Д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Каратай Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 2024/10 от 20.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 19.09.24г.

за сентябрь

на Медицинский пункт

Основание: ЛС № 2-01-01-01, Кор смета №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
1	**6**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,86**	**10397**	**8 941**	
			неучтенные ресурсы					
	6.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,8772	30591	26 834	Казахстан
2	**7**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**3,5**	**30727**	**107 545**	
			неучтенные ресурсы					
	7.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,5525	39082	138 839	Казахстан
3	**8**	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,103**	**318160**	**32 770**	**Казахстан**
Всего							**314 930**	

		Корректировочная смета №1. Добавить						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					

4	1	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича пустотелого 250х120х88 мм, простой	м3	3,8	37009	140 634	
			неучтенные ресурсы					
	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,8208	25569	20 987	Казахстан
	1.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,11188	83646	93 004	Казахстан
Всего							**254 626**	

Всего по акту	**569 555**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	41 578
Итого с общеплощадочными затратами	**611 133**
Сметная прибыль (5%)	30 557
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**12 223**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**653 912**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**223 732**
2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	**462 524**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**686 256**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**617 630,80**
НДС (12%)	74 115,70
Итого	**691 746,50**

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

Р. Н. Икласов

Субподрядчик:
ТОО СК "Практик"
Директор

Р.У. Рахимбеков