Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Акт приемки объекта в эксплуатацию

2023 жылғы «08» 15 /
«15» 08 2023 года

Тапсырыс беруші / Заказчик: **КГУ «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633 в лице руководителя Шабдарбаева Алмаса Тынышбаевича г.Алматы, площадь Республики 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:
Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) / Декларации о соответствии (прилагается)_____
«9» 08 **2023 года. ТОО «BEREKET-TK» в лице директора Бейсенова Ербол Аманбаевича. Юридический адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, ул.Қали Надыров д.7 БИН 040240005133**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) / Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «7» 08 **2023 года.**
ТОО «СейсмоСтройЗащита», в лице директора Мусина Вячеслав Анатольевича г. Алматы, Ауэзовский район, с/т Восход 26А

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

в лице, экспертов:
Жұмахан Бекжан Тойболұлы, №KZ69VJE00064459 от 13.04.2021г.
Сембаев Бакыт Абдуакасович №KZ85VJE00058807 от 29.10.2020г.
Булаткулов Сакен Ахмедович №KZ54VJE00059074 от 04.11.2020г.
Оразгазы Куаныша Бакбергенұлы KZ47VJE00042322 от 14.11.2018г.

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) / Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): «7» 08 **2023 года.**
ТОО «Компания Стройтекс» Мапаева А.К.
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық кадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
в лице **инженера Жамаш Диас Сапарбекулы, приказ № 48-од от 17.05.2022 г.**

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған / произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 131 по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д.22»**
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды /наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
мекенжайы бойынша / по адресу: **г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д.22**
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды / проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1.Объектінің құрылысы / Строительство объекта осуществлено на основании:
1) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе / решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы **зем акт № 0124860 от 30.10.2011 г. Кадастровый номер 20-315-021-287**
шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі / либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
шешім шығарған органның атауы / наименование органа вынесшего решение
2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы, KZ19REA00281342 от 21.06.2022г.**
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС», № 2020-02-11-ПП-КЖ, КМ, АР, ВН, АПС, СС, ВК, МГН, ГП, ЭЛ, ЭН, НВ, ЭЧ,ОВ**
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/ наименование проектной организации, номер проекта
бекіткен ұйым / утвержденного(й); Приказ об утверждении: **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», приказ №01/28 П от 28.01.2021 года**
бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **Июнь 2022 г.**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **Август 2023 г.**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15 (пятнадцать)**;
нақты, ай/фактически, месяц: **14 (четырнадцать);**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты.) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели

№№ пп	Наименование	Ед изм	Кол-во	
			По проекту	фактически
1	Этажность здания	Эт.	1-3	1-3
2	подвал +цоколь	Эт.	1+1	1+1
3	Общая площадь здания	м2	15496,23	15496,23
4	Общий строительный объем	м3	69072,36	69072,36
5	в том числе ниже отм.0,000	м3	22336,22	22336,22
6	в том числе выше отм.0,000	м3	46736,14	46736,14
7	Площадь встроенных, встроено пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание школы состоит из 6-ти блоков, разделенных между собой сейсмическими швами, с различной этажностью.

Блок 1: административный блок, имеет прямоугольную форму, с основными размерами в осях 60х30 м, одноэтажный, с подвалом.

Блок 2 и 2А: два симметричных учебных блока, трехэтажные с подвалом и техническим этажом, с основными размерами в осях 45х24 м. Начиная со второго этажа, имеется консоль по всем 4 сторонам блока, вылетом 1,2 м. Высота типового этажа 3,3 м.

Блок 3 и3А: два симметричных блока прямоугольной формы, с основными размерами в осях 24х36 м. Одноэтажные с цокольным этажом, в которых размещены актовый и спортивные залы. Одноэтажные с цокольным этажом, в которых размещены актовый и спортивные залы.

Блок 4 Блок одноэтажный , с цоколем и подвалом, прямоугольной формы, с основными размерами в осях 18х15. Блок 4 является центральной входной зоной для школы.

Блок 5: блок спортивного зала является цоколем, одноэтажный, без подвала, прямоугольной формы с размерами в осях 18х30 м и высотой этажа 7м.

Блок 6: Блок расположен в цоколе, является связующем звеном между блоками 3 и 5.

Рабочим проектом предусмотрено: замена внутренней отделки всех стен; полная замена покрытия пола на всех этажах; замена всех окон и витражей; замена металлического ограждения существующих бетонных лестниц, внутренних и наружных; замена ламинированной перегородки в санитарных узлах; замена покрытия кровли на новое рулонное, замена самодельной кровли в блоке 6; утепление наружных стен здания; замена фасадной отделки здания, приведенной в соответствие с эскизным проектом; наращивание парапета и устройство дополнительного металлического ограждения парапета в блоках 1, 2, 2А, 4; устройство навеса над входом в блоке 2; устройство гидроизоляции цокольной стены в блоке 5; утепление стены, разделяющей отапливаемую часть помещений в блоке 1; замена металлической лестницы в блоке 3 на новую металлическую лестницу; устройство новых бетонных приямков, взамен разрушенных; замена люка выхода на кровлю со стремянкой; устройство наружных металлических стремянок на кровле; устройство металлического навеса над внутренними двориками в блоках 2 и 2А; замена металлических вентиляционных решеток на фасаде.

Проектируемый участок располагается на территории существующей школы-лицея № 131. Вокруг здания выполнен проезд, обеспечивающий доступ пожарной техники и специализированного транспорта в целях обеспечения охраны общественного порядка, эвакуации людей и спасения материальных ценностей при возникновения чрезвычайных ситуаций. На территории предусмотрено 5 подъездов к участку.

Рабочим проектом выполняется замена разрушенных покрытий проездов, площадок, тротуаров, ограждения участка и спортивных площадок, установка МАФ.

По обеспечению возможности беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп населения предусматриваются пандусы.

Вертикальная планировка решена с учетом сложившегося рельефа местности, методом нанесения красных проектных горизонталей с максимальным сохранением существующего рельефа и в увязке с прилегающей территорией. Сток поверхностных вод от здания и площадок осуществляется понижением рельефа в сторону лотков со сбросом в существующей дренажный колодец на участке.На участке выполнено следующее зонирование: физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная зона, зона отдыха, хозяйственная зона. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для установки контейнеров для сбора мусора, имеющая навес и ограждение с трех сторон. Проезды и хозяйственная площадка выполняются с покрытием из асфальтобетона, на площадке гимнастической и для подвижных игр предусмотрено плиточное травмбезопасное из каучуковой крошки, комбинированные спортивные площадки с покрытием синтетическим Regupol, футбольное поле предусмотрено с покрытием из искусственной травы, остальные площадки и тротуары и тротуары имеют покрытие из бетонной тротуарной плитки.

На территории предусмотрено устройство спортивного инвентаря на спортивных площадках и необходимых малых архитектурных форм.

Сейсмоусиление – усиление несущих стен на всю высоту двухсторонними вертикальными слоями высокопрочной армированной штукатуркой на цементно-песчаном растворе марки М-100 (высококачественной) по арматурным вязанным сеткам. Усилить дверные и оконные проемы арматурным каркасом.

Перегородки – из сплиттерных блоков с размерами 390х190х90мм;

Кровля – два слоя Бикрост ЭПП и один слой бикрост ТКП с утеплением;

Отделка наружных стен:

-Вентилируемый фасад из хризотилцемента/фиброцемент с профильной подсистемой утеплением плиты теплоизоляционной из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем;

Полы - коммерческий линолеум, керамическая плитка, керамогранит, ламинат.

Спортзал – спортивный линолеум с последующей разметкой.

Потолки – гипсокартон, подвесной потолок Армстронг.

Стены – водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.

Заполение проемов

Двери – деревянные, металлические, противопожарные утепленные.

Окна – металлопластиковые с двойным остеклением.

Витражи – из алюминиевого профиля индивидуального изготовления со стеклопакетом.

Крыльца - покрытия площадок, ступеней – керамогранит, гранит.

Инженерные системы.

Теплоснабжение здания предусмотрено от городских тепловых сетей. Параметры теплоносителя на вводе в здание 150(95)-70 град. С. На вводе в здание предусмотрен блочный тепловой пункт. Система отопления присоединена по зависимой схеме. Система ГВС открытая, предусмотрен узел подогрева ГВС в межотопительный период. Ввод теплосети –существующий.

Водопровод и канализация обеспечивается с центральных городских сетей.

Во всех блоках здания запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическими и естественными побуждениями. В столовой, от оборудования выделяющего вредности, предусмотрена местная вытяжная вентиляция.

Электроснабжение школы осуществляется от РУ-0,4кВ существующей ТП. По степени надежности обеспечения электроэнергией здание школы относится ко II-ой категории электроснабжения. Распределение энергии осуществляется через распределительные щиты с автоматическими выключателями. Распределительные сети силового электрооборудования выполняются кабелями и проводами с медными жилами, прокладываемыми скрыто в трубах за подвесными потолками, в трубах в подготовке пола, под слоем штукатурки в пространстве между гипсокартонными плитами перегородок.

Система видеонаблюдения предназначена для обеспечения визуального контроля внутренних площадей и периметра здания школы. Применяется система IP видеонаблюдения, с питанием по витой паре системе PoE. В помещении охраны устанавливанется комутационный шкаф ШВН1. В шкафу располагаются PoE коммутаторы, источник резервного питанияи оптическая полка. Вторичные коммутационные щкафы крепятся к стене. Высота установки шкафов 2 м от уровня пола.

Для обеспечения здания школы информационно-техническими системами в здании предусматривается структурированная кабельная система (СКС).

- система часофикации
- система электро звонковой сигнализации
- система телефонии

-речевое оповещение. Система обратной связи РО

- охранная сигнализация ОС

-автоматическая пожарная сигнализация АПС обеспечивается применением адресных дымовых, тепловых извещателей, аналоговых линейных извещателей.

Наружное электроосвещение разработано в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

5. Инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Барлығы/всего **2696181,313** мың теңге/тысяч тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/в том числе: строительно-монтажных работ **2369173,789** мың теңге/тысяч тенге; жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/оборудования, инструмента и инвентаря **38130,955** мың теңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **288876,569** мың теңге/тысяч теңге.

7. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2686991,022** мың теңге/тысяч тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/в том числе: строительно-монтажных работ **2320112,92** мың теңге/тысяч тенге; жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/оборудования, инструмента и инвентаря **38130,955** мың теңге/тысяч тенге, басқа шығындар/прочих затрат **328747,147** мың теңге/тысяч тенге;

8. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада **100%** қарастырылған және іс жүзінде **100%** орындалды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер бойынша). / Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

9. Ғимараттың энергия тиімділік класы _II_ / Класс энергоэффективности здания _II_ растайды / Объект построен в соответствии с утвержденным в здании (проектно-сметной документацией) и

требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 131 по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д.22»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

объектінің (кешенінің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, _____ дата _____
М.П.

Технический надзор:
Директор Мусин Вячеслав Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, _____ дата _____
М.П.

Авторский надзор:
Директор Мапаев Аскар Камбарбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, _____ дата _____
М.П.

Генеральный подрядчик:
Бейсенов Ербол Аманбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись, _____ дата _____
М.П.

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 131 по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д.22»	1+3 (подвал+ цоколь)		1÷96	6044,32	69072,36	15496,23		13579,11		85,28

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ж/б стаканного типа, ленточный	ж/б каркас зап. кирпич, СКЦ	Плоская, рулонная	Централизованное	Централиз-ое	Централиз-ое	Централиз-ое	Централиз-ое	

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гараж и	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	15496,23							15496,23

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы Чертежи № 2020-02-11-П/П-АР лист 2,3,4,5,6,7,7 А

2. Экспликация к поэтажным планам Чертежи № 2020-02-11-П/П-АР лист 37,38,39.

Экспликация земельного участка (м2)Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3,1807 га	6044,32	6044,32		9389,2	768,6	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
Всего	Спортивные	Детские	Хозяйственные	Всего	В том числе				
					Газон с деревьями	Плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3546,6	2577,8	882,8	86	1230	1230				

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п/п	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Железобетонный стаканного типа, ленточный.
2	1)наружные и внутренние капитальные стены			Кирпичные
	2) перегородки			Кирпичные, Сплитерный блоки(СКЦ)
3	перекрытия	чердачное		многопустотные плиты
		междуэтажное		Сборный ж/б ребристые, многопустотные) плиты
4	крыша			Плоская, многослойная рулонная
5	полы	1-го этажа		Керамогранит, линолеум,ламинат,спорт.покрытие
		Последующих этажей		Керамогранит, линолеум, ц/п стяжка
6	проемы	Окна		Металопластиковые, Алюминиевые
		двери		Деревянные, металлические, алюминиевые
7	Отделочные работы			Левкас, водоэмульсионная-масляная окраска, облицовка кафельной плиткой
8	8)горячее водоснабжение			Централизованное
9	Водопровод			Централизованное
10	Канализация			Централизованное
11	Электроосвещение			Централизованное
12	Отопление	печное		
13		Печное газовое		
14		От ТЭЦ		Централизованное
15		От АГВ		

16		От индивидуальной отопительной установки	На газе	
17			На твердом топливе	
18		От районной котельной	На газе	
19			На твердом топливе	
20	Разные работы			

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Руководитель _____ **Шабдарбаев А. Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО Компания «СТРОЙТЕКС»

_____ **Жамаш Д. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)