Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2481акт

Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование)

Дополнительное соглашение 57/1 от 13.10.2022г. К договору подряда (контракт) №____57___ от ____09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1Г за ноябрь месяц 2022 года

Каратальского района Подготовительные работы

Основание: **Наружные сети телефонизации**

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	20,93	266,65	251,65	5581	5267	–	1225	7350
					15	66,32	314	1388	–	544	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	2,33	3523,61	–	8210	–	–	5911	15251
					3523,61	–	8210	–	–	1130	
3	3 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	67,58	313,79	313,79	21206	21206	–	4024	27248
					–	82,7	–	5589	–	2018	
4	4 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	8,45	3523,55	–	29774	–	–	21437	55308

					3523,55	–	29774	–	–	4097	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,28	866,48	–	4575	–	–	3294	8499
					866,48	–	4575	–	–	630	
6	6 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,75	166,54	157,18	4788	4519	–	1051	6306
					9,36	41,43	269	1191	–	467	
7	7 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	72,65	42,41	42,41	3081	3081	–	863	4260
					–	16,49	–	1198	–	316	
8	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72,65	79,27	79,27	5759	5759	–	1690	8045
					–	32,31	–	2347	–	596	

9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	8,45	1310,18	163,67	11071	1383	–	10020	22778
					1146,51	51,24	9688	433	–	1687	
10	10 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,45	231,24	222,01	1954	1876	1	447	2593
					9,11	64,38	77	544	–	192	
11	11 4102-0103-1035	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км (привоз мягкого грунта) К=1,750;	т	14,7875	587		8680		–	–	9374
					–		–		–	694	
12	12 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,94	361,13	346,79	10451	10036	3	2394	13873
					14,24	100,66	412	2913	–	1028	

13	13 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (вывоз оставшегося грунта) К=1,950;									
			т	56,433	122		6885		–	–	7436
					–		–		–	551	
1.2 Устройство колодцев, труб и опор											
14	14 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,487	161694,05	–	78745	–	825	59219	149001
					160000	–	77920	–	–	11037	
15	15 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,009	150888,89	–	1358	–	15	1021	2569
					149222,22	–	1343	–	–	190	
16	16 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011									
			м	496	546		270816		270816	–	292481 Казахстан
					–		–		–	21665	
17	17 2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	8,2	1294		10611		10611	–	11460

					–		–		–	849		
18	18 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	4	47261,75	3051	189047	12204	138976	32531	239304	
					9466,75	1234,25	37867	4937	–	17726		
19	19 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,64	90103		237872		237872	–	256902	Казахстан
					–		–		–	19030		
20	20 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1021		16336		16336	–	17643	
					–		–		–	1307		
21	21 1134-0201-0803	Колодцы. Установка консолей НР = 76 %	шт	16	1346	–	21536	–	4191	13182	37495	
					1084,06	–	17345	–	–	2777		
22	22 2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,16	32306		5169		5169	–	5583	
					–		–		–	414		

23	23 2306-1710-0111	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=2,000;	м	5,5	358		1969		1969	–	2127
					–		–		–	158	
24	24 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	16	1110,63	–	17770	–	907	12816	33033
					1053,94	–	16863	–	–	2447	
25	25 1308-0205-1401	Ввод в шкаф в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	3	18791	13099,33	56373	39298	1340	21952	84591
					5245	4918	15735	14754	–	6266	
26	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен колодцев НР = 93 %	м2 поверхности	16,8	898,45	19,94	15094	335	9623	4822	21509
					305,71	2,92	5136	49	–	1593	

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Кабели и кабельные изделия

27	27 1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %	км	0,737	211546,81	42294,44	155910	31171	21733	70087	244077
					139763,91	16132,97	103006	11890	–	18080	

28	28	2306-0401-0527	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,237	726918		172280		172280	–	186062	Казахстан
						–		–		–	13782		
29	29	2306-0401-0525	Кабели телефонные ТППэп3 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,237	329382		78064		78064	–	84309	Казахстан
						–		–		–	6245		
30	30	2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,272	189949		51666		51666	–	55799	Казахстан
						–		–		–	4133		
31	31	1320-0103-0207	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений до 4. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	34305	–	102915	–	681	62363	178500	
						34078	–	102234	–	–	13222		
32	32	2306-1703-0336	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9667		9667		9667	–	10440	
						–		–		–	773		

33	33 2306-1703-0422	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	1	9510		9510		9510	–	10271
					–		–		–	761	
34	34 2306-1703-0421	Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	1	7564		7564		7564	–	8169
					–		–		–	605	
35	35 1310-0902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			бокс	3	12759	2214	38277	6642	9675	15271	57832
					7320	1024,67	21960	3074	–	4284	

36	36	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	50	191,24	–	9562	–	46	5805	16596
						190,32	–	9516	–	–	1229	
37	37	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 50х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 61 %	кабель	4	5856	–	23424	–	–	14289	40730
						5856	–	23424	–	–	3017	

Всего	**2 234 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	485 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 059 540
- перевозка грузов, тенге	15 565
- накладные расходы, тенге	365 714
в т.ч. зарплата, тенге	32 914
- сметная прибыль (8 %), тенге	165 540
Всего	**2 234 804**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	29 052
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	41 564
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 108**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 351 528**
НДС (12 %)	282 183

Итого	2 633 711
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К=0,95	2502025
В том числе НДС	268074

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078350908

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Курманов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Тлеубаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбозат LTD" Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 54 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140013499 БИК EURIKZKA ИИК KZ5494820KZT22030563 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8/7242/301833

(наименование организации, бизнес идентификационный

Представитель Болсамбеков Н. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу сәулет құрылысы" область Жетісу,, г.Қонаев, Рустембекова, 156-А БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000099924 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8-7282-400910

(наименование организации, бизнес

Представитель Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)