Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2023 жылғы «9» 08/
«9» 08 2023 года

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BEREKET-TK» г.Алматы, Наурызбайский район, ул.Қали Надыров д.7
ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес

Атынан / в лице **директора Бейсенова Ербол Аманбаевича**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісі бойынша / по объекту: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 131 по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д.22»**
объектінің атауы, орналаскан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс беруші / заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства города Алматы», в лице руководителя Шабдарбаева Алмаса Тыныштбаевича**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады / удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған / Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым / Субподрядные организации:

ТОО «ТӨРЕ инжиниринг», ИП «Сакибаев», ТОО «Glass Project»

ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) / Проект (проектно-сметная документация)_____

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" г.л. № 22009097 от 13.05.2022 г

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген / утвержден (а)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», приказ № 01/28 П от 28.01.2021 года

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады) / Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели

№№ пп	Наименование	Ед изм	Кол-во	
			По проекту	фактически
1	Этажность здания	Эт.	1-3+подвал	1-3+подвал
2	подвал +цоколь	Эт.	1 +1	1 +1
3	Общая площадь здания	м2	15496,23	15496,23
4	Общий строительный объем	м3	69072,36	69072,36
5	в том числе ниже отм.0,000	м3	22336,22	22336,22
6	в том числе выше отм.0,000	м3	46736,14	46736,14
7	Площадь встроенных, встроено пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы, подлежащее капитальному ремонту, расположено по адресу: город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2 дом 22.

Территория школы расположена в микрорайоне Самал-2. Согласно схемы застройки г. Алматы, участок граничит:

с севера – спортивная площадка, с востока – многоквартирный жилой дом, с юга-детский сад, с запада-детский сад и многоквартирный жилой дом.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Проектируемый участок располагается на территории существующей школы-лицея № 131. Вокруг здания выполнен проезд, обеспечивающий доступ пожарной техники и специализированного транспорта в целях обеспечения охраны общественного порядка, эвакуации людей и спасения материальных ценностей при возникновения чрезвычайных ситуаций. На территории предусмотрено 5 подъездов к участку.

Рабочим проектом выполняется замена разрушенных покрытий проездов, площадок, тротуаров, ограждения участка и спортивных площадок, установка МАФ.

По обеспечению возможности беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп населения предусматриваются пандусы.

Вертикальная планировка решена с учетом сложившегося рельефа местности, методом нанесения красных проектных горизонталей с максимальным сохранением существующего рельефа и в увязке с прилегающей территорией. Сток поверхностных вод от здания и площадок осуществляется понижением рельефа в сторону лотков со сбросом в существующей дренажный колодец на участке.

На участке выполнено следующее зонирование: физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная зона, зона отдыха, хозяйственная зона. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для установки контейнеров для сбора мусора, имеющая навес и ограждение с трех сторон.

Проезды и хозяйственная площадка выполняются с покрытием из асфальтобетона, на площадке гимнастической и для подвижных игр предусмотрено плиточное травмбезопасное из каучуковой крошки, комбинированные спортивные площадки с покрытием синтетическим Regupol, футбольное поле предусмотрено с покрытием из искусственной травы, остальные площадки и тротуары и тротуары имеют покрытие из бетонной тротуарной плитки.

На территории предусмотрено устройство спортивного инвентаря на спортивных площадках и необходимых малых архитектурных форм.

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Конструктивная система зданий классифицируется по СП РК 2.03.-30-2017 как здание с несущим железобетонным каркасом, в которой несущие конструкции представлены сборными колоннами и ригелями. Фундамент зданий-столбчатый сборный железобетонный.

Расчетные сейсмические нагрузки принимались согласно требованием СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах Республики Казахстан».

Проект сейсмоусиления железобетонного каркаса предусматривает устройство вертикальных металлических связей по продольным и поперечным осям всех блоков, устройство металлических обойм для колонн блоков 2, 2А и 5.

- Усиление несущих стен здания выполнено на всю их высоту двухсторонними вертикальными слоями высокопрочной армированной штукатуркой на цементном песчаном растворе марки М150(высококачественной) толщиной 100 мм по арматурным вязанным сеткам с ячейкой 200х200 мм из арматурных стержней класса А 500 Гост 34028-2016. Усиление дверных и оконных проемов арматурным каркасом класса А500 Гост 34028-2016.

Железобетонные приямки –толщина стенок и дна 300 мм, из бетона класса С8/10 с армированием сеткой из арматурных стержней класса А400 Гост 34026-2016.

Усиление железобетонных колонн-стальная обойма из равнополочных уголков по Гост 8509-93, прокат листовой по Гост 19903-2015, с последующим оштукатуриванием поверхности.

Устройство навеса с покрытием из полигаля над внутренними двориками в блоках 2 и 2А-в металлическом каркасе из стоек, раскосов и балок прямоугольного сечения по Гост 30245-2012.

Все деревянные конструкции подвергнуты глубокой пропитке антипиренами.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Существующее здание школы состоит из 6-ти блоков, разделенных между собой сейсмическими швами, с различной этажностью.

Блок 1: административный блок, имеет прямоугольную форму, с основными размерами в осях 60х30 м, одноэтажный, с подвалом.

Блок 2 и 2А: два симметричных учебных блока, трехэтажные с подвалом и техническим этажом, с основными размерами в осях 45х24 м. Начиная со второго этажа, имеется консоль по всем 4 сторонам блока, вылетом 1,2 м. Высота типового этажа 3,3 м.

Блок 3 и3А: два симметричных блока прямоугольной формы, с основными размерами в осях 24х36 м. Одноэтажные с цокольным этажом, в которых размещены актовый и спортивные залы. Одноэтажные с цокольным этажом, в которых размещены актовый и спортивные залы.

Блок 4 Блок одноэтажный , с цоколем и подвалом, прямоугольной формы, с основными размерами в осях 18х15. Блок 4 является центральной входной зоной для школы.

Блок 5: блок спортивного зала является цоколем, одноэтажный , без подвала, прямоугольной формы с размерами в осях 18х30 м и высотой этажа 7м.

Блок 6: Блок расположен в цоколе, является связующем звеном между блоками 3 и 5.

Рабочим проектом предусмотрено: замена внутренней отделки всех стен; полная замена покрытия пола на всех этажах; замена всех окон и витражей; замена металлического ограждения существующих бетонных лестниц, внутренних и наружных; замена ламинированной перегородки в санитарных узлах; замена покрытия кровли на новое рулонное, замена самодельной кровли в блоке 6; утепление наружных стен здания; замена фасадной отделки здания, приведенной в соответствие с эскизным проектом; наращивание парапета и устройство дополнительного металлического ограждения парапета в блоках 1, 2, 2А, 4; устройство навеса над входом в блоке 2; устройство гидроизоляции цокольной стены в блоке 5; утепление стены, разделяющей отапливаемую часть помещений в блоке 1; замена металлической лестницы в блоке 3 на новую металлическую лестницу; устройство новых бетонных приямков, взамен разрушенных; замена люка выхода на кровлю со стремянкой; устройство наружных металлических стремянок на кровле; устройство металлического навеса над внутренними двориками в блоках 2 и 2А; замена металлических вентиляционных решеток на фасаде.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

В здании школы запроектирована горизонтальная двухтрубная система отопления, с попутным движением теплоносителя. Параметры теплоносителя в системах отопления 95-70 град. С. Подключение систем отопления школы к тепловым сетям производится через узел управления с насосами для смешения, установленные в проектируемом тепловом пункте, располагаемом в подвале блока 1 в осях 12-15, Ц-Ч. Ввод теплосети-существующий. В качестве нагревательных приборов в здании приняты биметаллические радиаторы. Номинальная теплоотдача 199 Вт. Радиаторы в помещениях спортивного зала и дошкольных кружковых предусмотрено зашить деревянными щитами. Для регулирования мощности у отопительных приборов установлены термостатические клапаны с термостатическими элементами. Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через краны для выпуска воздуха и автоматические воздухосборники, расположенные в верхних точках системы. Трубопроводы теплового узла и системы отопления, проложенные в подвале заизолированы трубчатой изоляцией из вспененного каучука «Milsol-Flex» толщиной 13 мм, с последующим покрытием масляно-битумной мастикой по грунту ГФ 021.

Теплоснабжение приточных установок.

Подача теплоносителя, подаваемого по отдельным трубопроводам к калориферам приточных вентиляционных систем осуществляется от теплового узла. Теплоносителем является вода с параметрами 95-70 град. С. Для систем теплоснабжения калориферных установок принято качественное регулирование параметров теплоносителя для каждой калориферной секции. Обвязка секции включает в себя собственный циркуляционный насос и регулирующий двухходовой клапан, а также всю необходимую арматуру и приборы визуального контроля, поставляемые комплектно с автоматикой. Спуск воды из системы предусмотрен через спускные шаровые краны, установленные в нижних точках систем.

ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Предусматривается система приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Приток с механическим побуждением в обеденный зал столовой осуществляется

системой П-1, в спортзалы системами П-2 и П-3, в актовый зал с системой П-4, приточными установками. В приточных установках предусмотрена очистка воздуха от пыли и подогрев в зимний период. Предусмотрена двухступенчатая очистка воздуха в приточных установках. Вытяжная система вентиляции с естественным побуждением осуществляется из классных помещений, учебных кабинетов. Из санитарных узлов предусмотрены с механическим побуждением системами В5-В7, В11, В12 и с естественным побуждением. В столовой, от оборудования выделяющего вредности, предусмотрена местная вытяжная вентиляция. Из спортзалов механическая вытяжка-системами В2 и В3, из актового зала-системой В4. В помещениях холодильных установок, посудомоечной машины и теплового пункта-вытяжка осуществляется системами В8, В9, В10. Вытяжная система вентиляции от химических шкафов осуществляется системами В13 и В14, с установкой канальных вентиляторов. Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали по Гост 14918-80*

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Наружный водопровод и канализация.

Водопровод. В связи с тем, что в здании школы предусмотрено внутреннее пожаротушение от пожарных кранов в количестве более 12 шт., проектом предусмотрен второй ввод водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм. Точкой подключения проектируемого водопровода является существующая кольцевая сеть водопровода диаметром 250 мм. Внутриплощадочный водопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметрам 110х6,6 мм по Гост 18599-2001 «питьевая».

Канализация. Отвод стоков от здания предусмотрен самотеком по существующим сетям канализации.

Внутреннее водоснабжение и канализации.

Предусмотрена полная замена систем водоснабжения и канализации с установленным на них санитарно-техническим оборудованием.

- Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение. Водоснабжение предусмотрено от внутриплощадочных сетей. В здании предусмотрена система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода от существующего и проектируемого ввода водопровода диаметром 110х6,6 мм. Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды-18,5 м, гарантированный -20 м. Хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен тупиковым с нижней разводкой. Противопожарный водопровод закольцован по стоякам. Для учета расхода холодной воды предусмотрен водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с дистанционным снятием показаний.

Горячее водоснабжение.

Система горячего водоснабжения предусмотрена централизованная, с забором горячей воды из теплового пункта. Трубопроводы предусмотрены из полипропиленовых армированных труб по ГОСТ 32415-2013.Магистральные трубопроводы прокладываются открыто под потолком подвала с теплоизоляцией, а разводка трубопроводов по санузлам открыто, над полом.

Канализация. Для отвода стоков от санитарно-технических приборов в здании предусмотрена система бытовой канализации. Стоки отводятся самотеком в проектируемые сети канализации. Стоки от технологического оборудования столовой отводятся отдельным выпуском в существующие сети канализации. На выпуске предусмотрен жироуловитель.

Водосток. Отвод дождевых и талых вод с плоской кровли здания предусматривается сетью внутренних водостоков с выпуском стоков в отводной лоток и далее в арычную сеть.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Наружное освещение. В проекте предусмотрено установка светодиодных светильников на металлических опорах высотой 7,0 м. Электроснабжение сети наружного освещения предусмотрены от ВРУ школы по кабельной линии 0,4кВ проложенной в траншее. Управление наружным освещением предусмотрено в автоматическом режиме от фотореле, установленном на наружной стене здания

школы.

Электроосвещение и силовое электрооборудование. Внешние сети электроснабжения приняты существующими. По степени надежности электроснабжения электроприемники школы-гимназии относятся к потребителям 2 категории. Силовыми электроприемниками являются потребители сантехнического и существующего технологического оборудования, электроосвещение. Освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными светильниками. Для уравнения потенциалов предусматривается присоединение основного защитного проводника, металлических труб инженерных коммуникаций объекта (водопровод, отопление и т.д.), металлических частей строительных конструкций, заземлителя молниезащиты к главной заземляющей шине ВРУ стальной полосой 25х4, прокладываемой открыто по стенам. Для здании школы предусмотрена молниезащита, путем устройства на кровле здания молниеприемной сетки, присоединяемой токоотводами к заземлителям.

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.

Телевидение. Для приема программ телевизионного вещания предусматривается установка на кровле телевизионных антенн. Для усиления телевизионных сигналов используются усилители VS-45 E. Магистральна сеть выполняется кабелем марки RG-11, абонентская проводка –кабелем марки RJ-6.

Часофикация. Предусматривается установка в здании системы часофикации на базе прибора Сигнал-01.

Звонковая сигнализация. Для оповещения о начале и конце занятий по зданию запроектирована звонковая сигнализация. Звонки приняты типа МЗМ-1. Звонки подключаются к прибору Сигнал-01, который устанавливается в комнате охраны.

Проводка выполняется кабелем ПРППМ 2х1,2.

Радиофикация. В проекте предусматривается внутренняя сеть радиофикации и звукоусиления. Основным элементом системы звукоусиления является моноблок Sonar SPM-F01050-DW, который устанавливается в комнате охраны. Для передачи тестовых сообщений предусматривается микрофон. Передача звуковых трансляций предусматривается через настенные громкоговорители.

Видеонаблюдение. Для создания сети видеонаблюдения предусмотрена установка на посту охраны мониторов и шкафа видеонаблюдения с IP-видеорегистратором, принимающим видеосигнал с 106 камер внутреннего и наружного видеонаблюдения. Сеть видеонаблюдения предусматривается кабелем UTR-5e, прокладываем в кабельном канале за подвесным потолком и по стоякам в ПВХ трубе.

Телефонизация. Телефонизация выполняется от телефонной распределительной коробки КРТО-10х2. Сеть телефонизации выполняется проводом ТРВ-1х2х0,5 проложенным в винипластовых трубах. Для доступа к сети интернет предусмотрена установка оптической распределительной коробки ОРК-8. От ОРК-8 до существующего шкафа серверной прокладывается одно волоконный гибкий DROP-кабель в винипластовой трубе. Ввод медного и оптического кабелей связи принят существующим.

Пожарная сигнализация. В здании школы предусмотрена пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Для системы пожарной сигнализации принята адресная система на базе оборудования Рубеж-20П. Система оповещения о пожаре принята типа О-3 (речевое оповещение и табло «Выход»). Речевое оповещение выполнено на базе адресных модулей речевого оповещения МРО-2М.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ В ЗДАНИЕ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ.

В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку и доступности здания. Вход в здание школы для МГН осуществляется для через боковую дверь, на отм. 0.000, оборудованными специальными тактильными средствами. Перед входом в здание для МГН, имеется асфальтобетонная площадка для подъезда автомобиля МГН непосредственно к двери. На входе предусмотрен звонок вызова. Дверь и ручки обозначены контрастной маркировкой желтого цвета и световыми табличками, и маяками с обозначением выхода при эвакуации. Внутри здания, на первом этаже, на отм. 0,000 предусмотрен сан. узел для МГН, оснащенный специальными средствами. На территории, на автостоянке предусмотрены два места для стоянки автомашины МГН.

Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных норм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған / Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **Июнь 2022 год**;
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **Август 2023 год**;
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша / по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц: **15 (пятнадцать)**;

нақты / фактически, ай/месяц: **14 (четырнадцать)**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес / Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының аткарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды / Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер / Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы Су» управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Зам. гл. дир - Юсупов А.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

колы, күні /подпись руководителя, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)Место печати (при наличии)

АО «Алатау Жарык Компаниясы» Турашев С.Т.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

колы, күні /подпись руководителя, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)Место печати (при наличии)

ТОО «Алматинские тепловые сети»

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

колы, күні /подпись руководителя, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)Место печати (при наличии)

12. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды / Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

«Управление социального благосостояния г. Алматы»

Зам. руководителя Узисп Н. Ахмеденов

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/колы, күні/ фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-лицея № 131 по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д.22»**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады / готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель – Бейсенов Ербол Аманбаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

колы, күні/подпись, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)