Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры села Констатиновка аппарата акима Равнопольского сельского округа, Успенского района, Павлодарской области"

Наименование объекта: ГККП "Дом культуры села Констатиновка" аппарата акима Равнопольского сельского округа, Успенского района, Павлодарской области

Договор № 43 от 2020-05-11

Акт №6
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-1нул)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Включить							
	2.1 Стены							
80	**11-150203-0503**							
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		**489**	**985,06**	**481693**	**49,32** / **73579**
01-010102-0136		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,37	180,93	787,52	142486	
01-010102-0100		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	9,1443		6701	
		Итого по заработной плате					**149187**	
31-030101-0601		Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	8,1663	780,58	6374	
						730,83	5968	
31-050602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,7824	1362,88	1066	
						730,83	572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1956	3377,54	661	
						825,11	161	
		Итого по эксплуатации машин					**8101**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	3,0807	25,42	78	
	22-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 (22-050101-9901->22-050104-0101)	кг	9,7	4743,3	42,77	202871	
	22-040101-9905	Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (22-040101-9909->22-040101-9905)	кг	0,8	391,2	327,6	128157	
		Итого по материалам					**331106**	
85	**11-100103-0302**	**Барьеры в гардеробных. Устройство**	м2 барьеров		**16**	**6430,63**	**102890**	**53,82**
								4632
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,696	11,136	718,51	8001	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0459	0,7344		606	
		Итого по заработной плате					**8607**	
	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0139	0,2224	13,56	3	
						–	–	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0139	0,2224	14,57	3	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,7344	1765,47	1297	
						825,11	606	
		Итого по эксплуатации машин					**1303**	
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
	21-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	1,74	27,84	40,35	1123	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	1,92	196,63	378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-070602-0106	Щиты перегородок	м2	1	16	4884,78	78156	
	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0149	0,2384	32649,18	7784	
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0117	0,1872	32824,62	6145	
		Итого по материалам					**93586**	
86	**11-080201-0107**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**3,379**	**34104,47**	**115239**	**45,72**
								5330
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,38	14,80002	712,34	10543	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,3516		1115	
		Итого по заработной плате					**11658**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,3516	3525,73	4765	
						825,11	1115	
		Итого по эксплуатации машин					**4765**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,48676	30,19	45	
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,81096	15466,8	12543	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00169	17521,04	30	
	21-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (21-030199-9901->21-030101-0203)	1000 шт.	0,38	1,28402	68000	87313	
		Итого по материалам					**99931**	
	2.2 Потолки							
88	**29-000000-0000(пл)**	**Потолок натяжной**	м2		**125,5**	**1758**	**220629**	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.3 Полы							
27	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство (искл. из акта 4)К=-1,000;**	м		**-178**	**1883,69**	**-335297**	**54,81**
								-17514
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,23	-40,94	768,42	-31459	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	-0,5874		-495	
		Итого по заработной плате					**-31954**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	-0,3738	9,39	-4	
						–	–	
	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	-1,78	51,23	-91	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	-0,06052	1362,88	-82	
						730,83	-44	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	-0,47526	2266,67	-1077	
						825,11	-392	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	-0,0534	3119,97	-167	
						1106,72	-59	
		Итого по эксплуатации машин					**-1421**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	-0,02848	25,42	–	
	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 (22-050102-0101->22-050102-0102)	кг	0,64	-113,92	69,18	-7881	
	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	-10,68	172,35	-1841	
	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	-179,78	1628,07	-292694	
		Итого по материалам					**-302417**	
	2.5 Фасад							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2		**742,5**	**193,1**	**143379**	**53,19**
								11432
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,039	28,9575	740,07	21431	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,07425		61	
		Итого по заработной плате					**21492**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,7425	34,81	26	
						–	–	
	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	12,69675	84,69	1075	
						–	–	
	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	25,3935	93,99	2387	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07425	1765,47	131	
		Итого по эксплуатации машин				825,11	61	
							3619	
	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,119543	989847,7	118329	
		Итого по материалам					**118329**	
83	11-460401-1401	**Облицовка цоколя из рваного камня. Разборка**	м2 облицовки		**46**	**2803,83**	**128976**	**45,72**
								58968
	01-010102-0116	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,60)	чел-ч	4,3293	199,1478	647,64	128976	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**128976**	
93	11-150101-0115	**Цоколь. Облицовка рваным кмнем**	м2 поверхности облицовки		**46**	**11499,63**	**528983**	**49,32**
								242272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	12,1	556,6	875,02	487036	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20256	9,31776		4189	
		Итого по заработной плате					**491225**	
	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1682	7,7372	144,34	1117	
						16,5	128	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0841	3,8686	1874,32	7251	
						825,11	3192	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0229	1,0534	3377,54	3558	
						825,11	869	
		Итого по эксплуатации машин					**11926**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,009	0,414	30,19	12	
	21-010102-0101	Глина	м3	0,017	0,782	1363,6	1066	
	21-010401-0103	Песок для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,23	1393,51	321	
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,037	1,702	16816,67	28622	
		Итого по материалам					**30021**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 386 492**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					767 014	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 293	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 177	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					591 185	
		Накладные расходы I уровня, тенге					378 699	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 765 191	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					63 547	
		Итого, тенге					1 828 738	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					146 299	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 975 037**	

Раздел 3 Добавить

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.1 Электромонтажные работы							
95	**11-460302-0501**							
		Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд		**1150**	**183,62**	**211162**	**45,72**
								73429
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,1348	155,02	787,52	122081	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	46,69		38524	
		Итого по заработной плате					**160605**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	93,38	16,8	1569	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	46,69	1874,32	87512	
						825,11	38524	
		Итого по эксплуатации машин					**89081**	
96	**12-170101-0401**							
		Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		**1150**	**16,98**	**19530**	**53,19**
								10388
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0254	29,21	668,59	19530	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**19530**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,046	–	–	
		Итого по материалам					–	
98	**11-460301-0210**							
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие		**48**	**1148,35**	**55121**	**45,72**
								21693
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,795	38,16	825,11	31486	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,403	19,344		15961	
		Итого по заработной плате					**47447**	
	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,385	18,48	1140,04	21068	
						825,11	15248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,864	1765,47	1525	
						825,11	713	
		Итого по эксплуатации машин					**22593**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	0,2256	25,42	6	
	21-130812-0506	Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0202	0,9696	1068,96	1036	
		Итого по материалам					**1042**	
99	**11-460301-0226**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0210 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 80 ммК=-12,000;**	отверстие		**-576**	**26,38**	**-15197**	**45,72**
								-5910
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0183	-10,5408	825,11	-8697	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	-5,1264		-4230	
		Итого по заработной плате					**-12927**	
	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,0089	-5,1264	1140,04	-5844	
						825,11	-4230	
		Итого по эксплуатации машин					**-5844**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	-1,3536	25,42	-34	
	21-130812-0506	Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00101	-0,58176	1068,96	-622	
		Итого по материалам					**-656**	
101	**23-060128-0304**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км		**0,918**	**192483,45**	**176700**	–
102	**23-060128-0305**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км		**0,255**	**300061,42**	**76516**	–
104	**23-070201-0309**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		**1**	**7909,49**	**7909**	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	13-100702-0501	**Коробка распределительная. Монтаж на стене**	шт.		**56**	**422,02**	**23633**	**36,54**
								8568
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,5	28	837,44	23448	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**23448**	
	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00056	125,46	–	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0028	19867,86	56	
	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00056	230629,79	129	
		Итого по материалам					**185**	
106	23-070202-1401	**Коробки ответвительные**	шт.		**56**	**142**	**7952**	–
107	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		**48**	**39,04**	**1874**	**53,19**
								997
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0584	2,8032	668,59	1874	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1874**	
108	13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**32**	**311,72**	**9975**	**38,52**
								3574
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,34	10,88	850,38	9252	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0256		25	
		Итого по заработной плате					**9277**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0128	2266,67	29	
						825,11	11	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0128	3306,06	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1106,72	14	
		Итого по эксплуатации машин					**71**	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	32,64	11,22	366	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1344	620,98	83	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,001008	19867,86	20	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00048	381819,66	183	
		Итого по материалам					**652**	
109	**13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**16**	**260,94**	**4175**	**38,52**
								1525
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,29	4,64	850,38	3946	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128		12	
		Итого по заработной плате					**3958**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	2266,67	15	
						825,11	5	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	3306,06	21	
						1106,72	7	
		Итого по эксплуатации машин					**36**	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	16,32	11,22	183	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,000504	19867,86	10	
		Итого по материалам					**193**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	23-070220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.		32	263,22	8423	–
111	23-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		16	201,06	3217	–
		3.2 Сантехнические работы						
114	12-150102-0802	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.		12	1118,17	13418	53,19
								6983
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,58	18,96	674,75	12793	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	0,4584		335	
		Итого по заработной плате					**13128**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0382	0,4584	1362,88	625	
						730,83	335	
		Итого по эксплуатации машин					**625**	
115	11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		12	629,08	7549	54,36
								3732
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,682	8,184	768,42	6289	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0606	0,7272		576	
		Итого по заработной плате					**6865**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0252	9,39	0	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0258	0,3096	1362,88	422	
						730,83	226	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0334	0,4008	1765,47	708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						825,11	331	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0168	3119,97	52	
						1106,72	19	
		Итого по эксплуатации машин					**1182**	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,00606	12817,86	78	
		Итого по материалам					**78**	
116	**12-150102-0902**	**Одна секция при весе радиатора до 160 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением**	радиатор		**20**	**3243,2**	**64864**	**53,19**
								33440
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	4,33	86,6	718,51	62223	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0442	0,884		646	
		Итого по заработной плате					**62869**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0442	0,884	1362,88	1205	
						730,83	646	
		Итого по эксплуатации машин					**1205**	
	23-051001-9901	Секции радиаторные ГОСТ 31311-2005	шт.	0	0	–	–	
	23-021104-2803	Ниппеля радиаторные	шт.	0	0	57,12	–	
	21-130816-3516	Пробки радиаторные	шт.	0	0	74,63	–	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,081	1,62	103,21	167	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	2,4	247,02	593	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	1	304,78	305	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	1	371,46	371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по материалам					**1436**	
117	11-160301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	м трубопровода		**40**	**102,58**	**4103**	**54,36**
								2169
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1188	4,752	825,11	3921	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08		69	
		Итого по заработной плате					**3990**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0046	0,184	17,05	3	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,056	1765,47	99	
						825,11	46	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,0112	3119,97	35	
						1106,72	12	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,0128	3525,73	45	
						825,11	11	
		Итого по эксплуатации машин					**182**	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0	0	103,21	–	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0	0	180,83	–	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0	0	247,02	–	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0	0	304,78	–	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0	0	371,46	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0	0	392,31	–	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	0	0	1199,9	–	
	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0	592726,81	–	
		Итого по материалам					–	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**680 924**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					288 146	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 131	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 918	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					283 647	
		Накладные расходы I уровня, тенге					160 588	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					841 512	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					30 294	
		Итого, тенге					871 806	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					69 744	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**941 550**	
		Итого прямые затраты по смете					**2 067 416**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 055 160	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 424	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 095	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					874 832	
		Накладные расходы I уровня, тенге					539 287	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 606 703	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					93 841	
		Итого, тенге					2 700 544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (8 %), тенге					216 044	
		Итого по смете на подряд, тенге					**2 916 588**	
		Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)					34 999	
		Итого					2 951 587	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					71 428	
		Итого					3 023 015,00	
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					2 720 707,03	
		НДС (12 %)					**326 484,84**	
		Итого по акту с учетом НДС					**3 047 191,87**	

Заказчик:
ГККП "Досуговый центр, отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района акимата Актюбинского района"
Руководитель _____ Бекенов Б.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Технадзор:
ТОО "Управление технического строительством-ПВ"
Руководитель _____ Табаев А.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Архпроект-А"
Директор _____ Уахитова Д.А.