Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №28 от 26-04-2022

Наименование строительство и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**	**215 799 081,35**	192 677 751,21	188 428 508,00	27 370 573,35	0,00	188 428 508,00	27 370 573,35	0,00	215 799 081,35
3	в.т.ч НДС									23 121 330,14
4	Удержание 5% гарантия качество									10 789 954,00
5	Удержание аванса									40 009 127,35
6	Итого к оплате									165 000 000,00

Заказчик:
Руководитель: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадилов А. Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор **Байменов Ж.Е.**

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Баймен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 26-04-2022

Акт выполненных работ №1
За июнь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Бурение скважины п.1 (№ 06-04-01)									
1	**1**	**Е11-040101-0301 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**		**1**	**3408,83**	**2376,07**	**3409**	**2376**	**39**	**1657**	**5471**
				м бурения		**993,57**	**956,15**	**994**	**956**		**405**	
2	**2**	**Е11-040101-0307 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**		**64**	**32392,99**	**21736,38**	**2073152**	**1391128**	**16647**	**917746**	**3230169**
				м бурения		**10396,51**	**6473,82**	**665377**	**414324**		**239272**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**3**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**		**5**	**17414,74**	**11867,3**	**87074**	**59337**	**612**	**40082**	**137328**
				м бурения		**5425,06**	**4005,97**	**27125**	**20030**		**10172**	
4	**4**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**25**	**13683,01**	**9324,31**	**342075**	**233108**	**2404**	**157464**	**539503**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**106564**	**78689**		**39963**	
5	**5**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**5**	**6636,12**	**4583,76**	**33181**	**22919**	**261**	**15722**	**52815**
				м бурения		**2000,12**	**1699,19**	**10001**	**8496**		**3912**	
6	**6**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**6**	**13683,01**	**9324,31**	**82098**	**55946**	**577**	**37791**	**129481**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**25575**	**18885**		**9591**	
7	**7**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**6**	**6636,12**	**4583,76**	**39817**	**27503**	**313**	**18866**	**63378**
				м бурения		**2000,12**	**1699,19**	**12001**	**10195**		**4695**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**8**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**12**	**13683,01**	**9324,31**	**164196**	**111892**	**1154**	**75583**	**258961**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**51151**	**37771**		**19182**	
9	**9**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**9**	**6636,12**	**4583,76**	**59725**	**41254**	**470**	**28300**	**95067**
				м бурения		**2000,12**	**1699,19**	**18001**	**15293**		**7042**	
10	**10**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**12**	**13683,01**	**9324,31**	**164196**	**111892**	**1154**	**75583**	**258961**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**51151**	**37771**		**19182**	
11	**11**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**10,5**	**6636,12**	**4583,76**	**69679**	**48129**	**549**	**33016**	**110911**
				м бурения		**2000,12**	**1699,19**	**21001**	**17842**		**8216**	
12	**12**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**9,5**	**13683,01**	**9324,31**	**129989**	**88581**	**913**	**59836**	**205011**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**40494**	**29902**		**15186**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С124-030101-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	5,031775	91318		459492		459492		496251
											36759	
14	14	С124-030101-0201	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах среднейплотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,2284	21967		5017		5017		5419
											401	
15	15	Е11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	573919,13	344527,13	573919	344527	0	285254	927907
						229392	106200,76	229392	106201		68734	
16	16	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровыхработ марки ПБМГ	т	13,7	45995		630132		630132		680542
											50411	
17	17	С121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	10,344	25987		268810		268810		290314
											21505	
18	18	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	72,09	29		2091		2091		2258
											167	
19	19	С121-020101-3201	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2	20919		46022		46022		49704
											3682	
20	20	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	5	285382,43	201036,83	1426912	1005184	0	674030	2269018
						84345,6	74249,76	421728	371249		168075	
21	21	Е11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатамироторного бурения	м труб	22	1153	756,26	25366	16638	721	10336	38558
						363,95	188,78	8007	4153		2856	
22	22	СПрайс-лист	Труба перфорированнаядиам.168 мм	м	22	21165,18		465634		465634		502885
											37251	
23	23	СПрайс-лист	Сетка фильтровая синтетическая	м2	11,60544	4098,21		47562		47562		51367
											3805	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	**24**	**Е11-040201-0401**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 25 т**		**183,5**	**461**	**296,87**	**84594**	**54475**	**3008**	**34132**	**128224**
				м спуска или подъема труб		**147,74**	**71,09**	**27111**	**13044**		**9498**	
25	**25**	**С123-010301-0252**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**		**70,5**	**20896**		**1473168**		**1473168**		**1591021**
				м							**117853**	
26	**26**	**С123-010301-0167**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**		**40**	**4703**		**188120**		**188120**		**203170**
				м							**15050**	
27	**27**	**С123-010301-0238 #примен.**	**Трубы стальные бесшовныегорячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**		**73**	**10275**		**750075**		**750075**		**810081**
				м							**60006**	
28	**28**	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		**40**	**2309,52**	**20,48**	**92381**	**819**	**74091**	**17436**	**118602**
				м трубопровода		**436,75**	**8,04**	**17470**	**321**		**8785**	
			Итого по разделу: 1. Бурение скважины п.1 (№ 06-04-01)									**13252377**
			Раздел: 2. Бурение скважины п.2 (№ 06-05-01)									
29	**1**	**Е11-040101-0301 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**		**1**	**3408,83**	**2376,07**	**3409**	**2376**	**39**	**1657**	**5471**
				м бурения		**993,57**	**956,15**	**994**	**956**		**405**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**2**	**Е11-040101-0307 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**		**64**	**32392,99**	**21736,38**	**2073152**	**1391128**	**16647**	**917746**	**3230169**
				м бурения		**10396,51**	**6473,82**	**665377**	**414324**		**239272**	
31	**3**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**		**5**	**17414,74**	**11867,3**	**87074**	**59337**	**612**	**40082**	**137328**
				м бурения		**5425,06**	**4005,97**	**27125**	**20030**		**10172**	
32	**4**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**25**	**13683,01**	**9324,31**	**342075**	**233108**	**2404**	**157464**	**539503**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**106564**	**78689**		**39963**	
33	**5**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**5**	**6636,12**	**4583,76**	**33181**	**22919**	**261**	**15722**	**52815**
				м бурения		**2000,12**	**1699,19**	**10001**	**8496**		**3912**	
34	**6**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**6**	**13683,01**	**9324,31**	**82098**	**55946**	**577**	**37791**	**129481**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**25575**	**18885**		**9591**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**7**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**6**	**6636,12**	**4583,76**	**39817**	**27503**	**313**	**18866**	**63378**
				м бурения		**2000,12**	**1699,19**	**12001**	**10195**		**4695**	
36	**8**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**12**	**13683,01**	**9324,31**	**164196**	**111892**	**1154**	**75583**	**258961**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**51151**	**37771**		**19182**	
37	**9**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**9**	**6636,12**	**4583,76**	**59725**	**41254**	**470**	**28300**	**95067**
				м бурения		**2000,12**	**1699,19**	**18001**	**15293**		**7042**	
38	**10**	**Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**12**	**13683,01**	**9324,31**	**164196**	**111892**	**1154**	**75583**	**258961**
				м бурения		**4262,54**	**3147,55**	**51151**	**37771**		**19182**	
39	**11**	**Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**		**10,5**	**6636,12**	**4583,76**	**69679**	**48129**	**549**	**33016**	**110911**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бурения		2000,12	1699,19	21001	17842		8216	
40	12	Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1		9,5	13683,01	9324,31	129989	88581	913	59836	205011
				м бурения		4262,54	3147,55	40494	29902		15186	
41	13	С124-030101-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ		5,031775	91318		459492		459492		496251
				шт.							36759	
42	14	С124-030101-0201	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах среднейплотности, марка 2Л-93МС		0,2284	21967		5017		5017		5419
				шт.							401	
43	15	Е11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	573919,13	344527,13	573919	344527	0	285254	927907
				колонна		229392	106200,76	229392	106201		68734	
44	16	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровыхработ марки ПБМГ		13,7	45995		630132		630132		680542
				т							50411	
45	17	С121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96		10,344	25987		268810		268810		290314
				т							21505	
46	18	С121-130703-1405	Вода техническая		72,09	29		2091		2091		2258
				м3							167	
47	19	С121-020101-3201	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		2,2	20919		46022		46022		49704
				м3							3682	
48	20	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		5	285382,43	201036,83	1426912	1005184	0	674030	2269018
				сутки откачки		84345,6	74249,76	421728	371249		168075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	**21**	**Е11-040401-0101**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатамироторного бурения**		**22**	**1153**	**756,26**	**25366**	**16638**	**721**	**10336**	**38558**
				м труб		**363,95**	**188,78**	**8007**	**4153**		**2856**	
50	**22**	**СПрайс-лист**	**Труба перфорированнаядиам.168 мм**		**22**	**21165,18**		**465634**		**465634**		**502885**
				м							**37251**	
51	**23**	**СПрайс-лист**	**Сетка фильтровая синтетическая**		**11,60544**	**4098,21**		**47562**		**47562**		**51367**
				м2							**3805**	
52	**24**	**Е11-040201-0401**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 25 т**		**183,5**	**461**	**296,87**	**84594**	**54475**	**3008**	**34132**	**128224**
				м спуска или подъема труб		**147,74**	**71,09**	**27111**	**13044**		**9498**	
53	**25**	**С123-010301-0252**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**		**70,5**	**20896**		**1473168**		**1473168**		**1591021**
				м							**117853**	
54	**26**	**С123-010301-0167**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**		**40**	**4703**		**188120**		**188120**		**203170**
				м							**15050**	
55	**27**	**С123-010301-0238 #примен.**	**Трубы стальные бесшовныегорячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**		**73**	**10275**		**750075**		**750075**		**810081**
				м							**60006**	
56	**28**	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		**40**	**2309,52**	**20,48**	**92381**	**819**	**74091**	**17436**	**118602**
				м трубопровода		**436,75**	**8,04**	**17470**	**321**		**8785**	
			Итого по разделу: 2. Бурение скважины п.2 (№ 06-05-01)									**13252377**
			Раздел: 3. Насосная станция II-го подъема станция п.5 (№ 02-03-01)									
57	**1**	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**655,12**	**121,06**	**114,67**	**79307**	**75125**	**0**	**16376**	**103338**
				м3 грунта		**6,38**	**28,34**	**4182**	**18563**		**7655**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	**2**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**22,98**	**1483,97**	**0**	**34102**	**0**	**0**	**24553**	**63347**
				м3 грунта		**1483,97**	**0**	**34102**	**0**		**4692**	
59	**3**	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**678,1**	**42,32**	**42,32**	**28698**	**28698**	**0**	**7442**	**39031**
				м3 грунта		**0**	**15,24**	**0**	**10336**		**2891**	
60	**4**	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**678,1**	**156,73**	**156,73**	**106278**	**106278**	**0**	**27559**	**144543**
				м3 грунта		**0**	**56,45**	**0**	**38276**		**10707**	
61	**5**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**308,18**	**29,72**	**29,72**	**9159**	**9159**	**0**	**2375**	**12457**
				м3 грунта		**0**	**10,7**	**0**	**3299**		**923**	
62	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**308,18**	**156,87**	**74,79**	**48343**	**23048**	**0**	**25761**	**80033**
				м3 уплотненного грунта		**82,08**	**34,02**	**25295**	**10484**		**5928**	
63	**7**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**77,04**	**766,41**	**0**	**59044**	**0**	**0**	**42512**	**109681**
				м3 грунта		**766,41**	**0**	**59044**	**0**		**8124**	
64	**8**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**308,18**	**81,24**	**69,06**	**25035**	**21284**	**894**	**5566**	**33049**
				м3 уплотненного грунта		**9,27**	**15,81**	**2857**	**4873**		**2448**	
65	**9**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**9,35064**	**17958,57**	**1091,24**	**167924**	**10204**	**146258**	**12430**	**194782**
				м3		**1225,8**	**234,96**	**11462**	**2197**		**14428**	
66	**10**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**44,7**	**22717,96**	**1676,42**	**1015493**	**74936**	**853743**	**94395**	**1198678**
				м3		**1942,15**	**378,44**	**86814**	**16916**		**88791**	
67	**11**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,1888**	**19430,44**	**1348,9**	**3668**	**255**	**54**	**3121**	**7332**
				т		**17793,54**	**370,4**	**3359**	**70**		**543**	
68	**12**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**2,914**	**225938**		**658383**		**658383**		**711054**
				т							**52671**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	**13**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,126**	**214611**		**27041**		**27041**	**2163**	**29204**
70	**14**	**Е11-060401-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**40**	**30344,28**	**2393,94**	**1213771**	**95758**	**841879**	**270051**	**1602529**
						6903,36	**515,63**	**276134**	**20625**		**118706**	
71	**15**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,073**	**19590,23**	**987,43**	**40611**	**2047**	**597**	**35144**	**81814**
						18314,8	**314,84**	**37967**	**653**		**6060**	
72	**16**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,096**	**234691**		**22530**		**22530**	**1802**	**24333**
73	**17**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,977**	**225938**		**446679**		**446679**	**35734**	**482414**
74	**18**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,054**	**214611**		**11589**		**11589**	**927**	**12516**
75	**20**	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**9,5**	**46220,12**	**1817,89**	**439091**	**17270**	**257912**	**152695**	**639129**
						17253,6	**409,19**	**163909**	**3887**		**47343**	
76	**21**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,03014**	**19590,23**	**987,43**	**590**	**30**	**9**	**511**	**1190**
						18314,8	**314,84**	**552**	**9**		**88**	
77	**22**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,66514**	**225938**		**150280**		**150280**	**12022**	**162303**
78	**23**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,075**	**214611**		**16096**		**16096**	**1288**	**17383**
79	**24**	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**		**2,34**	**39999,44**	**6379,3**	**93599**	**14928**	**50164**	**28743**	**132129**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		12182,4	1315,71	28507	3079		9787	
80	25	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		1,56	40017,04	5645,14	62427	8806	31161	22216	91414
				м3		14396,97	1252,73	22459	1954		6771	
81	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,195	19430,44	1348,9	3789	263	56	3223	7573
				т		17793,54	370,4	3470	72		561	
82	27	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,525	15868,46	931,16	8331	489	151	7140	16709
				т		14649,3	296,32	7691	156		1238	
83	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,195	225938		44058		44058		47583
				т							3525	
84	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,525	214611		112671		112671		121684
				т							9014	
85	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,228	19430,44	1348,9	4430	308	66	3769	8855
				т		17793,54	370,4	4057	84		656	
86	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,058	234691		13612		13612		14701
				т							1089	
87	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17	225938		38409		38409		41482
				т							3073	
88	34	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1		0,0216	891873,39	1305,39	19264	28	14143	4646	25823
				т		235818	549,96	5094	12		1913	
89	35	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0024	568252,53	2229,53	1364	5	562	727	2258
				т		332061	942,52	797	2		167	
90	36	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		4,5	46220,12	1817,89	207991	8181	122169	72329	302745

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		17253,6	409,19	77641	1841		22426	
91	37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,204	19430,44	1348,9	3964	275	59	3372	7923
				т		17793,54	370,4	3630	76		587	
92	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,204	225938		46091		46091		49779
				т							3687	
			Итого по разделу: 3. Насосная станция II-го подъема станция п.5 (№ 02-03-01)									6620798
			Раздел: 4. Резервуар для воды емк.500 м3 п.3,4 (земляные работы) (№ 02-07-01)									
93	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1403,3	121,06	114,67	169879	160921	0	35079	221355
				м3 грунта		6,38	28,34	8958	39763		16397	
94	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		45	1483,97	0	66779	0	0	48081	124048
				м3 грунта		1483,97	0	66779	0		9189	
95	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1448,3	42,32	42,32	61295	61295	0	15894	83364
				м3 грунта		0	15,24	0	22075		6175	
96	4	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1448,3	156,73	156,73	226990	226990	0	58860	308718
				м3 грунта		0	56,45	0	81750		22868	
97	10	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)		1489,18	165,47	158,14	246419	235494	107	53858	324298
				м3 грунта		7,26	42,97	10817	63985		24022	
98	11	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		1787,016	233		416375				449685
				т							33310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	**12**	**Е11-010104-0701**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**		**384**	**1,51**	**1,51**	**578**	**578**	**0**	**150**	**786**
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			**0**	**0,54**	**0**	**208**		**58**	
			Итого по разделу: 4. Резервуар для воды емк.500 м3 п.3,4 (земляные работы) (№ 02-07-01)									**1512254**
			Раздел: 5. Резервуар для воды емк.500 м3 п.4 (№ 02-05-01)									
100	**1**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**17,2**	**18319,65**	**1091,24**	**315098**	**18769**	**275245**	**22864**	**364999**
				м3		**1225,8**	**234,96**	**21084**	**4041**		**27037**	
101	**2**	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**		**67,2**	**31471,69**	**3111,15**	**2114898**	**209069**	**1356801**	**565295**	**2894609**
				м3		**8170,05**	**1074,05**	**549027**	**72176**		**214415**	
102	**3**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**7,8047**	**19430,44**	**1348,9**	**151649**	**10528**	**2248**	**129005**	**303106**
				т		**17793,54**	**370,4**	**138873**	**2891**		**22452**	
103	**4**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,6609**	**234691**		**155107**		**155107**		**167516**
				т							**12409**	
104	**5**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**10,1057**	**214611**		**2168794**		**2168794**		**2342298**
				т							**173504**	
105	**10**	**Е11-060401-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**60,5**	**30344,28**	**2393,94**	**1835829**	**144834**	**1273342**	**408453**	**2423824**
				м3		**6903,36**	**515,63**	**417653**	**31196**		**179543**	
106	**11**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**6,9914**	**19430,44**	**1348,9**	**135846**	**9431**	**2014**	**115562**	**271521**
				т		**17793,54**	**370,4**	**124402**	**2590**		**20113**	
107	**12**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,189**	**234691**		**44357**		**44357**		**47905**
				т							**3549**	
108	**13**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**6,8024**	**214611**		**1459870**		**1459870**		**1576659**
				т							**116790**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	**14**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1084**	**679875,39**	**1305,39**	**73698**	**142**	**70975**	**2404**	**82191**
						23820	**549,96**	**2582**	**60**		**6088**	
110	**15**	**Е11-410101-0103**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм "Хамаст"**	**м2**	**237,36**	**1520,95**	**250,48**	**361013**	**59453**	**59379**	**202610**	**608713**
						1020,31	**60,19**	**242181**	**14287**		**45090**	
111	**16**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**4,02**	**30335,38**	**4627,01**	**121948**	**18601**	**80448**	**24426**	**158084**
						5696,4	**980,56**	**22900**	**3942**		**11710**	
112	**17**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2268**	**19430,44**	**1348,9**	**4407**	**306**	**65**	**3749**	**8808**
						17793,54	**370,4**	**4036**	**84**		**652**	
113	**18**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1044**	**234691**		**24502**		**24502**		**26462**
											1960	
114	**19**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1224**	**214611**		**26268**		**26268**		**28370**
											2101	
			Итого по разделу: 5.Резервуар для воды емк.500 м3 п.4 (№ 02-05-01)									**11305065**
			Раздел: 6. Благоустройство (№ 07-01-01)									
115	**1**	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**1800**	**42,32**	**42,32**	**76179**	**76179**	**0**	**19754**	**103608**
						0	**15,24**	**0**	**27436**		**7675**	
116	**2**	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1800**	**156,73**	**156,73**	**282111**	**282111**	**0**	**73153**	**383686**
						0	**56,45**	**0**	**101602**		**28421**	
117	**3**	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт для озеленения)**	**м3 грунта**	**1264,95**	**165,47**	**158,14**	**209315**	**200035**	**91**	**45748**	**275468**
						7,26	**42,97**	**9189**	**54350**		**20405**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	**4**	**С341-020102-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1517,94**	**233**		**353680**			**28294**	**381974**
119	**5**	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(для озеленения)**	**м3 грунта**	**1264,95**	**42,32**	**42,32**	**53535**	**53535**	**0**	**13882**	**72810**
						0	**15,24**	**0**	**19281**		**5393**	
120	**6**	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1264,95**	**156,73**	**156,73**	**198254**	**198254**	**0**	**51409**	**269635**
						0	**56,45**	**0**	**71401**		**19973**	
121	**7**	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4687,97**	**49,46**	**49,46**	**231874**	**231874**	**0**	**60127**	**315361**
						0	**17,81**	**0**	**83509**		**23360**	
122	**8**	**Е11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+в насыпь**	**м3 грунта**	**2844,6**	**169,29**	**169,29**	**481555**	**481555**	**0**	**124871**	**654939**
						0	**60,97**	**0**	**173431**		**48514**	
123	**9**	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз лишнего грунта)**	**м3 грунта**	**1843,37**	**203,5**	**194,47**	**375135**	**358488**	**177**	**81986**	**493690**
						8,93	**52,84**	**16470**	**97399**		**36570**	
124	**10**	**С341-020102-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3668,3063**	**233**		**854715**			**68377**	**923093**
125	**11**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1843,37**	**20,63**	**17,52**	**38033**	**32299**	**177**	**13012**	**55128**
						3,01	**6,79**	**5557**	**12515**		**4084**	
126	**12**	**Е11-010104-0701**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**18000**	**1,51**	**1,51**	**27096**	**27096**	**0**	**7026**	**36852**
						0	**0,54**	**0**	**9759**		**2730**	
127	**19**	**С121-041202-9901**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**124,12**	**41086**		**5099594**		**5099594**	**407968**	**5507562**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	**20**	**С121-049999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**54,4**	**31088**		**1691187**		**1691187**	**135295**	**1826482**
			Итого по разделу: 6. Благоустройство (№ 07-01-01)									**11300288**
			Раздел: 7. Поселковые сети (№ 06-02-01)									
129	**21**	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы**	**м3 грунта**	**30086,175**	**121,06**	**114,67**	**3642134**	**3450087**	**0**	**752081**	**4745753**
						6,38	**28,34**	**192047**	**852510**		**351537**	
130	**22**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1748,925**	**1483,97**	**0**	**2595349**	**0**	**0**	**1868651**	**4821120**
						1483,97	**0**	**2595349**	**0**		**357120**	
131	**23**	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1063,35**	**1236,64**	**0**	**1314981**	**0**	**0**	**946786**	**2442709**
						1236,64	**0**	**1314981**	**0**		**180941**	
132	**24**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**19365,12**	**29,72**	**29,72**	**575530**	**575530**	**0**	**149239**	**782750**
						0	**10,7**	**0**	**207276**		**57981**	
133	**25**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4165,679**	**766,41**	**0**	**3192618**	**0**	**0**	**2298685**	**5930607**
						766,41	**0**	**3192618**	**0**		**439304**	
134	**26**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5321**	**156,87**	**74,79**	**834685**	**397938**	**0**	**444793**	**1381837**
						82,08	**34,02**	**436748**	**181020**		**102358**	
135	**27**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1398,6**	**3636,72**	**157,82**	**5086310**	**220720**	**3446150**	**1468051**	**7078709**
						1014,9	**45,36**	**1419439**	**63440**		**524349**	
136	**28**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**5460,1644**	**222,76**	**214,63**	**1216293**	**1171914**	**392**	**255919**	**1589990**
						8,06	**57,04**	**43987**	**311457**		**117777**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	**29**	**С341-020102-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**6552,19728**	**233**		**1526662**			**122133**	**1648795**
138	**30**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна колодцев**	**м3 уплотненного грунта**	**43,89**	**156,87** **82,08**	**74,79** **34,02**	**6885** **3602**	**3282** **1493**	**0**	**3669** **844**	**11398**
139	**31**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**6,3**	**347138,79** **239396**	**105411,35** **29662,04**	**2186974** **1508195**	**664092** **186871**	**14688**	**1678115** **309207**	**4174297**
140	**33**	**С123-010501-1112**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**21000**	**1359**		**28539000**		**28539000**	**2283120**	**30822120**
141	**49**	**С123-010501-1122**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**504**	**14053**		**7082712**		**7082712**	**566617**	**7649329**
142	**69**	**С123-020103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**60**	**2630**		**157800**		**157800**	**12624**	**170424**
143	**70**	**С123-020103-0212**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**4463**		**8926**		**8926**	**714**	**9640**
144	**71**	**С123-020103-0213**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**6**	**6225**		**37350**		**37350**	**2988**	**40338**
145	**78**	**С123-020303-0306**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**718**		**718**		**718**	**57**	**775**
146	**79**	**С123-020303-1006**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**922**		**1844**		**1844**	**148**	**1992**
147	**80**	**С123-020303-1706**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	**2222**		**11110**		**11110**	**889**	**11999**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	**82**	**С123-020101-0202**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**1679**		**5037**		**5037**		**5440**
											403	
149	**83**	**С123-020101-0620**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**19**	**2368**		**44992**		**44992**		**48591**
											3599	
150	**57**	**С123-020803-1301**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**40**	**115374**		**4614960**		**4614960**		**4984157**
											369197	
151	**107**	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**45,9**	**21940,32**	**9142,72**	**1007061**	**419651**	**128681**	**620134**	**1757370**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**9994,08**	**3652,93**	**458728**	**167669**		**130176**	
152	**108**	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**271**	**22474**		**6090454**		**6090454**		**6577690**
											487236	
153	**109**	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**271**	**21807**		**5909697**		**5909697**		**6382473**
											472776	
154	**111**	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**542**	**15405**		**8349510**		**8349510**		**9017471**
											667961	
155	**117**	**С123-051306-0205**	**Адаптер под ключ диам 108**	**шт.**	**603**	**8660,71**		**5222411**		**5222411**		**5640204**
											417793	
156	**155**	**С123-020101-0636**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2**	**13305**		**26610**		**26610**		**28739**
											2129	
157	**156**	**С123-020101-1114**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3**	**4042**		**12126**		**12126**		**13096**
											970	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	**157**	**С123-020101-1108**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3**	**2729**		**8187**		**8187**	**655**	**8842**
159	**158**	**С123-020101-1063**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**7**	**2348**		**16436**		**16436**	**1315**	**17751**
160	**159**	**С123-020101-1060**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**12**	**2547**		**30564**		**30564**	**2445**	**33009**
161	**160**	**С123-020101-0632**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**6**	**5857**		**35142**		**35142**	**2811**	**37953**
162	**185**	**С123-010501-1112**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**68,5**	**1359**		**93092**		**93092**	**7447**	**100539**
163	**224**	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**286**	**1434**		**410124**		**410124**	**32810**	**442934**
164	**225**	**С123-020103-0208**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**310**	**1855**		**575050**		**575050**	**46004**	**621054**
165	**232**	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**264**	**22474**		**5933136**		**5933136**	**474651**	**6407787**
166	**233**	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**264**	**21807**		**5757048**		**5757048**	**460564**	**6217612**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	235	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	528	15405		8133840		8133840	650707	8784547
			Итого по разделу: 7. Поселковые сети (№ 06-02-01)									130441841
			Раздел: 8. Водопроводные сети водозабора (№ 06-01-01)									
168	65	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	2623		10534		10534	843	11377
169	69	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	2623		3672		3672	294	3966
170	71	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	4517		21682		21682	1735	23416
171	76	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4463		17852		17852	1428	19280
172	109	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120,982	4517		546476		546476	43718	590194
173	113	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,634	2623		88222		88222	7058	95280
			Итого по разделу: 8. Водопроводные сети водозабора (№ 06-01-01)									743513
			ИТОГО:					155975142	17729838	117962361	18495705	188428508
								17131511	5469175		13957664	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		5464427				
			Итого с временными									193892934,7
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету					2485843				
			Итого с зимними удорожаниями									196378778

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					155975142	17729838	117962361	18495705	188428508
								17131511	5469175		13957664	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		5464427				
			Итого с временными									193892934,7
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету					2485843				
			Итого с зимними удорожаниями									196378778
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3927576				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									200306353
			В том числе в текущих ценах на 2020 год - 75 %, К=1									150229764,8
			В том числе в текущих ценах на 2021 год - 25 %. К=1,0501698									52588920,68
			ИТОГО									202818685,48
			Всего с учетом понижающего К=0,95									192677751,21
			НДС			12 %		23121330,15				
			Итого с НДС									215799081,35

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Ипашов А.А.

Тилеули А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.