Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковскрудстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажного арендного жилого дома №10 в 7-ом мкр.города Лисаковска.Инженерные сети,благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55 от 01.11.2022 года**

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Камера теплофикационная УТ1										
1	1	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		9	1526,98	809,29	13743	7284	1841	8555	24082	
				шт. сборных конструкций		513,13	292,46	4618	2632		1784		
2	2	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,755	25273		44354		44354		47902	
				м3							3548		
3	3	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		3,88	1044,92	70,37	4054	273	909	2469	7045	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		740,35	55,17	2873	214		522		
4	4	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		3,88	1509,55	89,28	5857	346	3073	2332	8845	
				м2 изолируемой поверхности		628,16	11,35	2437	44		655		
5	5	Е11-110101-0402 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		3,88	1910,03	87,84	7411	341	4129	2812	11041	
				м2 изолируемой поверхности		758,02	12,95	2941	50		818		
6	6	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		2,6496	32532,76	2145,96	86199	5686	64984	15541	109879	
				м3 кладки		5860,75	446,04	15529	1182		8139		
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,12	852,17	20,79	8624	210	5796	2458	11968	
				м2 поверхности		258,64	2,48	2617	25		887		
			Итого по разделу: 2. Камера теплофикационная УТ1									220762	
			Раздел: 3. Устройство канала лоткового										
8	8	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6,899724	2145,46	142,68	14803	984	12062	1958	18102	
				м2 покрытия		254,58	47,37	1757	327		1341		
9	9	У86-080101-0102	Каналы одноячейковые в сухих грунтах, марка канала КЛ/КЛп/90-45.		0,0050967	4523517	2881506	230547	14686	188285	31531	283044	
				км трассы		5410450	838649	27575	4274		20966		
10	10	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		441,45	1860,69	45,54	821403	20103	709286	89134	983381	
				м2 поверхности		208,44	8,67	92015	3829		72843		
11	11	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		441,45	1078,38	21,48	476051	9482	340544	118602	642226	
				м2 поверхности		285,48	3,41	126025	1504		47572		
12	12	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		238,95	628,22	27,07	150113	6468	67734	74315	242382	
				м2 стяжки		317,69	13,17	75912	3147		17954		
13	13	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		238,95	158,34	9,44	37836	2257	33754	2694	43772	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		7,64	4,36	1825	1041		3242		
14	14	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство#/Монолитные участки/	м3	0,91	32612,87	2504,08	29678	2279	18580	8463	41192	
						9691,22	528,93	8819	481		3051		
15	15	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0059	270653		1597		1597		1725	
											128		
16	16	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,76	32532,76	2145,96	57258	3777	43166	10323	72987	
						5860,75	446,04	10315	785		5406		
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,8	852,17	20,79	2386	58	1604	680	3311	
						258,64	2,48	724	7		245		
18	18	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,8	2156,76	42,96	6039	120	4320	1505	8147	
						570,96	6,81	1599	19		603		
			Итого по разделу: 3. Устройство канала лоткового									2340269	
			Раздел: 4. Проем в стене камеры УТ28										
19	19	Е11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3,2	497,88	207,6	1593	664	0	1024	2826	
						290,28	90,57	929	290		209		
20	20	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	444,39	250,31	889	501	69	502	1502	
						159,54	53,28	319	107		111		
21	21	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0150305	165415,21	11558,54	2486	174	78	1568	4379	
						148680	2545,26	2235	38		324		
22	22	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0768	422019		32411		32411		35004	
											2593		
23	23	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00844	284970		2405		2405		2598	
											192		
24	24	С121-130206-0401	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00641	248964		1596		1596		1724	
											128		
25	25	С121-130203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	4,71	834		3928		3928		4242	
											314		
26	26	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00093	707889		658		658		711	
											53		
27	27	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.11	Доплата на применение марки стали С245	т	0,09088	5772		525		525		567	
											42		
			Итого по разделу: 4. Проем в стене камеры УТ28									53553	
			Раздел: 5. Шкаф металлический под кран DN80										
28	28	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0729578	54049	2613,3	3943	191	227	2455	6910	
						48324,2	447,81	3526	33		512		
29	29	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0729578	348324,72	105388,48	25413	7689	740	11982	40387	
						232800	5221,5	16985	381		2992		
30	30	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,04667	250973		11713		11713		12650	
											937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02534	249433		6321		6321	506	6826	
32	32	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9478	187		177		177	14	191	
33	33	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75#+/Втулка/	м	0,05	792		40		40	3	43	
34	34	ССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.11	Доплата на применение марки стали С245	т	0,02534	5772		146		146	12	158	
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9	93,95	2,33	554	14	296	170	782	
						41,51	0,25	245	1		58		
36	36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/	м2	5,9	174,2	3,3	1028	19	722	200	1326	
						48,52	0,5	286	3		98		
			Итого по разделу: 5. Шкаф металлический под кран DN80									69273	
			Раздел: 6. Шкаф металлический под кран DN029										
37	37	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,006108	54049	2613,3	330	16	19	206	579	
						48324,2	447,81	295	3		43		
38	38	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,006108	348324,72	105388,48	2128	644	62	1003	3381	
						232800	5221,5	1422	32		250		
39	39	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00425	250973		1067		1067	85	1152	
40	40	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00112	249433		279		279	22	302	
41	41	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,248	187		46		46	4	50	
42	42	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000314	281464		88		88	7	95	
43	43	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75#+/Втулка/	м	0,075	792		59		59	5	64	
44	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,54	93,95	2,33	51	1	27	16	72	
						41,51	0,25	22	0		5		
45	45	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/	м2	0,54	174,2	3,3	94	2	66	18	121	
						48,52	0,5	26	0		9		
			Итого по разделу: 6. Шкаф металлический под кран DN029									5816	
			ИТОГО:					2097921	84268	1609783	392516	2689673	
								403871	20449		199232		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге								2 689 673	
			Временные здания и сооружения 1.3%	Тенге								34 966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего	Тенге								2 724 639	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								89 913	
			Всего	Тенге								2 814 552	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								56 291	
			Всего	Тенге								2 870 843	
			Перевод в цены 2020 г., к=1,049901	Тенге								3 014 101	
			в том числе с понижающим коэффициентом к=0,9									2 712 691	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге								325 523	
			Итого по смете	Тенге								**3 038 213,6**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковскстрой"
БИН 050840002688
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дроздов И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау" БИН 050840001510

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтронХолдинг" БИН 030640000155

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска" БИН 060140007299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Заикин В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ИИН 860708350291
№ аттестата KZ49VTE00063233 от 19.03.2021 г.
№ аттестата KZ14VTE00063280 от 19.03.2021 г.
№ аттестата KZ25VTE00055661 от 26.06.2020 г.

Главный инженер проекта Овечкин А.В.
(должность, фамилия, организация, индивидуальный идентификационный номер, № приказа или приказа, подпись)

Приказ №06-ОД от 15.04.2021г