Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, ул.Балуан Шолак, дом № 23**	**060240005800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24**	**000240000294**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 28 от 26/04/22

Номер документа	Дата составления
12	**22.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение			работа	1	224 313 963,92	224 313 963,92
				Итого	1	x	224 313 963,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байменов Ж.Е. Принял (Заказчик) / А. Нурафилов

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания акта (принятия) работ (услуг) 22.07.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №28 от 26-04-2022

Наименование строительство и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**	**440 113 045,27**	392 958 076,13	385 416 345,00	54 696 700,27	18 962 054,00	196 987 837,00	27 326 126,92	18 962 054,00	224 313 963,92
3	**в.т.ч НДС**	47 154 969,13								24 033 638,99
4	**Удержание 5% гарантия качество**	22 005 652,20								11 215 698,20
5	**Удержание аванса**	80 725 393,70								40 716 265,72
6	**Итого к оплате**	337 382 000,00								172 382 000,00

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нуралинов А. Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор **Байменов Ж.Е.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : **ТОО «Баймен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 26-04-2022

Акт выполненных работ №2
За июль 2022 г

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 (№02-06-01)									
1	**1**	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**216,65**	**121,06**	**114,67**	**26227**	**24844**	**0**	**5416**	**34174**
				м3 грунта		**6,38**	**28,34**	**1383**	**6139**		**2531**	
2	**2**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**8**	**1483,97**	**0**	**11872**	**0**	**0**	**8548**	**22053**
				м3 грунта		**1483,97**	**0**	**11872**	**0**		**1634**	
3	**3**	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**224,65**	**42,32**	**42,32**	**9508**	**9508**	**0**	**2465**	**12931**
				м3 грунта		**0**	**15,24**	**0**	**3424**		**958**	
4	**4**	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**224,65**	**156,73**	**156,73**	**35209**	**35209**	**0**	**9130**	**47886**
				м3 грунта		**0**	**56,45**	**0**	**12680**		**3547**	
5	**5**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**124,15**	**29,72**	**29,72**	**3690**	**3690**	**0**	**957**	**5018**
				м3 грунта		**0**	**10,7**	**0**	**1329**		**372**	
6	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**124,15**	**156,87**	**74,79**	**19475**	**9285**	**0**	**10378**	**32241**
				м3 уплотненного грунта		**82,08**	**34,02**	**10190**	**4224**		**2388**	
7	**7**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**124,15**	**81,24**	**69,06**	**10085**	**8574**	**360**	**2242**	**13314**
				м3 уплотненного грунта		**9,27**	**15,81**	**1151**	**1963**		**986**	
8	**8**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обваловка)**		**46,48**	**766,41**	**0**	**35623**	**0**	**0**	**25648**	**66173**

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		766,41	0	35623	0		4902	
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обваловка)		185,93	29,72	29,72	5526	5526	0	1433	7515
				м3 грунта		0	10,7	0	1990		557	
10	10	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)		131,91	165,47	158,14	21828	20860	9	4771	28726
				м3 грунта		7,26	42,97	958	5668		2128	
11	11	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		230,8425	717		165514				178755
				т							13241	
12	12	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		59,5	1,51	1,51	90	90	0	23	122
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,54	0	32		9	
13	13	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2		88,6	110,95	106,11	9830	9401	0	1644	12392
				м2 спланированной поверхности		4,84	20,93	429	1854		918	
14	14	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		52,7834	2094,83	149,43	110572	7888	88622	15677	136349
				м2 покрытия		266,42	49,55	14063	2615		10100	
15	15	Е11-060201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м 3. Устройство		100	20241,55	507,48	2024155	50748	1712454	249253	2455281
				м3		2609,52	129,53	260952	12953		181873	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1276	234691		29947		29947		32342
				т							2396	
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,5513	214611		332926		332926		359560
				т							26634	
18	18	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,17856	679875,39	1305,39	121399	233	116912	3960	135387
				т		23820	549,96	4253	98		10029	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		50,24	863,5	19,64	43382	987	28794	12770	60645
				м2 поверхности		270,72	2,59	13601	130		4492	
20	31	С121-060505-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг		12,42	521743		6480048		6480048		6998452
				т							518404	
			Итого по разделу: 1. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 (№02-06-01)									10639316

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Проходная п.7 (№07-01-01)									
21	**1**	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**11,54**	**121,06**	**114,67**	**1397**	**1323**	**0**	**288**	**1820**
				м3 грунта		**6,38**	**28,34**	**74**	**327**		**135**	
22	**2**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**0,89**	**1483,97**	**0**	**1321**	**0**	**0**	**951**	**2453**
				м3 грунта		**1483,97**	**0**	**1321**	**0**		**182**	
23	**3**	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**12,43**	**42,32**	**42,32**	**526**	**526**	**0**	**136**	**715**
				м3 грунта		**0**	**15,24**	**0**	**189**		**53**	
24	**4**	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**12,43**	**156,73**	**156,73**	**1948**	**1948**	**0**	**505**	**2650**
				м3 грунта		**0**	**56,45**	**0**	**702**		**196**	
25	**5**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**3,784**	**29,72**	**29,72**	**112**	**112**	**0**	**29**	**153**
				м3 грунта		**0**	**10,7**	**0**	**41**		**11**	
26	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**3,784**	**156,87**	**74,79**	**594**	**283**	**0**	**316**	**983**
				м3 уплотненного грунта		**82,08**	**34,02**	**311**	**129**		**73**	
27	**7**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**0,946**	**766,41**	**0**	**725**	**0**	**0**	**522**	**1347**
				м3 грунта		**766,41**	**0**	**725**	**0**		**100**	
28	**8**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**3,784**	**81,24**	**69,06**	**307**	**261**	**11**	**68**	**406**
				м3 уплотненного грунта		**9,27**	**15,81**	**35**	**60**		**30**	
29	**9**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**8,88**	**2094,83**	**149,43**	**18602**	**1327**	**14909**	**2637**	**22939**
				м2 покрытия		**266,42**	**49,55**	**2366**	**440**		**1699**	
30	**10**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		**7,7**	**19681,65**	**1334,27**	**151549**	**10274**	**117259**	**23923**	**189509**
				м3		**3118,92**	**295,19**	**24016**	**2273**		**14038**	
31	**11**	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,01602**	**568252,53**	**2229,53**	**9103**	**36**	**3748**	**4855**	**15075**
				т		**332061**	**942,52**	**5320**	**15**		**1117**	
32	**12**	**Е11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**		**5,92**	**1048,33**	**10,78**	**6206**	**64**	**3689**	**2310**	**9198**
				м2 поверхности		**414,47**	**5,18**	**2454**	**31**		**681**	
33	**13**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**19,24**	**863,5**	**19,64**	**16614**	**378**	**11027**	**4890**	**23225**
				м2 поверхности		**270,72**	**2,59**	**5209**	**50**		**1720**	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	**17**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,35**	**18718,86**	**1676,42**	**6552**	**587**	**5285**	**739**	**7874**
						1942,15	**378,44**	**680**	**132**		**583**	
35	**18**	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0066**	**239950**		**1584**		**1584**		**1710**
											127	
36	**19**	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**17,36372**	**22088,67**	**2401,2**	**383541**	**41694**	**260651**	**83884**	**504819**
						4676,2	**518,4**	**81196**	**9001**		**37394**	
37	**20**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0437325**	**351007,43**	**2215,83**	**15350**	**97**	**12420**	**2664**	**19456**
						64803,6	**699,84**	**2834**	**31**		**1441**	
38	**21**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**0,55**	**59303,67**	**27818,02**	**32617**	**15300**	**9175**	**10435**	**46496**
						14804,13	**6044,6**	**8142**	**3325**		**3444**	
39	**22**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01315**	**234691**		**3086**		**3086**		**3333**
											247	
40	**23**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02961**	**225938**		**6690**		**6690**		**7225**
											535	
41	**24**	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,023**	**40877,74**	**4319,15**	**940**	**99**	**508**	**322**	**1363**
						14488,6	**874,86**	**333**	**20**		**101**	
42	**25**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00242**	**234691**		**568**		**568**		**613**
											45	
43	**26**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00172**	**225938**		**389**		**389**		**420**
											31	
44	**27**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны (сердечники) гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**1,40568**	**59303,67**	**27818,02**	**83362**	**39103**	**23449**	**26669**	**118834**
						14804,13	**6044,6**	**20810**	**8497**		**8802**	
45	**28**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010994**	**234691**		**2580**		**2580**		**2787**
											206	
46	**29**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0563192**	**225938**		**12725**		**12725**		**13743**
											1018	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	**30**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		**0,065**	**19510,12**	**1334,27**	**1268**	**87**	**979**	**202**	**1588**
				м3		**3118,92**	**295,19**	**203**	**19**		**118**	
48	**31**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,0017316**	**234691**		**406**		**406**		**439**
				т							**33**	
49	**32**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,0014768**	**225938**		**334**		**334**		**360**
				т							**27**	
50	**33**	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**0,7164**	**22033,79**	**2401,2**	**15785**	**1720**	**10833**	**3351**	**20667**
				м3 кладки		**4511,4**	**518,4**	**3232**	**371**		**1531**	
51	**34**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,0034755**	**351007,43**	**2215,83**	**1220**	**8**	**987**	**212**	**1546**
				т металлических изделий		**64803,6**	**699,84**	**225**	**2**		**115**	
52	**35**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,001804**	**891873,39**	**1305,39**	**1609**	**2**	**1181**	**388**	**2157**
				т		**235818**	**549,96**	**425**	**1**		**160**	
			Итого по разделу: 2. Проходная п.7 (№07-01-01)									**1025903**
			Раздел: 3. Комплексная трансформаторная подстанция п.10 (№04-01-01)									
53	**3**	**5108-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**		**1**	**6427108**		**6427108**				**6427108**
				шт.						**6427108**		
			Отпускная цена			6427108		6427108				
			Сметная стоимость оборудования					***6427108***				
54	**4**	**5108-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		**2**	**1131566**		**2263132**				**2263132**
				шт.						**2263132**		
			Отпускная цена			1131566		2263132				
			Сметная стоимость оборудования					***2263132***				
			Итого по разделу: 3. Комплексная трансформаторная подстанция п.10 (№04-01-01)									**8690240**
			Раздел: 4. ВЛЗ-10 кв (№04-02-01)									

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	**4**	**С121-040405-0101**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	**40570**		**162280**		**162280**	**12982**	**175262**
56	**5**	**С121-040405-0110**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**48**	**59017**		**2832816**		**2832816**	**226625**	**3059441**
57	**9**	**С123-061201-0802**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**6,62**	**368415**		**2438907**		**2438907**	**195113**	**2634020**
58	**17**	**СПрайс-лист**	**Крепление изолятора КИsI**	**шт**	**42**	**1535,71**		**64500**		**64500**	**5160**	**69660**
59	**18**	**СПрайс-лист**	**Кронштейн КМ1**	**шт**	**2**	**1267,86**		**2536**		**2536**	**203**	**2739**
60	**20**	**СПрайс-лист**	**Кронштейн РА1**	**шт**	**2**	**5687,5**		**11375**		**11375**	**910**	**12285**
61	**21**	**СПрайс-лист**	**Кронштейн РА2**	**шт**	**2**	**1446,43**		**2893**		**2893**	**231**	**3124**
62	**23**	**СПрайс-лист**	**Кронштейн РА5а**	**шт**	**6**	**714,29**		**4286**		**4286**	**343**	**4629**
63	**24**	**СПрайс-лист**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**2**	**2562,5**		**5125**		**5125**	**410**	**5535**
64	**25**	**СПрайс-лист**	**Траверса ТМs60а**	**шт**	**2**	**2544,64**		**5089**		**5089**	**407**	**5496**
65	**26**	**СПрайс-лист**	**Траверса ТМs68**	**шт**	**63**	**4196,43**		**264375**		**264375**	**21150**	**285525**
66	**27**	**СПрайс-лист**	**Траверса ТМs72а**	**шт**	**45**	**5321,43**		**239464**		**239464**	**19157**	**258621**
67	**28**	**СПрайс-лист**	**Траверса ТМs93**	**шт**	**4**	**892,86**		**3571**		**3571**	**286**	**3857**
68	**29**	**СПрайс-лист**	**Траверса ТМs94**	**шт**	**2**	**892,86**		**1786**		**1786**	**143**	**1929**
69	**30**	**СПрайс-лист**	**Кронштейн У1**	**шт**	**2**	**3883,93**		**7768**		**7768**	**621**	**8389**
70	**31**	**СПрайс-лист**	**Крепление подкоса У52**	**шт**	**17**	**3526,79**		**59955**		**59955**	**4796**	**64752**
71	**33**	**СПрайс-лист**	**Хомут Х1**	**шт**	**4**	**651,79**		**2607**		**2607**	**209**	**2816**
72	**34**	**СПрайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**95**	**616,07**		**58527**		**58527**	**4682**	**63209**
73	**35**	**СПрайс-лист**	**Хомут Х7**	**шт**	**6**	**500**		**3000**		**3000**	**240**	**3240**
74	**36**	**СПрайс-лист**	**Хомут Х8**	**шт**	**2**	**544,64**		**1089**		**1089**	**87**	**1176**
75	**50**	**СПрайс-лист**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**2**	**7026,79**		**14054**		**14054**	**1124**	**15178**
76	**51**	**СПрайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**2**	**616,07**		**1232**		**1232**	**99**	**1331**

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. ВЛЗ-10 кв (№04-02-01)									**6682214**
			Раздел: 5. Наружное освещение(№07-03-01)									
77	**2**	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,69**	**310376**		**214159**		**214159**	**17133**	**231292**
78	**5**	**С121-040405-0202**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**37**	**34348**		**1270876**		**1270876**	**101670**	**1372546**
79	**10**	**СПрайс-лист**	**Кронштейн У3**	**шт**	**12**	**3419,64**		**41036**		**41036**	**3283**	**44319**
80	**17**	**СПрайс-лист**	**Кронштейны КС-1**	**шт**	**25**	**1205,36**		**30134**		**30134**	**2411**	**32545**
			Итого по разделу: 5. Наружное освещение(№07-03-01)									**1680702**
			Раздел: 6. Резервуар для воды емк.500 м3 п.3 общестроительные работы (№02-04-01)									
81	**1**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,2**	**18319,65** **1225,8**	**1091,24** **234,96**	**315098** **21084**	**18769** **4041**	**275245**	**22864** **27037**	**364999**
82	**2**	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**67,2**	**31471,69** **8170,05**	**3111,15** **1074,05**	**2114898** **549027**	**209069** **72176**	**1356801**	**565295** **214415**	**2894609**
83	**3**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**7,8047**	**19430,44** **17793,54**	**1348,9** **370,4**	**151649** **138873**	**10528** **2891**	**2248**	**129005** **22452**	**303106**
84	**4**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6609**	**234691**		**155107**		**155107**	**12409**	**167516**
85	**5**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,1057**	**214611**		**2168794**		**2168794**	**173504**	**2342298**
86	**6**	**Е11-130701-0503 #ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1**	**Протравка солянной кислотой. Окисловка. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**136,89**	**126,92** **111,83**	**0** **0**	**17373** **15309**	**0** **0**	**2065**	**10563** **2235**	**30171**
87	**7**	**Е11-410103-0102**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная "Пенетрон" в три слоя**	**м2**	**136,89**	**568,47** **448,75**	**28,51** **0**	**77818** **61429**	**3903** **0**	**12487**	**48529** **10108**	**136455**
88	**8**	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**136,89**	**969,46** **340,42**	**95,16** **35,06**	**132710** **46601**	**13026** **4799**	**73083**	**48315** **14482**	**195507**

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	9	Е11-110101-1502 К=11	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	136,89	1005,54	46,4	137648	6351	116529	16799	166803
						107,88	22,68	14768	3104		12356	
90	10	Е11-060401-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	60,5	30344,28	2393,94	1835829	144834	1273342	408453	2423824
						6903,36	515,63	417653	31196		179543	
91	11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,9914	19430,44	1348,9	135846	9431	2014	115562	271521
						17793,54	370,4	124402	2590		20113	
92	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	234691		44357		44357		47905
											3549	
93	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8024	214611		1459870		1459870		1576659
											116790	
94	14	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1084	679875,39	1305,39	73698	142	70975	2404	82191
						23820	549,96	2582	60		6088	
95	15	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм "Хамаст"	м2	237,36	1520,95	250,48	361013	59453	59379	202610	608713
						1020,31	60,19	242181	14287		45090	
96	16	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,02	30335,38	4627,01	121948	18601	80448	24426	158084
						5696,4	980,56	22900	3942		11710	
97	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2268	19430,44	1348,9	4407	306	65	3749	8808
						17793,54	370,4	4036	84		652	
98	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	234691		24502		24502		26462
											1960	
99	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	214611		26268		26268		28370
											2101	
100	27	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	15,2	70567		1072618		1072618		1158428
											85809	
			Итого по разделу: 6. Резервуар для воды емк.500 м3 п.3 общестроительные работы (№02-04-01)									12992429

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Резервуар для воды емк.500 м3 п.4 общестроительные работы (№02-05-01)									
101	**6**	**Е11-130701-0503 #ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1**	**Протравка солянной кислотой. Окисловка. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**		**136,89**	**126,92**	**0**	**17373**	**0**	**2065**	**10563**	**30171**
				м2		**111,83**	**0**	**15309**	**0**		**2235**	
102	**7**	**Е11-410103-0102**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная "Пенетрон" в три слоя**		**136,89**	**568,47**	**28,51**	**77818**	**3903**	**12487**	**48529**	**136455**
				м2		**448,75**	**0**	**61429**	**0**		**10108**	
103	**8**	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		**136,89**	**969,46**	**95,16**	**132710**	**13026**	**73083**	**48315**	**195507**
				м2 покрытия		**340,42**	**35,06**	**46601**	**4799**		**14482**	
104	**9**	**Е11-110101-1502 К=11**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**136,89**	**1005,54**	**46,4**	**137648**	**6351**	**116529**	**16799**	**166803**
				м2 покрытия		**107,88**	**22,68**	**14768**	**3104**		**12356**	
105	**27**	**С121-040302-9903**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		**15,2**	**70567**		**1072618**		**1072618**		**1158428**
				м3							**85809**	
			Итого по разделу: 7. Резервуар для воды емк.500 м3 п.4 общестроительные работы (№02-05-01)									**1687364**
			Раздел: 8. Надземная насосная станция п.1 общестроительные работы (№02-01-01)									
106	**1**	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**31,625**	**121,06**	**114,67**	**3828**	**3627**	**0**	**791**	**4988**
				м3 грунта		**6,38**	**28,34**	**202**	**896**		**370**	
107	**2**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**2,75**	**1483,97**	**0**	**4081**	**0**	**0**	**2938**	**7581**
				м3 грунта		**1483,97**	**0**	**4081**	**0**		**562**	
108	**3**	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**34,375**	**42,32**	**42,32**	**1455**	**1455**	**0**	**377**	**1979**
				м3 грунта		**0**	**15,24**	**0**	**524**		**147**	
109	**4**	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**34,375**	**156,73**	**156,73**	**5388**	**5388**	**0**	**1397**	**7327**
				м3 грунта		**0**	**56,45**	**0**	**1940**		**543**	
110	**5**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**23,82**	**29,72**	**29,72**	**708**	**708**	**0**	**184**	**963**
				м3 грунта		**0**	**10,7**	**0**	**255**		**71**	
111	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**23,82**	**156,87**	**74,79**	**3737**	**1781**	**0**	**1991**	**6186**

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			**82,08**	**34,02**	**1955**	**810**		**458**	
112	**7**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**5,955**	**766,41**	**0**	**4564**	**0**	**0**	**3286**	**8478**
				м3 грунта		**766,41**	**0**	**4564**	**0**		**628**	
113	**8**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**23,82**	**81,24**	**69,06**	**1935**	**1645**	**69**	**430**	**2554**
			м3 уплотненного грунта			**9,27**	**15,81**	**221**	**377**		**189**	
114	**9**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под фундаменты ленточные. Устройство**		**0,864**	**1872,35**	**149,43**	**1618**	**129**	**1258**	**257**	**2024**
			м2 покрытия			**266,42**	**49,55**	**230**	**43**		**150**	
115	**10**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		**4,6**	**24467,38**	**1334,27**	**112550**	**6138**	**92065**	**14291**	**136989**
				м3		**3118,92**	**295,19**	**14347**	**1358**		**10147**	
116	**11**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,046**	**225938**		**10393**		**10393**		**11225**
				т							**831**	
117	**12**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Прямок. Устройство**		**0,4**	**24467,38**	**1334,27**	**9787**	**534**	**8006**	**1243**	**11912**
				м3		**3118,92**	**295,19**	**1248**	**118**		**882**	
118	**13**	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,0003**	**568252,53**	**2229,53**	**170**	**1**	**70**	**91**	**282**
				т		**332061**	**942,52**	**100**	**0**		**21**	
119	**14**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,0363**	**891873,39**	**1305,39**	**32375**	**47**	**23767**	**7808**	**43398**
				т		**235818**	**549,96**	**8560**	**20**		**3215**	
120	**15**	**Е11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**		**5,76**	**1048,33**	**10,78**	**6038**	**62**	**3589**	**2248**	**8949**
			м2 поверхности			**414,47**	**5,18**	**2387**	**30**		**663**	
121	**16**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**16,56**	**863,5**	**19,64**	**14300**	**325**	**9491**	**4209**	**19990**
			м2 поверхности			**270,72**	**2,59**	**4483**	**43**		**1481**	
122	**17**	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**16,8074**	**22088,67**	**2401,2**	**371253**	**40358**	**252300**	**81196**	**488645**
			м3 кладки			**4676,2**	**518,4**	**78595**	**8713**		**36196**	
123	**18**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,0546**	**351007,43**	**2215,83**	**19165**	**121**	**15506**	**3326**	**24290**
			т металлических изделий			**64803,6**	**699,84**	**3538**	**38**		**1799**	
124	**19**	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,00392**	**568252,53**	**2229,53**	**2228**	**9**	**917**	**1188**	**3689**
				т		**332061**	**942,52**	**1302**	**4**		**273**	
125	**20**	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**		**0,2**	**44273,93**	**4319,15**	**8855**	**864**	**5093**	**2796**	**12583**
				м3		**14488,6**	**874,86**	**2898**	**175**		**932**	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	**21**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**	**234691**		**563**		**563**	**45**	**608**
127	**22**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,015**	**214611**		**3219**		**3219**	**258**	**3477**
			Итого по разделу: 8. Надземная насосная станция п.1 общестроительные работы (№02-01-01)									**808117**
			Раздел: 9. Надземная насосная станция п.1 технологическое оборудование (№02-01-02)									
128	**2**	**Прайс-лист**	**Насосы скважинные одноступенчатые марки ЭЦВ 10-120-40,**	**шт.**	**1**	**561938,3**		**561938**		**561938**		**561938**
			Отпускная цена			561938		561938				
			Сметная стоимость оборудования					***561938***				
			Итого по разделу: 9. Надземная насосная станция п.1 технологическое оборудование (№02-01-02)									**561938**
			Раздел: 10. Надземная насосная станция п.2 общестроительные работы (№02-01-01)									
129	**1**	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**31,625**	**121,06**	**114,67**	**3828**	**3627**	**0**	**791**	**4988**
						6,38	**28,34**	**202**	**896**		**370**	
130	**2**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,75**	**1483,97**	**0**	**4081**	**0**	**0**	**2938**	**7581**
						1483,97	**0**	**4081**	**0**		**562**	
131	**3**	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**34,375**	**42,32**	**42,32**	**1455**	**1455**	**0**	**377**	**1979**
						0	**15,24**	**0**	**524**		**147**	
132	**4**	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**34,375**	**156,73**	**156,73**	**5388**	**5388**	**0**	**1397**	**7327**
						0	**56,45**	**0**	**1940**		**543**	
133	**5**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**23,82**	**29,72**	**29,72**	**708**	**708**	**0**	**184**	**963**
						0	**10,7**	**0**	**255**		**71**	
134	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,82**	**156,87**	**74,79**	**3737**	**1781**	**0**	**1991**	**6186**
						82,08	**34,02**	**1955**	**810**		**458**	
135	**7**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,955**	**766,41**	**0**	**4564**	**0**	**0**	**3286**	**8478**
						766,41	**0**	**4564**	**0**		**628**	
136	**8**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**23,82**	**81,24**	**69,06**	**1935**	**1645**	**69**	**430**	**2554**
						9,27	**15,81**	**221**	**377**		**189**	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	9	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под фундаменты ленточные. Устройство	м2 покрытия	0,864	1872,35	149,43	1618	129	1258	257	2024
						266,42	49,55	230	43		150	
138	10	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,6	24467,38	1334,27	112550	6138	92065	14291	136989
						3118,92	295,19	14347	1358		10147	
139	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	225938		10393		10393		11225
											831	
140	12	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Прямок. Устройство	м3	0,4	24467,38	1334,27	9787	534	8006	1243	11912
						3118,92	295,19	1248	118		882	
141	13	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0003	568252,53	2229,53	170	1	70	91	282
						332061	942,52	100	0		21	
142	14	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0363	891873,39	1305,39	32375	47	23767	7808	43398
						235818	549,96	8560	20		3215	
143	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,76	1048,33	10,78	6038	62	3589	2248	8949
						414,47	5,18	2387	30		663	
144	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,56	863,5	19,64	14300	325	9491	4209	19990
						270,72	2,59	4483	43		1481	
145	17	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,8074	22088,67	2401,2	371253	40358	252300	81196	488645
						4676,2	518,4	78595	8713		36196	
146	18	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0546	351007,43	2215,83	19165	121	15506	3326	24290
						64803,6	699,84	3538	38		1799	
147	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00392	568252,53	2229,53	2228	9	917	1188	3689
						332061	942,52	1302	4		273	
148	20	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,2	44273,93	4319,15	8855	864	5093	2796	12583
						14488,6	874,86	2898	175		932	
149	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	234691		563		563		608
											45	
150	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	214611		3219		3219		3477
											258	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 10. Надземная насосная станция п.2 общестроительные работы (№02-01-01)									**808117**
			Раздел: 11. Надземная насосная станция п.2 технологическое оборудование (№02-01-02)									
151	**2**	**Прайс-лист**	**Насосы скважинные одноступенчатые марки ЭЦВ 10-120-40,**		**1**	**561938,3**		**561938**				**561938**
				шт.						**561938**		
			Отпускная цена			561938		561938				
			Сметная стоимость оборудования					***561938***				
			Итого по разделу: 11. Надземная насосная станция п.2 технологическое оборудование (№02-01-02)									**561938**
			Раздел: 12. Насосная станция II-го подъема п.5 технологическое оборудование (№02-03-02)									
152	**4**	**Прайс-лист**	**Насос вертикальный LVR 64-2 N=11 кВт Q=70,13 м3/час H=36 м**		**3**	**495066,79**		**1485200**				**1485200**
				шт.						**1485200**		
			Отпускная цена			495067		1485200				
			Сметная стоимость оборудования					***1485200***				
153	**5**	**Прайс-лист**	**Насос вертикальный LVR 120-3 N=30 кВт Q=118 м3/час H=52 м**		**3**	**2501898,93**		**7505697**				**7505697**
				шт.						**7505697**		
			Отпускная цена			2501899		7505697				
			Сметная стоимость оборудования					***7505697***				
154	**6**	**Прайс-лист**	**Дренажный насос N=2,2 кВт Q=16 м3/час H=16 м**		**2**	**78520,36**		**157041**				**157041**
				шт.						**157041**		
			Отпускная цена			78520		157041				
			Сметная стоимость оборудования					***157041***				
			Итого по разделу: 12. Насосная станция II-го подъема п.5 технологическое оборудование (№02-03-02)									**9147938**
			Раздел: 13. Поселковые сети (№06-02-01)									
155	**12**	**С123-010501-1117**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**1553,38**	**4454**		**6918755**		**6918755**		**7472255**
				м							**553500**	
156	**14**	**С123-010501-1127**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630х30 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**32,32**	**42519**		**1374214**		**1374214**		**1484151**
				м							**109937**	
157	**21**	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы**		**58556,5**	**121,06**	**114,67**	**7088659**	**6714879**	**0**	**1463770**	**9236623**
				м3 грунта		**6,38**	**28,34**	**373780**	**1659234**		**684194**	
158	**22**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**3375**	**1483,97**	**0**	**5008392**	**0**	**0**	**3606042**	**9303589**
				м3 грунта		**1483,97**	**0**	**5008392**	**0**		**689155**	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	23	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1349	1236,64	0	1668227	0	0	1201124	3098899
				м3 грунта		1236,64	0	1668227	0		229548	
160	24	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		37635,12	29,72	29,72	1118512	1118512	0	290038	1521235
				м3 грунта		0	10,7	0	402831		112684	
161	25	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8032,794	766,41	0	6156414	0	0	4432618	11436154
				м3 грунта		766,41	0	6156414	0		847123	
162	26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		37635,12	156,87	74,79	5903680	2814589	0	3145995	9773649
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	3089091	1280347		723974	
163	27	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2686,2	1172,72	157,82	3150147	423923	0	2819590	6447316
				м3 основания		1014,9	45,36	2726224	121846		477579	
164	28	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		8779,731	222,76	214,63	1955752	1884392	631	411508	2556641
				м3 грунта		8,06	57,04	70730	500810		189381	
165	29	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		10535,6772	233		2454813				2651198
				т							196385	
166	30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна колодцев		83,4	156,87	74,79	13083	6237	0	6972	21659
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	6845	2837		1604	
167	31	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		12,1	347138,79	105411,35	4200379	1275477	28210	3223046	8017300
				км трубопровода		239396	29662,04	2896692	358911		593874	
168	33	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		3198,085	1359		4346198		4346198		4693893
				м							347696	
169	34	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		0,232	417716,05	122796,61	96910	28489	857	74800	185447
				км трубопровода		291224	34446,88	67564	7992		13737	
170	36	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001		234,32	1720		403030		403030		435273
				м							32242	
171	39	С123-010501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		534,795	2203		1178153		1178153		1272406
				м							94252	
172	42	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		93,93	2854		268076		268076		289522
				м							21446	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	43	С123-010501-1116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	730,735	3469		2534920		2534920	202794	2737713
174	44	С123-010501-1117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	377,235	4454		1680205		1680205	134416	1814621
175	45	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,251	829883,45	303618,45	208301	76208	6349	146410	383087
						500969	88228,9	125743	22145		28377	
176	49	С123-010501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147	14053		2065791		2065791	165263	2231054
177	50	С123-010501-1124	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 450x21,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74	22454		1661596		1661596	132928	1794524
178	51	С123-010501-1126	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	33767		472738		472738	37819	510557
179	52	С123-010501-1127	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630x30 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37	42519		1573203		1573203	125856	1699059
180	53	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	251	1256,27	7,45	315325	1870	38905	272352	634691
						1093,82	2,2	274550	553		47014	
181	55	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	132	41941		5536212		5536212	442897	5979109
182	57	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	50	115374		5768700		5768700	461496	6230196
183	58	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	16	245111		3921776		3921776	313742	4235518
184	59	С123-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	250403		500806		500806	40064	540870
185	63	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	54519		1635570		1635570	130846	1766416
186	64	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		1	90679		90679		90679		97933

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7254	
187	65	С123-040102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		3	139458		418374		418374		451844
				шт.							33470	
188	66	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		60	1054,72	64,08	63283	3845	3674	55206	127969
				фланец		929,4	0	55764	0		9479	
189	67	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		2	1604,74	117,72	3209	235	186	2786	6475
				фланец		1394,1	12,96	2788	26		480	
190	68	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		6	2531,81	194,26	15191	1166	735	13234	30699
				фланец		2215,07	12,96	13290	78		2274	
191	95	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		41	22474		921434		921434		995149
				шт.							73715	
192	96	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		41	21807		894087		894087		965614
				шт.							71527	
193	97	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		82	15405		1263210		1263210		1364267
				шт.							101057	
194	100	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		41	20883		856203		856203		924699
				комплект							68496	
195	107	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		122,4	21940,32	9142,72	2685495	1119069	343150	1653690	4686320
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	1223275	447118		347135	
196	114	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		271	20883		5659293		5659293		6112036
				комплект							452743	
197	139	С123-040102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		4	139458		557832		557832		602459
				шт.							44627	
198	141	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80		8	6225		49800		49800		53784
				шт.							3984	
199	150	С123-010501-1127	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630x30 питьевая ГОСТ 18599-2001		23	42519		977937		977937		1056172
				м							78235	
200	151	С123-010501-1124	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 450x21,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		39	22454		875706		875706		945762

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							70056	
201	161	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88		1	142209		142209		142209		153586
				шт.							11377	
202	162	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		4	115374		461496		461496		498416
				шт.							36920	
203	163	С123-020803-0210	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88		4	239992		959968		959968		1036765
				шт.							76797	
204	178	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		265,125	200		53025		53025		57267
				м							4242	
205	179	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1097,365	294		322625		322625		348435
				м							25810	
206	180	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		129,785	184		23880		23880		25791
				м							1910	
207	182	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		528,23	453		239288		239288		258431
				м							19143	
208	187	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001		119	1720		204680		204680		221054
				м							16374	
209	189	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		669	2854		1909326		1909326		2062072
				м							152746	
210	191	С123-010501-1117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		382	4454		1701428		1701428		1837542
				м							136114	
211	222	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		125	548,84	32,04	68605	4005	2640	61340	140341
				фланец		495,68	0	61960	0		10396	
212	223	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка		142	807,06	48,06	114602	6825	6597	100169	231953
				фланец		712,54	0	101181	0		17182	
213	239	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		264	20883		5513112		5513112		5954161
				комплект							441049	
			Итого по разделу: 13. Поселковые сети (№06-02-01)									141701621
			ИТОГО:					158312562	16425865	93811045	25488175	196987837
								26493270	5063244	18962054	13187097	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							18962054		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		5162748				
			Итого с временными									202150584

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыл	
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области"

Нуралинов А. Н.

ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Ташашов А.А.

Тлеулы А.А.

Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.