Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, ул.Балуан Шолак, дом № 23** — **060240005800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24** — **000240000294**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 28 от 26/04/22

Номер документа	Дата составления
28	16.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение			работа	1	36 956 100,15	36 956 100,15
				Итого	1	x	36 956 100,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Байменов Ж.Е.
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2022 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №28 от 26-04-2022

Наименование строительство и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение

№ п/п	Наименование работ	Стоймость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение	**558 151 989,24**	498 349 990,39	488 723 816,00	69 428 167,24	24 010 805,00	32 505 858,00	4 450 242,15	4 992 206,00	36 956 100,15
3	в.т.ч НДС	59 801 998,85								3 959 582,16
4	Удержание 5% гарантия качество	27 907 599,40								1 847 805,01
5	Удержание аванса	107 670 260,33								14 782 440,06
6	Итого к оплате	422 574 129,51								20 325 855,08

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нуралинов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор **Байменов Ж.Е.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : **ТОО «Баймен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 26-04-2022

Акт выполненных работ №4
За сентябрь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Надземная насосная станция п.1 (02-01-01)									
1	23	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,1	2851,01	47,64	5987	100	1122	3316	10048
				м2		2269,31	19,49	4766	41		744	
2	29	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		2,014	3109,52	44,41	6263	89	1724	3595	10646
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	4449	45		789	
3	43	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,00742	274872		2040		2040		2203
				т							163	
4	57	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		12,8	2079,29	11,49	26615	147	22607	3593	32625
				м желобов		301,63	3,52	3861	45		2417	
			Итого по разделу: 1. Надземная насосная станция п.1 (02-01-01)									55522
			Раздел: 2. Технологическое оборудование (02-01-02)									
5	6	С123-041001-1203	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91		2	10526		21052		21052		22736
				шт.							1684	
6	7	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		1	30546		30546		30546		32990
				шт.							2444	
7	8	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	15913		15913		15913		17186

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**1273**	
8	**10**	**С123-040905-1806**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		**1**	**1526**		**1526**		**1526**		**1648**
				шт.							**122**	
9	**11**	**С123-020103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**		**2**	**2630**		**5260**		**5260**		**5681**
				шт.							**421**	
10	**12**	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**		**4**	**1434**		**5736**		**5736**		**6195**
				шт.							**459**	
11	**13**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		**1**	**1405,35**	**912,28**	**1405**	**912**	**0**	**732**	**2308**
				шт.		**493,07**	**245,88**	**493**	**246**		**171**	
12	**14**	**С123-021104-2301**	**Манжеты полиэтиленовые**		**0,1**	**1294**		**129**		**129**		**140**
				10 шт.							**10**	
13	**16**	**С123-041011-0102**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**		**1**	**193157**		**193157**		**193157**		**208610**
				шт.							**15453**	
14	**19**	**С123-010901-1103**	**Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100, PN 71 СТ РК 2307-2013**		**43,43**	**6500**		**282295**		**282295**		**304879**
				м							**22584**	
15	**25**	**Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,0085**	**703488,51**	**29602,05**	**5980**	**252**	**4002**	**1709**	**8304**
				км трубопровода		**203043**	**90,72**	**1726**	**1**		**615**	
16	**26**	**Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,01**	**1109986,19**	**30051,54**	**11100**	**301**	**8779**	**2002**	**14150**
				км трубопровода		**202055**	**168,48**	**2021**	**2**		**1048**	
			Итого по разделу: 2. Технологическое оборудование (02-01-02)									**624827**
			Раздел: 3. Надземная насосная станция п.2 (02-01-01)									
17	**23**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**2,1**	**2851,01**	**47,64**	**5987**	**100**	**1122**	**3316**	**10048**
				м2		**2269,31**	**19,49**	**4766**	**41**		**744**	
18	**24**	**С121-090402-0601**	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**		**2,1**	**53638**		**112640**		**112640**		**121651**
				м2							**9011**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	25	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		1	2852		2852		2852		3080
				шт.							228	
20	26	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		18	1609,37	72,4	28969	1303	13731	11979	44223
				м2 оштукатуриваемой поверхности		774,15	57,72	13935	1039		3276	
21	27	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		15	2302,75	77,14	34541	1157	19454	11866	50119
				м2 оштукатуриваемой поверхности		928,7	60,11	13931	902		3713	
22	29	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		2,014	3109,52	44,41	6263	89	1724	3595	10646
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	4449	45		789	
23	33	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		10	225	31,43	2250	314	1222	778	3270
				м2 площади уплотнения		71,37	11,4	714	114		242	
24	34	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		10	575,93	149,43	5759	1494	1601	2970	9428
				м2 покрытия		266,42	49,55	2664	496		698	
25	35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1	24611,74	7,2	24612	7	20963	3423	30278
				м3 подстилающего слоя		3641,7	0	3642	0		2243	
26	36	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10	721,12	28,74	7211	287	3567	3285	11336
				м2 стяжки		335,71	13,78	3357	138		840	
27	39	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		2,7	46220,12	1817,89	124794	4908	73301	43397	181647
				м3		17253,6	409,19	46585	1105		13455	
28	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,126	225938		28468		28468		30746
				т							2277	
29	41	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,004	542162		2169		2169		2342
				т							173	
30	42	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в плите покрытия		8,2	497,17	56,75	4077	465	2274	1065	5554
				м		163,15	17,31	1338	142		411	
31	43	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,00742	274872		2040		2040		2203
				т							163	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	44	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0064	333109,43	2215,83	2132	14	1703	390	2724
				т металлических изделий		64803,6	699,84	415	4		202	
33	45	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		17,6	665,8	101,67	11718	1789	6045	3980	16954
				м2 стяжки		220,64	25,14	3883	443		1256	
34	46	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		17,6	100,51	7,51	1769	132	1565	98	2016
				м2 стяжки		4,09	1,94	72	34		149	
35	47	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		17,6	920,49	25,98	16201	457	12320	3215	20969
				м2 изолируемой поверхности		194,53	4,02	3424	71		1553	
36	48	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		17,6	899,31	51,87	15828	913	5858	8525	26301
				м2 утепляемого покрытия		514,63	11,87	9058	209		1948	
37	49	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78		0,72512	12241		8876		8876		9586
				м3							710	
38	50	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная Ютафол. Устройство в один слой		17,6	273,1	12,42	4807	219	3210	1316	6613
				м2 изолируемой поверхности		78,28	3	1378	53		490	
39	51	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		17,6	665,8	101,67	11718	1789	6045	3980	16954
				м2 стяжки		220,64	25,14	3883	443		1256	
40	52	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		17,6	402,04	30,04	7076	529	6260	391	8064
				м2 стяжки		16,34	7,78	288	137		597	
41	53	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		17,6	284,94	10,71	5015	188	2980	1720	7274
				м2 изолируемой поверхности		104,9	1,33	1846	23		539	
42	54	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		17,6	950,32	14,09	16726	248	13430	2870	21163
				м2 кровли		173,19	4,04	3048	71		1568	
43	55	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой		17,6	529,37	7,74	9317	136	7414	1662	11857
				м2 кровли		100,4	2,24	1767	39		878	
44	60	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02	891873,39	1305,39	17837	26	13095	4302	23911
				т		235818	549,96	4716	11		1771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	61	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	269856		3778		3778	302	4080
46	62	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	265075		1590		1590	127	1718
47	63	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0234	101966,51	6464,26	2386	151	184	1422	4113
						87657,6	411,08	2051	10		305	
48	64	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,72288	1222		883		883	71	954
49	65	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0197	269856		5316		5316	425	5741
50	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	234691		94		94	8	101
51	67	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,12	60905,24	21307,4	7309	2557	1083	4599	12860
						30573,31	8138,22	3669	977		953	
52	68	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370
53	69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2004		2004		2004	160	2164
54	73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00176	891873,39	1305,39	1570	2	1152	379	2104
						235818	549,96	415	1		156	
55	74	Е11-061601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,0317	26226,09	3186,13	831	101	21	670	1621
						22367,96	858,74	709	27		120	
56	75	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	6950		4884		4884	391	5275

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	**83**	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**		**36,898**	**3589,25**	**24,51**	**132436**	**905**	**44012**	**70202**	**218849**
				м2		**2371,94**	**6,3**	**87520**	**232**		**16211**	
58	**84**	**С121-110204-0101**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**		**0,848654**	**12241**		**10388**		**10388**		**11219**
				м3							**831**	
59	**87**	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**7,932**	**1609,37**	**72,4**	**12766**	**574**	**6051**	**5279**	**19488**
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**774,15**	**57,72**	**6141**	**458**		**1444**	
60	**93**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		**1,6875**	**17199,42**	**1179,16**	**29024**	**1990**	**25258**	**2021**	**33529**
				м3		**1052,45**	**263,87**	**1776**	**445**		**2484**	
			Итого по разделу: 3. Надземная насосная станция п.2 (02-01-01)									**1022143**
			Раздел: 4. Технологическое оборудование (02-01-02)									
61	**22**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		**10**	**5177,01**	**68,28**	**51770**	**683**	**41510**	**9616**	**66297**
				м трубопровода		**957,73**	**23,5**	**9577**	**235**		**4911**	
			Итого по разделу: 4. Технологическое оборудование (02-01-02)									**66297**
			Раздел: 5. Электроосвещение (02-01-03)									
62	**2**	**С123-070203-0605**	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**		**1**	**12837**		**12837**		**12837**		**13864**
				шт.							**1027**	
63	**4**	**С123-070102-0134**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**		**1**	**15739**		**15739**		**15739**		**16998**
				шт.							**1259**	
64	**12**	**С123-060145-0603**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,02**	**212494**		**4250**		**4250**		**4590**
				км							**340**	
65	**13**	**С123-060145-1003**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,005**	**373725**		**1869**		**1869**		**2018**
				км							**149**	
			Итого по разделу: 5. Электроосвещение (02-01-03)									**37470**
			Раздел: 6. Силовое электрооборудование (02-01-04)									
66	**2**	**С123-070203-0806**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP54**		**1**	**35060**		**35060**		**35060**		**37865**
				шт.							**2805**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	**5**	**5108-0401-0728 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**179789**		**179789**		**179789**		**179789**
			Отпускная цена			179789		179789				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2157				
			Сметная стоимость оборудования					***181946***				
68	**11**	**С123-060145-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**321247**		**8031**		**8031**	**642**	**8674**
69	**12**	**С123-060145-0903**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**799266**		**11989**		**11989**	**959**	**12948**
70	**13**	**С123-060145-0906**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01**	**2993639**		**29936**		**29936**	**2395**	**32331**
71	**15**	**С123-061601-0602**	**Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2**	**1000 м**	**0,12**	**309689**		**37163**		**37163**	**2973**	**40136**
72	**17**	**С123-060902-0314**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,03**	**541428**		**16243**		**16243**	**1299**	**17542**
			Итого по разделу: 6. Силовое электрооборудование (02-01-04)									**331442**
			Раздел: 7. Автоматизация (02-01-05)									
73	**24**	**С123-060626-0104**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ВПП 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,14**	**717573**		**100460**		**100460**	**8037**	**108497**
			Итого по разделу: 7. Автоматизация (02-01-05)									**108497**
			Раздел: 8. Технологическое оборудование (02-03-02)									
74	**8**	**Цена по прайс**	**Бактерицидная установка ОДВ-100 N=1,2 кВт**	**шт**	**2**	**2327482,14**		**4654964**		**4654964**		**4654964**
			Отпускная цена			2327482		4654964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		55860				
			Сметная стоимость оборудования					***4710824***				
75	**9**	**Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**12193,63**	**141,29**	**121936**	**1413**	**99325**	**21074**	**154451**
						2119,82	**30,59**	**21198**	**306**		**11441**	
76	**10**	**Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**8135,89**	**92,78**	**325436**	**3711**	**268601**	**53216**	**408944**
						1328,08	**29,48**	**53123**	**1179**		**30292**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	11	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4193,1	68,28	41931	683	31671	9616	55671
						957,73	23,5	9577	235		4124	
78	12	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	42	4463		187446		187446		202442
											14996	
79	13	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2075		16600		16600		17928
											1328	
80	14	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	6225		74700		74700		80676
											5976	
			Итого по разделу: 8. Технологическое оборудование (02-03-02)									5630936
			Раздел: 9. силовое электрооборудование (02-03-04)									
81	55	С123-060902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	847234		84723		84723		91501
											6778	
			Итого по разделу: 9. силовое электрооборудование (02-03-04)									91501
			Раздел: 10. Автоматизация (02-03-05)									
82	20	С123-060201-3201	Кабели контрольные, не распространяющие горение МКШ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,215	140256		30155		30155		32567
											2412	
83	21	С123-060201-3301	Кабели контрольные, не распространяющие горение МКШ 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,025	169949		4249		4249		4589
											340	
84	22	С123-060201-3401	Кабели контрольные, не распространяющие горение МКШ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,012	236132		2834		2834		3060
											227	
85	23	С123-060201-3501	Кабели контрольные, не распространяющие горение МКШ 10х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,022	337286		7420		7420		8014
											594	
			Итого по разделу: 10. Автоматизация (02-03-05)									48230
			Раздел: 11. езервуар для воды емк.500 м3 п.3 (02-04-01)									
86	20	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,8	44192,4	6190,03	212124	29712	105965	75032	310128
						15926,4	1251,28	76447	6006		22972	
87	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,517	15868,46	931,16	24072	1413	437	20632	48281
						14649,3	296,32	22223	450		3576	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3462	234691		81250		81250		87750
				т							6500	
89	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,1018	214611		236458		236458		255375
				т							18917	
90	24	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,1206	73842,67	17284,43	8905	2085	178	6775	16934
				т		55080	6649,48	6643	802		1254	
91	25	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,1206	654750		78963		78963		85280
				т							6317	
92	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0264	225938		5965		5965		6442
				т							477	
93	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,18466	19430,44	1348,9	3588	249	53	3052	7172
				т		17793,54	370,4	3286	68		531	
94	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,18466	225938		41722		41722		45059
				т							3338	
95	32	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		3,3	35081,49	4677,35	115769	15435	68480	31815	159390
				м3		9652,5	941,81	31853	3108		11807	
96	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08476	234691		19892		19892		21484
				т							1591	
97	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20901	225938		47223		47223		51001
				т							3778	
98	35	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,6	47588,59	6190,03	28553	3714	15283	9379	40967
				м3		15926,4	1251,28	9556	751		3035	
99	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0230285	225938		5203		5203		5619
				т							416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	**37**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,8**	**5177,01**	**68,28**	**4142**	**55**	**3321**	**769**	**5304**
						957,73	**23,5**	**766**	**19**		**393**	
101	**38**	**Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,6**	**8135,89**	**92,78**	**4882**	**56**	**4029**	**798**	**6134**
						1328,08	**29,48**	**797**	**18**		**454**	
102	**39**	**Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**3**	**5360,57**	**0**	**16082**	**0**	**7649**	**8264**	**26293**
						2810,76	**0**	**8432**	**0**		**1948**	
103	**40**	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,4**	**23024,79**	**993,57**	**55260**	**2385**	**42804**	**9934**	**70409**
						4196,1	**352,57**	**10071**	**846**		**5216**	
104	**41**	**Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,74**	**30493,03**	**7070,86**	**53058**	**12303**	**20746**	**24693**	**83971**
						11499,11	**2835,89**	**20008**	**4934**		**6220**	
105	**42**	**С121-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4**	**9825**		**39300**		**39300**		**42444**
											3144	
106	**43**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2**	**3412**		**6824**		**6824**		**7370**
											546	
107	**44**	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**21807**		**43614**		**43614**		**47103**
											3489	
108	**46**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02982**	**891873,39**	**1305,39**	**26596**	**39**	**19525**	**6414**	**35651**
						235818	**549,96**	**7032**	**16**		**2641**	
109	**47**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,17976**	**679875,39**	**1305,39**	**122214**	**235**	**117698**	**3986**	**136297**
						23820	**549,96**	**4282**	**99**		**10096**	
110	**48**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,10026**	**891873,39**	**1305,39**	**89419**	**131**	**65645**	**21565**	**119863**
						235818	**549,96**	**23643**	**55**		**8879**	
111	**50**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00336**	**891873,39**	**1305,39**	**2997**	**4**	**2200**	**723**	**4017**
						235818	**549,96**	**792**	**2**		**298**	
112	**52**	**С121-060304-0501**	**Лестницы шахтные**	**т**	**0,1216**	**699810**		**85097**		**85097**		**91905**
											6808	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	**62**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,315625**	**283988**		**89634**		**89634**	**7171**	**96804**
			Итого по разделу: 11. езервуар для воды емк.500 м3 п.3 (02-04-01)									**1914447**
			Раздел: 12. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 (02-05-01)									
114	**41**	**Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,74**	**30493,03** **11499,11**	**7070,86** **2835,89**	**53058** **20008**	**12303** **4934**	**20746**	**24693** **6220**	**83971**
115	**42**	**С121-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4**	**9825**		**39300**		**39300**	**3144**	**42444**
116	**46**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02982**	**891873,39** **235818**	**1305,39** **549,96**	**26596** **7032**	**39** **16**	**19525**	**6414** **2641**	**35651**
117	**47**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,17976**	**679875,39** **23820**	**1305,39** **549,96**	**122214** **4282**	**235** **99**	**117698**	**3986** **10096**	**136297**
118	**53**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**1497,54** **1314,5**	**54,4** **13,61**	**1498** **1314**	**54** **14**	**129**	**1302** **224**	**3023**
119	**54**	**С121-060405-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,0134**	**762971**		**10224**		**10224**	**818**	**11042**
120	**55**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,915**	**877,3** **742,25**	**1,02** **0,5**	**3435** **2906**	**4** **2**	**525**	**2326** **461**	**6222**
			Итого по разделу: 12. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 (02-05-01)									**318650**
			Раздел: 13. технологическое оборудование п3 (02-04-02)									
121	**1**	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,009**	**799351,82** **511920**	**236546,46** **79146,67**	**7194** **4607**	**2129** **712**	**458**	**5266** **997**	**13457**
122	**2**	**С123-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,036**	**3735**		**33749**		**33749**	**2700**	**36449**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	3	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1659771,57	150528,75	14938	1355	11494	2303	18620
						232175	26322,4	2090	237		1379	
124	4	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	82395,26	0	742	0	138	597	1446
						67053	0	603	0		107	
125	5	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3658		14632		14632		15803
											1171	
126	6	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	15034		15034		15034		16237
											1203	
127	7	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	508830,7	109990,34	865	187	25	714	1705
						383940	40284,01	653	68		126	
128	9	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	1109986,19	30051,54	1887	51	1492	340	2406
						202055	168,48	343	0		178	
129	10	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7068	2623		4477		4477		4835
											358	
			Итого по разделу: 13. технологическое оборудование п3 (02-04-02)									110958
			Раздел: 14. технологическое оборудование п4 (02-04-02)									
130	1	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	799351,82	236546,46	7194	2129	458	5266	13457
						511920	79146,67	4607	712		997	
131	2	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	3735		33749		33749		36449
											2700	
132	3	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1659771,57	150528,75	14938	1355	11494	2303	18620
						232175	26322,4	2090	237		1379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	5	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3658		14632		14632		15803
											1171	
134	6	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	15034		15034		15034		16237
											1203	
135	7	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	508830,7	109990,34	865	187	25	714	1705
						383940	40284,01	653	68		126	
136	9	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	1109986,19	30051,54	1887	51	1492	340	2406
						202055	168,48	343	0		178	
137	10	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7068	2623		4477		4477		4835
											358	
138	23	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	325		653		653		705
											52	
139	24	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8432	4517		48979		48979		52897
											3918	
140	27	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	4314		17256		17256		18636
											1380	
141	28	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	16	1604,74	117,72	25676	1884	1487	22288	51801
						1394,1	12,96	22306	207		3837	
142	29	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	4463		71408		71408		77121
											5713	
			Итого по разделу: 14. технологическое оборудование п4 (02-04-02)									310672
			Раздел: 15. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 (02-06-01)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	21	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,176625	5574,68	1711,58	985	302	533	257	1341
				м3 основания		845,75	720,08	149	127		99	
144	22	E11-080101-0201	Отмостка песчаное. Устройство		0,2355	4251,78	1007,33	1001	237	581	257	1359
				м3 основания		776,1	396,08	183	93		101	
145	23	E11-110101-2503	Покрытия из камня булыжного. Устройство по готовому подстилающему слою		2,355	1661,75	108,67	3913	256	1461	2133	6531
				м2 покрытия		932,49	31,23	2196	74		484	
146	24	E11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,72	79831,96	3892,13	217143	10587	138460	72305	312604
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		25035,6	1815,77	68097	4939		23156	
147	25	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	22474		22474		22474		24272
				шт.							1798	
148	29	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,478	863,5	19,64	7321	167	4859	2155	10234
				м2 поверхности		270,72	2,59	2295	22		758	
			Итого по разделу: 15. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 (02-06-01)									356341
			Раздел: 16. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 технологическое оборудование (02-06-02)									
149	1	E11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		30	7509,89	92,78	225297	2783	182671	39912	286426
				м трубопровода		1328,08	29,48	39842	884		21217	
150	2	E11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		35	7081,36	75,35	247848	2637	215917	29698	299749
				м трубопровода		836,97	28,86	29294	1010		22204	
151	3	E11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,035	856851,04	21552,39	29990	754	24006	5182	37985
				км трубопровода		149409	129,6	5229	5		2814	
152	4	E11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,03	1274002,24	107664,42	38220	3230	29870	5625	47352
				км трубопровода		170680	18701,44	5120	561		3508	
153	5	C123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5787		5787		5787		6250
				шт.							463	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	**6**	**С123-020101-0720**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1**	**1837**		**1837**		**1837**	**147**	**1984**
155	**7**	**С123-020101-1024**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**746**		**746**		**746**	**60**	**806**
156	**8**	**С123-020101-2935**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**2**	**21348**		**42696**		**42696**	**3416**	**46112**
157	**9**	**С123-020101-3414**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**1**	**14393**		**14393**		**14393**	**1151**	**15544**
158	**13**	**С123-040101-0305**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**61243**		**61243**		**61243**	**4899**	**66142**
159	**14**	**С123-040101-0303**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**26233**		**26233**		**26233**	**2099**	**28332**
160	**26**	**С123-041001-1204**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2**	**17931**		**35862**		**35862**	**2869**	**38731**
161	**28**	**С123-030102-2402**	**Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями**	**шт.**	**2**	**13881**		**27762**		**27762**	**2221**	**29983**
			Итого по разделу: 16. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 технологическое оборудование (02-06-02)									**905396**
			Раздел: 17. езервуар для воды емк.500 м3 п.3,4 (земляные работы) общестроительные работы (02-07-01)									
162	**5**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**713,9**	**29,72** **0**	**29,72** **10,7**	**21217** **0**	**21217** **7641**	**0**	**5502** **2138**	**28856**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		713,9	156,87	74,79	111987	53390	0	59676	185396
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	58597	24287		13733	
164	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		713,9	81,24	69,06	57995	49305	2070	12893	76558
				м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	6619	11288		5671	
165	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обваловка)		984	29,72	29,72	29244	29244	0	7583	39774
				м3 грунта		0	10,7	0	10532		2946	
			Итого по разделу: 17. езервуар для воды емк.500 м3 п.3,4 (земляные работы) общестроительные работы (02-07-01)									330584
			Раздел: 18. Проходная п.7 общестроительные работы (03-01-01)									
166	14	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		1,23	9356,11	1567,71	11508	1928	9320	741	13229
				м3 материала основания в плотном теле		211,25	346,48	260	426		980	
167	41	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		10,5324	273,1	12,42	2876	131	1921	788	3957
				м2 изолируемой поверхности		78,28	3	825	32		293	
168	42	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		10,5324	899,31	51,87	9472	546	3505	5102	15739
				м2 утепляемого покрытия		514,63	11,87	5420	125		1166	
169	43	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78		1,5187721	12241		18591		18591		20079
				м3							1487	
170	44	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		10,5324	273,1	12,42	2876	131	1921	788	3957
				м2 изолируемой поверхности		78,28	3	825	32		293	
171	45	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		10,5324	642,76	101,67	6770	1071	3375	2382	9884
				м2 стяжки		220,64	25,14	2324	265		732	
172	46	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		10,5324	185,66	15,02	1955	158	1711	117	2238
				м2 стяжки		8,17	3,89	86	41		166	
173	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007104	225938		1605		1605		1733
				т							128	
174	58	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		1	2852		2852		2852		3080
				шт.							228	
175	59	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		1	1678		1678		1678		1812
				шт.							134	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	60	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		2	3731		7462		7462		8059
				пара							597	
177	62	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		3,75	1197,39	4,9	4490	18	3610	784	5696
				м		229,91	2,38	862	9		422	
178	63	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		5,4	19660		106164		106164		114657
				м2							8493	
179	64	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		3,75	1156		4335		4335		4682
				м							347	
180	67	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		9,94	662,16	6,47	6582	64	1378	4137	11577
				м2 оштукатуриваемой поверхности		517,05	3,25	5139	32		858	
181	79	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоемс лесов		55,73	3454,85	24,51	192539	1366	58984	106031	322456
				м2		2371,94	6,3	132188	351		23886	
182	80	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78		7,2449	12241		88685		88685		95780
				м3							7095	
183	81	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		55,73	3590,43	91,56	200095	5102	62602	109395	334249
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2375,57	78,12	132390	4354		24759	
184	82	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		55,73	2265,02	3,53	126230	197	84741	29798	168510
				м2		740,93	1,68	41292	94		12482	
185	83	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм		250	17		4250		4250		4590
				шт.							340	
			Итого по разделу: 18. Проходная п.7 общестроительные работы (03-01-01)									1145964
			Раздел: 19. Проходная п.7 электрооборудование (03-01-03)									
186	10	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	25540,6	6393,6	25541	6394	2299	13944	42643

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шкаф		**16848**	**2518,4**	**16848**	**2518**		**3159**	
187	**11**	**5108-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012**		**1**	**98451,49**		**98451**				**98451**
				шт.						**98451**		
			Отпускная цена			98451		98451				
			Заготовительно-складские расходы	%		1		985				
			Сметная стоимость оборудования					***99436***				
			Итого по разделу: 19. Проходная п.7 электрооборудование (03-01-03)									**142079**
			Раздел: 20. Комплексная трансформаторная подстанция п.10 КТПН (04-01-01)									
188	**12**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		**12**	**3217,54**	**157,1**	**38611**	**1885**	**26183**	**7971**	**50308**
				шт.		**878,5**	**44,07**	**10542**	**529**		**3727**	
			Итого по разделу: 20. Комплексная трансформаторная подстанция п.10 КТПН (04-01-01)									**50308**
			Раздел: 21. ВЛЗ-10 кв (04-02-01)									
189	**6**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**		**31**	**2451,26**	**1367,45**	**75989**	**42391**	**0**	**39968**	**125234**
				шт.		**1083,81**	**527,8**	**33598**	**16362**		**9277**	
190	**7**	**С121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**		**31**	**2874**		**89094**		**89094**		**96222**
				шт.							**7128**	
191	**10**	**СПрайс-лист**	**Разъединитель наружной установки РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1**		**2**	**46428,57**		**92857**		**92857**		**100286**
				к-т							**7429**	
192	**11**	**СПрайс-лист**	**Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ**		**2**	**11160,71**		**22321**		**22321**		**24107**
				к-т							**1786**	
193	**12**	**СПрайс-лист**	**ОПН 10 кв**		**12**	**8482,14**		**101786**		**101786**		**109929**
				шт							**8143**	
194	**13**	**СПрайс-лист**	**Заземляющий проводник ЗП1**		**9**	**580,36**		**5223**		**5223**		**5641**
				м							**418**	
195	**14**	**СПрайс-лист**	**Заземляющий проводник ЗП21**		**13,5**	**794,64**		**10728**		**10728**		**11586**
				м							**858**	
196	**15**	**СПрайс-лист**	**Заземляющий проводник ЗП64**		**28**	**1080,36**		**30250**		**30250**		**32670**
				шт							**2420**	
197	**16**	**СПрайс-лист**	**Заземляющий проводник ЗП69**		**3**	**758,93**		**2277**		**2277**		**2459**
				шт							**182**	
198	**19**	**СПрайс-лист**	**Накладка ОГ52**		**2**	**830,36**		**1661**		**1661**		**1794**
				шт							**133**	
199	**37**	**С124-040207-4708**	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**		**364**	**503**		**183092**		**183092**		**197739**
				комплект							**14647**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	38	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3480		41760		41760	3341	45101
201	39	СПрайс-лист	Искровой разрядник SDI10.2	шт	48	5883,04		282386		282386	22591	304977
202	40	СПрайс-лист	Искровой промежуток SDI20.3	шт	138	12413,39		1713048		1713048	137044	1850092
203	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	182	10777		1961414		1961414	156913	2118327
204	42	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	102	14577		1486854		1486854	118948	1605802
205	43	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	866		64950		64950	5196	70146
206	44	С124-040207-5008	Зажимы прокалывающие SL25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	5642		270816		270816	21665	292481
207	45	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	12979		1323858		1323858	105909	1429767
208	46	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	573		6876		6876	550	7426
209	47	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	651		66402		66402	5312	71714
210	48	С121-130202-9901	Гайка М20	100 шт.	0,12	1664		200		200	16	216
211	49	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	499528		879		879	70	950
212	52	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	580,36		1161		1161	93	1254
213	53	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	2	866		1732		1732	139	1871
214	54	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	394		788		788	63	851
215	55	С124-040102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2410		14460		14460	1157	15617
216	56	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	18499		110994		110994	8880	119874

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	57	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2907		17442		17442	1395	18837
218	58	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	743		4458		4458	357	4815
219	59	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3217,54 878,5	157,1 44,07	64351 17570	3142 881	43639	13285 6211	83847
220	60	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	360,38 213,35	14,77 3,46	7208 4267	295 69	2645	3122 826	11156
221	61	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	2371,19 878,5	109,15 25,18	35568 13178	1637 378	20753	9760 3626	48954
			Итого по разделу: 21. ВЛЗ-10 кв (04-02-01)									8811742
			Раздел: 22. Внутриплощадочные кабельные сети (04-03-01)									
222	10	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	275391		6334		6334	507	6841
223	11	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	324369		22706		22706	1816	24522
224	12	С123-060137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	1007253		352539		352539	28203	380742
225	13	С123-060137-0308	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,146	1344953		196363		196363	15709	212072
226	17	С123-060217-1201	Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	252833		15170		15170	1214	16384
227	18	С123-060217-1301	Кабели контрольные АКВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,374	284638		106455		106455	8516	114971
228	19	С123-060217-1601	Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	538372		32302		32302	2584	34887
229	21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	347138,79 239396	105411,35 29662,04	22911 15800	6957 1958	154	17580 3239	43731
230	22	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		92	220		20240		20240		21859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1619	
231	23	С123-010602-0210	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110х18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		66	4640		306240		306240		330739
				м							24499	
232	24	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		117,4	213,53	203,63	25068	23906	0	7357	35019
				м3 грунта		9,9	77,14	1162	9056		2594	
233	25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		78,3	34,67	34,67	2714	2714	0	704	3692
				м3 грунта		0	12,48	0	978		273	
234	26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		78,3	156,87	74,79	12283	5856	0	6545	20334
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	6427	2664		1506	
235	27	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		39,2	841,75	0	32997	0	0	23758	61295
				м3 грунта		841,75	0	32997	0		4540	
			Итого по разделу: 22. Внутриплощадочные кабельные сети (04-03-01)									1307088
			Раздел: 23. Тревожная сигнализация (05-01-01)									
236	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		124,2	202,89	192,45	25199	23902	0	5074	32695
				м3 грунта		10,44	46,3	1297	5750		2422	
237	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		20,7	3118,85	0	64560	0	0	46483	119927
				м3 грунта		3118,85	0	64560	0		8883	
238	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		86,94	29,72	29,72	2584	2584	0	670	3514
				м3 грунта		0	10,7	0	931		260	
239	4	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		86,94	16,64	16,64	1447	1447	0	375	1968
				м3 грунта		0	5,99	0	521		146	
240	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		86,94	156,87	74,79	13638	6502	0	7267	22578
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	7136	2958		1672	
241	6	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		57,96	271,99	262,02	15765	15186	6	3318	20610

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		9,88	69,64	573	4036		1527	
242	7	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		105,4872	233		24579				26545
				т							1966	
243	15	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		0,677	107400		72710		72710		78527
				км							5817	
244	16	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50		0,036	22547		812		812		877
				км							65	
			Итого по разделу: 23. Тревожная сигнализация (05-01-01)									307241
			Раздел: 24. Водопроводные сети водозабора сантехнические работы (06-01-01)									
245	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		357,720286	121,06	114,67	43304	41021	0	8942	56426
				м3 грунта		6,38	28,34	2283	10136		4180	
246	2	Е11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		464,5718	182,01	173,95	84558	80813	33	18482	111283
				м3 грунта		7,99	47,26	3712	21957		8243	
247	3	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		25,431714	1360,3	0	34595	0	0	24908	64263
				м3 грунта		1360,3	0	34595	0		4760	
248	4	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		847,7238	42,32	42,32	35877	35877	0	9303	48795
				м3 грунта		0	15,24	0	12921		3614	
249	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		643,19504	29,72	29,72	19116	19116	0	4957	25998
				м3 грунта		0	10,7	0	6884		1926	
250	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		160,79876	766,41	0	123238	0	0	88731	228926
				м3 грунта		766,41	0	123238	0		16958	
251	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		643,19504	156,87	74,79	100896	48102	0	53766	167034

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	52793	21881		12373	
252	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,195	3636,72	157,82	11619	504	7872	3354	16171
				м3 основания		1014,9	45,36	3243	145		1198	
253	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна колодцев		25,70875	156,87	74,79	4033	1923	0	2149	6676
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	2110	875		495	
254	10	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	2016,73	80,82	8067	323	1309	6524	15758
				задвижка или клапан		1608,6	38,88	6434	156		1167	
255	11	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		4	54519		218076		218076		235522
				шт.							17446	
256	12	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2164,82	116,18	2165	116	298	1741	4218
				шт.		1750,77	25,92	1751	26		312	
257	13	С123-040502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	4945		4945		4945		5341
				шт.							396	
258	14	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,078	508830,7	109990,34	39689	8579	1162	32759	78243
				км трубопровода		383940	40284,01	29947	3142		5796	
259	16	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,078	1517913,61	38841,04	118397	3030	95300	19885	149345
				км трубопровода		257275	233,28	20067	18		11063	
260	17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		78,312	2623		205412		205412		221845
				м							16433	
261	18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка		0,053352	1010711,28	507623,03	53923	27083	999	33270	94169
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	25842	7764		6975	
262	19	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,2	2623		13640		13640		14731
				м							1091	
263	20	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		8	1054,72	64,08	8438	513	490	7361	17063
				фланец		929,4	0	7435	0		1264	
264	21	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка		2	548,84	32,04	1098	64	42	981	2245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фланец		495,68	0	991	0		166	
265	22	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1118		2236		2236	179	2415
266	23	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2630		21040		21040	1683	22723
267	24	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,096	22012,36	1146,55	2113	110	1493	487	2808
						5316,5	259,43	510	25		208	
268	25	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	761438,42	6557,32	42762	368	39044	4042	50548
						59651,9	1334,88	3350	75		3744	
269	26	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,86	21940,32	9142,72	62749	26148	8018	38640	109501
						9994,08	3652,93	28583	10447		8111	
270	27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	22474		44948		44948	3596	48544
271	28	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21807		43614		43614	3489	47103
272	29	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2004		4008		4008	321	4329
273	30	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	15405		61620		61620	4930	66550
274	34	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2016,73	80,82	4033	162	655	3262	7879
						1608,6	38,88	3217	78		584	
275	35	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	8723	117761
276	38	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	1517913,61	38841,04	21251	544	17105	3569	26805
						257275	233,28	3602	3		1986	
277	39	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	2623		36869		36869	2950	39818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	40	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка		0,0689472	1010711,28	507623,03	69686	34999	1290	42995	121695
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	33396	10033		9014	
279	41	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		6,72	2623		17627		17627		19037
				м							1410	
280	42	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1679		3358		3358		3627
				шт.							269	
281	43	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1054,72	64,08	4219	256	245	3680	8531
				фланец		929,4	0	3718	0		632	
282	44	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		4	2630		10520		10520		11362
				шт.							842	
283	45	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2708,62	179,44	5417	359	1109	4060	10236
				шт.		1974,7	75,92	3949	152		758	
284	46	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85		2	39405		78810		78810		85115
				шт.							6305	
285	47	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		2	115374		230748		230748		249208
				шт.							18460	
286	48	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,056	22012,36	1146,55	1233	64	871	284	1638
				м3		5316,5	259,43	298	15		121	
287	49	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,11232	761438,42	6557,32	85525	737	78088	8083	101096
				т стальных элементов		59651,9	1334,88	6700	150		7489	
288	50	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,18	21940,32	9142,72	135591	56502	17326	83495	236613
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	61763	22575		17527	
289	51	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		4	22474		89896		89896		97088
				шт.							7192	
290	52	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	21807		87228		87228		94206
				шт.							6978	
291	53	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		8	15405		123240		123240		133099

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**9859**	
292	**55**	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		**4**	**2004**		**8016**		**8016**		**8657**
				шт.							**641**	
293	**58**	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,0405**	**799351,82**	**236546,46**	**32374**	**9580**	**2061**	**23699**	**60558**
				км трубопровода		**511920**	**79146,67**	**20733**	**3205**		**4486**	
294	**59**	**С123-010201-0219**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**		**40,662**	**4517**		**183670**		**183670**		**198364**
				м							**14694**	
295	**61**	**Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,0405**	**2304364,48**	**210530,58**	**93327**	**8526**	**71788**	**14365**	**116307**
				км трубопровода		**321280**	**36993,6**	**13012**	**1498**		**8615**	
296	**62**	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,004**	**508830,7**	**109990,34**	**2035**	**440**	**60**	**1680**	**4012**
				км трубопровода		**383940**	**40284,01**	**1536**	**161**		**297**	
297	**64**	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,004**	**1517913,61**	**38841,04**	**6072**	**155**	**4887**	**1020**	**7659**
				км трубопровода		**257275**	**233,28**	**1029**	**1**		**567**	
298	**66**	**Е11-220901-0105**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		**2**	**2956,59**	**188,58**	**5913**	**377**	**939**	**4731**	**11496**
				задвижка или клапан		**2298,63**	**90,72**	**4597**	**181**		**852**	
299	**67**	**С123-040102-1905**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		**2**	**90679**		**181358**		**181358**		**195867**
				шт.							**14509**	
300	**68**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка**		**0,014364**	**1010711,28**	**507623,03**	**14518**	**7291**	**269**	**8957**	**25353**
				т фасонных частей		**484372,3**	**145516,63**	**6958**	**2090**		**1878**	
301	**70**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,08232**	**1010711,28**	**507623,03**	**83202**	**41788**	**1541**	**51334**	**145299**
				т фасонных частей		**484372,3**	**145516,63**	**39874**	**11979**		**10763**	
302	**72**	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**		**2**	**2708,62**	**179,44**	**5417**	**359**	**1109**	**4060**	**10236**
				шт.		**1974,7**	**75,92**	**3949**	**152**		**758**	
303	**73**	**С123-030103-0904**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**		**2**	**39405**		**78810**		**78810**		**85115**
				шт.							**6305**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	74	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115374		230748		230748		249208
											18460	
305	75	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1604,74	117,72	6419	471	372	5572	12950
						1394,1	12,96	5576	52		959	
306	78	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,04	22012,36	1146,55	880	46	622	203	1170
						5316,5	259,43	213	10		87	
307	79	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11232	761438,42	6557,32	85525	737	78088	8083	101096
						59651,9	1334,88	6700	150		7489	
308	80	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,28	21940,32	9142,72	137785	57416	17606	84846	240442
						9994,08	3652,93	62763	22940		17811	
309	81	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	22474		89896		89896		97088
											7192	
310	82	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	21807		87228		87228		94206
											6978	
311	83	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2004		8016		8016		8657
											641	
312	84	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	15405		123240		123240		133099
											9859	
313	89	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0325	799351,82	236546,46	25979	7688	1654	19018	48596
						511920	79146,67	16637	2572		3600	
314	90	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,63	4517		147390		147390		159181
											11791	
315	92	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0325	2304364,48	210530,58	74892	6842	57608	11527	93333
						321280	36993,6	10442	1202		6914	
316	93	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08424	761438,42	6557,32	64144	552	58566	6062	75822
						59651,9	1334,88	5025	112		5616	
317	94	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,06	22012,36	1146,55	1321	69	933	304	1755
						5316,5	259,43	319	16		130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,72	21940,32	9142,72	37737	15725	4822	23238	65854
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	17190	6283		4878	
319	96	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3	10648		31944		31944	2556	34500
320	97	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	9622		28866		28866	2309	31175
321	98	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9897		29691		29691	2375	32066
322	99	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2004		16032		16032	1283	17315
323	102	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		8	6267,67	2008,25	50141	16066	4575	34001	90874
			задвижка или клапан			3687,52	605,56	29500	4844		6731	
324	103	С123-040102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	139458		1115664		1115664	89253	1204917
325	106	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1205	799351,82	236546,46	96322	28504	6132	70511	180180
			км трубопровода			511920	79146,67	61686	9537		13347	
326	108	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,1205	2304364,48	210530,58	277676	25369	213593	42740	346049
			км трубопровода			321280	36993,6	38714	4458		25633	
327	112	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0335	1517913,61	38841,04	50850	1301	40930	8540	64142
			км трубопровода			257275	233,28	8619	8		4751	
328	114	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,05616	761438,42	6557,32	42762	368	39044	4042	50548
			т стальных элементов			59651,9	1334,88	3350	75		3744	
329	115	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)		0,01	1496173,74	691886,45	14962	6919	876	9287	26189
			км трубопровода			716688	221389,31	7167	2214		1940	
330	116	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		10	10022		100220		100220		108238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							8018	
331	117	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		10	1256,27	7,45	12563	74	1550	10851	25286
			м трубы, уложенной в футляре			1093,82	2,2	10938	22		1873	
332	118	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43333
				футляр		9348,3	64,8	9348	65		3210	
333	119	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		16	2531,81	194,26	40509	3108	1960	35292	81865
				фланец		2215,07	12,96	35441	207		6064	
334	120	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка		4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
				фланец		495,68	0	1983	0		333	
335	121	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80		4	1118		4472		4472		4830
				шт.							358	
336	122	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015		16	6225		99600		99600		107568
				шт.							7968	
337	123	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,43	21940,32	9142,72	31375	13074	4009	19320	54750
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	14292	5224		4056	
338	124	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	22474		22474		22474		24272
				шт.							1798	
339	125	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	21807		21807		21807		23552
				шт.							1745	
340	126	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	2004		2004		2004		2164
				шт.							160	
341	127	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		2	15405		30810		30810		33275
				шт.							2465	
342	128	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	3412		3412		3412		3685
				шт.							273	
343	131	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,21	21940,32	9142,72	48488	20205	6196	29858	84614
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	22087	8073		6268	
344	132	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	39299		39299		39299		42443

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**3144**	
345	**133**	**С121-040302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**1**	**30762**		**30762**		**30762**		**33223**
				шт.							**2461**	
346	**134**	**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**2**	**22643**		**45286**		**45286**		**48909**
				шт.							**3623**	
347	**135**	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		**1**	**2004**		**2004**		**2004**		**2164**
				шт.							**160**	
348	**139**	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		**0,0355**	**454848,7**	**149186,26**	**16147**	**5296**	**215**	**12022**	**30422**
				км трубопровода		**299611**	**42453,3**	**10636**	**1507**		**2254**	
349	**140**	**С123-010501-0807**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**35,855**	**1548**		**55504**		**55504**		**59944**
				м							**4440**	
350	**141**	**Е11-220201-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**		**0,01**	**580484,98**	**18004,55**	**5805**	**180**	**809**	**4825**	**11480**
				км трубопровода		**481561**	**5790,56**	**4816**	**58**		**850**	
351	**143**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,02808**	**761438,42**	**6557,32**	**21381**	**184**	**19522**	**2021**	**25274**
				т стальных элементов		**59651,9**	**1334,88**	**1675**	**37**		**1872**	
352	**145**	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		**0,54**	**36610,16**	**10664,1**	**19769**	**5759**	**5091**	**11042**	**33276**
				м3 конструкций колодца		**16517,98**	**4136,8**	**8920**	**2234**		**2465**	
353	**146**	**С121-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**		**1**	**10648**		**10648**		**10648**		**11500**
				шт.							**852**	
354	**147**	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**		**1**	**9622**		**9622**		**9622**		**10392**
				шт.							**770**	
355	**148**	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**1**	**9897**		**9897**		**9897**		**10689**
				шт.							**792**	
356	**149**	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		**1**	**2004**		**2004**		**2004**		**2164**
				шт.							**160**	
			Итого по разделу: 24. Водопроводные сети водозабора сантехнические работы (06-01-01)									**8536525**
			ИТОГО:					**28114128**	**1125666**	**19615333**	**2408312**	**32505858**
								2356337	**371963**	**4933204**	**2042426**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**4992206**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатац. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		799607				
			Итого с временными									33364462
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету					363752				
			Итого с зимними удорожаниями									33728214
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		574720				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34302934
			В том числе в текущих ценах на 2020 год - 75 %, К=1									25727200,5
			В том числе в текущих ценах на 2021 год - 25 %, К=1,0501698									9005976,33
			ИТОГО									34733176,83
			Всего с учетом понижающего К=0,95									32996517,99
			НДС			12 %		3959582,159				
			Итого с НДС									36956100,15

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Имашов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.