Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА 2
О стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2022 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №28 от 26-04-2022

Наименование строительство и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**	**635 584 160,62**	567 485 857,70	556 334 989,00	79 249 165,62	24 010 805,00	67 611 173,00	9 820 998,38		77 432 171,38
3	**в.т.ч НДС**	68 098 302,92								8 296 304,076
4	**Удержание 5% гарантия качество**	31 779 207,97								3 871 608,57
5	**Удержание аванса**	130 899 911,74								23 229 651,41
6	**Итого к оплате**	472 905 040,91								50 330 911,40

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор **Байменов Ж.Е.**

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : **ТОО «Баймен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 от 26-04-2022**

Акт выполненных работ №5
За сентябрь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Надземная насосная станция п.1 общестроительные работы (02-01-01)									
1	58	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		12,8	1611,62	1072,86	20629	13733	3423	5937	28691
				м планки		271,31	232,87	3473	2981		2125	
2	59	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		5,8	1421,35	89,3	8244	518	285	6975	16437
				м труб		1282,96	24,26	7441	141		1218	
3	70	Е11-231201-0101	Люки. Установка		2	1772,3	188,58	3545	377	270	3048	7120
				шт.		1448,86	90,72	2898	181		527	
4	80	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		2,31418	20149,31	34,34	46629	79	43321	2612	53180
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1394,95	15,92	3228	37		3939	
5	81	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,0694254	45756,32	2412,32	3177	167	1206	1418	4962
				м3 изоляции		25971,84	894,24	1803	62		368	
6	82	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,0673426	12111		816		816		881
				м3							65	
7	83	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов		36,898	3589,25	24,51	132436	905	44012	70202	218849

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		2371,94	6,3	87520	232		16211	
8	84	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78		0,848654	12241		10388		10388		11219
				м3							831	
9	85	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		0,31728	12746,09	861,24	4044	273	0	2963	7567
				м3 изоляции		11884,85	401,76	3771	127		561	
10	86	С121-110205-9904	Утеплитель Пеностекло FOAMGLAS T4 у=120кг/м3		0,3204528	33482,14		10729		10729		11588
				м3							858	
11	90	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		0,68736	12746,09	861,24	8761	592	0	6418	16394
				м3 изоляции		11884,85	401,76	8169	276		1214	
12	91	С121-110205-9904	Утеплитель Пеностекло FOAMGLAS T4 у=120кг/м3		0,6942336	33482,14		23244		23244		25104
				м3							1860	
13	92	Е11-080101-0203	Основание гравийное. Устройство		1,125	4124,53	1711,58	4640	1926	1763	1638	6781
				м3 основания		845,75	720,08	951	810		502	
14	93	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,6875	17199,42	1179,16	29024	1990	25258	2021	33529
				м3		1052,45	263,87	1776	445		2484	
15	95	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,096	8463,6	1701,79	813	163	340	355	1261
				м3 подстилающего слоя		3223,8	712,8	309	68		93	
16	96	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,192	6468,66	980,46	1242	188	483	607	1997
				м3 подстилающего слоя		2975,05	388,8	571	75		148	
17	97	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,192	17199,42	1179,16	3302	226	2874	230	3815
				м3		1052,45	263,87	202	51		283	
18	98	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,92	826,53	28,74	1587	55	887	631	2395
				м2 стяжки		335,71	13,78	645	26		177	
19	99	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1,92	248,58	9,75	477	19	443	23	541
				м2 стяжки		8,3	4,56	16	9		40	
20	100	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение		1,92	144,14	3,57	277	7	25	233	550
				м2 покрытия		127,7	1,21	245	2		41	
			Итого по разделу: 1. Надземная насосная станция п.1 общестроительные работы (02-01-01)									452861

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Надземная насосная станция п.1 технологическое оборудование (02-01-02)									
21	**9**	**С123-040702-0601**	**Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**6145**		**6145**		**6145**	**492**	**6637**
22	**17**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**43**	**5177,01** **957,73**	**68,28** **23,5**	**222611** **41182**	**2936** **1010**	**178493**	**41349** **21117**	**285077**
23	**18**	**Е11-221601-0101 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,043**	**674939,26** **358829,66**	**307342,8** **81746,4**	**29022** **15430**	**13216** **3515**	**377**	**18755** **3822**	**51600**
24	**20**	**Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,043**	**1109986,19** **202055**	**30051,54** **168,48**	**47729** **8688**	**1292** **7**	**37749**	**8609** **4507**	**60845**
25	**21**	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**2843,85** **730,51**	**39,07** **14,13**	**5688** **1461**	**78** **28**	**4149**	**1459** **572**	**7719**
26	**22**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**5177,01** **957,73**	**68,28** **23,5**	**51770** **9577**	**683** **235**	**41510**	**9616** **4911**	**66297**
27	**30**	**С123-020103-0310**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**3041**		**12164**		**12164**	**973**	**13137**
28	**31**	**С123-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1672**		**3344**		**3344**	**268**	**3612**
			Итого по разделу: 2. Надземная насосная станция п.1 технологическое оборудование (02-01-02)									**494924**
			Раздел: 3. Надземная насосная станция п.1 электроосвещение (02-01-03)									
29	**2**	**С123-070203-0605**	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**12837**		**12837**		**12837**	**1027**	**13864**
			Итого по разделу: 3. Надземная насосная станция п.1 электроосвещение (02-01-03)									**13864**
			Раздел: 4. Надземная насосная станция п.1 технологическое оборудование (02-01-02)									
30	**30**	**С123-020103-0310**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**3041**		**12164**		**12164**	**973**	**13137**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1672		3344		3344	268	3612
			Итого по разделу: 4. Надземная насосная станция п.1 технологическое оборудование (02-01-02)									16749
			Раздел: 5. Насосная станция II-го подъема п.5 общестроительные работы (02-03-01)									
32	57	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0818	725133,39 69078	1305,39 549,96	59316 5651	107 45	53559	5183 5160	69659
33	81	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	59	1170,6 774,15	72,4 57,72	69066 45675	4272 3406	19119	39264 8666	116996
34	82	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	229	1425,21 928,7	77,14 60,11	326373 212672	17666 13765	96035	181150 40602	548125
35	83	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	133	662,16 517,05	6,47 3,25	88067 68768	860 433	18439	55360 11474	154902
36	98	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11514	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	1697 1535	159 67	4	1457 252	3407
37	99	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11514	246529		28385		28385	2271	30656
38	100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57	826,53 335,71	28,74 13,78	47112 19135	1638 785	26338	18726 5267	71104
39	128	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	166,61	3589,25 2371,94	24,51 6,3	598005 395189	4084 1049	198732	316990 73200	988195
40	129	С121-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	9,738108	12241		119204		119204	9536	128741
41	130	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	7,3104	12746,09 11884,85	861,24 401,76	93179 86883	6296 2937	0	68263 12915	174358
42	131	С121-110205-9904	Утеплитель Пеностекло FOAMGLAS T4 у=120кг/м3	м3	7,456608	33482,14		249663		249663	19973	269636

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	132	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		22,08	1609,37	72,4	35535	1599	16843	14694	54247
				м2 оштукатуриваемой поверхности		774,15	57,72	17093	1275		4018	
44	135	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		16,4484	12746,09	861,24	209653	14166	0	153592	392305
				м3 изоляции		11884,85	401,76	195487	6608		29060	
45	136	С121-110205-9904	Утеплитель Пеностекло FOAMGLAS T4 у=120кг/м3		16,777368	33482,14		561742		561742		606682
				м3							44939	
46	138	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,6	23581,12	1146,55	14149	688	10271	3044	18569
				м3		5316,5	259,43	3190	156		1375	
47	139	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02173	891873,39	1305,39	19380	28	14228	4674	25979
				т		235818	549,96	5124	12		1924	
48	146	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство		0,052	8914,71	2659,52	464	138	158	250	771
				м3 конструкции		3217,5	856,23	167	45		57	
49	147	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92		4	973		3892		3892		4203
				шт.							311	
50	148	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м		1,3368	42903,77	19551,72	57354	26137	8029	20620	84212
				т конструкций		17345,9	5009,55	23188	6697		6238	
51	149	С121-060408-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т		1,390272	477633		664040		664040		717163
				т							53123	
52	150	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		38,7672	149,75	3,4	5805	132	3707	1371	7750
				м2		50,74	0,52	1967	20		574	
			Итого по разделу: 5. Насосная станция II-го подъема п.5 общестроительные работы (02-03-01)									4467660
			Раздел: 6. Насосная станция II-го подъема п.5 технологическое оборудование (02-03-02)									
53	20	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		26	8974,92	506,46	233348	13168	32836	186853	453817
				шт.		7205,55	127,76	187344	3322		33616	
54	21	С123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002		21	51537		1082277		1082277		1168859
				шт.							86582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	22	С123-041001-0904	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91		5	61233		306165		306165		330658
				шт.							24493	
56	25	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		6	1023		6138		6138		6629
				шт.							491	
57	26	Е11-180501-0202	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 150 мм. Установка		10	31257,27	290,62	312573	2906	276493	33183	373416
				вставка		3317,36	68,66	33174	687		27660	
			Итого по разделу: 6. Насосная станция II-го подъема п.5 технологическое оборудование (02-03-02)									2333379
			Раздел: 7. Насосная станция II-го подъема п.5 электроосвещение (02-03-03)									
58	2	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	12837		12837		12837		13864
				шт.							1027	
			Итого по разделу: 7. Насосная станция II-го подъема п.5 электроосвещение (02-03-03)									13864
			Раздел: 8. Насосная станция II-го подъема п.5 силовое электрооборудование (02-03-04)									
59	2	С123-070203-0604	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	11238		11238		11238		12137
				шт.							899	
			Итого по разделу: 8. Насосная станция II-го подъема п.5 силовое электрооборудование (02-03-04)									12137
			Раздел: 9. Насосная станция II-го подъема п.5 автоматизация (02-03-05)									
60	11	С123-070501-0201	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х 57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S		2	10137		20274		20274		21896
				шт.							1622	
			Итого по разделу: 9. Насосная станция II-го подъема п.5 автоматизация (02-03-05)									21896
			Раздел: 10. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 общестроительные работы (02-04-01)									
61	26	Е11-070505-0107 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка		16	7315,55	1508,41	117049	24135	34231	75138	207562
				шт. сборных конструкций		3667,68	312,08	58683	4993		15375	
62	29	Е11-060101-0101	Заделка швов между плитами. Устройство		0,42	21026,96	1091,24	8831	458	7858	558	10141
				м3		1225,8	234,96	515	99		751	
63	45	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	2004		4008		4008		4329
				шт.							321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 10. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 общестроительные работы (02-04-01)									**222032**
			Раздел: 11. езервуар для воды емк.500 м3 п.3 технологическое оборудование (02-04-02)									
64	**19**	**Е11-180501-0207**	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка**		**2**	**33747,27**	**290,62**	**67495**	**581**	**60279**	**6637**	**80062**
				вставка		**3317,36**	**68,66**	**6635**	**137**		**5930**	
			Итого по разделу: 11. езервуар для воды емк.500 м3 п.3 технологическое оборудование (02-04-02)									**80062**
			Раздел: 12. Резервуар для воды емк.500 м3 п.4 общестроительные работы (02-05-01)									
65	**26**	**Е11-070505-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**		**16**	**7315,55**	**1508,41**	**117049**	**24135**	**34231**	**75138**	**207562**
				шт. сборных конструкций		**3667,68**	**312,08**	**58683**	**4993**		**15375**	
66	**29**	**Е11-060101-0101**	**Заделка швов между плитами. Устройство**		**0,42**	**21026,96**	**1091,24**	**8831**	**458**	**7858**	**558**	**10141**
				м3		**1225,8**	**234,96**	**515**	**99**		**751**	
67	**32**	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**		**3,3**	**35081,49**	**4677,35**	**115769**	**15435**	**68480**	**31815**	**159390**
				м3		**9652,5**	**941,81**	**31853**	**3108**		**11807**	
68	**66**	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой**		**17,19664**	**899,31**	**51,87**	**15465**	**892**	**5723**	**8330**	**25698**
				м2 утепляемого покрытия		**514,63**	**11,87**	**8850**	**204**		**1904**	
69	**67**	**С121-110402-9901**	**Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77**		**0,885627**	**1785,71**		**1581**		**1581**		**1708**
				м3							**127**	
70	**68**	**Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм "Хамаст"**		**17,19664**	**965,48**	**1,17**	**16603**	**20**	**9567**	**5542**	**23917**
				м2		**407,95**	**0**	**7015**	**0**		**1772**	
71	**69**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**17,19664**	**3106,91**	**34,34**	**53428**	**591**	**28849**	**19410**	**78665**
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**1394,95**	**15,92**	**23988**	**274**		**5827**	
72	**70**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные-отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,63**	**8463,6**	**1701,79**	**5332**	**1072**	**2229**	**2331**	**8276**
				м3 подстилающего слоя		**3223,8**	**712,8**	**2031**	**449**		**613**	
73	**71**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские-отмостка. Устройство**		**0,756**	**17992,98**	**1179,16**	**13603**	**891**	**11916**	**906**	**15669**
				м3		**1052,45**	**263,87**	**796**	**199**		**1161**	
74	**72**	**Е11-410103-0106**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная "Пенетрон" в три слоя**		**235**	**790,57**	**29,09**	**185784**	**6837**	**21882**	**124081**	**334654**
				м2		**668,36**	**0**	**157065**	**0**		**24789**	
75	**73**	**Е11-130301-0503**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**		**8,62**	**1127,57**	**9,61**	**9720**	**83**	**8498**	**792**	**11353**
				м2		**132,11**	**1,04**	**1139**	**9**		**841**	
76	**74**	**Е11-130301-1419**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**		**8,62**	**167,37**	**1,7**	**1443**	**15**	**1288**	**98**	**1664**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		16,2	0,26	140	2		123	
77	75	Е11-130301-0401	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза		8,62	677,48	10,69	5840	92	4604	799	7170
				м2		132,72	1,56	1144	13		531	
			Итого по разделу: 12. Резервуар для воды емк.500 м3 п.4 общестроительные работы (02-05-01)									885867
			Раздел: 13. езервуар для воды емк.500 м3 п.3 технологическое оборудование (02-05-02)									
78	18	С123-040103-0507	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79		3	28796		86388		86388		93299
				шт.							6911	
79	19	Е11-180501-0207	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка		2	33747,27	290,62	67495	581	60279	6637	80062
				вставка		3317,36	68,66	6635	137		5930	
80	28	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		16	1604,74	117,72	25676	1884	1487	22288	51801
				фланец		1394,1	12,96	22306	207		3837	
81	29	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		16	4463		71408		71408		77121
				шт.							5713	
			Итого по разделу: 13. езервуар для воды емк.500 м3 п.3 технологическое оборудование (02-05-02)									302283
			Раздел: 14. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 технологическое оборудование (02-06-02)									
82	19	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		3	4463		13389		13389		14460
				шт.							1071	
83	20	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		3	2630		7890		7890		8521
				шт.							631	
84	21	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
			Итого по разделу: 14. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 технологическое оборудование (02-06-02)									27597
			Раздел: 15. езервуар для воды емк.500 м3 п.3,4 (земляные работы) (02-07-01)									
85	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обваловка)		246	766,41	0	188537	0	0	135747	350226
				м3 грунта		766,41	0	188537	0		25943	
86	13	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2		522,2	110,95	106,11	57936	55409	0	9688	73034
				м2 спланированной поверхности		4,84	20,93	2527	10928		5410	
			Итого по разделу: 15. езервуар для воды емк.500 м3 п.3,4 (земляные работы) (02-07-01)									423260
			Раздел: 16. Проходная п.7 общестроительные работы (03-01-01)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	16	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,04	21405,9	1179,16	856	47	767	48	976
				м3		1052,45	263,87	42	11		72	
			Итого по разделу: 16. Проходная п.7 общестроительные работы (03-01-01)									976
			Раздел: 17. ВЛЗ-10 кв (04-02-01)									
88	8	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		2,2066667	161595,98	92749,11	356588	204666	7927	167200	565691
				км линии		65254,7	29458,08	143995	65004		41903	
			Итого по разделу: 17. ВЛЗ-10 кв (04-02-01)									565691
			Раздел: 18. Внутриплощадочные кабельные сети (04-03-01)									
89	1	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1003	601,18	321,39	602983	322354	46650	244840	915649
				м кабеля		233,28	105,76	233980	106075		67826	
90	2	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		62	476,56	398,8	29547	24726	0	10483	43233
				м кабеля		77,76	157,09	4821	9739		3202	
91	3	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		237	140,21	114,29	33229	27086	0	12105	48960
				м кабеля		25,92	45,02	6143	10669		3627	
92	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		39,2	2240		87808		87808		94833
				м3							7025	
93	5	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		158	731,82	375,58	115628	59341	7143	49145	177956
				м кабеля		311,04	120,97	49144	19113		13182	
94	6	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		13	597,92	31,77	7773	413	2139	3833	12534
				м трассы		401,6	7,87	5221	102		928	
95	7	Ц13-080206-1502 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		38	652	40,57	24776	1542	6543	12328	40072
				м трассы		439,25	11,33	16692	431		2968	
96	8	Ц13-080206-1503 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		5	734,59	72,53	3673	363	863	1848	5963
				м трассы		489,45	23,92	2447	120		442	
97	9	Ц13-080206-1505 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		24	933,19	179,63	22397	4311	4230	11118	36196

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трассы		577,3	66,11	13855	1587		2681	
98	20	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	287770,69	73632,53	26475	6774	60	21312	51609
				км трубопровода		213482	20505,73	19640	1887		3823	
			Итого по разделу: 18. Внутриплощадочные кабельные сети (04-03-01)									1427005
			Раздел: 19. Тревожная сигнализация (05-01-01)									
99	8	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	230	343,28	154,21	78953	35467	10697	31427	119210
				м кабеля		142,56	47,21	32789	10859		8830	
100	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	230	476,56	398,8	109609	91724	0	38890	160379
				м кабеля		77,76	157,09	17885	36130		11880	
101	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,1	2240		24864		24864		26853
				м3							1989	
102	11	Ц13-100904-0101	Покрытие сигнальной лентой кабеля,проложенного в траншее	км кабеля	0,154	27931,68	19288,08	4301	2970	0	1211	5954
				км кабеля		8643,6	4248,67	1331	654		441	
			Итого по разделу: 19. Тревожная сигнализация (05-01-01)									312396
			Раздел: 20. Поселковые сети (06-02-01)									
103	24	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4827,276	29,72	29,72	143466	143466	0	37202	195121
				м3 грунта		0	10,7	0	51669		14453	
104	25	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1011,8718	766,41	0	775509	0	0	558366	1440585
				м3 грунта		766,41	0	775509	0		106710	
105	26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7636,1	156,87	74,79	1197846	571075	0	638317	1983056
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	626771	259780		146893	
106	27	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	333,444	3636,72	157,82	1212641	52622	821606	350002	1687654
				м3 основания		1014,9	45,36	338412	15125		125011	
107	30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна колодцев	м3 уплотненного грунта	7,9062	156,87	74,79	1240	591	0	661	2053
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	649	269		152	
108	37	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,5295	454848,7	149186,26	240842	78994	3204	179312	453767
				км трубопровода		299611	42453,3	158644	22479		33612	
109	57	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	15	115374		1730610		1730610		1869059
				шт.							138449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	72	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	6267,67	2008,25	12535	4017	1144	8500	22718
				задвижка или клапан		3687,52	605,56	7375	1211		1683	
111	73	С123-041001-0905	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91		2	102068		204136		204136		220467
				шт.							16331	
112	75	С123-051206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		39	43924		1713036		1713036		1850079
				шт.							137043	
113	76	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,16	23581,12	1146,55	3773	183	2739	812	4952
				м3		5316,5	259,43	851	42		367	
114	81	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка		0,3581	1010711,28	507623,03	361936	181780	6702	223308	632063
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	173454	52110		46819	
115	84	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		346,7	5177,01	68,28	1794870	23674	1439153	333385	2298515
				м трубопровода		957,73	23,5	332043	8146		170260	
116	88	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка		0,123	287770,69	73632,53	35396	9057	81	28493	69000
				км трубопровода		213482	20505,73	26258	2522		5111	
117	89	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,082	438119,3	69127,28	35926	5668	757	31187	72482
				км трубопровода		359766	24402,92	29501	2001		5369	
118	101	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,8323	614958		511830		511830		552776
				т							40946	
119	113	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		5,5013	614958		3383068		3383068		3653714
				т							270645	
120	116	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		7,61	761438,42	6557,32	5794546	49901	5290694	547649	6849571
				т стальных элементов		59651,9	1334,88	453951	10158		507376	
121	118	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		66,88	23581,12	1146,55	1577105	76681	1144856	339355	2069777
				м3		5316,5	259,43	355568	17350		153317	
122	127	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		6,62	54347,05	3575,89	359777	23672	255287	90700	486516
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12208,22	1631,14	80818	10798		36038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	128	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	2004		4008		4008		4329
				шт.							321	
124	130	С121-040302-9904	Плиты перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		1,78	53265		94812		94812		102397
				м3							7585	
125	131	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	20883		41766		41766		45107
				комплект							3341	
126	138	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	6267,67	2008,25	12535	4017	1144	8500	22718
				задвижка или клапан		3687,52	605,56	7375	1211		1683	
127	140	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		4	2531,81	194,26	10127	777	490	8823	20466
				фланец		2215,07	12,96	8860	52		1516	
128	142	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)		0,028	2569404,28	1230222,37	71943	34446	3375	44168	125401
				км трубопровода		1218654	374721,28	34122	10492		9289	
129	143	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)		0,028	1995500,28	944404,86	55874	26443	3072	34389	97484
				км трубопровода		941364	299234,3	26358	8379		7221	
130	144	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,028	7522960,24	1134758,18	210643	31773	165692	20735	249888
				км трубопровода		470644	277379,12	13178	7767		18510	
131	145	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,028	6065285,85	819045,61	169828	22933	134180	18369	203253
				км трубопровода		454112	208553,6	12715	5840		15056	
132	146	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		28	31862		892136		892136		963507
				м							71371	
133	147	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		28	22014		616392		616392		665703
				м							49311	
134	148	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка(футляр)		0,023	1602609,43	732174,43	36860	16840	1694	24516	66286
				км трубопровода		796779	279881,77	18326	6437		4910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	167	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы		4095,5735	121,06	114,67	495797	469654	0	102379	646030
				м3 грунта		6,38	28,34	26143	116051		47854	
136	168	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		405,10125	1483,97	0	601157	0	0	432833	1116710
				м3 грунта		1483,97	0	601157	0		82719	
137	169	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		133,6835	1236,64	0	165318	0	0	119029	307095
				м3 грунта		1236,64	0	165318	0		22748	
138	210	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		369	1405,35	912,28	518575	336631	0	269949	851606
				шт.		493,07	245,88	181944	90732		63082	
139	213	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 50 х2,4		143	2217,86		317154		317154		342526
				шт							25372	
140	214	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 63 х3		155	4125,89		639513		639513		690674
				шт							51161	
141	220	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		143	29844		4267692		4267692		4609107
				шт.							341415	
142	221	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		155	36730		5693150		5693150		6148602
				шт.							455452	
143	222	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		161	548,84	32,04	88363	5158	3400	79006	180759
				фланец		495,68	0	79804	0		13390	
144	223	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка		168	807,06	48,06	135586	8074	7805	118510	274423
				фланец		712,54	0	119707	0		20328	
145	237	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		5,3592	614958		3295683		3295683		3559338
				т							263655	
			Итого по разделу: 20. Поселковые сети (06-02-01)									47707334
			Раздел: 21. Благоустройство (07-01-01)									
146	21	С121-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		13,5	13805		186368		186368		201277
				м3							14909	
147	27	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями		29,575	17384,47	6442,03	514146	190523	30208	421723	1010738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 сборных железобетонных конструкций			**9921,03**	**2163,24**	**293414**	**63978**		**74869**	
148	**28**	**С121-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**		**29,575**	**52273**		**1545974**		**1545974**		**1669652**
				м3							**123678**	
149	**36**	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		**64,98**	**41194**		**2676786**		**2676786**		**2890929**
				м3							**214143**	
150	**44**	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		**25,56**	**41194**		**1052919**		**1052919**		**1137152**
				м3							**84233**	
			Итого по разделу: 21. Благоустройство (07-01-01)									**6909748**
			Раздел: 22. Наружное освещение (07-03-01)									
151	**3**	**Е11-330202-0104**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**		**13**	**9490,45**	**3420,37**	**123376**	**44465**	**12190**	**70826**	**209738**
				опора		**5132,4**	**1677,8**	**66721**	**21811**		**15536**	
152	**4**	**Е11-330202-0105**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**		**12**	**17147,33**	**7467,65**	**205768**	**89612**	**11252**	**119124**	**350883**
				опора		**8742**	**3666,76**	**104904**	**44001**		**25991**	
153	**6**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**		**24**	**2451,26**	**1367,45**	**58830**	**32819**	**0**	**30943**	**96955**
				шт.		**1083,81**	**527,8**	**26011**	**12667**		**7182**	
154	**7**	**С121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**		**24**	**3724**		**89376**		**89376**		**96526**
				шт.							**7150**	
155	**11**	**Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**		**125**	**597,92**	**31,77**	**74740**	**3972**	**20568**	**36852**	**120519**
				м трассы		**401,6**	**7,87**	**50200**	**984**		**8927**	
156	**12**	**С123-061002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**		**0,0125**	**605011**		**7563**		**7563**		**8168**
				км							**605**	
157	**13**	**С123-061401-0203**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**		**0,1125**	**302873**		**34073**		**34073**		**36799**
				км							**2726**	
			Итого по разделу: 22. Наружное освещение (07-03-01)									**919588**
			ИТОГО:					**54851493**	**3590166**	**43435641**	**7751440**	**67611173**
								7825687	**1184413**		**5008229**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**1960724**				
			Итого с временными									**69571895**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету									
			Итого с зимними удорожаниями					891960				70463855
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1409277				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71873132
			В том числе в текущих ценах на 2020 год - 75 %, К=1									53904849
			В том числе в текущих ценах на 2021 год - 25 %, К=1,0501698									18869748,16
			ИТОГО									72774597,16
			Всего с учетом понижающего К=0,95									69135867,31
			НДС			12 %		8296304,077				
			Итого с НДС									77432171,38

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Имашов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.