Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, ул.Балуан Шолак, дом № 23 — 060240005800

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24 — 000240000294

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 28 от 26/04/22

Номер документа	Дата составления
40	28.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области Водоснабжение			работа	1	71 476 388,60	71 476 388,60
				Итого	1	x	71 476 388,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Байменов Ж.Е — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь 2022 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №28 от 26-04-2022

Наименование строительство и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**	**707 060 549,22**	631 304 061,80	618 759 689,00	88 300 854,22	24 292 486,00	62 424 700,00	9 051 688,60	281 681,00	71 476 388,60
3	**в.т.ч НДС**	75 756 487,42								7 658 184,493
4	**Удержание 5% гарантия качество**	35 353 027,40								3 573 819,43
5	**Удержание аванса**	152 342 828,32								21 442 916,58
6	**Итого к оплате**	519 364 693,50								46 459 652,59

Заказчик:
Руководитель: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор **Байменов Ж.Е.**

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : **ТОО «Баймен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 от 26-04-2022**

Акт выполненных работ №6
За октябрь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Надземная насосная станция п.1 (02-01-03)									
1	5	С123-070101-0324	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	2132		4264		4264	3,6	4605
											341	
2	6	С123-070104-0100	**Лампы люминесцентные 13Вт, G13**	шт.	2	900		1800		1800		1944
											144	
3	7	С123-070104-0100	**Лампы люминесцентные КЛ9/ТБЦ**	шт.	1	240		240		240		259
											19	
4	8	С123-070101-2203	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	3515		3515		3515		3796
											281	
5	9	С123-070104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	1	531		531		531		573
											42	
6	10	С123-070101-2502	**Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	шт.	1	7499		7499		7499		8099
											600	
7	11	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	25	821,67	25,46	20542	637	6100	10081	33073
						552,2	7,87	13805	197		2450	
			Итого по разделу: 1. Надземная насосная станция п.1 (02-01-03)									52349

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Надземная насосная станция п.1 силовое электрооборудование (02-01-04)									
8	10	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		50	442,07	179,7	22103	8985	3399	8914	33499
				м кабеля		194,4	53,22	9720	2661		2481	
9	14	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,12	35083,59	14289,69	4210	1715	152	2427	7168
				км линии		19529,3	5754,24	2344	691		531	
10	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		30	320,61	145,8	9618	4374	1356	3768	14457
				м кабеля		129,6	44,83	3888	1345		1071	
11	17	С123-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79		0,03	541428		16243		16243		17542
				км							1299	
12	31	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,006	349134,62	7046,9	2095	42	87	1966	4386
				км трубопровода		327510	3545,68	1965	21		325	
13	32	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		6,048	688		4161		4161		4494
				м							333	
			Итого по разделу: 2. Надземная насосная станция п.1 силовое электрооборудование (02-01-04)									81546
			Раздел: 3. автоматизация (02-01-05)									
14	2	С123-070502-1052	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет		1	558228		558228		558228		602886
				шт.							44658	
			Итого по разделу: 3. автоматизация (02-01-05)									602886
			Раздел: 4. Надземная насосная станция п.1общестроительные работы (02-02-01)									
15	56	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		12,8	2272,75	27,89	29091	357	22352	5950	37845
				м примыканий		498,58	6,69	6382	86		2803	
16	57	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		12,8	2079,29	11,49	26615	147	22607	3593	32625
				м желобов		301,63	3,52	3861	45		2417	
17	58	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		12,8	1611,62	1072,86	20629	13733	3423	5937	28691
				м планки		271,31	232,87	3473	2981		2125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	76	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0077	269856		2078		2078		2244
											166	
19	78	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	0,011304	142975,73	8628,24	1616	98	781	575	2366
						65213,7	1710,72	737	19		175	
20	79	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0174082	12111		211		211		228
											17	
21	80	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,31418	20149,31	34,34	46629	79	43321	2612	53180
						1394,95	15,92	3228	37		3939	
22	81	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0694254	45756,32	2412,32	3177	167	1206	1418	4962
						25971,84	894,24	1803	62		368	
23	82	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0673426	12111		816		816		881
											65	
24	85	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,31728	12746,09	861,24	4044	273	0	2963	7567
						11884,85	401,76	3771	127		561	
25	86	С121-110205-9904	Утеплитель Пеностекло FOAMGLAS T4 у=120кг/м3	м3	0,3204528	33482,14		10729		10729		11588
											858	
26	90	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,68736	12746,09	861,24	8761	592	0	6418	16394
						11884,85	401,76	8169	276		1214	
27	91	С121-110205-9904	Утеплитель Пеностекло FOAMGLAS T4 у=120кг/м3	м3	0,6942336	33482,14		23244		23244		25104
											1860	
28	92	Е11-080101-0203	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	1,125	4124,53	1711,58	4640	1926	1763	1638	6781
						845,75	720,08	951	810		502	
29	95	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,096	8463,6	1701,79	813	163	340	355	1261
						3223,8	712,8	309	68		93	
30	96	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,192	6468,66	980,46	1242	188	483	607	1997

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 подстилающего слоя			**2975,05**	**388,8**	**571**	**75**		**148**	
31	**97**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		**0,192**	**17199,42**	**1179,16**	**3302**	**226**	**2874**	**230**	**3815**
				м3		**1052,45**	**263,87**	**202**	**51**		**283**	
32	**98**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**1,92**	**826,53**	**28,74**	**1587**	**55**	**887**	**631**	**2395**
				м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**645**	**26**		**177**	
33	**99**	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		**1,92**	**248,58**	**9,75**	**477**	**19**	**443**	**23**	**541**
				м2 стяжки		**8,3**	**4,56**	**16**	**9**		**40**	
34	**100**	**Е11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**		**1,92**	**144,14**	**3,57**	**277**	**7**	**25**	**233**	**550**
			м2 покрытия			**127,7**	**1,21**	**245**	**2**		**41**	
			Итого по разделу: 4. Надземная насосная станция п.1общестроительные работы (02-02-01)									**241015**
			Раздел: 5. технологическое оборудование (02-02-02)									
35	**6**	**С123-041001-1203**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91**		**2**	**10526**		**21052**		**21052**		**22736**
				шт.							**1684**	
36	**7**	**С123-040102-2304**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**		**1**	**30546**		**30546**		**30546**		**32990**
				шт.							**2444**	
37	**8**	**С123-040102-2301**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**		**1**	**15913**		**15913**		**15913**		**17186**
				шт.							**1273**	
38	**12**	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**		**4**	**1434**		**5736**		**5736**		**6195**
				шт.							**459**	
39	**16**	**С123-041011-0102**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**		**1**	**193157**		**193157**		**193157**		**208610**
				шт.							**15453**	
40	**17**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		**43**	**5177,01**	**68,28**	**222611**	**2936**	**178493**	**41349**	**285077**
				м трубопровода		**957,73**	**23,5**	**41182**	**1010**		**21117**	
41	**18**	**Е11-221601-0101 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 300 мм. Укладка**		**0,043**	**674939,26**	**307342,8**	**29022**	**13216**	**377**	**18755**	**51600**
				км трубопровода		**358829,66**	**81746,4**	**15430**	**3515**		**3822**	
42	**19**	**С123-010901-1103**	**Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100, PN 71 СТ РК 2307-2013**		**43,43**	**6500**		**282295**		**282295**		**304879**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							22584	
43	20	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,043	1109986,19	30051,54	47729	1292	37749	8609	60845
				км трубопровода		202055	168,48	8688	7		4507	
44	21	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2	2843,85	39,07	5688	78	4149	1459	7719
				м трубопровода		730,51	14,13	1461	28		572	
45	23	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 19х2		0,5	1819,63	39,07	910	20	525	365	1377
				м трубопровода		730,51	14,13	365	7		102	
46	26	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	1109986,19	30051,54	11100	301	8779	2002	14150
				км трубопровода		202055	168,48	2021	2		1048	
			Итого по разделу: 5. технологическое оборудование (02-02-02)									1013364
			Раздел: 6. Надземная насосная станция п.1 (02-02-03)									
47	5	С123-070101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82		2	2132		4264		4264		4605
				шт.							341	
48	6	С123-070104-0100	Лампы люминесцентные 13Вт, G13		2	900		1800		1800		1944
				шт.							144	
49	7	С123-070104-0100	Лампы люминесцентные КЛ9/ТБЦ		1	240		240		240		259
				шт.							19	
50	8	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82		1	3515		3515		3515		3796
				шт.							281	
51	9	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт		1	531		531		531		573
				шт.							42	
52	10	С123-070101-2502	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82		1	7499		7499		7499		8099
				шт.							600	
53	11	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		25	821,67	25,46	20542	637	6100	10081	33073
				м кабеля		552,2	7,87	13805	197		2450	
			Итого по разделу: 6. Надземная насосная станция п.1 (02-02-03)									52349

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Надземная насосная станция п.1 силовое электрооборудование (02-02-04)									
54	10	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		50	442,07	179,7	22103	8985	3399	8914	33499
				м кабеля		194,4	53,22	9720	2661		2481	
55	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		30	320,61	145,8	9618	4374	1356	3768	14457
				м кабеля		129,6	44,83	3888	1345		1071	
			Итого по разделу: 7. Надземная насосная станция п.1 силовое электрооборудование (02-02-04)									47956
			Раздел: 8. автоматизация (02-02-05)									
56	2	С123-070502-1052	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет		1	558228		558228		558228		602886
				шт.							44658	
57	23	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		140	725,12	415,99	101516	58238	17877	32049	144250
				м кабеля		181,44	136,5	25402	19110		10685	
			Итого по разделу: 8. автоматизация (02-02-05)									747136
			Раздел: 9. Насосная станция II-го подъема п.5 (02-03-01)									
58	30	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ПМ1		2,2	35081,49	4677,35	77179	10290	45654	21210	106260
				м3		9652,5	941,81	21236	2072		7871	
59	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		31	721,12	28,74	22355	891	11057	10184	35142
				м2 стяжки		335,71	13,78	10407	427		2603	
60	97	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,415	21379,36	7,2	115769	39	96010	18537	145050
				м3 подстилающего слоя		3641,7	0	19720	0		10744	
61	109	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		84,6792	665,8	101,67	56379	8609	29086	19148	81569
				м2 стяжки		220,64	25,14	18684	2129		6042	
62	110	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		84,6792	100,51	7,51	8511	636	7529	470	9699
				м2 стяжки		4,09	1,94	346	165		718	
63	111	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,171052	351007,43	2215,83	60041	379	48577	10420	76098
				т металлических изделий		64803,6	699,84	11085	120		5637	
64	112	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		84,6792	920,49	25,98	77947	2200	59275	15467	100887
				м2 изолируемой поверхности		194,53	4,02	16472	340		7473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	**113**	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		**84,6792**	**899,31**	**51,87**	**76153**	**4392**	**28183**	**41017**	**126544**
			м2 утепляемого покрытия			**514,63**	**11,87**	**43579**	**1005**		**9374**	
66	**114**	**С121-110204-0101**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**		**3,488783**	**12241**		**42706**		**42706**		**46123**
				м3							**3416**	
67	**115**	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**84,6792**	**158,7**	**12,42**	**13439**	**1052**	**5758**	**6332**	**21353**
			м2 изолируемой поверхности			**78,28**	**3**	**6629**	**254**		**1582**	
68	**116**	**С121-130810-0103**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**		**93,14712**	**104**		**9687**		**9687**		**10462**
				м2							**775**	
69	**117**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**84,6792**	**665,8**	**101,67**	**56379**	**8609**	**29086**	**19148**	**81569**
				м2 стяжки		**220,64**	**25,14**	**18684**	**2129**		**6042**	
70	**118**	**Е11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		**84,6792**	**402,04**	**30,04**	**34044**	**2544**	**30116**	**1879**	**38797**
				м2 стяжки		**16,34**	**7,78**	**1384**	**658**		**2874**	
71	**119**	**Е11-120101-1504**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**		**84,6792**	**284,94**	**10,71**	**24128**	**907**	**14339**	**8276**	**34997**
			м2 изолируемой поверхности			**104,9**	**1,33**	**8883**	**113**		**2592**	
72	**120**	**Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**		**84,6792**	**950,32**	**14,09**	**80472**	**1193**	**64614**	**13807**	**101822**
				м2 кровли		**173,19**	**4,04**	**14666**	**342**		**7542**	
73	**121**	**Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**		**84,6792**	**529,37**	**7,74**	**44827**	**655**	**35669**	**7996**	**57049**
				м2 кровли		**100,4**	**2,24**	**8502**	**190**		**4226**	
74	**122**	**Е11-120101-0408**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**		**40**	**2272,75**	**27,89**	**90910**	**1116**	**69851**	**18594**	**118265**
			м примыканий			**498,58**	**6,69**	**19943**	**268**		**8760**	
75	**151**	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**0,61875**	**22088,67**	**2401,2**	**13667**	**1486**	**9288**	**2989**	**17989**
				м3 кладки		**4676,2**	**518,4**	**2893**	**321**		**1333**	
			Итого по разделу: 9. Насосная станция II-го подъема п.5 (02-03-01)									**1209675**
			Раздел: 10. технологическое оборудование (02-03-02)									
76	**15**	**Е11-160601-0106**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**		**6**	**11739,16**	**853,01**	**70435**	**5118**	**7862**	**57623**	**138303**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		9575,84	224,04	57455	1344		10245	
77	16	С123-040102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002		6	78773		472638		472638		510449
				шт.							37811	
78	17	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	3893,52	275,36	15574	1101	2086	12364	30173
				шт.		3096,6	57,4	12386	230		2235	
79	18	С123-040102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002		2	23228		46456		46456		50172
				шт.							3716	
80	19	С123-041001-0902	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91		2	33428		66856		66856		72204
				шт.							5348	
81	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2137,88	89,24	4276	178	596	3457	8351
				шт.		1750,77	12,96	3502	26		619	
82	24	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1340		2680		2680		2894
				шт.							214	
83	27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		40	537		21480		21480		23198
				кг							1718	
			Итого по разделу: 10. технологическое оборудование (02-03-02)									835744
			Раздел: 11. электроосвещение (02-03-03)									
84	7	Ц13-080305-0302 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк		5	2498,83	857,56	12494	4288	4639	4779	18655
				шт.		713,38	614	3567	3070		1382	
85	8	С123-070102-0130	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82		14	5057		70798		70798		76462
				шт.							5664	
86	9	С123-070102-0129	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82		2	3375		6750		6750		7290
				шт.							540	
87	10	С123-070102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82		3	2220		6660		6660		7193
				шт.							533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	11	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91		28	373		10444		10444		11280
				шт.							836	
89	12	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		4	226		904		904		976
				шт.							72	
90	13	С123-070104-0100	Лампы люминесцентные КЛ9/ТБЦ		3	240		720		720		778
				шт.							58	
91	18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		58	320,61	145,8	18595	8456	2622	7284	27950
				м кабеля		129,6	44,83	7517	2600		2070	
92	19	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		242	725,12	415,99	175479	100669	30901	55398	249347
				м кабеля		181,44	136,5	43908	33034		18470	
			Итого по разделу: 11. электроосвещение (02-03-03)									399931
			Раздел: 12. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 (02-04-01)									
93	56	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		156,25	642,76	101,67	100431	15886	50069	35332	146623
				м2 стяжки		220,64	25,14	34476	3929		10861	
94	57	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		156,25	649,81	52,57	101532	8215	88848	6068	116208
				м2 стяжки		28,6	13,61	4469	2126		8608	
95	58	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой		156,25	899,31	51,87	140518	8104	52002	75684	233498
				м2 утепляемого покрытия		514,63	11,87	80411	1855		17296	
96	59	С121-110402-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77		8,046875	1785,71		14369		14369		15519
				м3							1150	
97	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		156,25	721,12	28,74	112675	4491	55729	51331	177126
				м2 стяжки		335,71	13,78	52454	2153		13120	
98	61	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		156,25	14,17	0,59	2213	92	0	2333	4910
				м2 покрытия		13,58	0,25	2121	38		364	
99	63	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 20 мм		156,25	1528,12	1,17	238769	183	170024	54164	316367
				м2		438,8	0	68562	0		23435	
100	64	Е11-130501-0305	Швы перекрытий. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		19,2	3114,65	83,46	59801	1602	41271	12167	77726
				м2		881,64	36,77	16927	706		5757	
101	65	Е11-130501-0305	Углы по периметру резевуара. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		45	3114,65	83,46	140159	3756	96730	28517	182170

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		881,64	36,77	39674	1655		13494	
102	66	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой		17,19664	899,31	51,87	15465	892	5723	8330	25698
			м2 утепляемого покрытия			514,63	11,87	8850	204		1904	
103	67	С121-110402-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77		0,885627	1785,71		1581		1581		1708
				м3							127	
104	68	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм "Хамаст"		17,19664	965,48	1,17	16603	20	9567	5542	23917
				м2		407,95	0	7015	0		1772	
105	69	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		17,19664	3106,91	34,34	53428	591	28849	19410	78665
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1394,95	15,92	23988	274		5827	
106	70	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные-отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками		0,63	8463,6	1701,79	5332	1072	2229	2331	8276
			м3 подстилающего слоя			3223,8	712,8	2031	449		613	
107	71	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские-отмостка. Устройство		0,756	17992,98	1179,16	13603	891	11916	906	15669
				м3		1052,45	263,87	796	199		1161	
108	72	Е11-410103-0106	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная "Пенетрон" в три слоя		235	790,57	29,09	185784	6837	21882	124081	334654
				м2		668,36	0	157065	0		24789	
109	73	Е11-130301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз		8,62	1127,57	9,61	9720	83	8498	792	11353
				м2		132,11	1,04	1139	9		841	
110	74	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724		8,62	167,37	1,7	1443	15	1288	98	1664
				м2		16,2	0,26	140	2		123	
111	75	Е11-130301-0401	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза		8,62	677,48	10,69	5840	92	4604	799	7170
				м2		132,72	1,56	1144	13		531	
			Итого по разделу: 12. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 (02-04-01)									1778921
			Раздел: 13. технологическое оборудование (02-04-02)									
112	25	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		4,016	41812		167917		167917		181350
				м							13433	
113	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0244	1010711,28	507623,03	24661	12386	457	15216	43067
				т		484372,3	145516,63	11819	3551		3190	
114	37	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,884	90,64	2,4	171	5	84	57	246
				м2		43,42	0,26	82	0		18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	38	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88		1,884	236,12	1,7	445	3	411	21	504
				м2		16,2	0,26	31	0		37	
116	40	С121-110404-3807	Рулонная изоляция из вспененногополиолефина температурой применения от -80°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77		1,884	15338		28897		28897		31209
				м2							2312	
			Итого по разделу: 13. технологическое оборудование (02-04-02)									256376
			Раздел: 14. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 (02-05-01)									
117	43	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		2	3412		6824		6824		7370
				шт.							546	
118	44	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	21807		43614		43614		47103
				шт.							3489	
119	45	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	2004		4008		4008		4329
				шт.							321	
120	48	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,10026	891873,39	1305,39	89419	131	65645	21565	119863
				т		235818	549,96	23643	55		8879	
121	49	Е11-100201-0101	Крышки. Укладка над лазами		2,557216	3628,59	123,81	9279	317	8446	585	10653
				м2		201,78	52,38	516	134		789	
122	51	Е11-100116-0103	Покрытия. Антисептирование водными растворами		2,557216	65,33	2,06	167	5	46	107	296
				м2		45,46	0,89	116	2		22	
123	56	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		156,25	642,76	101,67	100431	15886	50069	35332	146623
				м2 стяжки		220,64	25,14	34476	3929		10861	
124	57	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		156,25	649,81	52,57	101532	8215	88848	6068	116208
				м2 стяжки		28,6	13,61	4469	2126		8608	
125	58	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой		156,25	899,31	51,87	140518	8104	52002	75684	233498
				м2 утепляемого покрытия		514,63	11,87	80411	1855		17296	
126	59	С121-110402-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77		8,046875	1785,71		14369		14369		15519
				м3							1150	
127	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		156,25	721,12	28,74	112675	4491	55729	51331	177126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		335,71	13,78	52454	2153		13120	
128	61	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		156,25	14,17	0,59	2213	92	0	2333	4910
				м2 покрытия		13,58	0,25	2121	38		364	
129	63	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 20 мм		156,25	1528,12	1,17	238769	183	170024	54164	316367
				м2		438,8	0	68562	0		23435	
130	64	Е11-130501-0305	Швы перекрытий. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		19,2	3114,65	83,46	59801	1602	41271	12167	77726
				м2		881,64	36,77	16927	706		5757	
131	65	Е11-130501-0305	Углы по периметру резевуара. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		45	3114,65	83,46	140159	3756	96730	28517	182170
				м2		881,64	36,77	39674	1655		13494	
			Итого по разделу: 14. езервуар для воды емк.500 м3 п.4 (02-05-01)									1459761
			Раздел: 15. технологическое оборудование (02-05-02)									
132	24	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		10,8432	4517		48979		48979		52897
				м							3918	
133	25	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		4,016	41812		167917		167917		181350
				м							13433	
134	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0244	1010711,28	507623,03	24661	12386	457	15216	43067
				т		484372,3	145516,63	11819	3551		3190	
135	27	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	4314		17256		17256		18636
				шт.							1380	
			Итого по разделу: 15. технологическое оборудование (02-05-02)									295950
			Раздел: 16. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 технологическое оборудование (02-06-02)									
136	10	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009		2	751		1502		1502		1622
				шт.							120	
137	11	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		1	8974,92	506,46	8975	506	1263	7187	17454
				шт.		7205,55	127,76	7206	128		1293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	**12**	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		**1**	**3893,52**	**275,36**	**3894**	**275**	**522**	**3091**	**7543**
				шт.		**3096,6**	**57,4**	**3097**	**57**		**559**	
139	**16**	**С123-040702-0603**	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**		**2**	**8196**		**16392**		**16392**		**17703**
				шт.							**1311**	
140	**17**	**Е11-221201-0105**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**		**3**	**1604,74**	**117,72**	**4814**	**353**	**279**	**4179**	**9713**
				фланец		**1394,1**	**12,96**	**4182**	**39**		**719**	
141	**18**	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		**3**	**1054,72**	**64,08**	**3164**	**192**	**184**	**2760**	**6398**
				фланец		**929,4**	**0**	**2788**	**0**		**474**	
142	**24**	**Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**		**3**	**8974,92**	**506,46**	**26925**	**1519**	**3789**	**21560**	**52363**
				шт.		**7205,55**	**127,76**	**21617**	**383**		**3879**	
143	**25**	**5101-0101-1004 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002**		**1**	**278892,08**		**278892**				**278892**
				шт.						**278892**		
			Отпускная цена			278892		278892				
			Заготовительно-складские расходы	%		1		2789				
			Сметная стоимость оборудования					***281681***				
144	**27**	**Е11-160801-0104**	**Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка**		**2**	**1869,17**	**26,94**	**3738**	**54**	**559**	**3088**	**7373**
				воронка		**1562,64**	**12,96**	**3125**	**26**		**546**	
145	**29**	**С123-041013-0211**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		**1**	**43839**		**43839**		**43839**		**47346**
				шт.							**3507**	
146	**30**	**С121-050308-0477**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**		**0,2**	**785**		**157**		**157**		**170**
				м2							**13**	
147	**32**	**Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки в сооружениях. Устройство**		**0,61**	**65156,1**	**7338,44**	**39745**	**4476**	**13732**	**21042**	**65650**
				м3		**35306,8**	**2599,92**	**21537**	**1586**		**4863**	
			Итого по разделу: 16. Водонапорная башня емк.100 м3 п.6 технологическое оборудование (02-06-02)									**515016**
			Раздел: 17. Проходная п.7 электрооборудование (03-01-03)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	**15**	**Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		**32**	**82,11**	**0,8**	**2628**	**26**	**594**	**1453**	**4407**
				м		**62,75**	**0,31**	**2008**	**10**		**326**	
149	**16**	**Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**		**8**	**353,92**	**2,4**	**2831**	**19**	**1206**	**1162**	**4313**
				м		**200,8**	**0,94**	**1606**	**8**		**319**	
150	**17**	**С123-060903-0115**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**		**0,008**	**262178**		**2097**		**2097**		**2265**
				км							**168**	
151	**18**	**С123-060902-0107**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**		**0,032**	**84704**		**2711**		**2711**		**2927**
				км							**217**	
			Итого по разделу: 17. Проходная п.7 электрооборудование (03-01-03)									**13912**
			Раздел: 18. пожарная сигнализация (03-01-04)									
152	**12**	**Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку постенам или в бороздах**		**10**	**353,92**	**2,4**	**3539**	**24**	**1507**	**1453**	**5391**
				м		**200,8**	**0,94**	**2008**	**9**		**399**	
			Итого по разделу: 18. пожарная сигнализация (03-01-04)									**5391**
			Раздел: 19. Комплексная трансформаторная подстанция п.10 (04-01-01)									
153	**5**	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		**3,4**	**1980,72**	**0**	**6734**	**0**	**0**	**4849**	**12510**
				м3 грунта		**1980,72**	**0**	**6734**	**0**		**927**	
154	**6**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**0,4**	**5574,68**	**1711,58**	**2230**	**685**	**1207**	**582**	**3037**
				м3 основания		**845,75**	**720,08**	**338**	**288**		**225**	
155	**7**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**1,88**	**841,75**	**0**	**1582**	**0**	**0**	**1139**	**2940**
				м3 грунта		**841,75**	**0**	**1582**	**0**		**218**	
156	**11**	**Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**		**84**	**458,86**	**16,76**	**38545**	**1408**	**20270**	**12411**	**55032**
				м		**200,8**	**4,41**	**16867**	**370**		**4076**	
			Итого по разделу: 19. Комплексная трансформаторная подстанция п.10 (04-01-01)									**73519**
			Раздел: 20. Внутриплощадочные кабельные сети (04-03-01)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	28	Ц13-100904-0101	Покрытие сигнальной лентой кабеля,проложенного в траншее	км кабеля	0,299	27931,68	19288,08	8352	5767	0	2351	11559
						8643,6	4248,67	2584	1270		856	
158	29	С121-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся "Осторожно кабель"	м	299	32		9568		9568		10333
											765	
			Итого по разделу: 20. Внутриплощадочные кабельные сети (04-03-01)									21892
			Раздел: 21. Тревожная сигнализация (05-01-01)									
159	12	С121-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся "Осторожно кабель"	м	154	32		4928		4928		5322
											394	
160	13	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	493	725,12	415,99	357483	205082	62951	112857	507967
						181,44	136,5	89450	67296		37627	
161	14	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	114	320,61	145,8	36549	16621	5154	14317	54935
						129,6	44,83	14774	5110		4069	
162	20	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,062	1233414,5	0	76472	0	66963	7226	90394
						153360	0	9508	0		6696	
			Итого по разделу: 21. Тревожная сигнализация (05-01-01)									658618
			Раздел: 22. Поселковые сети (06-02-01)									
163	87	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	41	2918		119638		119638		129209
											9571	
164	90	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	124,23	294		36524		36524		39446
											2922	
165	94	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,63	42224,99	9251,03	2475651	542388	927606	1208608	3979000
						17152,6	3669,78	1005657	215159		294741	
166	99	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	41	2004		82164		82164		88737
											6573	
167	103	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,13652	761438,42	6557,32	865390	7453	790142	81789	1022953
						59651,9	1334,88	67796	1517		75774	
168	107	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,34	21940,32	9142,72	1016714	423674	129915	626078	1774216
						9994,08	3652,93	463126	169277		131423	
169	110	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		271	2004		543084		543084		586531

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							43447	
170	122	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		276,07	359,69	253,45	99299	69971	0	47708	158768
				м3 конструкции		106,24	53,78	29329	14846		11761	
171	123	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		276,07	2866,79	1068,54	791435	294992	458279	110780	974393
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	233,31	38164	64410		72177	
172	170	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		5924,055	29,72	29,72	176062	176062	0	45654	239454
				м3 грунта		0	10,7	0	63409		17737	
173	171	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1345,959908	766,41	0	1031557	0	0	742721	1916221
				м3 грунта		766,41	0	1031557	0		141942	
174	172	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5924,055	156,87	74,79	929284	443038	0	495204	1538447
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	486246	201536		113959	
175	173	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна колодцев		139,887	156,87	74,79	21944	10462	0	11693	36328
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	11482	4759		2691	
176	174	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1732,235092	222,76	214,63	385869	371789	124	81190	504424
				м3 грунта		8,06	57,04	13955	98809		37365	
177	175	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		2078,68211	233		484333				523080
				т							38747	
178	176	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		180,045	3636,72	157,82	654772	28414	443631	188986	911259
				м3 основания		1014,9	45,36	182728	8167		67501	
179	177	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка		1,4775	287770,69	73632,53	425181	108792	969	342260	828836
				км трубопровода		213482	20505,73	315420	30297		61395	
180	181	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,523	305192,19	83264,47	159616	43547	545	126350	308843
				км трубопровода		220886	23140,95	115523	12103		22877	
181	184	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)		0,0685	347138,79	105411,35	23779	7221	160	18246	45387
				км трубопровода		239396	29662,04	16399	2032		3362	
182	186	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка (футляр)		0,119	417716,05	122796,61	49708	14613	440	38367	95122
				км трубопровода		291224	34446,88	34656	4099		7046	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	188	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)		0,669	454848,7	149186,26	304294	99806	4048	226553	573314
				км трубопровода		299611	42453,3	200440	28401		42468	
184	190	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (футляр)		0,382	550611,22	193742,04	210333	74009	3801	152136	391467
				км трубопровода		346918	55367,47	132523	21150		28998	
185	192	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1238,5	1256,27	7,45	1555895	9225	191969	1343855	3131731
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	1354701	2729		231980	
186	193	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		178	30804,56	3216,73	5483212	572578	3246636	1658776	7713347
				футляр		9348,3	64,8	1663997	11534		571359	
187	206	С123-041013-0207	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		50	13139		656950		656950		709506
				шт.							52556	
188	207	С123-041013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		143	8694		1243242		1243242		1342701
				шт.							99459	
189	208	С123-041013-0205	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		49	4593		225057		225057		243062
				шт.							18005	
190	209	С123-041013-0204	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		22	3714		81708		81708		88245
				шт.							6537	
191	211	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 32 х2,4		44	514,29		22629		22629		24439
				шт							1810	
192	212	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 40 х2		98	1534,82		150413		150413		162446
				шт							12033	
193	213	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 50 х2,4		143	2217,86		317154		317154		342526
				шт							25372	
194	214	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 63 х3		155	4125,89		639513		639513		690674
				шт							51161	
195	231	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		245,52	21940,32	9142,72	5386787	2244721	688319	3317107	9400206
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	2453747	896867		696312	
			Итого по разделу: 22. Поселковые сети (06-02-01)									40514318
			Раздел: 23. Водонепроницаемый выгреб емк.5 м3 (06-03-01)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		129,6	121,06	114,67	15689	14862	0	3240	20443
				м3 грунта		6,38	28,34	827	3672		1514	
197	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,6	1483,97	0	5342	0	0	3846	9924
				м3 грунта		1483,97	0	5342	0		735	
198	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		133,2	42,32	42,32	5637	5637	0	1462	7667
				м3 грунта		0	15,24	0	2030		568	
199	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		100,161936	29,72	29,72	2977	2977	0	772	4049
				м3 грунта		0	10,7	0	1072		300	
200	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		100,161936	156,87	74,79	15712	7491	0	8373	26012
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	8221	3408		1927	
201	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		25,040484	766,41	0	19191	0	0	13818	35650
				м3 грунта		766,41	0	19191	0		2641	
202	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		100,161936	81,24	69,06	8137	6918	290	1809	10741
				м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	929	1584		796	
203	8	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		4,5216	225	31,43	1017	142	553	352	1479
				м2 площади уплотнения		71,37	11,4	323	52		110	
204	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,45216	17958,57	1091,24	8120	493	7072	601	9419
				м3		1225,8	234,96	554	106		698	
205	10	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамаст" в два слоя по 10 мм		4,5216	965,48	1,17	4366	5	2516	1457	6289
				м2		407,95	0	1845	0		466	
206	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,5216	721,12	28,74	3261	130	1613	1485	5126
				м2 стяжки		335,71	13,78	1518	62		380	
207	12	Е11-130701-1002	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП "Лахта"		4,5216	2551,65	748,47	11538	3384	4361	3864	16634
				м2		838,71	399,75	3792	1807		1232	
208	13	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство		4,5216	969,46	95,16	4384	430	2414	1596	6458
				м2 покрытия		340,42	35,06	1539	159		478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	**14**	**Е11-110101-1502 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**4,5216**	**365,65**	**16,87**	**1653**	**76**	**1400**	**202**	**2004**
						39,23	**8,25**	**177**	**37**		**148**	
210	**15**	**Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационныекруглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,99**	**28851,4**	**7022,31**	**86266**	**20997**	**36559**	**36754**	**132862**
						9601,84	**2814,78**	**28710**	**8416**		**9842**	
211	**16**	**С121-040301-0115**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**14741**		**14741**		**14741**		**15920**
											1179	
212	**17**	**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**22643**		**45286**		**45286**		**48909**
											3623	
213	**19**	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**2004**		**2004**		**2004**		**2164**
											160	
214	**20**	**С121-040302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**30762**		**30762**		**30762**		**33223**
											2461	
215	**21**	**С121-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**39299**		**39299**		**39299**		**42443**
											3144	
216	**22**	**С123-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**20883**		**20883**		**20883**		**22554**
											1671	
217	**23**	**Е11-230201-0101**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0012**	**451416,01**	**3512,55**	**542**	**4**	**22**	**513**	**1139**
						429951	**1486,92**	**516**	**2**		**84**	
218	**24**	**С123-011201-0102**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**1,2**	**1165**		**1398**		**1398**		**1510**
											112	
219	**25**	**Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2**	**5360,57**	**0**	**10721**	**0**	**5100**	**5509**	**17529**
						2810,76	**0**	**5622**	**0**		**1298**	
220	**26**	**Е11-410101-0104**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой "Хамаст" в три слоя по 5 мм**	**м2**	**17,7096**	**1792,55**	**357,1**	**31745**	**6324**	**6416**	**16216**	**51799**
						1073,17	**85,93**	**19005**	**1522**		**3837**	
221	**27**	**Е11-130701-1002**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП "Лахта"**	**м2**	**17,7096**	**2551,65**	**748,47**	**45189**	**13255**	**17081**	**15133**	**65148**
						838,71	**399,75**	**14853**	**7079**		**4826**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 23. Водонепроницаемый выгреб емк.5 м3 (06-03-01)									**597095**
			Раздел: 24. Благоустройство (07-01-01)									
222	**33**	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2530**	**2021,54**	**124,97**	**5114498**	**316177**	**4688151**	**200624**	**5740333**
						43,55	**29,88**	**110170**	**75593**		**425210**	
223	**34**	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**2530**	**463,23**	**0,04**	**1171963**	**109**	**1171264**	**637**	**1266409**
						0,23	**0**	**590**	**0**		**93808**	
224	**39**	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**132,3**	**1780,99**	**1567,71**	**235625**	**207408**	**269**	**79690**	**340540**
						211,25	**346,48**	**27948**	**45839**		**25225**	
225	**40**	**С121-010208-0402**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**166,698**	**6012**		**1002188**		**1002188**		**1082363**
											80175	
226	**43**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортовогокамня**	**568**	**1711,1**	**31,16**	**971904**	**17697**	**531973**	**463261**	**1549978**
						743,37	**11,82**	**422234**	**6711**		**114813**	
227	**47**	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,05**	**1780,99**	**1567,71**	**62424**	**54948**	**71**	**21112**	**90219**
						211,25	**346,48**	**7404**	**12144**		**6683**	
228	**48**	**С121-010208-0402**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**44,163**	**6012**		**265508**		**265508**		**286749**
											21241	
			Итого по разделу: 24. Благоустройство (07-01-01)									**10356591**
			Раздел: 25. Надворный туалет на 1 очко п.8 (07-02-01)									
229	**19**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**9**	**2094,83**	**149,43**	**18853**	**1345**	**15111**	**2673**	**23249**
						266,42	**49,55**	**2398**	**446**		**1722**	
230	**20**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,12**	**18382,89**	**1091,24**	**2206**	**131**	**1928**	**160**	**2555**
						1225,8	**234,96**	**147**	**28**		**189**	
231	**21**	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**1,73**	**31462,38**	**2510,52**	**54430**	**4343**	**32543**	**16836**	**76967**
						10140,72	**553,28**	**17543**	**957**		**5701**	
232	**22**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,36204**	**225938**		**81799**		**81799**		**88342**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							6544	
233	23	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,003	239950		720		720		777
				т							58	
234	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03054	725133,39	1305,39	22146	40	19996	1935	26007
				т		69078	549,96	2110	17		1926	
235	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01992	265075		5280		5280		5703
				т							422	
236	26	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00014	235073		33		33		36
				т							3	
			Итого по разделу: 25. Надворный туалет на 1 очко п.8 (07-02-01)									223636
			Раздел: 26. Наружное освещение (07-03-01)									
237	1	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,69	118584,23	23853,36	81823	16459	36876	28112	118730
				км линии		41287,97	9639,53	28489	6651		8795	
238	15	С123-070103-0306	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82		25	8704		217600		217600		235008
				шт.							17408	
239	16	СПрайс-лист	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ-125Вт		25	696,43		17411		17411		18804
				шт							1393	
			Итого по разделу: 26. Наружное освещение (07-03-01)									372542
			ИТОГО:					44514959	6890594	24910019	13309127	62424700
								11948331	2228746	278892	4603387	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							281681		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1802228				
			Итого с временными									64229713
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету					819858				
			Итого с зимними удорожаниями									65049571
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1295358				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66344929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе в текущих ценах на 2020 год - 75 %, К=1									**49758696,75**
			В том числе в текущих ценах на 2021 год - 25 %, К=1,0501698									**17418360,20**
			ИТОГО									**67177056,95**
			Всего с учетом понижающего К=0,95									**63818204,11**
			НДС			**12 %**		**7658184,493**				
			Итого с НДС									**71476388,60**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Имашов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.