Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"29" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)__**ТОО "ГрадСтройСервис"директор Жуматаев Бакдаулет Сырлыбаевич, адрес: Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, микрорайон Кайтпас, ул. Куйши Дина, дом 4, БИН 151140003505, 8 775 600 98 55**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: **Жуматаев Бакдаулет Сырлыбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **« Для реконструкции/капитального ремонта транформаторной подстанции»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная зона Алматы» г.Алматы, Микрорайон АЛГАБАС, Улица 7, 142/29. БИН 150240016220. Руководитель: Сатыбалдиев А.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   а) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244;
   б) ТОО «Карат-Z» БИН 020940003169 ;
   в) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429;
   г) ТОО «АКВ Stroy» БИН 230640040196;
   д) ТОО «GLOBAL STORY ARN» БИН 160840009589;
   е) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» БИН 230640016014;
   ж) ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618;
   з) ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549;
   к) ТОО «Тенгиз Транс Казахстан» БИН 130940023512;
   л) ТОО «ARS-Group2023» БИН 230540017752

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана (ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Номер проекта №08-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ТОО "ЮЖГОРЭКСПЕТИЗА" Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 28.09.2022 года. Номер проекта №08-2022**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность		-		-	
Общая площадь	$м^2$	3,607 Га		3,607 Га	
Объем здания	$м^3$	-		-	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно заданию на проектирование, проектом предусмотрена работы по благоустройству территорий по следующим пунктам:

1) **Ремонт Асфальто бетонного покрытия**
2) **Установка бортовых камней**
3) **Укладка тротуарной плитки**
4) **Отделочно-ремонтные работы**
5) **Установка уличных осветительных фонарей**
6) **Устранение просадки здания**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21.07.2023 г.**

месяц, год

окончание работ **20.12.2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5**

по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;

фактически **5** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,7 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Для реконструкции/капитального ремонта транформаторной подстанции»**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор **Жуматаев Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ШЫМКЕНТ
БСН 151 140 003 505
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ СЕРІКТЕСТІГІ
«ГрадСтройСервис»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 151 140 003 505