Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №28 от 26-04-2022

Наименование строительство и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га. в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га. в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**	**777 919 345,84**	694 570 844,50	680 668 278,00	88 199 373,24	24 917 601,00	70 858 796,62	8 950 207,62	625 115,00	70 858 796,62
3	в.т.ч НДС	83 348 501,34								7 592 013,924
4	Удержание 5% гарантия качество	38 895 967,23								3 542 939,83
5	Удержание аванса	173 600 467,31								21 257 638,99
6	Итого к оплате	565 422 911,30								46 058 217,80

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

_____ Нурдинов А. Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор _____ Байменов Ж.Е.

21

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Баймен»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га. в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 от 26-04-2022**

Акт выполненных работ №7

За Ноябрь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.(№02-01-01)										
1	30	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	10		628,31	4,74	6283	47	503	4605	11759
			НР - 80%; СП - 8%				573,30	2,29	5733	23		871	
2	31	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	17,014		507,50	4,47	8635	76	796	6240	16065
			НР - 80%; СП - 8%				456,30	2,16	7763	37		1190	
3	32	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	18		4434,13	19,72	79814	355	35791	35070	124075
			НР - 80%; СП - 8%				2426,00	9,44	43668	170		9191	
4	37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	10		3796,73	73,36	37967	734	25276	11552	53481
			НР - 94%; СП - 8%				1195,68	33,25	11957	332		3962	
5	38	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	11,8		627,91	1,62	7409	19	3834	3351	11622
			НР - 94%; СП - 8%				301,37	0,78	3556	9		861	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	**71**	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы неутепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,94985**	**20000,00**	**--**	**18997**	**--**	**18997**	**--**	**20517**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1520**		
7	**72**	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,38465**	**33112,00**	**--**	**12737**	**--**	**12737**	**--**	**13755**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1019**		
8	**73**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00176**	**891873,39**	**1305,39**	**1570**	**2**	**1153**	**379**	**2104**	
			НР - 91%; СП - 8%			**235818,00**	**549,96**	**415**	**1**		**156**		
9	**77**	**2105-0108-0110 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1**	**1853,00**	**--**	**1853**	**--**	**1853**	**--**	**2001**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**		
10	**88**	**1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**7,932**	**23348,98**	**111,43**	**185204**	**884**	**8582**	**140893**	**352185**	
			НР - 80%; СП - 8%			**22155,60**	**47,68**	**175738**	**378**		**26088**		
11	**89**	**2201-0101-0417 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**7,932**	**29309,00**	**--**	**232479**	**--**	**232479**	**--**	**251077**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18598**		
12	**94**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,25**	**1630,15**	**2,88**	**18339**	**32**	**16308**	**2171**	**22151**	
			НР - 108%; СП - 8%			**177,70**	**1,02**	**1999**	**11**		**1641**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**611287**	**2150**	**358309**	**204261**	**880792**	18208910
								250830	**962**	**--**	**65245**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**611287**					
			Материалы	Тенге				**92242**					
			Всего заработная плата	Тенге					**251792**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33587**					
			Местные материалы	Тенге				**232479**					
			Накладные расходы	Тенге				**204262**					
			Сметная прибыль	Тенге				**65244**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**880793**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**251792**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**880793**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**251792**				
					РАЗДЕЛ 2.(№02-01-02)								
13	**1**	**1307-0403-0408 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,92 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**134990,79**	**57748,20**	**134991**	**57748**	**7271**	**54997**	**205187**	
			НР - 61%; СП - 8%			**69972,00**	**20186,80**	**69972**	**20187**		**15199**		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3893,52	275,36	11681	826	1565	9273	22630
			НР - 98%; СП - 8%			3096,60	57,40	9290	172		1676	
15	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2164,82	116,18	4330	232	596	3482	8437
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
16	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2137,88	89,24	2138	89	298	1728	4176
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	1751	13		309	
17	15	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2197,31	53,88	2197	54	214	1936	4464
			НР - 99%; СП - 8%			1929,42	25,92	1929	26		331	
18	23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 19х2	м трубопровода	0,5	1819,63	39,07	910	20	525	365	1377
			НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	365	7		102	
19	24	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1819,63	39,07	10918	234	6301	4378	16520
			НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	4383	85		1224	
20	27	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	733,00	--	14660	--	14660	--	15833
			СП - 8%			--	--	--	--		1173	
21	28	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	839,00	--	839	--	839	--	906
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
22	29	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1679,00	--	5037	--	5037	--	5440
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
23	32	1139-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оголовок стальной. Устройство.	т конструкций	0,0916	260250,24	17461,53	23839	1599	20596	1450	27312
			НР - 69%; СП - 8%			17952,40	4983,56	1644	456		2023	
24	33	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,0916	742178,00	--	67984	--	67984	--	73422
			СП - 8%			--	--	--	--		5439	
25	34	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5094,79	52,57	2547	26	1609	904	3727
			НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	912	10		276	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**35**	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1663,88**	**31,97**	**1664**	**32**	**318**	**1302**	**3203**
			НР - 98%; СП - 8%			**1314,50**	**13,61**	**1314**	**14**		**237**	
27	**36**	**1120-0701-0306 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**9588,35**	**56,28**	**9588**	**56**	**8551**	**974**	**11408**
			НР - 98%; СП - 8%			**980,71**	**13,61**	**981**	**14**		**845**	
28	**37**	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,03**	**542162,00**	**--**	**16265**	**--**	**16265**	**--**	**17566**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1301**	
29	**38**	**1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолочный обогреватель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2775,30**	**83,30**	**8326**	**250**	**--**	**5883**	**15345**
			НР - 72%; СП - 8%			**2692,00**	**31,48**	**8076**	**94**		**1137**	
30	**39**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Потолочный обогреватель ИКО-1**	**шт.**	**3**	**12906,25**	**--**	**38719**	**--**	**38719**	**--**	**41816**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3098**	
31	**40**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Терморегулятор (электромеханический термостат)**	**шт.**	**2**	**4629,46**	**--**	**9259**	**--**	**9259**	**--**	**10000**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**741**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**365890**	**61168**	**200607**	**86672**	**488769**
								104119	**21130**	**--**	**36206**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**191294**				
			Материалы	Тенге				**7271**				
			Всего заработная плата	Тенге					**98329**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**47978**				
			Накладные расходы	Тенге				**60880**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20174**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**272348**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
			Сметная заработная плата	Тенге					**98329**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26036**				
			Материалы	Тенге				**20809**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4056**			
			Накладные расходы	Тенге				**3385**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2354**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31775**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4056**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**84248**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**84248**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6740**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**90988**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**64311**				
			Материалы	Тенге				**19761**				
			Всего заработная плата	Тенге					**22864**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20536**				
			Сдача и испытание	Тенге				**158**				
			Накладные расходы	Тенге				**22407**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6937**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**93655**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					22864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				488767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					125250			
					РАЗДЕЛ 3.(№02-01-03)							
32	1	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	1	1527,22	163,22	1527	163	18	1014	2745
			НР - 72%; СП - 8%			1346,00	62,96	1346	63		203	
33	3	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	3	2498,83	857,56	7496	2573	2783	2867	11193
			НР - 72%; СП - 8%			713,38	614,00	2140	1842		829	
34	4	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	15739,00	--	15739	--	15739	--	16998
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	
35	14	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	2	1026,74	16,25	2053	33	189	1323	3646
			НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	1831	6		270	
36	15	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
37	16	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3**	шт.	5	42,00	--	210	--	210	--	227
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				27818	2768	19731	5204	35664
								5317	1911	--	2641	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27818				
		Материалы		Тенге				2992				
		Всего заработная плата		Тенге					7228			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16741				
			Накладные расходы	Тенге				5204				
			Сметная прибыль	Тенге				2642				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7228			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7228			
					РАЗДЕЛ 4.(№02-01-04)							
38	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	21699,67	2522,38	21700	2522	15140	3565	27285
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	912,92	4038	913		2021	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	3	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
40	4	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12751,46	936,26	12751	936	9123	2165	16110
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1193	
41	5	5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	181946,47	--	181946	--		--	181946
						--	--	--	--	181946	--	
42	6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4095,10	1320,30	4095	1320	83	2302	6909
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		512	
43	7	2307-0506-0173 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-2 без электросчетчика	шт.	1	2489,00	--	2489	--	2489	--	2688
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
44	8	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	26947,66	3461,84	26948	3462	18102	4806	34294
			НР - 72%; СП - 8%			5384,00	1290,68	5384	1291		2540	
45	9	Прайс-лист	Станция управления СУЗ-100	шт	1	180714,29	--	180714	--		--	180714
						--	--	--	--	180714	--	
46	18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9	458,86	16,76	4130	151	2172	1330	5896
			НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	1807	40		437	
47	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005544	234691,00	--	1301	--	1301	--	1405
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
48	20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3217,54	157,10	9653	471	6546	1993	12577
			НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	2636	132		932	
49	21	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	411,41	71,93	4114	719	285	2332	6962
			НР - 72%; СП - 8%			311,04	12,91	3110	129		516	
50	22	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг.Установка на стойках	шт.	20	37,12	8,79	742	176	48	423	1259
			НР - 72%; СП - 8%			25,92	3,46	518	69		93	
51	23	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0002	704937,02	19614,48	141	4	122	12	165

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**73872,00**	**6421,92**	**15**	**1**		**12**	
52	**24**	**1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм с крышкой. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,09372**	**77361,63**	**14354,32**	**7250**	**1345**	**142**	**4481**	**12670**
			НР - 72%; СП - 8%			**61495,00**	**4910,88**	**5763**	**460**		**939**	
53	**25**	**2306-1710-0602 РСНБ РК 2015**	**Стойки кабельные К 1150УТ2,5**	**шт.**	**10**	**441,00**	**--**	**4410**	**--**	**4410**	**--**	**4763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
54	**26**	**2306-1710-0404 РСНБ РК 2015**	**Полки кабельные К 1161 УТ2,5**	**шт.**	**20**	**361,00**	**--**	**7220**	**--**	**7220**	**--**	**7798**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**578**	
55	**27**	**2306-1710-0703 РСНБ РК 2015**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**10**	**6193,00**	**--**	**61930**	**--**	**61930**	**--**	**66884**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4954**	
56	**28**	**2306-1710-0301 РСНБ РК 2015**	**Секция угловая 1УГ-50**	**шт.**	**2**	**1231,00**	**--**	**2462**	**--**	**2462**	**--**	**2659**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**197**	
57	**29**	**2113-0814-2204 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для крепления проводов**	**10 шт.**	**2**	**383,00**	**--**	**766**	**--**	**766**	**--**	**827**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	
58	**30**	**2113-0814-2202 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические**	**кг**	**2**	**154,00**	**--**	**308**	**--**	**308**	**--**	**333**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25**	
59	**33**	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**15**	**453,76**	**32,43**	**6806**	**486**	**861**	**4043**	**11717**
			НР - 72%; СП - 8%			**363,95**	**10,39**	**5459**	**156**		**868**	
60	**34**	**2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**59,00**	**--**	**885**	**--**	**885**	**--**	**956**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**545108**	**11594**	**136740**	**27452**	**589351**
								34115	**4011**	**362661**	**16793**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**358360**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**4300**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**362661**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**179187**				
			Материалы	Тенге				**52622**				
			Всего заработная плата	Тенге					**38126**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**80856**				
			Накладные расходы	Тенге				**27451**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16531**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**223169**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**38126**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2375**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2375**				
			Сметная прибыль	Тенге				**190**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2565**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**885**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**885**				
			Сметная прибыль	Тенге				**71**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**956**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**589350**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					38126			
					РАЗДЕЛ 5.(№02-02-01)							
61	**30**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10**	**628,31**	**4,74**	**6283**	**47**	**503**	**4605**	**11759**
			НР - 80%; СП - 8%			**573,30**	**2,29**	**5733**	**23**		**871**	
62	**31**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,014**	**507,50**	**4,47**	**8635**	**76**	**796**	**6240**	**16065**
			НР - 80%; СП - 8%			**456,30**	**2,16**	**7763**	**37**		**1190**	
63	**32**	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**18**	**4434,13**	**19,72**	**79814**	**355**	**35791**	**35070**	**124075**
			НР - 80%; СП - 8%			**2426,00**	**9,44**	**43668**	**170**		**9191**	
64	**37**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10**	**3796,73**	**73,36**	**37967**	**734**	**25276**	**11552**	**53481**
			НР - 94%; СП - 8%			**1195,68**	**33,25**	**11957**	**332**		**3962**	
65	**38**	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**11,8**	**627,91**	**1,62**	**7409**	**19**	**3834**	**3351**	**11622**
			НР - 94%; СП - 8%			**301,37**	**0,78**	**3556**	**9**		**861**	
66	**59**	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**5,8**	**1421,35**	**89,30**	**8244**	**518**	**285**	**6975**	**16437**
			НР - 92%; СП - 8%			**1282,96**	**24,26**	**7441**	**141**		**1218**	
67	**70**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**	**1772,30**	**188,58**	**3545**	**377**	**270**	**3048**	**7120**
			НР - 99%; СП - 8%			**1448,86**	**90,72**	**2898**	**181**		**527**	
68	**71**	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы неутепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,94985**	**20000,00**	**--**	**18997**	**--**	**18997**	**--**	**20517**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1520**	
69	**72**	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,38465**	**33112,00**	**--**	**12737**	**--**	**12737**	**--**	**13755**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1019**	
70	**77**	**2105-0108-0110 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1**	**1853,00**	**--**	**1853**	**--**	**1853**	**--**	**2001**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
71	**88**	**1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**7,932**	**23348,98**	**111,43**	**185204**	**884**	**8582**	**140893**	**352185**
			НР - 80%; СП - 8%			**22155,60**	**47,68**	**175738**	**378**		**26088**	
72	**89**	**2201-0101-0417 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**7,932**	**29309,00**	**--**	**232479**	**--**	**232479**	**--**	**251077**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		18598	
73	94	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	11,25	1630,15	2,88	18339	32	16308	2171	22151
			НР - 108%; СП - 8%			177,70	1,02	1999	11		1641	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				621506	3042	357711	213905	902245
								260754	1283	--	66834	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				621506				
			Материалы	Тенге				91644				
			Всего заработная плата	Тенге					262037			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33587				
			Местные материалы	Тенге				232479				
			Накладные расходы	Тенге				213907				
			Сметная прибыль	Тенге				66833				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				902246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	Тенге					262037			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				902246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	Тенге					262037			
					РАЗДЕЛ 6.(№02-02-02)							
74	1	1307-0403-0408 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,92 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	134990,79	57748,20	134991	57748	7271	54997	205187
			НР - 61%; СП - 8%			69972,00	20186,80	69972	20187		15199	
75	3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3893,52	275,36	11681	826	1565	9273	22630
			НР - 98%; СП - 8%			3096,60	57,40	9290	172		1676	
76	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2164,82	116,18	4330	232	596	3482	8437
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
77	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2137,88	89,24	2138	89	298	1728	4176
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	1751	13		309	
78	9	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	6145,00	--	6145	--	6145	--	6637
			СП - 8%			--	--	--	--		492	
79	10	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
			СП - 8%			--	--	--	--		122	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	11	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2630,00	--	5260	--	5260	--	5681
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
81	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
			НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246		171	
82	14	2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,1	1294,00	--	129	--	129	--	140
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
83	15	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2197,31	53,88	2197	54	214	1936	4464
			НР - 99%; СП - 8%			1929,42	25,92	1929	26		331	
84	24	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1819,63	39,07	10918	234	6301	4378	16520
			НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	4383	85		1224	
85	25	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0085	703488,51	29602,05	5980	252	4002	1709	8304
			НР - 99%; СП - 8%			203043,00	90,72	1726	1		615	
86	27	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	733,00	--	14660	--	14660	--	15833
			СП - 8%			--	--	--	--		1173	
87	28	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	839,00	--	839	--	839	--	906
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
88	29	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1679,00	--	5037	--	5037	--	5440
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
89	32	1139-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оголовок стальной. Устройство.	т конструкций	0,0916	260250,24	17461,53	23839	1599	20596	1450	27312
			НР - 69%; СП - 8%			17952,40	4983,56	1644	456		2023	
90	33	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,0916	742178,00	--	67984	--	67984	--	73422
			СП - 8%			--	--	--	--		5439	
91	34	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5094,79	52,57	2547	26	1609	904	3727
			НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	912	10		276	
92	35	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1663,88	31,97	1664	32	318	1302	3203
			НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	1314	14		237	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	**36**	**1120-0701-0306 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**9588,35**	**56,28**	**9588**	**56**	**8551**	**974**	**11408**
			НР - 98%; СП - 8%			**980,71**	**13,61**	**981**	**14**		**845**	
94	**37**	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,03**	**542162,00**	**--**	**16265**	**--**	**16265**	**--**	**17566**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1301**	
95	**38**	**1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолочный обогреватель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2775,30**	**83,30**	**8326**	**250**	**--**	**5883**	**15345**
			НР - 72%; СП - 8%			**2692,00**	**31,48**	**8076**	**94**		**1137**	
96	**39**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Потолочный обогреватель ИКО-1**	**шт.**	**3**	**12906,25**	**--**	**38719**	**--**	**38719**	**--**	**41816**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3098**	
97	**40**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Терморегулятор (электромеханический термостат)**	**шт.**	**2**	**4629,46**	**--**	**9259**	**--**	**9259**	**--**	**10000**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**741**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**385426**	**62312**	**217144**	**88748**	**512110**
								105973	**21370**	**--**	**37935**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**191294**				
		Материалы		Тенге				**7271**				
		Всего заработная плата		Тенге					**98329**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47978**				
			Накладные расходы	Тенге				**60880**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20174**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**272348**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
			Сметная заработная плата	Тенге					**98329**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33421**				
		Материалы		Тенге				**24811**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6522**			
			Накладные расходы	Тенге				**5826**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3140**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42387**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6522**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**84248**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84248**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6740**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**90988**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**76462**				
		Материалы		Тенге				**19236**				
		Всего заработная плата		Тенге					**22492**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33596**				
		Сдача и испытание		Тенге				**158**				
			Накладные расходы	Тенге				**22042**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7880**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**106384**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**22492**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**512108**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
			Сметная заработная плата	Тенге					**127343**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.(№02-02-03)									
98	**1**	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1527,22**	**163,22**	**1527**	**163**	**18**	**1014**	**2745**
			НР - 72%; СП - 8%			**1346,00**	**62,96**	**1346**	**63**		**203**	
99	**3**	**1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**3**	**2498,83**	**857,56**	**7496**	**2573**	**2783**	**2867**	**11193**
			НР - 72%; СП - 8%			**713,38**	**614,00**	**2140**	**1842**		**829**	
100	**14**	**1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1026,74**	**16,25**	**2053**	**33**	**189**	**1323**	**3646**
			НР - 72%; СП - 8%			**915,28**	**3,15**	**1831**	**6**		**270**	
101	**15**	**2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**	**396,00**	**--**	**792**	**--**	**792**	**--**	**855**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
102	**16**	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3**	**шт.**	**5**	**42,00**	**--**	**210**	**--**	**210**	**--**	**227**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**12079**	**2768**	**3992**	**5204**	**18666**
								5317	**1911**	**--**	**1382**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**12079**				
		Материалы		Тенге				**2992**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7228**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1002**				
			Накладные расходы	Тенге				**5204**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1383**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**18666**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7228**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**18666**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7228**			
			РАЗДЕЛ 8.(№02-02-04)									
103	**1**	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**21699,67**	**2522,38**	**21700**	**2522**	**15140**	**3565**	**27285**
			НР - 72%; СП - 8%			**4038,00**	**912,92**	**4038**	**913**		**2021**	
104	**3**	**2307-0503-0612 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**1**	**2345,00**	**--**	**2345**	**--**	**2345**	**--**	**2533**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**188**	
105	**4**	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**12751,46**	**936,26**	**12751**	**936**	**9123**	**2165**	**16110**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1193	
106	6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4095,10	1320,30	4095	1320	83	2302	6909
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		512	
107	7	2307-0506-0173 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-2 без электросчетчика	шт.	1	2489,00	--	2489	--	2489	--	2688
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
108	8	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	26947,66	3461,84	26948	3462	18102	4806	34294
			НР - 72%; СП - 8%			5384,00	1290,68	5384	1291		2540	
109	9	Прайс-лист	Станция управления СУЗ-100	шт	1	180714,29	--	180714	--		--	180714
						--	--	--	--	180714	--	
110	14	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	35083,59	14289,69	4210	1715	151	2427	7168
			НР - 80%; СП - 8%			19529,30	5754,24	2344	691		531	
111	18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9	458,86	16,76	4130	151	2172	1330	5896
			НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	1807	40		437	
112	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005544	234691,00	--	1301	--	1301	--	1405
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
113	20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3217,54	157,10	9653	471	6546	1993	12577
			НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	2636	132		932	
114	21	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	411,41	71,93	4114	719	285	2332	6962
			НР - 72%; СП - 8%			311,04	12,91	3110	129		516	
115	22	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг.Установка на стойках	шт.	20	37,12	8,79	742	176	48	423	1259
			НР - 72%; СП - 8%			25,92	3,46	518	69		93	
116	23	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0002	704937,02	19614,48	141	4	122	12	165
			НР - 72%; СП - 8%			73872,00	6421,92	15	1		12	
117	24	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм с крышкой. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,09372	77361,63	14354,32	7250	1345	142	4481	12670
			НР - 72%; СП - 8%			61495,00	4910,88	5763	460		939	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	**25**	**2306-1710-0602 РСНБ РК 2015**	**Стойки кабельные К 1150УТ2,5**	**шт.**	**10**	**441,00**	**--**	**4410**	**--**	**4410**	**--**	**4763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
119	**26**	**2306-1710-0404 РСНБ РК 2015**	**Полки кабельные К 1161 УТ2,5**	**шт.**	**20**	**361,00**	**--**	**7220**	**--**	**7220**	**--**	**7798**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**578**	
120	**27**	**2306-1710-0703 РСНБ РК 2015**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**10**	**6193,00**	**--**	**61930**	**--**	**61930**	**--**	**66884**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4954**	
121	**28**	**2306-1710-0301 РСНБ РК 2015**	**Секция угловая 1УГ-50**	**шт.**	**2**	**1231,00**	**--**	**2462**	**--**	**2462**	**--**	**2659**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**197**	
122	**29**	**2113-0814-2204 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для крепления проводов**	**10 шт.**	**2**	**383,00**	**--**	**766**	**--**	**766**	**--**	**827**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	
123	**30**	**2113-0814-2202 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические**	**кг**	**2**	**154,00**	**--**	**308**	**--**	**308**	**--**	**333**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25**	
124	**31**	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,006**	**349134,62**	**7046,90**	**2095**	**42**	**88**	**1966**	**4386**
			НР - 99%; СП - 8%			**327510,00**	**3545,68**	**1965**	**21**		**325**	
125	**32**	**2301-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**6,048**	**688,00**	**--**	**4161**	**--**	**4161**	**--**	**4494**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**333**	
126	**33**	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**15**	**453,76**	**32,43**	**6806**	**486**	**861**	**4043**	**11717**
			НР - 72%; СП - 8%			**363,95**	**10,39**	**5459**	**156**		**868**	
127	**34**	**2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**59,00**	**--**	**885**	**--**	**885**	**--**	**956**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**373627**	**13351**	**141140**	**31845**	**423452**
								38423	**4723**	**180714**	**17982**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**178571**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**2143**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**180714**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**179187**				
		Материалы		Тенге				**52622**				
		Всего заработная плата		Тенге					**38126**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**80856**				
			Накладные расходы	Тенге				**27451**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16531**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**223169**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**38126**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8680**				
		Материалы		Тенге				**239**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5020**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2375**				
			Накладные расходы	Тенге				**4394**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1046**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14120**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5020**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5046**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5046**				
			Сметная прибыль	Тенге				**404**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5450**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**423452**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**43147**			
					РАЗДЕЛ 9.(№02-03-01)							
128	**71**	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**14,1376**	**2851,01**	**47,64**	**40307**	**674**	**7550**	**22327**	**67644**
			НР - 69%; СП - 8%			**2269,31**	**19,49**	**32083**	**276**		**5011**	
129	**74**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,68**	**1730,86**	**76,12**	**2908**	**128**	**932**	**1714**	**4992**
			НР - 90%; СП - 8%			**1100,14**	**33,48**	**1848**	**56**		**370**	
130	**75**	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**1,68**	**5642,00**	**--**	**9479**	**--**	**9479**	**--**	**10237**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**758**	
131	**76**	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**2852,00**	**--**	**11408**	**--**	**11408**	**--**	**12321**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**913**	
132	**77**	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1678,00**	**--**	**5034**	**--**	**5034**	**--**	**5437**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**403**	
133	**78**	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**10,8**	**2926,07**	**172,02**	**31602**	**1858**	**16196**	**12972**	**48139**
			НР - 90%; СП - 8%			**1254,45**	**80,12**	**13548**	**865**		**3566**	
134	**79**	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,8**	**19660,00**	**--**	**212328**	**--**	**212328**	**--**	**229314**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16986**	
135	**80**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,3**	**3215,60**	**13,89**	**965**	**4**	**645**	**292**	**1357**
			НР - 92%; СП - 8%			**1054,62**	**3,50**	**316**	**1**		**101**	
136	**84**	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,77**	**3109,52**	**44,41**	**49037**	**700**	**13503**	**28149**	**83361**
			НР - 80%; СП - 8%			**2208,86**	**22,35**	**34834**	**352**		**6175**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	85	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133	628,31	4,74	83565	631	6685	61243	156392
			НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	76249	305		11585	
138	86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	244,77	507,50	4,47	124221	1095	11437	89774	231115
			НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	111689	529		17120	
139	87	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	59	4434,13	19,72	261614	1163	117317	114953	406692
			НР - 80%; СП - 8%			2426,00	9,44	143134	557		30125	
140	89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31	3796,73	73,36	117699	2274	78359	35811	165790
			НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	37066	1031		12281	
141	90	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,17	627,91	1,62	20828	54	10777	9421	32669
			НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	9997	26		2420	
142	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5	721,12	28,74	2524	101	1248	1150	3968
			НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	1175	48		294	
143	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 2 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,5	-39,18	-1,95	-137	-7	-124	-8	-157
			НР - 94%; СП - 8%			-1,66	-0,91	-6	-3		-12	
144	93	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,5	1539,37	84,71	5388	296	2792	2202	8196
			НР - 94%; СП - 8%			657,28	11,88	2300	42		607	
145	94	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,5	948,12	41,92	3318	147	1783	1327	5017
			НР - 94%; СП - 8%			396,58	6,77	1388	24		372	
146	95	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	3,5	4426,42	43,37	15492	152	9875	5163	22308
			НР - 94%; СП - 8%			1561,36	7,98	5465	28		1652	
147	96	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	3,745	627,91	1,62	2352	6	1217	1064	3688
			НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	1129	3		273	
148	101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	57	3796,73	73,36	216413	4182	144077	65846	304840
			НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	68154	1895		22581	
149	102	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	60,99	627,91	1,62	38296	99	19816	17322	60068

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	18381	47		4449	
150	108	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита покрытиями	м2	14	483,73	1,97	6772	28	6444	211	7542
			НР - 69%; СП - 8%			21,44	0,39	300	5		559	
151	123	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	40	2079,29	11,49	83172	460	70647	11229	101953
			НР - 92%; СП - 8%			301,63	3,52	12065	141		7552	
152	124	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли	м труб	8,8	1421,35	89,30	12508	786	432	10583	24938
			НР - 92%; СП - 8%			1282,96	24,26	11290	213		1847	
153	125	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,0204	3215,60	13,89	16144	70	10779	4887	22713
			НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	5295	18		1682	
154	126	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	4,2966	3469,43	21,78	14907	94	12313	2286	18568
			НР - 90%; СП - 8%			581,76	9,41	2500	40		1375	
155	127	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,2966	306,82	2,64	1318	11	1166	131	1565
			НР - 90%; СП - 8%			32,71	1,15	141	5		116	
156	133	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	22,08	23348,98	111,43	515545	2460	23889	392199	980364
			НР - 80%; СП - 8%			22155,60	47,68	489196	1053		72620	
157	134	2201-0101-0417 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	22,08	29309,00	--	647143	--	647143	--	698914
			СП - 8%			--	--	--	--		51771	
158	137	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,11	17992,98	1179,16	1979	130	1733	132	2280
			НР - 91%; СП - 8%			1052,45	263,87	116	29		169	
159	140	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит ЩМ1 из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0428	57118,04	2540,43	2445	109	172	1507	4268
			НР - 69%; СП - 8%			50561,00	468,48	2164	20		316	
160	141	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0428	643463,00	--	27540	--	27540	--	29743
			СП - 8%			--	--	--	--		2203	
161	142	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, площадки с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,86916	72238,51	25840,14	62787	22459	8804	26644	96585
			НР - 69%; СП - 8%			36269,50	8158,17	31524	7091		7154	
162	143	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,86916	581941,00	--	505800	--	505800	--	546264

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		40464	
163	144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,20564	90,64	2,40	2285	61	1129	760	3288
			НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	1095	7		244	
164	145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	25,20564	149,75	3,40	3774	86	2409	891	5039
			НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	1279	13		373	
165	152	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3368	101966,51	6464,26	34342	2177	2642	20466	59193
			НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	29523	138		4385	
166	153	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	41812,00	--	108711	--	108711	--	117408
			СП - 8%			--	--	--	--		8697	
167	154	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,81	6950,00	--	5630	--	5630	--	6080
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
168	155	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,079	269856,00	--	21319	--	21319	--	23024
			СП - 8%			--	--	--	--		1705	
169	156	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5	1853,00	--	9265	--	9265	--	10006
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
170	157	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0072	283933,00	--	2044	--	2044	--	2208
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
171	158	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	499528,00	--	400	--	400	--	432
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
172	159	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0633	101966,51	6464,26	6454	409	496	3847	11125
			НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	5549	26		824	
173	160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0318	265075,00	--	8429	--	8429	--	9104
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
174	161	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0189	372030,00	--	7031	--	7031	--	7594
			СП - 8%			--	--	--	--		563	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	162	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	63588,00	--	6359	--	6359	--	6868
			СП - 8%			--	--	--	--		509	
176	163	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4	1603,00	--	6412	--	6412	--	6925
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
177	164	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	499528,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
178	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,626468	90,64	2,40	963	26	476	320	1386
			НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	461	3		103	
179	166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10,626468	149,75	3,40	1591	36	1016	376	2124
			НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	539	6		157	
180	167	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	0,09891	142975,73	8628,24	14142	853	6839	5031	20706
			НР - 76%; СП - 8%			65213,70	1710,72	6450	169		1534	
181	168	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1523214	12111,00	--	1845	--	1845	--	1992
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
182	169	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Молниезащита полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,05576	39515,98	12944,64	2203	722	415	859	3307
			НР - 69%; СП - 8%			19113,20	3209,03	1066	179		245	
183	170	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02376	269856,00	--	6412	--	6412	--	6925
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
184	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	234691,00	--	7510	--	7510	--	8111
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
185	172	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,384	8463,60	1701,79	3250	653	1359	1421	5045
			НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	1238	274		374	
186	173	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,768	6468,66	980,46	4968	753	1930	2428	7988
			НР - 94%; СП - 8%			2975,05	388,80	2285	299		592	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	174	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,0812**	**17199,42**	**1179,16**	**18596**	**1275**	**16183**	**1295**	**21482**
			НР - 91%; СП - 8%			**1052,45**	**263,87**	**1138**	**285**		**1591**	
188	175	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,68**	**826,53**	**28,74**	**6348**	**221**	**3549**	**2523**	**9580**
			НР - 94%; СП - 8%			**335,71**	**13,78**	**2578**	**106**		**710**	
189	176	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**7,68**	**248,58**	**9,75**	**1909**	**75**	**1770**	**93**	**2162**
			НР - 94%; СП - 8%			**8,30**	**4,56**	**64**	**35**		**160**	
190	177	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2покрытия**	**7,68**	**144,14**	**3,57**	**1107**	**27**	**99**	**931**	**2201**
			НР - 94%; СП - 8%			**127,70**	**1,21**	**981**	**9**		**163**	
191	**178**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,877**	**18733,77**	**1091,24**	**53897**	**3140**	**47230**	**3824**	**62339**
			НР - 91%; СП - 8%			**1225,80**	**234,96**	**3527**	**676**		**4618**	
192	**179**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,77**	**1630,15**	**2,88**	**46899**	**83**	**41704**	**5553**	**56649**
			НР - 108%; СП - 8%			**177,70**	**1,02**	**5112**	**29**		**4196**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3547644**	**50757**	**2320658**	**971149**	**4880293**
								1176222	**16950**	**--**	**361505**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2734983**				
		Материалы		Тенге				**689637**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1083534**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**299682**				
		Местные материалы		Тенге				**647143**				
			Накладные расходы	Тенге				**895498**				
			Сметная прибыль	Тенге				**290438**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3920920**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**831**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1083534**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**698320**				
		Материалы		Тенге				**20080**				
		Всего заработная плата		Тенге					**109638**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**549782**				
			Накладные расходы	Тенге				**75650**				
			Сметная прибыль	Тенге				**61918**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**835888**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**109638**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**114341**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114341**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9147**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**123488**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4880296**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**922**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1193172**			

РАЗДЕЛ 10.(№02-03-02)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1	1303-0110-0201 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	28357,21	747,21	28357	747	--	16938	48919
			НР - 61%; СП - 8%			27610,00	157,40	27610	157		3624	
194	2	5110-0401-0207 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 6 т, высота подъема 6м	шт.	1	81740,25	--	81740	--		--	81740
						--	--	--	--	81740	--	
195	3	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	6	28424,50	897,21	170547	5383	40858	123726	317815
			НР - 98%; СП - 8%			20717,63	324,24	124306	1945		23542	
196	7	1318-0201-0605 РСНБ РК 2015	Аппарат кварцевый, диаметр 140 мм, высота 1400 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4764,00	--	9528	--	--	5812	16567
			НР - 61%; СП - 8%			4764,00	--	9528	--		1227	
197	28	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3165,31	35,83	47480	537	38525	8461	60416
			НР - 98%; СП - 8%			561,17	14,39	8418	216		4475	
198	29	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2046,97	20,48	2047	20	1590	436	2681
			НР - 98%; СП - 8%			436,75	8,04	437	8		199	
199	30	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1690,43	20,48	15214	184	11099	3923	20668
			НР - 98%; СП - 8%			436,75	8,04	3931	72		1531	
200	31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2164,82	116,18	4330	232	596	3482	8437
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
201	32	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913,00	--	31826	--	31826	--	34372
			СП - 8%			--	--	--	--		2546	
202	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21464,96	--	21465	--	21076	381	23594
			НР - 98%; СП - 8%			388,80	--	389	--		1748	
203	34	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	2661,40	84,14	2661	84	282	2275	5331
			НР - 98%; СП - 8%			2295,24	25,92	2295	26		395	
204	35	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2164,00	--	2164	--	2164	--	2337
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
205	36	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	2	2661,40	84,14	5323	168	565	4549	10662
			НР - 98%; СП - 8%			2295,24	25,92	4590	52		790	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	37	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1167,00	--	2334	--	2334	--	2521
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
207	38	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	669,46	2,23	669	2	71	585	1355
			НР - 98%; СП - 8%			596,24	0,57	596	1		100	
208	39	2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2672,00	--	2672	--	2672	--	2886
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
209	40	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1792,29	27,99	1792	28	--	1740	3815
			НР - 98%; СП - 8%			1764,30	11,40	1764	11		283	
210	41	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	4	18,00	--	72	--	72	--	78
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
211	42	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК	шт.	1	24334,00	--	24334	--	24334	--	26281
			СП - 8%			--	--	--	--		1947	
212	43	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	25625,67	116,51	25626	117	24343	1181	28951
			НР - 98%; СП - 8%			1166,40	38,88	1166	39		2145	
213	44	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Диафрагма-Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 14,5х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	252,00	--	252	--	252	--	272
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
214	45	2308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-100 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	90937,00	--	181874	--	181874	--	196424
			СП - 8%			--	--	--	--		14550	
215	46	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,235	4193,10	68,28	985	16	744	226	1308
			НР - 98%; СП - 8%			957,73	23,50	225	6		97	
216	47	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2897,23	--	5794	--	1506	4202	10796
			НР - 98%; СП - 8%			2143,80	--	4288	--		800	
217	48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
			СП - 8%			--	--	--	--		430	
218	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,02	22012,36	1146,55	440	23	311	101	585

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	106	5		43	
			Канализация К1									
219	50	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	762,55	3,33	7626	33	55	7397	16224
			НР - 98%; СП - 8%			753,76	1,02	7538	10		1202	
220	51	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	789,80	1,36	3159	5	10	3083	6742
			НР - 98%; СП - 8%			786,06	0,44	3144	2		499	
221	52	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
222	53	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	10	1349,00	--	13490	--	13490	--	14569
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	
223	54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
			НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	1479	738		513	
224	55	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
225	56	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
226	57	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8669,13	33,41	8669	33	8040	600	10011
			НР - 98%; СП - 8%			596,16	16,22	596	16		742	
			Санитарно-технические приборы									
227	58	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2803,49	87,56	2803	88	188	2518	5748
			НР - 98%; СП - 8%			2527,20	42,62	2527	43		426	
228	59	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	4	24,00	--	96	--	96	--	104
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
229	60	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8497,00	--	8497	--	8497	--	9177
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
230	61	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	895,00	--	895	--	895	--	967

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
231	62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	1	930,94	0,13	931	--	24	889	1966
			НР - 98%; СП - 8%			907,20	--	907	--		146	
232	63	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	шт.	2	18,00	--	36	--	36	--	39
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
233	64	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	3051,00	--	3051	--	3051	--	3295
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
234	65	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3513,42	174,32	3513	174	504	2862	6885
			НР - 98%; СП - 8%			2834,94	85,26	2835	85		510	
235	66	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм**	шт.	4	24,00	--	96	--	96	--	104
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
236	67	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	1	18734,00	--	18734	--	18734	--	20233
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	
237	68	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	1729,00	--	1729	--	1729	--	1867
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
238	69	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**	м3	0,02	22012,36	1146,55	440	23	311	101	585
			НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	106	5		43	
			Вентиляция									
239	70	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка**	дефлектор	2	17589,36	145,33	35179	291	24749	10001	48794
			НР - 98%; СП - 8%			5069,66	33,05	10139	66		3614	
240	71	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	2	4093,34	20,48	8187	41	536	7471	16911
			НР - 98%; СП - 8%			3805,10	6,80	7610	14		1253	
241	72	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм**	шт.	2	61312,00	--	122624	--	122624	--	132434
			СП - 8%			--	--	--	--		9810	
242	73	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,925	5287,79	52,57	20755	206	13390	7096	30078

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	7159	81		2228	
243	74	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5722	5094,79	52,57	43674	451	27588	15497	63904
			НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	15635	178		4734	
244	75	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1663,88	31,97	1664	32	318	1302	3203
			НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	1314	14		237	
245	76	1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9588,35	56,28	9588	56	8551	974	11408
			НР - 98%; СП - 8%			980,71	13,61	981	14		845	
246	77	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1690,43	20,48	25356	307	18498	6538	34446
			НР - 98%; СП - 8%			436,75	8,04	6551	121		2552	
247	78	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,03	542162,00	--	16265	--	16265	--	17566
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
			Отопление									
248	79	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроконвектор. Монтаж оборудования	шт.	8	2775,30	83,30	22202	666	--	15687	40921
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	31,48	21536	252		3031	
249	80	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор Термик-СКД, с терморегулятором	шт.	7	17122,00	--	119854	--	119854	--	129442
			СП - 8%			--	--	--	--		9588	
250	81	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор Термик-СКД, с терморегулятором	шт.	1	21812,00	--	21812	--	21812	--	23557
			СП - 8%			--	--	--	--		1745	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1203476**	**12688**	**825842**	**262229**	**1576426**
								283210	**4227**	**81740**	**110721**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**80771**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**969**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**81740**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**266296**				
			Всего заработная плата	Тенге					**59083**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**206208**				
			Накладные расходы	Тенге				**38437**				
			Сметная прибыль	Тенге				**24379**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**329112**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
			Сметная заработная плата	Тенге					**59083**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5397**				
			Материалы	Тенге				**622**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2440**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**300**				
			Накладные расходы	Тенге				**2398**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2440			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16265				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16265				
			Сметная прибыль	Тенге				1301				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17566				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				833778				
		Материалы		Тенге				243702				
		Всего заработная плата		Тенге					225915			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358741				
		Сдача и испытание		Тенге				5869				
			Накладные расходы	Тенге				221396				
			Сметная прибыль	Тенге				84414				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1139589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					225915			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1576424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
			Сметная заработная плата	Тенге					287438			
					РАЗДЕЛ 11.(№02-03-03)							
251	**1**	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1527,22**	**163,22**	**1527**	**163**	**18**	**1014**	**2745**
			НР - 72%; СП - 8%			**1346,00**	**62,96**	**1346**	**63**		**203**	
252	**3**	**2307-0207-0211 РСНБ РК 2015**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**	**шт.**	**1**	**1237,00**	**--**	**1237**	**--**	**1237**	**--**	**1336**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
253	**4**	**2307-0220-0801 РСНБ РК 2015**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**1**	**1377,00**	**--**	**1377**	**--**	**1377**	**--**	**1487**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110**	
254	**6**	**1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**14**	**1869,39**	**670,86**	**26172**	**9392**	**1893**	**15347**	**44840**
			НР - 72%; СП - 8%			**1063,34**	**459,18**	**14887**	**6429**		**3321**	
255	**14**	**2307-0101-2203 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1**	**3515,00**	**--**	**3515**	**--**	**3515**	**--**	**3796**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**281**	
256	**15**	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**1**	**531,00**	**--**	**531**	**--**	**531**	**--**	**573**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
257	**16**	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**7499,00**	**--**	**14998**	**--**	**14998**	**--**	**16198**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	
258	17	2113-0809-1401 РСНБ РК 2015	Лента EXIT	шт	2	1000,00	--	2000	--	2000	--	2160
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
259	24	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	50	474,21	50,10	23711	2505	4891	12279	38869
			НР - 72%; СП - 8%			326,30	14,80	16315	740		2879	
260	25	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	614,05	76,89	3070	384	490	1672	5122
			НР - 72%; СП - 8%			439,25	25,18	2196	126		379	
261	26	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	50	441,00	--	22050	--	22050	--	23814
			СП - 8%			--	--	--	--		1764	
262	27	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	797,00	--	3985	--	3985	--	4304
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
			Трубы пластмассовые									
263	28	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	3	233,29	11,38	700	34	64	443	1235
			НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	602	13		91	
264	29	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	59,00	--	177	--	177	--	191
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
			Элекроустановочные изделия									
265	30	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	12	1026,74	16,25	12321	195	1143	7935	21877
			НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	10983	38		1620	
266	31	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	396,00	--	4752	--	4752	--	5132
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
267	32	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1024,29	17,85	2049	36	182	1323	3642
			НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,78	1831	8		270	
268	33	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1377,00	--	2754	--	2754	--	2974
			СП - 8%			--	--	--	--		220	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Электромонтажные изделия									
269	**34**	**2307-0202-0110 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм**	**шт.**	**40**	**9062,00**	**--**	**362480**	**--**	**362480**	**--**	**391478**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28998**	
270	**35**	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**10**	**42,00**	**--**	**420**	**--**	**420**	**--**	**454**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
271	**36**	**2106-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Лестница-стремянка**	**т**	**0,01708**	**699810,00**	**--**	**11953**	**--**	**11953**	**--**	**12909**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**956**	
272	**37**	**2106-0902-1201 РСНБ РК 2015**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**7**	**515,00**	**--**	**3605**	**--**	**3605**	**--**	**3893**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
273	**38**	**2113-0814-2204 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для крепления проводов**	**10 шт.**	**20**	**383,00**	**--**	**7660**	**--**	**7660**	**--**	**8273**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**613**	
	39		**Кронштейн для светильника**									
274	**39**	**1308-0305-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкция универсальнаясборная электромонтажная (УСЭК) для светильников.Установка на потолке**	**т**	**0,02**	**421852,98**	**203886,24**	**8437**	**4078**	**25**	**5165**	**14690**
			НР - 72%; СП - 8%			**216706,00**	**141967,16**	**4334**	**2839**		**1088**	
275	**40**	**2113-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,02**	**388070,00**	**--**	**7761**	**--**	**7761**	**--**	**8382**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**621**	
276	**41**	**2106-0902-1201 РСНБ РК 2015**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**1**	**515,00**	**--**	**515**	**--**	**515**	**--**	**556**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	
277	**42**	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5**	**441,00**	**--**	**2205**	**--**	**2205**	**--**	**2381**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**176**	
278	**43**	**2105-0107-0202 РСНБ РК 2015**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0,01**	**278080,00**	**--**	**2781**	**--**	**2781**	**--**	**3003**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**222**	
279	**44**	**2113-0816-3301 РСНБ РК 2015**	**Хомутик С438У2**	**шт.**	**4**	**860,00**	**--**	**3440**	**--**	**3440**	**--**	**3715**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**275**	
280	**45**	**2113-0815-0101 РСНБ РК 2015**	**Комплект крепежных деталей УСЭК 76У1**	**комплект**	**4**	**200,00**	**--**	**800**	**--**	**800**	**--**	**864**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
281	**46**	**2306-1710-0701 РСНБ РК 2015**	**Полоса УСЭК56У3**	**шт.**	**1**	**2511,00**	**--**	**2511**	**--**	**2511**	**--**	**2712**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**201**	
			Кабельные каналы, лотки и аксессуары									
282	**47**	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленоваядиаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**30**	**233,29**	**11,38**	**6999**	**341**	**634**	**4432**	**12346**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**200,80**	**4,41**	**6024**	**132**		**914**	
283	**48**	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**20**	**74,00**	**--**	**1480**	**--**	**1480**	**--**	**1598**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
284	**49**	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 12 мм**	**м**	**10**	**62,00**	**--**	**620**	**--**	**620**	**--**	**670**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**550592**	**17129**	**474947**	**49610**	**648219**
								58518	**10387**	**--**	**48011**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**493613**				
			Материалы	Тенге				**9338**				
			Всего заработная плата	Тенге					**68906**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**408628**				
			Накладные расходы	Тенге				**49612**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43458**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**586683**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
			Сметная заработная плата	Тенге					**68906**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24442**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24442**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1955**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26398**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4120**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4120**				
			Сметная прибыль	Тенге				**330**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4450**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**28417**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28417**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2273**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**30690**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**648220**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
			Сметная заработная плата	Тенге					**68906**			
					РАЗДЕЛ 12.(№02-03-04)							
285	**1**	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**25540,60**	**6393,60**	**25541**	**6394**	**2299**	**13944**	**42643**
			НР - 72%; СП - 8%			**16848,00**	**2518,40**	**16848**	**2518**		**3159**	
286	**4**	**1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**1670,23**	**3,38**	**1670**	**3**	**195**	**1060**	**2948**
			НР - 72%; СП - 8%			**1472,00**	**--**	**1472**	**--**		**218**	
287	**5**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**2636,50**	**23,66**	**2636**	**24**	**1335**	**919**	**3840**
			НР - 72%; СП - 8%			**1277,00**	**--**	**1277**	**--**		**284**	
288	**6**	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**546,00**	**--**	**546**	**--**	**546**	**--**	**590**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	7	ТПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА 88-33 160А	шт	1	16517,86	--	16518	--	16518	--	17839
			СП - 8%			--	--	--	--		1321	
290	8	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1670,23	3,38	1670	3	195	1060	2948
			НР - 72%; СП - 8%			1472,00	--	1472	--		218	
291	9	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	10510,90	111,60	21022	223	12723	5860	29032
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	8076	63		2151	
292	10	2307-0216-0404 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	732,00	--	732	--	732	--	791
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
293	11	2307-0208-0635 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6622И, 150 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	2	36005,00	--	72010	--	72010	--	77771
			СП - 8%			--	--	--	--		5761	
	12											
294	12	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1670,23	3,38	1670	3	195	1060	2948
			НР - 72%; СП - 8%			1472,00	--	1472	--		218	
295	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2636,50	23,66	2636	24	1335	919	3840
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		284	
296	14	ТПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА 88-33 160А	шт	1	16517,86	--	16518	--	16518	--	17839
			СП - 8%			--	--	--	--		1321	
297	15	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
298	16	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1670,23	3,38	1670	3	195	1060	2948
			НР - 72%; СП - 8%			1472,00	--	1472	--		218	
299	17	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	10510,90	111,60	10511	112	6361	2930	14516
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	4038	31		1075	
300	18	2307-0216-0404 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	732,00	--	732	--	732	--	791
			СП - 8%			--	--	--	--		59	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	**19**	**2307-0208-0633 РСНБ РК 2015**	**Контакторы электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6612И, 100 А, 2р, 220 В, типа ИЭК**	**шт.**	**1**	**56430,00**	**--**	**56430**	**--**	**56430**	**--**	**60944**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4514**	
	20											
302	**20**	**1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**4**	**5970,10**	**102,84**	**23880**	**411**	**13597**	**7199**	**33565**
			НР - 72%; СП - 8%			**2468,00**	**31,48**	**9872**	**126**		**2486**	
303	**21**	**ТПРАЙС лист**	**Магнитный пускатель ПМЛ 322002 32А**	**шт**	**2**	**3973,21**	**--**	**7946**	**--**	**7946**	**--**	**8582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**636**	
304	**22**	**ТПРАЙС лист**	**Магнитный пускатель ПМЛ 521002 80А**	**шт**	**1**	**12866,07**	**--**	**12866**	**--**	**12866**	**--**	**13895**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1029**	
305	**23**	**ТПРАЙС лист**	**Магнитный пускатель ПМЛ 222002 25А**	**шт**	**1**	**3491,07**	**--**	**3491**	**--**	**3491**	**--**	**3770**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**279**	
306	**24**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**2636,50**	**23,66**	**21092**	**189**	**10687**	**7356**	**30723**
			НР - 72%; СП - 8%			**1277,00**	**--**	**10216**	**--**		**2276**	
307	**25**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**2636,50**	**23,66**	**7909**	**71**	**4007**	**2758**	**11521**
			НР - 72%; СП - 8%			**1277,00**	**--**	**3831**	**--**		**853**	
308	**26**	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**519,00**	**--**	**519**	**--**	**519**	**--**	**561**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
309	**27**	**2307-0204-0611 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**546,00**	**--**	**2730**	**--**	**2730**	**--**	**2948**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**218**	
310	**28**	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**519,00**	**--**	**1038**	**--**	**1038**	**--**	**1121**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83**	
311	**29**	**ТПРАЙС лист**	**Выключатель автоматический ВА 88-33 40А**	**шт**	**1**	**11133,93**	**--**	**11134**	**--**	**11134**	**--**	**12025**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**891**	
312	**30**	**ТПРАЙС лист**	**Выключатель автоматический ВА 88-33 100А**	**шт**	**2**	**14812,50**	**--**	**29625**	**--**	**29625**	**--**	**31995**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2370**	
313	**31**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**2636,50**	**23,66**	**10546**	**95**	**5343**	**3678**	**15362**
			НР - 72%; СП - 8%			**1277,00**	**--**	**5108**	**--**		**1138**	
314	**32**	**2307-0204-1608 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**3696,00**	**--**	**11088**	**--**	**11088**	**--**	**11975**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**887**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	33	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3761,00	--	3761	--	3761	--	4062
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
316	34	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	5970,10	102,84	17910	309	10197	5399	25174
			НР - 72%; СП - 8%			2468,00	31,48	7404	94		1865	
317	35	ТПРАЙС лист	Магнитный пускатель ПМЛ 322002 32А	шт	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
318	36	ТПРАЙС лист	Магнитный пускатель ПМЛ 521002 80А	шт	1	12866,07	--	12866	--	12866	--	13895
			СП - 8%			--	--	--	--		1029	
319	37	ТПРАЙС лист	Магнитный пускатель ПМЛ 222002 25А	шт	1	3491,07	--	3491	--	3491	--	3770
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
320	38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2636,50	23,66	18455	166	9350	6436	26883
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	8939	--		1991	
321	39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2636,50	23,66	5273	47	2672	1839	7681
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		569	
322	40	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	562,00	--	562	--	562	--	607
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
323	41	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
324	42	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
325	43	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
326	44	ТПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА 88-33 100А	шт	1	14812,50	--	14813	--	14813	--	15998
			СП - 8%			--	--	--	--		1185	
327	45	ТПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА 88-33 40А	шт	1	11133,93	--	11134	--	11134	--	12025
			СП - 8%			--	--	--	--		891	
328	46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2636,50	23,66	5273	47	2672	1839	7681
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		569	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	47	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3696,00	--	3696	--	3696	--	3992
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
330	48	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3761,00	--	3761	--	3761	--	4062
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
			Кабели и провода									
331	49	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	427	442,07	179,70	188763	76731	29023	76129	286084
			НР - 72%; СП - 8%			194,40	53,22	83009	22726		21191	
332	50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	320,61	145,80	8977	4082	1266	3516	13493
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	3629	1255		999	
			Трубы									
333	56	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	453,76	32,43	7260	519	918	4312	12498
			НР - 72%; СП - 8%			363,95	10,39	5823	166		926	
334	57	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	6	91,00	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
335	58	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	132,00	--	1320	--	1320	--	1426
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
336	59	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	474,21	50,10	3794	401	783	1965	6219
			НР - 72%; СП - 8%			326,30	14,80	2610	118		461	
337	60	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	230,00	--	1840	--	1840	--	1987
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
338	61	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	4	699,07	59,07	2796	236	1054	1114	4223
			НР - 72%; СП - 8%			376,50	10,39	1506	42		313	
339	62	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	4	586,00	--	2344	--	2344	--	2532
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
	63		Монтажные материалы									
340	63	1308-0206-2107 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм. Установка	ввод	7	1955,49	--	13688	--	4903	6325	21615
			НР - 72%; СП - 8%			1255,00	--	8785	--		1601	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	64	СТ151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	шт	7	2920,14	--	20441	--	20441	--	22076
			СП - 8%			--	--	--	--		1635	
342	65	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	411,41	71,93	20571	3596	1423	11662	34811
			НР - 72%; СП - 8%			311,04	12,91	15552	645		2579	
343	66	2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	20	984,00	--	19680	--	19680	--	21254
			СП - 8%			--	--	--	--		1574	
344	67	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	30	800,00	--	24000	--	24000	--	25920
			СП - 8%			--	--	--	--		1920	
345	68	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	140	37,12	8,79	5197	1231	337	2962	8812
			НР - 72%; СП - 8%			25,92	3,46	3629	485		653	
346	69	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	140	414,00	--	57960	--	57960	--	62597
			СП - 8%			--	--	--	--		4637	
347	70	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,001	704937,02	19614,48	705	20	611	58	824
			НР - 72%; СП - 8%			73872,00	6421,92	74	6		61	
348	71	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
349	72	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,60137	77361,63	14354,32	46523	8632	910	28753	81298
			НР - 72%; СП - 8%			61495,00	4910,88	36981	2953		6022	
350	73	2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	77	6336,00	--	487872	--	487872	--	526902
			СП - 8%			--	--	--	--		39030	
			Шкаф индивидуального исполнения Я2									
351	74	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12751,46	936,26	12751	936	9123	2165	16110
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1193	
352	76	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	5970,10	102,84	11940	206	6798	3599	16783
			НР - 72%; СП - 8%			2468,00	31,48	4936	63		1243	
353	77	ТПРАЙС лист	Магнитный пускатель ПМЛ 122002 220В 50Гц	шт	2	21462,50	--	42925	--	42925	--	46359
			СП - 8%			--	--	--	--		3434	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	**78**	**1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Реле на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**									
				шт.	**2**	**1670,23**	**3,38**	**3340**	**7**	**389**	**2120**	**5897**
			НР - 72%; СП - 8%			**1472,00**	**--**	**2944**	**--**		**437**	
355	**79**	**2307-0216-0404 РСНБ РК 2015**	**Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 24 В, DC, типа ИЭК**									
				шт.	**2**	**732,00**	**--**	**1464**	**--**	**1464**	**--**	**1581**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**117**	
356	**80**	**1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**									
				шт.	**2**	**4566,14**	**23,66**	**9132**	**47**	**3977**	**3678**	**13835**
			НР - 72%; СП - 8%			**2554,00**	**--**	**5108**	**--**		**1025**	
357	**81**	**2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**									
				шт.	**2**	**1028,00**	**--**	**2056**	**--**	**2056**	**--**	**2220**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164**	
358	**82**	**1308-0303-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**									
				шт.	**2**	**4559,59**	**23,66**	**9119**	**47**	**4052**	**3614**	**13752**
			НР - 72%; СП - 8%			**2510,00**	**--**	**5020**	**--**		**1019**	
359	**83**	**2307-0206-0106 РСНБ РК 2015**	**Переключатели кулачковые модели ПКП10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК**									
				шт.	**2**	**4117,00**	**--**	**8234**	**--**	**8234**	**--**	**8893**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**659**	
360	**84**	**1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**									
				шт.	**2**	**10510,90**	**111,60**	**21022**	**223**	**12723**	**5860**	**29032**
			НР - 72%; СП - 8%			**4038,00**	**31,48**	**8076**	**63**		**2151**	
361	**85**	**2307-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК**									
				шт.	**2**	**30071,00**	**--**	**60142**	**--**	**60142**	**--**	**64953**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4811**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1581935**	**105039**	**1198636**	**223148**	**1949488**
								278256	**31671**	**--**	**144407**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1581552**				
		Материалы		Тенге				**161651**				
		Всего заработная плата		Тенге					**309927**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1036605**				
			Накладные расходы	Тенге				**223148**				
			Сметная прибыль	Тенге				**144376**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1949075**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**309927**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**383**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**383**				
			Сметная прибыль	Тенге				**31**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**414**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1949489**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**309927**			

РАЗДЕЛ 13.(№02-04-01)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	49	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Крышки. Укладка над лазами**	м2	2,557216	3628,59	123,81	9279	317	8446	585	10653
			НР - 90%; СП - 8%			201,78	52,38	516	134		789	
363	51	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Антисептирование водными растворами**	м2	2,557216	65,33	2,06	167	5	46	107	296
			НР - 90%; СП - 8%			45,46	0,89	116	2		22	
364	53	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1497,54	54,40	1498	54	130	1302	3023
			НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	1314	14		224	
365	54	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,0134	762971,00	--	10224	--	10224	--	11042
			СП - 8%			--	--	--	--		818	
366	55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,915	877,30	1,02	3435	4	525	2326	6222
			НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	2906	2		461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				24602	380	19371	4320	31236
								4853	152	--	2314	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12881				
		Материалы		Тенге				9017				
		Всего заработная плата		Тенге					3676			
			Накладные расходы	Тенге				3018				
			Сметная прибыль	Тенге				1272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3676			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10224				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10224				
			Сметная прибыль	Тенге				818				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11042				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1498				
		Материалы		Тенге				129				
		Всего заработная плата		Тенге					1328			
		Сдача и испытание		Тенге				65				
			Накладные расходы	Тенге				1302				
			Сметная прибыль	Тенге				224				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3023				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1328			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				31235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5004			
					РАЗДЕЛ 14.(№02-04-02)							
367	4	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,009	82395,26	--	742	--	139	597	1446
			НР - 99%; СП - 8%			67053,00	--	603	--		107	
368	8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0017	62554,22	--	106	--	11	94	216

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	95	--		16	
369	11	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	669,46	2,23	669	2	71	585	1355
			НР - 98%; СП - 8%			596,24	0,57	596	1		100	
370	12	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	1	64704,00	--	64704	--	64704	--	69880
			СП - 8%			--	--	--	--		5176	
371	13	2304-1007-0101 РСНБ РК 2015	Клапан поплавковый запорный диам 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	796300,00	--	796300	--	796300	--	860004
			СП - 8%			--	--	--	--		63704	
372	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	287770,69	73632,53	28777	7363	66	23165	56097
			НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	21348	2051		4155	
373	15	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 9x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	155,00	--	15655	--	15655	--	16907
			СП - 8%			--	--	--	--		1252	
374	16	2304-1013-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	97068,00	--	97068	--	97068	--	104833
			СП - 8%			--	--	--	--		7765	
375	17	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	3	11739,16	853,01	35217	2559	3930	28812	69151
			НР - 98%; СП - 8%			9575,84	224,04	28728	672		5122	
376	18	2304-0103-0507 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3	28796,00	--	86388	--	86388	--	93299
			СП - 8%			--	--	--	--		6911	
377	20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	438119,30	69127,28	876	138	18	761	1768
			НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	720	49		131	
378	21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0108	799351,82	236546,46	8633	2555	549	6320	16149
			НР - 99%; СП - 8%			511920,00	79146,67	5529	855		1196	
379	22	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	3201195,22	1631930,95	12805	6528	606	7580	22016
			НР - 99%; СП - 8%			1417734,00	496501,20	5671	1986		1631	
380	30	1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	6817,53	64,24	27270	257	22573	4404	34208
			НР - 98%; СП - 8%			1109,93	13,61	4440	54		2534	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	31	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	4	2663,63	136,37	10655	545	1953	8177	20338
			НР - 98%; СП - 8%			2039,31	46,66	8157	187		1507	
382	32	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	4	33025,00	--	132100	--	132100	--	142668
			СП - 8%			--	--	--	--		10568	
383	33	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1348	348732,64	95098,67	47009	12819	1370	23154	75776
			НР - 69%; СП - 8%			243470,00	5462,00	32820	736		5613	
384	34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1348	101966,51	6464,26	13745	871	1058	8191	23691
			НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	11816	55		1755	
385	35	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,064	269856,00	--	17271	--	17271	--	18652
			СП - 8%			--	--	--	--		1382	
386	36	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0753312	281662,00	--	21218	--	21218	--	22915
			СП - 8%			--	--	--	--		1697	
387	38	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,884	236,12	1,70	445	3	411	21	504
			НР - 69%; СП - 8%			16,20	0,26	31	--		37	
388	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	617,38	67,35	2470	269	1065	962	3706
			НР - 76%; СП - 8%			284,01	32,40	1136	130		275	
389	41	1124-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Касета диаметром труб 200 мм. Установка	касета	4	16234,97	6648,75	64940	26595	1464	45283	119040
			НР - 99%; СП - 8%			9220,20	2214,84	36881	8859		8818	
390	42	2304-1013-1509 РСНБ РК 2015	Вставка панель для фильтров FVF, с Касета фильтра FGR 200 DN 200, типа Danfoss	шт.	4	39981,00	--	159924	--	159924	--	172718
			СП - 8%			--	--	--	--		12794	
391	43	2304-1013-1611 РСНБ РК 2015	Сетка стандартная Панельный фильтр EY3 200, уплотнение для фильтров FVF, DN 200, с Хомуты диам. FK 250 типа Danfoss	шт.	4	56363,00	--	225452	--	225452	--	243488
			СП - 8%			--	--	--	--		18036	
392	44	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб FK200	шт.	8	2000,00	--	16000	--	16000	--	17280

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
393	45	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	4	5808,22	164,16	23233	657	14728	6007	31579
			НР - 76%; СП - 8%			1961,95	14,00	7848	56		2339	
394	46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	шт.	4	2137,88	89,24	8552	357	1192	6914	16703
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	7003	52		1237	
395	47	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
396	48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01024	499528,00	--	5115	--	5115	--	5524
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1926678	61520	1691739	171027	2265518
								173421	15743	--	167814	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				186630				
			Материалы	Тенге				19057				
			Всего заработная плата	Тенге					93847			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43604				
			Накладные расходы	Тенге				90790				
			Сметная прибыль	Тенге				22194				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				299613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					93847			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				60754				
			Материалы	Тенге				2428				
			Всего заработная плата	Тенге					45428			
			Накладные расходы	Тенге				31345				
			Сметная прибыль	Тенге				7368				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					45428			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1679294				
			Материалы	Тенге				29719				
			Всего заработная плата	Тенге					49889			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1596931				
			Сдача и испытание	Тенге				638				
			Накладные расходы	Тенге				48892				
			Сметная прибыль	Тенге				138255				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1866441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					49889			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2265521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					189164			
					РАЗДЕЛ 15.(№02-05-01)							
397	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,8	44192,40	6190,03	212124	29712	105965	75032	310128

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**15926,40**	**1251,28**	**76447**	**6006**		**22972**	
398	**21**	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**1,517**	**15868,46**	**931,16**	**24072**	**1413**	**436**	**20632**	**48281**
			НР - 91%; СП - 8%			**14649,30**	**296,32**	**22223**	**450**		**3576**	
399	**22**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3462**	**234691,00**	**--**	**81250**	**--**	**81250**	**--**	**87750**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6500**	
400	**23**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1018**	**214611,00**	**--**	**236458**	**--**	**236458**	**--**	**255375**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18917**	
401	**24**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1206**	**73842,67**	**17284,43**	**8905**	**2085**	**177**	**6775**	**16934**
			НР - 91%; СП - 8%			**55080,00**	**6649,48**	**6643**	**802**		**1254**	
402	**25**	**2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1206**	**654750,00**	**--**	**78963**	**--**	**78963**	**--**	**85280**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6317**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**641773**	**33209**	**503249**	**102439**	**803748**
								105312	**7258**	**--**	**59536**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**562810**				
			Материалы	Тенге				**106580**				
			Всего заработная плата	Тенге					**112570**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**317708**				
			Накладные расходы	Тенге				**102439**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53220**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**718468**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
			Сметная заработная плата	Тенге					**112570**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**78963**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**78963**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6317**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**85280**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**803748**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
			Сметная заработная плата	Тенге					**112570**			
					РАЗДЕЛ 16.(№02-05-02)							
403	**8**	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0017**	**62554,22**	**--**	**106**	**--**	**11**	**94**	**216**
			НР - 99%; СП - 8%			**55877,50**	**--**	**95**	**--**		**16**	
404	**11**	**1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**	**669,46**	**2,23**	**669**	**2**	**71**	**585**	**1355**
			НР - 98%; СП - 8%			**596,24**	**0,57**	**596**	**1**		**100**	
405	**12**	**2305-1501-1601 РСНБ РК 2015**	**Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250**	**шт.**	**1**	**64704,00**	**--**	**64704**	**--**	**64704**	**--**	**69880**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5176	
406	13	2304-1007-0101 РСНБ РК 2015	Клапан поплавковый запорный диам 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	796300,00	--	796300	--	796300	--	860004
			СП - 8%			--	--	--	--		63704	
407	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	287770,69	73632,53	28777	7363	66	23165	56097
			НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	21348	2051		4155	
408	15	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 9x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	155,00	--	15655	--	15655	--	16907
			СП - 8%			--	--	--	--		1252	
409	16	2304-1013-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	97068,00	--	97068	--	97068	--	104833
			СП - 8%			--	--	--	--		7765	
410	17	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	3	11739,16	853,01	35217	2559	3930	28812	69151
			НР - 98%; СП - 8%			9575,84	224,04	28728	672		5122	
411	20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	438119,30	69127,28	876	138	18	761	1768
			НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	720	49		131	
412	21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0108	799351,82	236546,46	8633	2555	549	6320	16149
			НР - 99%; СП - 8%			511920,00	79146,67	5529	855		1196	
413	22	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	3201195,22	1631930,95	12805	6528	606	7580	22016
			НР - 99%; СП - 8%			1417734,00	496501,20	5671	1986		1631	
414	23	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	325,00	--	653	--	653	--	705
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
415	30	1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	6817,53	64,24	27270	257	22573	4404	34208
			НР - 98%; СП - 8%			1109,93	13,61	4440	54		2534	
416	31	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	4	2663,63	136,37	10655	545	1953	8177	20338
			НР - 98%; СП - 8%			2039,31	46,66	8157	187		1507	
417	32	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200x400 мм	м2	4	33025,00	--	132100	--	132100	--	142668
			СП - 8%			--	--	--	--		10568	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	33	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1348	348732,64	95098,67	47009	12819	1370	23154	75776
			НР - 69%; СП - 8%			243470,00	5462,00	32820	736		5613	
419	34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1348	101966,51	6464,26	13745	871	1058	8191	23691
			НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	11816	55		1755	
420	35	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,064	269856,00	--	17271	--	17271	--	18652
			СП - 8%			--	--	--	--		1382	
421	36	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0753312	281662,00	--	21218	--	21218	--	22915
			СП - 8%			--	--	--	--		1697	
422	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,884	90,64	2,40	171	5	84	57	246
			НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	82	--		18	
423	38	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,884	236,12	1,70	445	3	411	21	504
			НР - 69%; СП - 8%			16,20	0,26	31	--		37	
424	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	617,38	67,35	2470	269	1065	962	3706
			НР - 76%; СП - 8%			284,01	32,40	1136	130		275	
425	40	2111-0404-3807 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененногополиолефина температурой применения от -80°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,884	15338,00	--	28897	--	28897	--	31209
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
426	41	1124-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Касета диаметром труб 200 мм. Установка	касета	4	16234,97	6648,75	64940	26595	1464	45283	119040
			НР - 99%; СП - 8%			9220,20	2214,84	36881	8859		8818	
427	42	2304-1013-1509 РСНБ РК 2015	Вставка панель для фильтров FVF, с Касета фильтра FGR 200 DN 200, типа Danfoss	шт.	4	39981,00	--	159924	--	159924	--	172718
			СП - 8%			--	--	--	--		12794	
428	43	2304-1013-1611 РСНБ РК 2015	Сетка стандартная Панельный фильтр EY3 200, уплотнение для фильтров FVF, DN 200, с Хомуты диам. FK 250 типа Danfoss	шт.	4	56363,00	--	225452	--	225452	--	243488

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		18036	
429	44	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб FK200**	шт.	8	2000,00	--	16000	--	16000	--	17280
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
430	45	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	4	5808,22	164,16	23233	657	14728	6007	31579
			НР - 76%; СП - 8%			1961,95	14,00	7848	56		2339	
431	46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	шт.	4	2137,88	89,24	8552	357	1192	6914	16703
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	7003	52		1237	
432	47	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
433	48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01024	499528,00	--	5115	--	5115	--	5524
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1869269**	**61524**	**1634846**	**170487**	**2202933**
								172899	**15743**	**--**	**163178**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**214956**				
			Материалы	Тенге				**19003**				
			Всего заработная плата	Тенге					**93325**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**72501**				
			Накладные расходы	Тенге				**90249**				
			Сметная прибыль	Тенге				**24416**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**329622**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
			Сметная заработная плата	Тенге					**93325**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**60754**				
			Материалы	Тенге				**2428**				
			Всего заработная плата	Тенге					**45428**			
			Накладные расходы	Тенге				**31345**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7368**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**99467**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
			Сметная заработная плата	Тенге					**45428**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1593559**				
			Материалы	Тенге				**29719**				
			Всего заработная плата	Тенге					**49889**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1511196**				
			Сдача и испытание	Тенге				**638**				
			Накладные расходы	Тенге				**48892**				
			Сметная прибыль	Тенге				**131396**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1773846**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
			Сметная заработная плата	Тенге					**49889**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2202935**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
			Сметная заработная плата	Тенге					**188643**			

РАЗДЕЛ 17.(№03-01-01)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	15	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,3	1630,15	2,88	20051	35	17830	2374	24219
			НР - 108%; СП - 8%			177,70	1,02	2186	13		1794	
435	47	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,852	97042,36	1404,49	276765	4006	207839	59873	363569
			НР - 90%; СП - 8%			22763,00	562,92	64920	1605		26931	
436	49	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	13,8	143,87	0,27	1985	4	1247	677	2875
			НР - 92%; СП - 8%			53,17	0,13	734	2		213	
437	50	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,46	771,72	21,12	22735	622	2594	18167	44174
			НР - 92%; СП - 8%			662,57	7,72	19519	228		3272	
438	51	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	33,879	1853,00	--	62778	--	62778	--	67800
			СП - 8%			--	--	--	--		5022	
439	52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,852	8812,24	56,98	25132	163	22509	2278	29603
			НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	2460	71		2193	
440	53	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	13,2	322,57	1,30	4258	17	3197	946	5621
			НР - 90%; СП - 8%			79,09	0,57	1044	8		416	
441	54	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2710,29	540,78	5122	1022	2039	2089	7788
			НР - 90%; СП - 8%			1090,49	137,51	2061	260		577	
442	55	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1730,86	76,12	3271	144	1048	1928	5616
			НР - 90%; СП - 8%			1100,14	33,48	2079	63		416	
443	56	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4458,00	--	8426	--	8426	--	9100
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
444	57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15131,00	--	28598	--	28598	--	30885
			СП - 8%			--	--	--	--		2288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	61	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	2926,07	172,02	15801	929	8098	6486	24070
			НР - 90%; СП - 8%			1254,45	80,12	6774	433		1783	
446	65	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7,56	989,94	2,59	7484	20	1921	4442	12880
			НР - 80%; СП - 8%			733,20	1,25	5543	9		954	
447	68	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,664	3109,52	44,41	26941	385	7418	15465	45798
			НР - 80%; СП - 8%			2208,86	22,35	19138	194		3392	
448	69	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,33	1256,61	9,48	53192	401	4255	38984	99550
			НР - 80%; СП - 8%			1146,60	4,58	48536	194		7374	
449	70	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,604	1015,01	8,94	18883	166	1739	13647	35132
			НР - 80%; СП - 8%			912,60	4,32	16978	80		2602	
450	76	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	9,94	3808,33	21,02	37855	209	33735	3772	44957
			НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	3911	102		3330	
451	77	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	16556,81	1605,51	14901	1445	10097	3619	20002
			НР - 94%; СП - 8%			3732,40	545,22	3359	491		1482	
452	78	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11,8	312,80	0,81	3691	10	2280	1322	5414
			НР - 94%; СП - 8%			118,76	0,39	1401	5		401	
453	84	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	855,10	3,31	4190	16	3400	625	5200
			НР - 80%; СП - 8%			157,95	1,56	774	8		385	
454	85	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	795,74	3,00	3899	15	3341	440	4686
			НР - 80%; СП - 8%			110,81	1,43	543	7		347	
455	86	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,43	855,10	3,31	9774	38	7931	1459	12131
			НР - 80%; СП - 8%			157,95	1,56	1805	18		899	
456	87	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,43	795,74	3,00	9095	34	7794	1026	10931

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			НР - 80%; СП - 8%			**110,81**	**1,43**	**1267**	**16**		**810**		
457	**88**	**1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**39,4**	**81,88**	**0,59**	**3226**	**23**	**724**	**1992**	**5635**	
			НР - 80%; СП - 8%			**62,93**	**0,26**	**2479**	**10**		**417**		
458	**89**	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**39,4**	**52,76**	**0,58**	**2079**	**23**	**252**	**1452**	**3813**	
			НР - 80%; СП - 8%			**45,80**	**0,26**	**1804**	**10**		**282**		
459	**90**	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**1,5**	**143,87**	**0,27**	**216**	**--**	**136**	**74**	**313**	
			НР - 92%; СП - 8%			**53,17**	**0,13**	**80**	**--**		**23**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**670348**	**9726**	**451226**	**183137**	**921762**	43699679
								209396	**3826**	**--**	**68277**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**670348**					
		Материалы		Тенге				**351425**					
		Всего заработная плата		Тенге					**213221**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**99801**					
			Накладные расходы	Тенге				**183135**					
			Сметная прибыль	Тенге				**68279**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**921762**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**213221**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**921762**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**213221**				
					РАЗДЕЛ 18.(№03-01-02)								
460	**1**	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**2**	**2125,96**	**646,21**	**4252**	**1292**	**1856**	**1461**	**6170**	
			НР - 72%; СП - 8%			**551,86**	**462,56**	**1104**	**925**		**457**		
461	**2**	**1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**1**	**1869,39**	**670,86**	**1869**	**671**	**135**	**1096**	**3203**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1063,34**	**459,18**	**1063**	**459**		**237**		
462	**3**	**2307-0102-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**5088,00**	**--**	**10176**	**--**	**10176**	**--**	**10990**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**814**		
463	**4**	**2307-0101-0324 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1**	**2132,00**	**--**	**2132**	**--**	**2132**	**--**	**2303**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171**		
464	**5**	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**4**	**373,00**	**--**	**1492**	**--**	**1492**	**--**	**1611**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	6	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
466	7	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	495,32	4,03	991	8	14	700	1825
			НР - 72%; СП - 8%			484,56	1,26	969	3		135	
467	8	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
468	9	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	406,25	3,20	1219	10	38	846	2230
			НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	1171	4		165	
469	10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	454,14	3,23	454	3	7	320	837
			НР - 72%; СП - 8%			444,18	0,94	444	1		62	
470	11	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	330,00	--	990	--	990	--	1069
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
471	12	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	964,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
472	13	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
473	14	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	6	39,00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
474	15	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,2	460,00	--	92	--	92	--	99
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
475	16	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку постенам или в бороздах	м	45	353,92	2,40	15926	108	6782	6537	24260
			НР - 72%; СП - 8%			200,80	0,94	9036	42		1797	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	**17**	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медныжилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,045**	**262178,00**	**--**	**11798**	**--**	**11798**	**--**	**12742**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**944**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**54158**	**2092**	**38279**	**10960**	**70327**
								13787	**1434**	**--**	**5208**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**54158**				
			Материалы	Тенге				**8832**				
			Всего заработная плата	Тенге					**15221**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29447**				
			Накладные расходы	Тенге				**10959**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5209**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**70327**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15221**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**70327**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15221**			
					РАЗДЕЛ 19.(№06-01-01)							
477	**15**	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,078**	**62554,22**	**--**	**4879**	**--**	**521**	**4315**	**9930**
			НР - 99%; СП - 8%			**55877,50**	**--**	**4358**	**--**		**736**	
478	**31**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3412,00**	**--**	**6824**	**--**	**6824**	**--**	**7370**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**546**	
479	**32**	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**20883,00**	**--**	**41766**	**--**	**41766**	**--**	**45107**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3341**	
480	**33**	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,03416**	**614958,00**	**--**	**21007**	**--**	**21007**	**--**	**22688**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1681**	
481	**36**	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,014**	**508830,70**	**109990,34**	**7124**	**1540**	**209**	**5880**	**14044**
			НР - 99%; СП - 8%			**383940,00**	**40284,01**	**5375**	**564**		**1040**	
482	**37**	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,014**	**62554,22**	**--**	**876**	**--**	**94**	**774**	**1782**
			НР - 99%; СП - 8%			**55877,50**	**--**	**782**	**--**		**132**	
483	**54**	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**7512,00**	**--**	**15024**	**--**	**15024**	**--**	**16226**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1202**	
484	**56**	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4**	**20883,00**	**--**	**83532**	**--**	**83532**	**--**	**90215**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6683**	
485	**57**	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,06832**	**614958,00**	**--**	**42014**	**--**	**42014**	**--**	**45375**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3361	
486	60	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0405	82395,26	--	3337	--	621	2688	6508
			НР - 99%; СП - 8%			67053,00	--	2716	--		482	
487	63	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	62554,22	--	250	--	26	221	509
			НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	224	--		38	
488	77	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2933,00	--	5866	--	5866	--	6335
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
489	85	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412,00	--	6824	--	6824	--	7370
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
490	86	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7512,00	--	15024	--	15024	--	16226
			СП - 8%			--	--	--	--		1202	
491	87	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20883,00	--	83532	--	83532	--	90215
			СП - 8%			--	--	--	--		6683	
492	88	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,06832	614958,00	--	42014	--	42014	--	45375
			СП - 8%			--	--	--	--		3361	
493	91	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0325	82395,26	--	2678	--	499	2157	5222
			НР - 99%; СП - 8%			67053,00	--	2179	--		387	
494	100	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20883,00	--	62649	--	62649	--	67661
			СП - 8%			--	--	--	--		5012	
495	101	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05124	614958,00	--	31510	--	31510	--	34031
			СП - 8%			--	--	--	--		2521	
496	104	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2164,82	116,18	4330	232	596	3482	8437
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
497	105	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4945,00	--	9890	--	9890	--	10681
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
498	107	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1205	82395,26	--	9929	--	1849	7999	19362
			НР - 99%; СП - 8%			67053,00	--	8080	--		1434	
499	110	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0335	508830,70	109990,34	17046	3685	499	14069	33604

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	12862	1350		2489	
500	111	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0335	62554,22	--	2096	--	224	1853	4265
			НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	1872	--		316	
501	129	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	--	20883	--	20883	--	22554
			СП - 8%			--	--	--	--		1671	
502	130	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	614958,00	--	10503	--	10503	--	11344
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
503	136	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3412,00	--	3412	--	3412	--	3685
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
504	137	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	--	20883	--	20883	--	22554
			СП - 8%			--	--	--	--		1671	
505	138	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	614958,00	--	10503	--	10503	--	11344
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
506	142	2301-1003-0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	10	2527,00	--	25270	--	25270	--	27292
			СП - 8%			--	--	--	--		2022	
507	144	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35,5	103,99	1,16	3692	41	732	2860	7076
			НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	2919	--		524	
508	150	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	--	20883	--	20883	--	22554
			СП - 8%			--	--	--	--		1671	
509	151	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	614958,00	--	10503	--	10503	--	11344
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
510	152	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,546	9356,11	1567,71	79957	13398	64754	5148	91913
			НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	1805	2961		6808	
511	153	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	10,76544	6012,00	--	64722	--	64722	--	69900
			СП - 8%			--	--	--	--		5178	
512	154	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	85,46	1630,15	2,88	139313	246	123881	16495	168272
			НР - 108%; СП - 8%			177,70	1,02	15186	87		12465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				930545	19141	849543	67941	1078370
								61859	5013	--	79881	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				379314				
			Материалы	Тенге				193176				
			Всего заработная плата	Тенге					60401			
			Местные материалы	Тенге				111830				
			Накладные расходы	Тенге				61600				
			Сметная прибыль	Тенге				35273				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				476187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					60401			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				168056				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168056				
			Сметная прибыль	Тенге				13444				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				181500				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				383175				
			Материалы	Тенге				1328				
			Всего заработная плата	Тенге					6472			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				375154				
			Накладные расходы	Тенге				6343				
			Сметная прибыль	Тенге				31161				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				420679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6472			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1078366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					66873			
			РАЗДЕЛ 20.(№06-02-01)									
513	**86**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**41**	**2164,82**	**116,18**	**88758**	**4763**	**12213**	**71387**	**172957**
			НР - 98%; СП - 8%			**1750,77**	**25,92**	**71782**	**1063**		**12812**	
514	**91**	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**82,328**	**724,00**	**--**	**59605**	**--**	**59605**	**--**	**64374**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4768**	
515	**93**	**1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,082**	**937771,58**	**36810,12**	**76897**	**3018**	**52988**	**20692**	**105397**
			НР - 99%; СП - 8%			**254765,00**	**129,60**	**20891**	**11**		**7807**	
516	**102**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**82**	**595,00**	**--**	**48790**	**--**	**48790**	**--**	**52693**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3903**	
517	**104**	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,26**	**1780,99**	**1567,71**	**39645**	**34897**	**46**	**13408**	**57297**
			НР - 108%; СП - 8%			**211,25**	**346,48**	**4702**	**7713**		**4244**	
518	**105**	**2101-0208-0402 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**28,0476**	**6012,00**	**--**	**168622**	**--**	**168622**	**--**	**182112**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13490**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	119	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	147,15	1780,99	1567,71	262073	230689	299	88635	378764
			НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	31085	50984		28057	
520	120	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	185,409	6012,00	--	1114679	--	1114679	--	1203853
			СП - 8%			--	--	--	--		89174	
521	132	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0406	614958,00	--	24967	--	24967	--	26965
			СП - 8%			--	--	--	--		1997	
522	136	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,75	1780,99	1567,71	1336	1176	2	452	1930
			НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	158	260		143	
523	137	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	0,945	6012,00	--	5681	--	5681	--	6136
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
524	112	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	271	7512,00	--	2035752	--	2035752	--	2198612
			СП - 8%			--	--	--	--		162860	
525	206	2304-1013-0207 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	105	13139,00	--	1379595	--	1379595	--	1489963
			СП - 8%			--	--	--	--		110368	
526	138	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6267,67	2008,25	12535	4017	1143	8500	22718
			НР - 99%; СП - 8%			3687,52	605,56	7375	1211		1683	
527	140	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2531,81	194,26	10127	777	490	8823	20466
			НР - 99%; СП - 8%			2215,07	12,96	8860	52		1516	
528	167	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы	м3 грунта	4095,5735	121,06	114,67	495797	469654	--	102379	646030
			НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	26143	116051		47854	
529	168	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	405,10125	1483,97	--	601157	--	--	432833	1116710
			НР - 72%; СП - 8%			1483,97	--	601157	--		82719	
530	169	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	133,6835	1236,64	--	165318	--	--	119029	307095

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1236,64	--	165318	--		22748	
531	228	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	800	6597,00	--	5277600	--	5277600	--	5699808
			СП - 8%			--	--	--	--		422208	
532	229	2304-0905-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от 30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	970	2929,00	--	2841130	--	2841130	--	3068420
			СП - 8%			--	--	--	--		227290	
533	230	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	970	1275,00	--	1236750	--	1236750	--	1335690
			СП - 8%			--	--	--	--		98940	
534	231	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	132	21940,32	9142,72	2896122	1206839	370064	1783391	5053874
			НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	1319219	482186		374361	
535	234	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	264	2004,00	--	529056	--	529056	--	571380
			СП - 8%			--	--	--	--		42324	
536	240	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	7,413	761438,42	6557,32	5644543	48609	5153734	533472	6672256
			НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	442200	9895		494241	
537	244	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебняшлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	143,35	1780,99	1567,71	255305	224731	292	86346	368983
			НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	30282	49668		27332	
538	245	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	180,621	6012,00	--	1085893	--	1085893	--	1172765
			СП - 8%			--	--	--	--		86871	
539	236	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	264	3412,00	--	900768	--	900768	--	972829
			СП - 8%			--	--	--	--		72061	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				27258503	2229171	22300159	3269347	32970077
								2729173	719093	--	2442226	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16350097				
		Материалы		Тенге				5579056				
		Всего заработная плата		Тенге					3375421			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48790				
		Местные материалы		Тенге				5840452				
			Накладные расходы	Тенге				3197961				
			Сметная прибыль	Тенге				1563845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21111903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2768
			Сметная заработная плата	Тенге					3375421			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24967				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24967				
			Сметная прибыль	Тенге				1997				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26965				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10883438				
		Материалы		Тенге				12213				
		Всего заработная плата		Тенге					72844			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10794680				
			Накладные расходы	Тенге				71387				
			Сметная прибыль	Тенге				876386				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11831211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					72844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				32970079				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2829
			Сметная заработная плата	Тенге					3448266			
					РАЗДЕЛ 21.(№07-01-01)							
540	**35**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1444**	**1711,10**	**31,16**	**2470826**	**44990**	**1352410**	**1177727**	**3940438**
			НР - 108%; СП - 8%			**743,37**	**11,82**	**1073426**	**17062**		**291884**	
541	**22**	**8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2018**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**161121,00**	**1324,00**	**161121**	**1324**	**134663**	**23230**	**199100**
			НР - 91%; СП - 8%			**25134,00**	**394,00**	**25134**	**394**		**14748**	
542	**23**	**8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2018**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**82626,00**	**739,00**	**82626**	**739**	**67501**	**13258**	**103554**
			НР - 91%; СП - 8%			**14386,00**	**183,00**	**14386**	**183**		**7671**	
543	**37**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,92**	**1172,32**	**1032,63**	**62039**	**54647**	**76**	**20695**	**89353**
			НР - 108%; СП - 8%			**138,24**	**223,85**	**7316**	**11846**		**6619**	
544	**38**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**58,212**	**2240,00**	**--**	**130395**	**--**	**130395**	**--**	**140826**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10432**	
545	**41**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1323**	**2021,54**	**124,97**	**2674499**	**165337**	**2451551**	**104912**	**3001763**
			НР - 108%; СП - 8%			**43,55**	**29,88**	**57611**	**39529**		**222353**	
546	**42**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1323**	**463,23**	**0,04**	**612849**	**57**	**612483**	**333**	**662237**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,23**	**--**	**309**	**--**		**49055**	
547	**45**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**28,04**	**1172,32**	**1032,63**	**32872**	**28955**	**41**	**10965**	**47344**
			НР - 108%; СП - 8%			**138,24**	**223,85**	**3876**	**6277**		**3507**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	**46**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**30,844**	**2240,00**	**--**	**69091**	**--**	**69091**	**--**	**74618**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5527**	
549	**50**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,32**	**1172,32**	**1032,63**	**375**	**330**	**1**	**125**	**540**
			НР - 108%; СП - 8%			**138,24**	**223,85**	**44**	**72**		**40**	
550	**51**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,32**	**2240,00**	**--**	**717**	**--**	**717**	**--**	**774**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
551	**52**	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,4**	**1780,99**	**1567,71**	**712**	**627**	**1**	**241**	**1030**
			НР - 108%; СП - 8%			**211,25**	**346,48**	**84**	**139**		**76**	
552	**53**	**2101-0208-0402 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**0,504**	**6012,00**	**--**	**3030**	**--**	**3030**	**--**	**3272**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**242**	
553	**54**	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 50 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8**	**7232,76**	**149,50**	**57862**	**1196**	**56074**	**895**	**63458**
			НР - 108%; СП - 8%			**74,02**	**29,60**	**592**	**237**		**4701**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**6359014**	**298203**	**4878034**	**1352381**	**8328307**
								1182779	**75738**	**--**	**616912**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6359014**				
		Материалы		Тенге				**4674800**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1258517**			
		Местные материалы		Тенге				**203232**				
			Накладные расходы	Тенге				**1352381**				
			Сметная прибыль	Тенге				**616912**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8328307**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1148**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1258517**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**8328307**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1148**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1258517**			
					РАЗДЕЛ 22.(№07-02-01)							
554	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16,65**	**152,72**	**144,65**	**2543**	**2408**	**--**	**525**	**3313**
			НР - 72%; СП - 8%			**8,06**	**35,74**	**134**	**595**		**245**	
555	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,35**	**1936,70**	**--**	**2615**	**--**	**--**	**1882**	**4857**
			НР - 72%; СП - 8%			**1936,70**	**--**	**2615**	**--**		**360**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18	42,32	42,32	762	762	--	198	1036
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	274		77	
557	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2896	34,67	34,67	391	391	--	101	532
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	141		39	
558	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8224	841,75	--	2376	--	--	1711	4413
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	2376	--		327	
559	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2896	156,87	74,79	1771	844	--	944	2932
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	927	384		217	
560	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,2896	81,24	69,06	917	780	32	204	1211
			НР - 72%; СП - 8%			9,27	15,81	105	179		90	
561	8	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,72	117076,42	1320,04	84295	950	46251	33729	127466
			НР - 90%; СП - 8%			51519,00	531,44	37094	383		9442	
562	9	1110-0107-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Установка коробок	м2	0,09	6986,04	29,90	629	3	217	369	1078
			НР - 90%; СП - 8%			4546,12	14,39	409	1		80	
563	10	1110-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стулья на лежнях глубиной заложения до 1,5 м. Установка	м3 древесины в конструкции	0,047	81778,60	1947,79	3844	92	3039	675	4881
			НР - 90%; СП - 8%			15168,00	799,44	713	38		362	
564	11	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,857	8149,75	41,28	6984	35	5132	1649	9324
			НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	1817	15		691	
565	12	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	451416,01	3512,55	1354	11	53	1281	2846
			НР - 99%; СП - 8%			429951,00	1486,92	1290	4		211	
566	13	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3	1165,00	--	3495	--	3495	--	3775
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
567	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	214611,00	--	215	--	215	--	232
			СП - 8%			--	--	--	--		17	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	15	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3917,82	46,56	3918	47	3247	625	4906
			НР - 98%; СП - 8%			624,09	13,61	624	14		363	
569	16	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая (Внутри)	м2 фасада	11,8098	245,63	1,76	2901	21	650	1791	5067
			НР - 80%; СП - 8%			188,79	0,78	2230	9		375	
570	17	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,349	794,98	2,59	1072	3	406	532	1733
			НР - 80%; СП - 8%			491,81	1,25	663	2		128	
571	18	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,265	2188,33	77,97	4957	177	3718	1027	6463
			НР - 92%; СП - 8%			468,94	24,13	1062	55		479	
572	27	2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,00408	278674,00	--	1137	--	1137	--	1228
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
573	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	225938,00	--	1446	--	1446	--	1562
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
574	29	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (внутри)	м3 изолирующего слоя	1,656	9777,85	1633,86	16192	2706	3066	10849	29204
			НР - 93%; СП - 8%			6292,44	751,68	10420	1245		2163	
575	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (снаружи)	м2 поверхности	11,1	863,50	19,64	9585	218	6362	2821	13399
			НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	3005	29		993	
576	31	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,04	9356,11	1567,71	47155	7901	38189	3036	54206
			НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	1065	1746		4015	
577	32	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,20854	117076,42	1320,04	24415	275	13396	9769	36919
			НР - 90%; СП - 8%			51519,00	531,44	10744	111		2735	
578	33	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,20854	8149,75	41,28	1700	9	1249	401	2269
			НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	442	4		168	
579	34	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,658	794,98	2,59	3703	12	1400	1837	5984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					969771			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38754603		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						625115		
		- Накладные расходы	Тенге							7577422	
		- Сметная прибыль	Тенге							4539515	
		Временные здания и сооружения		2,9 %		1777221					63685810
		Итого с временными									
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету				808482					64494292
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		1277384					65771675
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		В том числе в текущих ценах на 2020 год - 75 %, К=1									49328756,56
		В том числе в текущих ценах на 2021 год - 25 %, К=1,0501698									17267856,80
		ИТОГО									66596613,36
		Всего с учетом понижающего К=0,95									63266782,70
		НДС		12 %		7592013,92					
		Итого с НДС									70858796,62

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Технический надзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Имашов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.