Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, ул.Балуан Шолак, дом № 23**	**060240005800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24**	**000240000294**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. соглашения №2 от 27/12/2022г. к дог. № 28 от 26/04/22	

Номер документа	Дата составления
53	27.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение			работа	1	90 353 869,48	90 353 869,48
				Итого	1	x	90 353 869,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байменов Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №28 от 26-04-2022
доп.соглашение №2 от 27.12.2022 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га. в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га. в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Водоснабжение**	**868 273 215,32**	775 243 942,25	680 668 278,00	99 476 388,72	26 950 650,00	79 076 854,00	11 277 015,48	2 033 049,00	90 353 869,48
3	**в.т.ч НДС**	93 029 273,07								9 680 771,730
4	**Удержание 5% гарантия качество**	42 368 339,42								
5	**Удержание аванса**	260 481 964,60								47 985 530,69
6	**Итого**	565 422 911,30								42 368 338,79
7	**Итого к оплате**	564 442 911,30								41 368 338,79

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского ранона Жамбылской области"

Нурадинов А. Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор _____ **Байменов Ж.Е.**

Форма 4
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Баймен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га. в г.Шу Шуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.соглашения №2 от 27/12/2022 г. к дог. №28 от 26/04/2022**

Акт выполненных работ №8

За декабрь 2022 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.(№02-01-05)										
1	1	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1		8638,53	210,03	8639	210	5944	2473	12001
			НР - 98%; СП - 8%				2484,90	38,88	2485	39		889	
2	3	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1		1360,77	--	1361	--	15	1010	2560
			НР - 75%; СП - 8%				1346,00	--	1346	--		190	
3	4	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1		2179,00	--	2179	--	2179	--	2353
			СП - 8%				--	--	--	--		174	
4	5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1		1453,87	--	1454	--	68	1040	2693

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 75%; СП - 8%			**1386,38**	**--**	**1386**	**--**		**199**	
5	**6**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Датчик для измерения давления SITRANS P7MF1562-3CBOO**	**шт**	**1**	**39796,39**	**--**	**39796**	**--**	**39796**	**--**	**42980**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3184**	
6	**7**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1453,87**	**--**	**1454**	**--**	**68**	**1040**	**2693**
			НР - 75%; СП - 8%			**1386,38**	**--**	**1386**	**--**		**199**	
7	**8**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Погружной датчик уровня LMP 308**	**шт**	**1**	**171018,57**	**--**	**171019**	**--**	**171019**	**--**	**184700**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13681**	
8	**9**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг. Установкана металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**1360,77**	**--**	**1361**	**--**	**15**	**1010**	**2560**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**1346**	**--**		**190**	
9	**10**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Сигнализатор уровня САУ М2**	**шт**	**1**	**14151,79**	**--**	**14152**	**--**	**14152**	**--**	**15284**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1132**	
10	**11**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**1453,87**	**--**	**2908**	**--**	**135**	**2080**	**5386**
			НР - 75%; СП - 8%			**1386,38**	**--**	**2773**	**--**		**399**	
11	**12**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости ДС2 со стержнем**	**шт**	**2**	**7946,43**	**--**	**15893**	**--**	**15893**	**--**	**17164**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1271**	
12	**13**	**1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**3**	**2846,80**	**--**	**8540**	**--**	**222**	**6239**	**15961**
			НР - 75%; СП - 8%			**2772,76**	**--**	**8318**	**--**		**1182**	
13	**14**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Конечный выключатель CZ-3169**	**комплект**	**1**	**11649,86**	**--**	**11650**	**--**	**11650**	**--**	**12582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**932**	
14	**15**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Датчик сухого хода ДСХ**	**комплект**	**2**	**2500,00**	**--**	**5000**	**--**	**5000**	**--**	**5400**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400**	
15	**16**	**1311-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прибор, масса до 5 кг. Установкана фланцевых соединениях**	**шт.**	**2**	**4221,96**	**--**	**8444**	**--**	**153**	**6219**	**15835**
			НР - 75%; СП - 8%			**4145,68**	**--**	**8291**	**--**		**1173**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**17**	**2304-0502-0505 РСНБ РК 2015**	**Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**12634,00**	**--**	**12634**	**--**	**12634**	**--**	**13645**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1011**	
17	**18**	**2304-1010-2201 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**17332,00**	**--**	**17332**	**--**	**17332**	**--**	**18719**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1387**	
18	**19**	**2105-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,001332**	**235073,00**	**--**	**313**	**--**	**313**	**--**	**338**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25**	
19	**20**	**2105-0107-0202 РСНБ РК 2015**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0,0018**	**278080,00**	**--**	**501**	**--**	**501**	**--**	**541**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
20	**21**	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**7**	**725,12**	**415,99**	**5076**	**2912**	**894**	**1602**	**7213**
			НР - 72%; СП - 8%			**181,44**	**136,50**	**1270**	**956**		**534**	
21	**22**	**2306-1401-0202 РСНБ РК 2015**	**Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2**	**км**	**0,007**	**191007,00**	**--**	**1337**	**--**	**1337**	**--**	**1444**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
22	**23**	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**140**	**725,12**	**415,99**	**101516**	**58238**	**17876**	**32049**	**144250**
			НР - 72%; СП - 8%			**181,44**	**136,50**	**25402**	**19110**		**10685**	
23	**24**	**2306-0626-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ВПП 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,14**	**717573,00**	**--**	**100460**	**--**	**100460**	**--**	**108497**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8037**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**25**	**2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**1**	**239,00**	**--**	**239**	**--**	**239**	**--**	**258**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
25	**26**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**7**	**347,48**	**14,47**	**2432**	**101**	**398**	**1409**	**4149**
			НР - 72%; СП - 8%			**276,10**	**3,46**	**1933**	**24**		**307**	
26	**27**	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**7**	**40,00**	**--**	**280**	**--**	**280**	**--**	**302**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**535969**	**61462**	**418573**	**56171**	**639508**
								55936	**20129**	**--**	**47369**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**493853**				
			Материалы	Тенге				**19843**				
			Всего заработная плата	Тенге					**73542**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**359307**				
			Накладные расходы	Тенге				**53695**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43804**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**591352**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
			Сметная заработная плата	Тенге					**73542**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1053**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1053**				
			Сметная прибыль	Тенге				**84**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1137**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**41064**				
			Материалы	Тенге				**5944**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2524**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**32425**				
			Накладные расходы	Тенге				**2473**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3483**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**47020**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2524**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**639509**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**76065**			
			РАЗДЕЛ 2.(№02-02-05)									
27	**1**	**1116-0901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**8638,53**	**210,03**	**8639**	**210**	**5944**	**2473**	**12001**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			**2484,90**	**38,88**	**2485**	**39**		**889**	
28	**3**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**1360,77**	**--**	**1361**	**--**	**15**	**1010**	**2560**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**1346**	**--**		**190**	
29	**4**	**2305-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2179,00**	**--**	**2179**	**--**	**2179**	**--**	**2353**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**174**	
30	**5**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1453,87**	**--**	**1454**	**--**	**68**	**1040**	**2693**
			НР - 75%; СП - 8%			**1386,38**	**--**	**1386**	**--**		**199**	
31	**6**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Датчик для измерения давления SITRANS P7MF1562-3CBOO**	**шт**	**1**	**39796,39**	**--**	**39796**	**--**	**39796**	**--**	**42980**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3184**	
32	**7**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1453,87**	**--**	**1454**	**--**	**68**	**1040**	**2693**
			НР - 75%; СП - 8%			**1386,38**	**--**	**1386**	**--**		**199**	
33	**8**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Погружной датчик уровня LMP 308**	**шт**	**1**	**171018,57**	**--**	**171019**	**--**	**171019**	**--**	**184700**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13681**	
34	**9**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг. Установкана металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**1360,77**	**--**	**1361**	**--**	**15**	**1010**	**2560**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**1346**	**--**		**190**	
35	**10**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Сигнализатор уровня САУ М2**	**шт**	**1**	**14151,79**	**--**	**14152**	**--**	**14152**	**--**	**15284**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1132**	
36	**11**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**1453,87**	**--**	**2908**	**--**	**135**	**2080**	**5386**
			НР - 75%; СП - 8%			**1386,38**	**--**	**2773**	**--**		**399**	
37	**12**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости ДС2 со стержнем**	**шт**	**2**	**7946,43**	**--**	**15893**	**--**	**15893**	**--**	**17164**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1271**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**13**	**1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**3**	**2846,80**	**--**	**8540**	**--**	**222**	**6239**	**15961**
			НР - 75%; СП - 8%			**2772,76**	**--**	**8318**	**--**		**1182**	
39	**14**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Конечный выключатель CZ-3169**	**комплект**	**1**	**11649,86**	**--**	**11650**	**--**	**11650**	**--**	**12582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**932**	
40	**15**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Датчик сухого хода ДСХ**	**комплект**	**2**	**2500,00**	**--**	**5000**	**--**	**5000**	**--**	**5400**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400**	
41	**16**	**1311-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прибор, масса до 5 кг. Установкана фланцевых соединениях**	**шт.**	**2**	**4221,96**	**--**	**8444**	**--**	**153**	**6219**	**15835**
			НР - 75%; СП - 8%			**4145,68**	**--**	**8291**	**--**		**1173**	
42	**17**	**2304-0502-0505 РСНБ РК 2015**	**Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом, Т от -15°С до +60°С. Среда: жидкая и газообразная коррозионная, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**12634,00**	**--**	**12634**	**--**	**12634**	**--**	**13645**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1011**	
43	**18**	**2304-1010-2201 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**17332,00**	**--**	**17332**	**--**	**17332**	**--**	**18719**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1387**	
44	**19**	**2105-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,001332**	**235073,00**	**--**	**313**	**--**	**313**	**--**	**338**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25**	
45	**20**	**2105-0107-0202 РСНБ РК 2015**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0,0018**	**278080,00**	**--**	**501**	**--**	**501**	**--**	**541**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
46	**21**	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**7**	**725,12**	**415,99**	**5076**	**2912**	**894**	**1602**	**7213**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**181,44**	**136,50**	**1270**	**956**		**534**	
47	**22**	**2306-1401-0202 РСНБ РК 2015**	**Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2**	**км**	**0,007**	**191007,00**	**--**	**1337**	**--**	**1337**	**--**	**1444**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
48	**25**	**2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**1**	**239,00**	**--**	**239**	**--**	**239**	**--**	**258**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
49	**26**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**7**	**347,48**	**14,47**	**2432**	**101**	**398**	**1409**	**4149**
			НР - 72%; СП - 8%			**276,10**	**3,46**	**1933**	**24**		**307**	
50	**27**	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**7**	**40,00**	**--**	**280**	**--**	**280**	**--**	**302**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**333992**	**3223**	**300237**	**24122**	**386761**
								30535	**1019**	**--**	**28647**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**291876**				
		Материалы		Тенге				**1966**				
		Всего заработная плата		Тенге					**29030**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**258847**				
			Накладные расходы	Тенге				**21647**				
			Сметная прибыль	Тенге				**25082**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**338605**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**29030**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1053**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1053**				
			Сметная прибыль	Тенге				**84**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1137**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41064**				
		Материалы		Тенге				**5944**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2524**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32425**				
			Накладные расходы	Тенге				**2473**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3483**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**47020**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2524**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**386761**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					31553			
					РАЗДЕЛ 3.(№02-03-05)							
51	**1**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**14**	**1360,77**	**--**	**19051**	**--**	**207**	**14133**	**35839**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**18844**	**--**		**2655**	
52	**2**	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе типа ТБТ-63**	**шт.**	**2**	**1715,00**	**--**	**3430**	**--**	**3430**	**--**	**3704**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**274**	
53	**3**	**2305-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**7**	**2179,00**	**--**	**15253**	**--**	**15253**	**--**	**16473**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1220**	
54	**4**	**2305-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	**комплект**	**5**	**2408,00**	**--**	**12040**	**--**	**12040**	**--**	**13003**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**963**	
55	**5**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**13**	**1360,77**	**--**	**17690**	**--**	**192**	**13124**	**33279**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**17498**	**--**		**2465**	
56	**6**	**Прайс-лист**	**Датчик сухого хода LP/3**	**комплект**	**5**	**2530,00**	**--**	**12650**	**--**		**--**	**12650**
						--	**--**	**--**	**--**	**12650**	**--**	
57	**7**	**Прайс-лист**	**Манометр ЭКМ-2У**	**комплект**	**4**	**11262,11**	**--**	**45048**	**--**		**--**	**45048**
						--	**--**	**--**	**--**	**45048**	**--**	
58	**8**	**Прайс-лист**	**Теплоприбор Сапфир-22МР**	**комплект**	**4**	**88550,00**	**--**	**354200**	**--**		**--**	**354200**
						--	**--**	**--**	**--**	**354200**	**--**	
59	**9**	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**	**1278,22**	**79,92**	**2556**	**160**	**54**	**1732**	**4631**
			НР - 72%; СП - 8%			**1171,02**	**31,48**	**2342**	**63**		**343**	
60	**12**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**10**	**1360,77**	**--**	**13608**	**--**	**148**	**10095**	**25599**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 75%; СП - 8%			1346,00	--	13460	--		1896	
61	13	Прайс-лист	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	комплект	4	21758,00	--	87032	--		--	87032
						--	--	--	--	87032	--	
62	14	Прайс-лист	Контроллер-память программ 24КБ СРН226	комплект	1	172897,72	--	172898	--		--	172898
						--	--	--	--	172898	--	
63	15	Прайс-лист	Модуль рассишерения аналоговые входы GES7252	комплект	2	130932,92	--	261866	--		--	261866
						--	--	--	--	261866	--	
64	16	2307-0211-0102 РСНБ РК 2015	Модуль дискретного ввода XT 16E1	шт.	1	63358,00	--	63358	--	63358	--	68427
			СП - 8%			--	--	--	--		5069	
65	17	Прайс-ист	Сенсарная панель оператора дисплей 5,7дюм SIMATIC TR177 MICRO	комплект	1	247805,91	--	247806	--		--	247806
						--	--	--	--	247806	--	
66	18	Прайс-лист	Стабилизированный блок питания БП-24-3	комплект	1	11294,64	--	11295	--		--	11295
						--	--	--	--	11295	--	
67	19	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	394	725,12	415,99	285696	163899	50310	90194	405962
			НР - 72%; СП - 8%			181,44	136,50	71487	53782		30071	
68	24	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель МКЭШ экранированный	км	0,12	172231,00	--	20668	--	20668	--	22321
			СП - 8%			--	--	--	--		1653	
			Монтажные материалы									
69	25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	347,48	14,47	6950	289	1139	4026	11853
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	5522	69		878	
70	26	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	53,00	--	1060	--	1060	--	1145
			СП - 8%			--	--	--	--		85	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	**27**	**1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплект**	**20**	**1187,18**	**--**	**23744**	**--**	**2518**	**20801**	**48108**
			НР - 98%; СП - 8%			**1061,29**	**--**	**21226**	**--**		**3564**	
72	**28**	**2304-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16**	**9151,00**	**--**	**146416**	**--**	**146416**	**--**	**158129**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11713**	
73	**29**	**2304-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**9712,00**	**--**	**19424**	**--**	**19424**	**--**	**20978**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1554**	
74	**30**	**2304-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**10149,00**	**--**	**20298**	**--**	**20298**	**--**	**21922**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1624**	
75	**31**	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**16**	**689,05**	**50,24**	**11025**	**804**	**4398**	**4272**	**16521**
			НР - 72%; СП - 8%			**363,95**	**6,93**	**5823**	**111**		**1224**	
76	**32**	**2306-1705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**16**	**135,00**	**--**	**2160**	**--**	**2160**	**--**	**2333**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173**	
77	**33**	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**5**	**474,21**	**50,10**	**2371**	**251**	**488**	**1228**	**3887**
			НР - 72%; СП - 8%			**326,30**	**14,80**	**1632**	**74**		**288**	
78	**34**	**2301-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 5, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5**	**329,00**	**--**	**1645**	**--**	**1645**	**--**	**1777**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
79	**35**	**1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1645,40**	**319,68**	**6582**	**1279**	**119**	**4095**	**11531**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**1296,00**	**125,92**	**5184**	**504**		**854**	
80	**36**	**2307-0202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10**	**шт.**	**4**	**6366,00**	**--**	**25464**	**--**	**25464**	**--**	**27501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2037**	
			Щиты									
81	**37**	**1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8333,51**	**363,36**	**8334**	**363**	**2226**	**4393**	**13745**
			НР - 75%; СП - 8%			**5745,00**	**112,96**	**5745**	**113**		**1018**	
82	**38**	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**9019,00**	**--**	**9019**	**--**	**9019**	**--**	**9741**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**722**	
83	**39**	**2307-0204-0602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**685,00**	**--**	**685**	**--**	**685**	**--**	**740**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55**	
84	**40**	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**519,00**	**--**	**519**	**--**	**519**	**--**	**561**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
85	**41**	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**546,00**	**--**	**546**	**--**	**546**	**--**	**590**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	
86	**42**	**2307-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 0,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10**	**685,00**	**--**	**6850**	**--**	**6850**	**--**	**7398**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**548**	
87	**43**	**2307-0204-0604 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**685,00**	**--**	**685**	**--**	**685**	**--**	**740**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55**	
88	**44**	**2305-1207-3401 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**182224,00**	**--**	**182224**	**--**	**182224**	**--**	**196802**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14578**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**45**	**2307-0216-0101 РСНБ РК 2015**	**Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК**	**шт.**	**12**	**2598,00**	**--**	**31176**	**--**	**31176**	**--**	**33670**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2494**	
90	**46**	**2307-0104-0100 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные зеленая**	**шт.**	**8**	**300,00**	**--**	**2400**	**--**	**2400**	**--**	**2592**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192**	
91	**47**	**2307-0104-0100 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные красная**	**шт.**	**5**	**300,00**	**--**	**1500**	**--**	**1500**	**--**	**1620**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120**	
92	**48**	**2307-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК**	**шт.**	**7**	**2008,00**	**--**	**14056**	**--**	**14056**	**--**	**15180**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1124**	
93	**49**	**2307-0206-0102 РСНБ РК 2015**	**Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК**	**шт.**	**2**	**3156,00**	**--**	**6312**	**--**	**6312**	**--**	**6817**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**505**	
94	**50**	**2308-0306-0310 РСНБ РК 2015**	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	**шт.**	**2**	**12850,00**	**--**	**25700**	**--**	**25700**	**--**	**27756**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2056**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2203287**	**167045**	**674687**	**168093**	**2465670**
								168763	**54716**	**1192795**	**94288**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1178651**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**14144**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1192795**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**584960**				
			Материалы	Тенге				**59280**				
			Всего заработная плата	Тенге					**202253**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**211098**				
			Накладные расходы	Тенге				**147292**				
			Сметная прибыль	Тенге				**58580**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**790832**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
			Сметная заработная плата	Тенге					**202253**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**425534**				
			Материалы	Тенге				**2518**				
			Всего заработная плата	Тенге					**21226**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**401790**				
			Сдача и испытание	Тенге				**618**				
			Накладные расходы	Тенге				**20801**				
			Сметная прибыль	Тенге				**35707**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**482042**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21226**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2465668**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
			Сметная заработная плата	Тенге					**223479**			
					РАЗДЕЛ 4.(№02-04-01)							
95	**76**	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**500**	**190,95**	**2,42**	**95476**	**1212**	**55780**	**35551**	**141509**
			НР - 91%; СП - 8%			**76,97**	**1,17**	**38484**	**583**		**10482**	
96	**77**	**1106-1401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**500**	**369,20**	**0,81**	**184598**	**404**	**103509**	**73600**	**278854**
			НР - 91%; СП - 8%			**161,37**	**0,39**	**80685**	**194**		**20656**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**280074**	**1616**	**159289**	**109151**	**420363**
								119169	**778**	**--**	**31138**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**280074**				
		Материалы		Тенге				**159288**				
		Всего заработная плата		Тенге					**119947**			
			Накладные расходы	Тенге				**109152**				
			Сметная прибыль	Тенге				**31138**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**420363**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**119947**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**420363**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**119947**			
					РАЗДЕЛ 5.(№02-04-03)							
97	**1**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг.Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**11**	**1360,77**	**--**	**14969**	**--**	**163**	**11105**	**28159**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**14806**	**--**		**2086**	
98	**2**	**Прайс-лист**	**Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ**	**шт**	**1**	**75900,00**	**--**	**75900**	**--**		**--**	**75900**
						--	**--**	**--**	**--**	**75900**	**--**	
99	**3**	**Прайс-лист**	**Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3**	**шт**	**1**	**113063,89**	**--**	**113064**	**--**		**--**	**113064**
						--	**--**	**--**	**--**	**113064**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**4**	**Прайс-лист**	**Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6**	**шт**	**3**	**21758,00**	**--**	**65274**	**--**		**--**	**65274**
						--	**--**	**--**	**--**	**65274**	**--**	
101	**5**	**Прайс-лист**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2**	**шт**	**2**	**8041,79**	**--**	**16084**	**--**		**--**	**16084**
						--	**--**	**--**	**--**	**16084**	**--**	
102	**6**	**Прайс-лист**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3**	**шт**	**3**	**3505,86**	**--**	**10518**	**--**		**--**	**10518**
						--	**--**	**--**	**--**	**10518**	**--**	
103	**7**	**Прайс-лист**	**Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМО 1**	**шт**	**1**	**28914,29**	**--**	**28914**	**--**		**--**	**28914**
						--	**--**	**--**	**--**	**28914**	**--**	
104	**8**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**458,86**	**16,76**	**9177**	**335**	**4826**	**2955**	**13103**
			НР - 72%; СП - 8%			**200,80**	**4,41**	**4016**	**88**		**971**	
105	**9**	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6**	**462,79**	**21,17**	**2777**	**127**	**1445**	**893**	**3964**
			НР - 72%; СП - 8%			**200,80**	**5,98**	**1205**	**36**		**294**	
106	**10**	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**16**	**725,12**	**415,99**	**11602**	**6656**	**2043**	**3663**	**16486**
			НР - 72%; СП - 8%			**181,44**	**136,50**	**2903**	**2184**		**1221**	
107	**11**	**2306-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,01**	**33513,00**	**--**	**335**	**--**	**335**	**--**	**362**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
108	**12**	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,006**	**88013,00**	**--**	**528**	**--**	**528**	**--**	**570**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
109	**13**	**1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**9448,63**	**59,26**	**18897**	**119**	**8562**	**7356**	**28353**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**5108,00**	**--**	**10216**	**--**		**2100**	
110	**14**	**2307-0202-0204 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм**	**шт.**	**2**	**3810,00**	**--**	**7620**	**--**	**7620**	**--**	**8230**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**610**	
111	**15**	**2113-0814-2203 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для монтажа**	**кг**	**1**	**125,00**	**--**	**125**	**--**	**125**	**--**	**135**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	
112	**16**	**1312-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**1522,71**	**97,72**	**12182**	**782**	**5387**	**3669**	**17119**
			НР - 61%; СП - 8%			**751,68**	**0,13**	**6013**	**1**		**1268**	
113	**17**	**1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**2**	**526,12**	**106,69**	**1052**	**213**	**36**	**636**	**1824**
			НР - 72%; СП - 8%			**401,60**	**40,29**	**803**	**81**		**135**	
114	**18**	**2306-1710-0702 РСНБ РК 2015**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**1**	**3006,00**	**--**	**3006**	**--**	**3006**	**--**	**3246**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**240**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**392023**	**8232**	**34076**	**30277**	**431304**
								39962	**2390**	**309753**	**9004**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**306080**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**3673**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**309753**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**82145**				
		Материалы		Тенге				**22461**				
		Всего заработная плата		Тенге					**42352**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11489**				
			Накладные расходы	Тенге				**30276**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8994**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**121415**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
			Сметная заработная плата	Тенге					**42352**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**125**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**125**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**431303**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
			Сметная заработная плата	Тенге					**42352**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 6.(№02-05-01)							
115	**76**	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**500**	**190,95**	**2,42**	**95476**	**1212**	**55780**	**35551**	**141509**
			НР - 91%; СП - 8%			**76,97**	**1,17**	**38484**	**583**		**10482**	
116	**77**	**1106-1401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**500**	**369,20**	**0,81**	**184598**	**404**	**103509**	**73600**	**278854**
			НР - 91%; СП - 8%			**161,37**	**0,39**	**80685**	**194**		**20656**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**280074**	**1616**	**159289**	**109151**	**420363**
								119169	**778**	**--**	**31138**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**280074**				
		Материалы		Тенге				**159288**				
		Всего заработная плата		Тенге					**119947**			
			Накладные расходы	Тенге				**109152**				
			Сметная прибыль	Тенге				**31138**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**420363**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**119947**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**420363**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
			Сметная заработная плата	Тенге					**119947**			
					РАЗДЕЛ 7.(№02-05-03)							
117	**1**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг.Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**11**	**1360,77**	**--**	**14969**	**--**	**163**	**11105**	**28159**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**14806**	**--**		**2086**	
118	**2**	**Прайс-лист**	**Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ**	**шт**	**1**	**75900,00**	**--**	**75900**	**--**		**--**	**75900**
						--	**--**	**--**	**--**	**75900**	**--**	
119	**3**	**Прайс-лист**	**Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3**	**шт**	**1**	**113063,89**	**--**	**113064**	**--**		**--**	**113064**
						--	**--**	**--**	**--**	**113064**	**--**	
120	**4**	**Прайс-лист**	**Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6**	**шт**	**3**	**21758,00**	**--**	**65274**	**--**		**--**	**65274**
						--	**--**	**--**	**--**	**65274**	**--**	
121	**5**	**Прайс-лист**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2**	**шт**	**2**	**8041,79**	**--**	**16084**	**--**		**--**	**16084**
						--	**--**	**--**	**--**	**16084**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	**6**	**Прайс-лист**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3**	**шт**	**3**	**3505,86**	**--**	**10518**	**--**		**--**	**10518**
						--	**--**	**--**	**--**	**10518**	**--**	
123	**7**	**Прайс-лист**	**Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМО 1**	**шт**	**1**	**28914,29**	**--**	**28914**	**--**		**--**	**28914**
						--	**--**	**--**	**--**	**28914**	**--**	
124	**8**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**458,86**	**16,76**	**9177**	**335**	**4826**	**2955**	**13103**
			НР - 72%; СП - 8%			**200,80**	**4,41**	**4016**	**88**		**971**	
125	**9**	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6**	**462,79**	**21,17**	**2777**	**127**	**1445**	**893**	**3964**
			НР - 72%; СП - 8%			**200,80**	**5,98**	**1205**	**36**		**294**	
126	**10**	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**16**	**725,12**	**415,99**	**11602**	**6656**	**2043**	**3663**	**16486**
			НР - 72%; СП - 8%			**181,44**	**136,50**	**2903**	**2184**		**1221**	
127	**11**	**2306-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,01**	**33513,00**	**--**	**335**	**--**	**335**	**--**	**362**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
128	**12**	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,006**	**88013,00**	**--**	**528**	**--**	**528**	**--**	**570**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
129	**13**	**1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**9448,63**	**59,26**	**18897**	**119**	**8562**	**7356**	**28353**
			НР - 72%; СП - 8%			**5108,00**	**--**	**10216**	**--**		**2100**	
130	**14**	**2307-0202-0204 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм**	**шт.**	**2**	**3810,00**	**--**	**7620**	**--**	**7620**	**--**	**8230**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**610**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	**15**	**2113-0814-2203 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для монтажа**	**кг**	**1**	**125,00**	**--**	**125**	**--**	**125**	**--**	**135**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	
132	**16**	**1312-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**1522,71**	**97,72**	**12182**	**782**	**5387**	**3669**	**17119**
			НР - 61%; СП - 8%			**751,68**	**0,13**	**6013**	**1**		**1268**	
133	**17**	**1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**2**	**526,12**	**106,69**	**1052**	**213**	**36**	**636**	**1824**
			НР - 72%; СП - 8%			**401,60**	**40,29**	**803**	**81**		**135**	
134	**18**	**2306-1710-0702 РСНБ РК 2015**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**1**	**3006,00**	**--**	**3006**	**--**	**3006**	**--**	**3246**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**240**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**392023**	**8232**	**34076**	**30277**	**431304**
								39962	**2390**	**309753**	**9004**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**306080**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**3673**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**309753**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**82145**				
			Материалы	Тенге				**22461**				
			Всего заработная плата	Тенге					**42352**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11489**				
			Накладные расходы	Тенге				**30276**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8994**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**121415**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
			Сметная заработная плата	Тенге					**42352**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**125**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**125**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**135**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**431303**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
			Сметная заработная плата	Тенге					**42352**			
					РАЗДЕЛ 8.(№02-06-01)							
135	**14**	**1101-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	**м2**	**88,6**	**456,83**	**0,26**	**40475**	**23**	**12713**	**19972**	**65283**
			НР - 72%; СП - 8%			**313,08**	**--**	**27739**	**--**		**4836**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	**26**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**21807,00**	**--**	**21807**	**--**	**21807**	**--**	**23552**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1745**	
137	**27**	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**20883,00**	**--**	**20883**	**--**	**20883**	**--**	**22554**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1671**	
138	**28**	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,02674**	**614958,00**	**--**	**16444**	**--**	**16444**	**--**	**17759**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1316**	
139	**30**	**1109-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж**	**т конструкций**	**12,42**	**85664,31**	**21213,31**	**1063951**	**263469**	**186922**	**463554**	**1649705**
			НР - 69%; СП - 8%			**49401,00**	**4690,56**	**613560**	**58257**		**122200**	
140	**32**	**1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке**	**т конструкций**	**3,205**	**40386,20**	**7691,39**	**129438**	**24651**	**14817**	**65781**	**210837**
			НР - 69%; СП - 8%			**28071,80**	**1674,04**	**89970**	**5365**		**15618**	
141	**33**	**2105-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,028**	**1410767,00**	**--**	**39501**	**--**	**39501**	**--**	**42662**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3160**	
142	**34**	**2105-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,697**	**1410767,00**	**--**	**983305**	**--**	**983305**	**--**	**1061969**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78664**	
143	**35**	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**2,852**	**322469,00**	**--**	**919682**	**--**	**919682**	**--**	**993256**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73575**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	**36**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокнана синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**13,4**	**21846,94**	**1380,74**	**292749**	**18502**	**29520**	**192724**	**524310**
			НР - 76%; СП - 8%			**18263,20**	**660,96**	**244727**	**8857**		**38838**	
145	**37**	**2111-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	**м3**	**16,616**	**12241,00**	**--**	**203396**	**--**	**203396**	**--**	**219668**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16272**	
146	**38**	**1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности (наружные) металлические большие. Окраска алкидная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**245,32004**	**278,68**	**1,02**	**68365**	**251**	**36826**	**25128**	**100973**
			НР - 80%; СП - 8%			**127,54**	**0,50**	**31288**	**122**		**7479**	
147	**39**	**1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности (внутренние) металлические большие. Окраска эпоксидная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**245,32004**	**278,68**	**1,02**	**68365**	**251**	**36826**	**25128**	**100973**
			НР - 80%; СП - 8%			**127,54**	**0,50**	**31288**	**122**		**7479**	
148	**40**	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**100**	**190,95**	**2,42**	**19095**	**242**	**11156**	**7110**	**28302**
			НР - 91%; СП - 8%			**76,97**	**1,17**	**7697**	**117**		**2096**	
149	**41**	**1106-1401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**100**	**369,20**	**0,81**	**36920**	**81**	**20702**	**14720**	**55771**
			НР - 91%; СП - 8%			**161,37**	**0,39**	**16137**	**39**		**4131**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3924377**	**307470**	**2554500**	**814117**	**5117574**
								1062406	**72878**	**--**	**379080**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2693661**				
			Материалы	Тенге				**147745**				
			Всего заработная плата	Тенге					**368131**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2145884**				
			Местные материалы	Тенге				**21807**				
			Накладные расходы	Тенге				**284782**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				**238275**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3216718**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**314**
			Сметная заработная плата	Тенге					**368131**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1209832**				
		Материалы		Тенге				**201738**				
		Всего заработная плата		Тенге					**767153**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16444**				
			Накладные расходы	Тенге				**529335**				
			Сметная прибыль	Тенге				**139133**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1878301**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**512**
			Сметная заработная плата	Тенге					**767153**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**20883**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20883**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1671**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22554**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5117573**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**826**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1135284**			
					РАЗДЕЛ 9.(№02-06-02)							
150	**15**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2164,82**	**116,18**	**4330**	**232**	**596**	**3482**	**8437**
			НР - 98%; СП - 8%			**1750,77**	**25,92**	**3502**	**52**		**625**	
151	**22**	**2304-1012-1706 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**1**	**29502,00**	**--**	**29502**	**--**	**29502**	**--**	**31862**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2360**	
152	**23**	**2304-1012-1708 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**1**	**69328,00**	**--**	**69328**	**--**	**69328**	**--**	**74874**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5546**	
153	**31**	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2**	**5360,57**	**--**	**10721**	**--**	**5099**	**5509**	**17529**
			НР - 98%; СП - 8%			**2810,76**	**--**	**5622**	**--**		**1298**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**113881**	**232**	**104525**	**8991**	**132702**
								9123	**52**	**--**	**9829**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**113881**				
		Материалы		Тенге				**5695**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9175**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**98830**				
			Накладные расходы	Тенге				**8991**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9830**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**132702**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9175**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**132702**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9175**			
					РАЗДЕЛ 10.(№02-06-03)							
154	**1**	**1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах ипультах**	**шт.**	**2**	**1360,77**	**--**	**2722**	**--**	**30**	**2019**	**5120**
			НР - 75%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**2692**	**--**		**379**	
155	**2**	**Прайс-лист**	**Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом,кабель 20 м Nivo FlioatNWP-120-1**	**шт.**	**2**	**46662,24**	**--**	**93324**	**--**		**--**	**93324**
						--	**--**	**--**	**--**	**93324**	**--**	
156	**3**	**1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка (ящик) сзажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**9448,63**	**59,26**	**18897**	**119**	**8562**	**7356**	**28353**
			НР - 72%; СП - 8%			**5108,00**	**--**	**10216**	**--**		**2100**	
157	**4**	**2307-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP65, размерами 50 мм х 50 мм**	**шт.**	**2**	**778,00**	**--**	**1556**	**--**	**1556**	**--**	**1680**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
158	**5**	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**40**	**474,21**	**50,10**	**18969**	**2004**	**3913**	**9824**	**31095**
			НР - 72%; СП - 8%			**326,30**	**14,80**	**13052**	**592**		**2303**	
159	**6**	**2301-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**40**	**457,00**	**--**	**18280**	**--**	**18280**	**--**	**19742**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1462	
160	**7**	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**40**	**96,44**	**1,60**	**3858**	**64**	**782**	**2187**	**6528**
			НР - 72%; СП - 8%			**75,30**	**0,63**	**3012**	**25**		**484**	
161	**8**	**2306-1113-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией маркиМГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм**	**1000 м**	**0,04**	**25651,00**	**--**	**1026**	**--**	**1026**	**--**	**1108**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82**	
162	**9**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**12**	**458,86**	**16,76**	**5506**	**201**	**2895**	**1773**	**7862**
			НР - 72%; СП - 8%			**200,80**	**4,41**	**2410**	**53**		**582**	
163	**10**	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**4704,00**	**183,00**	**9408**	**366**	**6783**	**1713**	**12010**
			НР - 72%; СП - 8%			**1129,50**	**59,81**	**2259**	**120**		**890**	
164	**11**	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой сталисечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**5**	**626,47**	**25,96**	**3132**	**130**	**1872**	**842**	**4292**
			НР - 72%; СП - 8%			**225,90**	**7,87**	**1130**	**39**		**318**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**176678**	**2883**	**45699**	**25714**	**211114**
								34770	**829**	**93324**	**8724**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**92218**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**1107**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**93324**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**65074**				
		Материалы		Тенге				**24838**				
		Всего заработная плата		Тенге					**35599**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2582**				
			Накладные расходы	Тенге				**25712**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7263**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**98049**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					**35599**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18280**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18280**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1462**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19742**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**211116**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**35599**			
					РАЗДЕЛ 11.(№03-01-03)							
165	**1**	**1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1**	**7976,12**	**250,44**	**7976**	**250**	**2342**	**3944**	**12874**
			НР - 72%; СП - 8%			**5384,00**	**94,44**	**5384**	**94**		**954**	
166	**2**	**2307-0201-0117 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**6181,00**	**--**	**6181**	**--**	**6181**	**--**	**6675**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**494**	
167	**3**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**2636,50**	**23,66**	**21092**	**189**	**10687**	**7356**	**30723**
			НР - 72%; СП - 8%			**1277,00**	**--**	**10216**	**--**		**2276**	
168	**4**	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1632,00**	**--**	**1632**	**--**	**1632**	**--**	**1763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131**	
169	**5**	**2307-0204-0643 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1632,00**	**--**	**1632**	**--**	**1632**	**--**	**1763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131**	
170	**6**	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1632,00**	**--**	**1632**	**--**	**1632**	**--**	**1763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131**	
171	**7**	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**519,00**	**--**	**519**	**--**	**519**	**--**	**561**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	8	2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4957,00	--	9914	--	9914	--	10707
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
173	9	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	2	4517,00	--	9034	--	9034	--	9757
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
174	12	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	1	1453,87	--	1454	--	68	1040	2693
			НР - 75%; СП - 8%			1386,38	--	1386	--		199	
175	13	2305-1401-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа Sauter	шт.	1	10489,00	--	10489	--	10489	--	11328
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
176	14	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
177	19	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	474,21	50,10	3794	401	783	1965	6219
			НР - 72%; СП - 8%			326,30	14,80	2610	118		461	
178	20	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8	649,00	--	5192	--	5192	--	5607
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
179	21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	347,48	14,47	8340	347	1367	4831	14224
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	6626	83		1054	
180	22	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	24	29,00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	**23**	**1308-0206-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	**м**	**2**	**571,86**	**145,95**	**1144**	**292**	**49**	**658**	**1945**
			НР - 72%; СП - 8%			**401,60**	**55,09**	**803**	**110**		**144**	
182	**24**	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2**	**359,00**	**--**	**718**	**--**	**718**	**--**	**775**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
183	**25**	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**25540,60**	**6393,60**	**25541**	**6394**	**2299**	**13944**	**42643**
			НР - 72%; СП - 8%			**16848,00**	**2518,40**	**16848**	**2518**		**3159**	
184	**26**	**5108-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**129261,82**	**--**	**129262**	**--**		**--**	**129262**
						--	**--**	**--**	**--**	**129262**	**--**	
185	**27**	**1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Электропечь ПЭТ-4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2775,30**	**83,30**	**8326**	**250**	**--**	**5883**	**15345**
			НР - 72%; СП - 8%			**2692,00**	**31,48**	**8076**	**94**		**1137**	
186	**28**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Электропечь ПЭТ-4**	**шт.**	**3**	**5357,14**	**--**	**16071**	**--**	**16071**	**--**	**17357**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	
187	**29**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Терморегулятор (электромеханический термостат)**	**шт.**	**2**	**4629,46**	**--**	**9259**	**--**	**9259**	**--**	**10000**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**741**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**279981**	**8123**	**90648**	**39621**	**334827**
								51950	**3019**	**129262**	**15230**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**127982**				
			Заготов.складские расходы	Тенге				**1280**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**129262**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**133624**				
			Материалы	Тенге				**17592**				
			Всего заработная плата	Тенге					**54969**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**55958**				
			Накладные расходы	Тенге				**39619**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				**13859**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**187103**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
			Сметная заработная плата	Тенге					**54969**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17095**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17095**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1368**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18463**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**334827**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
			Сметная заработная плата	Тенге					**54969**			
					РАЗДЕЛ 12.(№03-01-04)							
188	**1**	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**31988,03**	**2,08**	**31988**	**2**	**430**	**19249**	**55336**
			НР - 61%; СП - 8%			**31556,00**	**--**	**31556**	**--**		**4099**	
189	**2**	**2308-0303-0305 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**24241,00**	**--**	**24241**	**--**	**24241**	**--**	**26180**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1939**	
190	**3**	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1340,47**	**0,78**	**5362**	**3**	**175**	**3162**	**9206**
			НР - 61%; СП - 8%			**1296,00**	**--**	**5184**	**--**		**682**	
191	**4**	**2308-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**4**	**334,00**	**--**	**1336**	**--**	**1336**	**--**	**1443**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
192	**5**	**1310-0408-0505 РСНБ РК 2015**	**Звонок. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1217,05**	**--**	**1217**	**--**	**26**	**727**	**2099**
			НР - 61%; СП - 8%			**1191,00**	**--**	**1191**	**--**		**155**	
193	**6**	**2308-0304-0505 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010**	**шт.**	**1**	**1201,00**	**--**	**1201**	**--**	**1201**	**--**	**1297**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96**	
194	**7**	**1308-0105-0104 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5030,05**	**--**	**5030**	**--**	**1142**	**2799**	**8456**
			НР - 72%; СП - 8%			**3888,00**	**--**	**3888**	**--**		**626**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	8	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
196	9	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	406,25	3,20	406	3	13	282	743
			НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	390	1		55	
197	10	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	330,00	--	330	--	330	--	356
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
198	11	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладкапо стенам и потолкам кирпичным	м	40	457,34	0,75	18294	30	4208	8574	29017
			НР - 61%; СП - 8%			351,40	--	14056	--		2149	
199	13	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,04	18744,00	--	750	--	750	--	810
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
200	14	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	162625,00	--	1626	--	1626	--	1756
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
201	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	347,48	14,47	695	29	114	403	1185
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	552	7		88	
202	16	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	2	173,00	--	346	--	346	--	374
			СП - 8%			--	--	--	--		28	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	**17**	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**1340,47**	**0,78**	**6702**	**4**	**218**	**3953**	**11508**
			НР - 61%; СП - 8%			**1296,00**	**--**	**6480**	**--**		**852**	
204	**18**	**2308-0306-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик разбития стекла BG-2000**	**шт.**	**3**	**4525,00**	**--**	**13575**	**--**	**13575**	**--**	**14661**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1086**	
205	**19**	**2308-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М**	**шт.**	**2**	**2352,00**	**--**	**4704**	**--**	**4704**	**--**	**5080**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**376**	
206	**20**	**1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4**	**863,06**	**5,59**	**3452**	**22**	**92**	**2410**	**6331**
			НР - 72%; СП - 8%			**834,52**	**2,20**	**3338**	**9**		**469**	
207	**21**	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**4**	**154,00**	**--**	**616**	**--**	**616**	**--**	**665**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**124090**	**94**	**57361**	**41559**	**178898**
								66636	**17**	**--**	**13249**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**124090**				
		Материалы		Тенге				**6417**				
		Всего заработная плата		Тенге					**66653**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50943**				
			Накладные расходы	Тенге				**41559**				
			Сметная прибыль	Тенге				**13252**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**178900**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
			Сметная заработная плата	Тенге					**66653**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**178900**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
			Сметная заработная плата	Тенге					**66653**			
					РАЗДЕЛ 13.(№04-01-01)							
208	**8**	**1133-0110-0401 РСНБ РК 2015**	**Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитных перегородок для трансформаторов. Установка в отрытые котлованы**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,12**	**9199,70**	**4702,58**	**10304**	**5267**	**--**	**5124**	**16662**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			**4497,12**	**1221,90**	**5037**	**1369**		**1234**	
209	**9**	**2104-0405-0505 РСНБ РК 2015**	**Стойка под оборудование типаУСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**15555,00**	**--**	**124440**	**--**	**124440**	**--**	**134395**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9955**	
210	**10**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2**	**5749,48**	**1711,58**	**11499**	**3423**	**6384**	**2912**	**15564**
			НР - 93%; СП - 8%			**845,75**	**720,08**	**1692**	**1440**		**1153**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**146243**	**8690**	**130824**	**8036**	**166621**
								6728	**2809**	**--**	**12342**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**146243**				
		Материалы		Тенге				**6384**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9537**			
		Местные материалы		Тенге				**124440**				
			Накладные расходы	Тенге				**8037**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12342**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166622**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9537**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**166622**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9537**			
					РАЗДЕЛ 14.(№04-02-01)							
211	**22**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вал привода РАЗ**	**шт**	**6**	**4142,86**	**--**	**24857**	**--**	**24857**	**--**	**26846**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1989**	
212	**32**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Упор УП50**	**шт**	**2**	**633,93**	**--**	**1268**	**--**	**1268**	**--**	**1369**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**101**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**26125**	**--**	**26125**	**--**	**28215**
								--	**--**	**--**	**2090**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**26125**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26125**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2090**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**28215**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**28215**				
					РАЗДЕЛ 15.(№04-03-01)							
213	**14**	**1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта концевая эпоксиднаядля 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**6535,87**	**--**	**78430**	**--**	**670**	**55987**	**145171**
			НР - 72%; СП - 8%			**6480,00**	**--**	**77760**	**--**		**10753**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	**15**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Муфта ЕРКТ 0015/4-35СЕЕ01**	**шт**	**4**	**4642,86**	**--**	**18571**	**--**	**18571**	**--**	**20057**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1486**	
215	**16**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Муфта ЕРКТ 0031/25-70СЕЕ01**	**шт**	**8**	**10267,86**	**--**	**82143**	**--**	**82143**	**--**	**88714**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6571**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**179145**	**--**	**101384**	**55987**	**253942**
								77760	**--**	**--**	**18810**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**179145**				
		Материалы		Тенге				**670**				
		Всего заработная плата		Тенге					**77760**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**100714**				
			Накладные расходы	Тенге				**55987**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18811**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**253943**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
			Сметная заработная плата	Тенге					**77760**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**253943**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
			Сметная заработная плата	Тенге					**77760**			
					РАЗДЕЛ 16.(№05-01-01)							
216	**17**	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01**	**272081,00**	**--**	**2721**	**--**	**2721**	**--**	**2938**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**218**	
217	**18**	**1308-0206-1716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	**м**	**28**	**871,10**	**80,19**	**24391**	**2245**	**12307**	**7592**	**34541**
			НР - 72%; СП - 8%			**351,40**	**25,18**	**9839**	**705**		**2559**	
218	**19**	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28**	**230,00**	**--**	**6440**	**--**	**6440**	**--**	**6955**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**515**	
219	**21**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**24**	**347,48**	**14,47**	**8340**	**347**	**1367**	**4831**	**14224**
			НР - 72%; СП - 8%			**276,10**	**3,46**	**6626**	**83**		**1054**	
220	**22**	**2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**24**	**142,00**	**--**	**3408**	**--**	**3408**	**--**	**3681**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
221	23	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	52845,50	2,08	52846	2	708	31803	91420
			НР - 61%; СП - 8%			52136,00	--	52136	--		6772	
222	24	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.	1	26984,00	--	26984	--	26984	--	29143
			СП - 8%			--	--	--	--		2159	
223	25	1308-0105-0104 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	шт.	1	5030,05	--	5030	--	1142	2799	8456
			НР - 72%; СП - 8%			3888,00	--	3888	--		626	
224	26	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
225	27	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	1	1217,05	--	1217	--	26	727	2099
			НР - 61%; СП - 8%			1191,00	--	1191	--		155	
226	28	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1201,00	--	1201	--	1201	--	1297
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
227	29	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1	1340,47	0,78	1340	1	43	791	2302
			НР - 61%; СП - 8%			1296,00	--	1296	--		170	
228	30	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	759,00	--	759	--	759	--	820
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
229	31	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа накаливания 40 Вт 12В МО-12-25**	шт	1	103,82	--	104	--	104	--	112
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
230	32	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	1340,47	0,78	4021	2	131	2372	6905
			НР - 61%; СП - 8%			1296,00	--	3888	--		511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	**33**	**2308-0306-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик разбития стекла BG-2000**	**шт.**	**3**	**4525,00**	**--**	**13575**	**--**	**13575**	**--**	**14661**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1086**	
232	**34**	**1310-0701-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**11694,95**	**2,21**	**35085**	**7**	**950**	**20818**	**60375**
			НР - 61%; СП - 8%			**11376,00**	**--**	**34128**	**--**		**4472**	
233	**35**	**2308-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01**	**шт.**	**3**	**9716,00**	**--**	**29148**	**--**	**29148**	**--**	**31480**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2332**	
234	**36**	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**1340,47**	**0,78**	**9383**	**5**	**306**	**5534**	**16111**
			НР - 61%; СП - 8%			**1296,00**	**--**	**9072**	**--**		**1193**	
235	**37**	**2308-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-32 "Полюс"**	**шт.**	**7**	**2352,00**	**--**	**16464**	**--**	**16464**	**--**	**17781**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1317**	
236	**38**	**1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная**	**коробка**	**3**	**3968,30**	**1018,30**	**11905**	**3055**	**1074**	**5550**	**18851**
			НР - 61%; СП - 8%			**2592,00**	**440,64**	**7776**	**1322**		**1396**	
237	**39**	**2306-1707-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная КРПТ 10**	**шт.**	**3**	**3556,00**	**--**	**10668**	**--**	**10668**	**--**	**11521**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**853**	
238	**40**	**1308-0303-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель путевой общего назначения массой до 10 кг. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**6**	**3399,59**	**95,94**	**20398**	**576**	**4762**	**10979**	**33887**
			НР - 72%; СП - 8%			**2510,00**	**31,48**	**15060**	**189**		**2510**	
239	**41**	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель путевой ВПК16П1-23Д231-55У2 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	**3133,00**	**--**	**18798**	**--**	**18798**	**--**	**20302**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1504**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**306443**	**6240**	**155304**	**93796**	**432257**
								144901	**2299**	**--**	**32017**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**296595**				
			Материалы	Тенге				**22814**				
			Всего заработная плата	Тенге					**147200**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**122640**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				**93795**				
			Сметная прибыль	Тенге				**31231**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**421621**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
			Сметная заработная плата	Тенге					**147200**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9848**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9848**				
			Сметная прибыль	Тенге				**788**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10636**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**432257**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
			Сметная заработная плата	Тенге					**147200**			
					РАЗДЕЛ 17.(№05-02-01)							
240	**1**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,5**	**1613,92**	**--**	**807**	**--**	**--**	**581**	**1499**
			НР - 72%; СП - 8%			**1613,92**	**--**	**807**	**--**		**111**	
241	**2**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3**	**841,75**	**--**	**253**	**--**	**--**	**182**	**469**
			НР - 72%; СП - 8%			**841,75**	**--**	**253**	**--**		**35**	
242	**3**	**1125-0129-0401 РСНБ РК 2015**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**5**	**27933,82**	**11787,37**	**139669**	**58937**	**18939**	**73339**	**230048**
			НР - 91%; СП - 8%			**12358,60**	**3759,81**	**61793**	**18799**		**17041**	
243	**4**	**2404-0207-3999 РСНБ РК 2015**	**Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**11890,00**	**--**	**59450**	**--**	**59450**	**--**	**64206**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4756**	
244	**5**	**1125-0129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**25**	**842,14**	**434,93**	**21054**	**10873**	**5357**	**6844**	**30129**
			НР - 91%; СП - 8%			**192,94**	**107,89**	**4824**	**2697**		**2232**	
245	**6**	**2306-0133-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 1х6,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**401849,00**	**--**	**10046**	**--**	**10046**	**--**	**10850**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**804**	
246	**7**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Знаки дорожныена металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5**	**4717,75**	**802,85**	**23589**	**4014**	**2215**	**20142**	**47229**
			НР - 108%; СП - 8%			**3472,00**	**257,92**	**17360**	**1290**		**3498**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	**8**	**2401-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**5**	**4137,00**	**--**	**20685**	**--**	**20685**	**--**	**22340**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1655**	
248	**9**	**2401-0202-0409 РСНБ РК 2015**	**Светоотражающее устройство УС-1**	**шт.**	**5**	**819,00**	**--**	**4095**	**--**	**4095**	**--**	**4423**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**328**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**279647**	**73824**	**120787**	**101088**	**411193**
								85036	**22786**	**--**	**30460**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**10046**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10046**				
			Сметная прибыль	Тенге				**804**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**10850**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269601**				
		Материалы		Тенге				**26510**				
		Всего заработная плата		Тенге					**107822**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84230**				
			Накладные расходы	Тенге				**101087**				
			Сметная прибыль	Тенге				**29655**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**400343**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
			Сметная заработная плата	Тенге					**107822**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**411193**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
			Сметная заработная плата	Тенге					**107822**			
					РАЗДЕЛ 18.(06-02-01)							
249	**11**	**1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,538**	**93816,72**	**--**	**144290**	**--**	**41162**	**102096**	**266097**
			НР - 99%; СП - 8%			**67053,00**	**--**	**103128**	**--**		**19711**	
250	**17**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8**	**4717,75**	**802,85**	**37742**	**6423**	**3543**	**32227**	**75566**
			НР - 108%; СП - 8%			**3472,00**	**257,92**	**27776**	**2063**		**5597**	
251	**18**	**2401-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**8**	**4137,00**	**--**	**33096**	**--**	**33096**	**--**	**35744**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2648**	
252	**19**	**2401-0202-0409 РСНБ РК 2015**	**Светоотражающее устройство УС-1**	**шт.**	**8**	**819,00**	**--**	**6552**	**--**	**6552**	**--**	**7076**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
253	**20**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,04**	**22012,36**	**1146,55**	**880**	**46**	**621**	**203**	**1170**
			НР - 91%; СП - 8%			**5316,50**	**259,43**	**213**	**10**		**87**	
254	**27**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 В АКТах №2,№3 не взят песок**	**м3**	**4421,9736**	**2240,00**	**--**	**9905221**	**--**	**9905221**	**--**	**10697639**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**792418**	
255	**32**	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**23,9585**	**62554,22**	**--**	**1498705**	**--**	**159964**	**1325354**	**3049984**
			НР - 99%; СП - 8%			**55877,50**	**--**	**1338741**	**--**		**225925**	
256	**35**	**1122-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,232**	**77707,35**	**--**	**18028**	**--**	**2472**	**15401**	**36103**
			НР - 99%; СП - 8%			**67053,00**	**--**	**15556**	**--**		**2674**	
257	**38**	**1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,5295**	**82395,26**	**--**	**43628**	**--**	**8123**	**35150**	**85080**
			НР - 99%; СП - 8%			**67053,00**	**--**	**35505**	**--**		**6302**	
258	**41**	**1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,19**	**93816,72**	**--**	**111642**	**--**	**31849**	**78995**	**205888**
			НР - 99%; СП - 8%			**67053,00**	**--**	**79793**	**--**		**15251**	
259	**55**	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**132**	**2708,62**	**179,44**	**357538**	**23686**	**73192**	**267975**	**675554**
			НР - 99%; СП - 8%			**1974,70**	**75,92**	**260660**	**10021**		**50041**	
260	**74**	**1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**39**	**2197,31**	**53,88**	**85695**	**2101**	**8347**	**75496**	**174086**
			НР - 99%; СП - 8%			**1929,42**	**25,92**	**75247**	**1011**		**12895**	
261	**92**	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,205**	**57553,78**	**--**	**11799**	**--**	**344**	**11340**	**24990**
			НР - 99%; СП - 8%			**55877,50**	**--**	**11455**	**--**		**1851**	
262	**98**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**41**	**3412,00**	**--**	**139892**	**--**	**139892**	**--**	**151083**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11191**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	**106**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**222,63**	**1630,15**	**2,88**	**362921**	**641**	**322720**	**42970**	**438362**
			НР - 108%; СП - 8%			**177,70**	**1,02**	**39560**	**227**		**32471**	
264	**115**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**542**	**595,00**	**--**	**322490**	**--**	**322490**	**--**	**348289**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25799**	
265	**121**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1471,53**	**1630,15**	**2,88**	**2398817**	**4235**	**2133097**	**284022**	**2897466**
			НР - 108%; СП - 8%			**177,70**	**1,02**	**261485**	**1499**		**214627**	
266	**124**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**136**	**4717,75**	**802,85**	**641614**	**109188**	**60234**	**547851**	**1284622**
			НР - 108%; СП - 8%			**3472,00**	**257,92**	**472192**	**35077**		**95157**	
267	**125**	**2401-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**136**	**4137,00**	**--**	**562632**	**--**	**562632**	**--**	**607643**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45011**	
268	**126**	**2401-0202-0409 РСНБ РК 2015**	**Светоотражающее устройство УС-1**	**шт.**	**136**	**819,00**	**--**	**111384**	**--**	**111384**	**--**	**120295**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8911**	
269	**129**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4**	**3412,00**	**--**	**13648**	**--**	**13648**	**--**	**14740**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
270	**133**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	**595,00**	**--**	**2380**	**--**	**2380**	**--**	**2570**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
271	**134**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5**	**2006,25**	**124,97**	**10031**	**625**	**9188**	**396**	**11262**
			НР - 108%; СП - 8%			**43,55**	**29,88**	**218**	**149**		**834**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	**135**	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**5**	**1378,20**	**0,12**	**6891**	**1**	**6887**	**4**	**7446**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,70**	**--**	**3**	**--**		**552**	
273	**183**	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровод**	**2,0005**	**57553,78**	**--**	**115136**	**--**	**3353**	**110665**	**243866**
			НР - 99%; СП - 8%			**55877,50**	**--**	**111783**	**--**		**18064**	
274	**194**	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1470**	**793,63**	**39,07**	**1166631**	**57436**	**35341**	**1072728**	**2418508**
			НР - 98%; СП - 8%			**730,51**	**14,13**	**1073854**	**20766**		**179149**	
275	**195**	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**286**	**794,85**	**39,07**	**227328**	**11175**	**7226**	**208708**	**470919**
			НР - 98%; СП - 8%			**730,51**	**14,13**	**208927**	**4040**		**34883**	
276	**196**	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**310**	**947,80**	**46,89**	**293817**	**14537**	**10641**	**268283**	**607068**
			НР - 98%; СП - 8%			**866,58**	**16,52**	**268639**	**5120**		**44968**	
277	**197**	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1328**	**291,00**	**--**	**386448**	**--**	**386448**	**--**	**417364**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30916**	
278	**198**	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**44**	**383,00**	**--**	**16852**	**--**	**16852**	**--**	**18200**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1348**	
279	**199**	**2301-0201-0124 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**98**	**479,00**	**--**	**46942**	**--**	**46942**	**--**	**50697**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3755**	
280	**200**	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**286**	**724,00**	**--**	**207064**	**--**	**207064**	**--**	**223629**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		16565	
281	201	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	310	1069,00	--	331390	--	331390	--	357901
			СП - 8%			--	--	--	--		26511	
282	202	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	155	1736,71	303,21	269190	46998	3513	229659	538757
			НР - 98%; СП - 8%			1410,83	101,08	218679	15667		39908	
283	203	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	143	1399,73	222,50	200162	31817	2947	171845	401767
			НР - 98%; СП - 8%			1156,63	69,61	165398	9954		29761	
284	204	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	49	1391,62	216,45	68189	10606	908	58893	137249
			НР - 98%; СП - 8%			1156,63	69,80	56675	3420		10167	
285	205	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	22	1135,72	149,74	24986	3294	363	21803	50531
			НР - 98%; СП - 8%			969,49	41,76	21329	919		3743	
286	210	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	369	1405,35	912,28	518575	336631	--	269949	851606
			НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	181944	90732		63082	
287	215	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	71	2164,82	116,18	153702	8249	21148	123622	299510
			НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	124305	1840		22186	
288	216	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	22	2217,00	--	48774	--	48774	--	52676
			СП - 8%			--	--	--	--		3902	
289	217	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	49	2918,00	--	142982	--	142982	--	154421
			СП - 8%			--	--	--	--		11439	
290	218	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	143	1211,14	26,94	173193	3852	24751	144979	343625

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			**1011,12**	**12,96**	**144590**	**1853**		**25454**	
291	**219**	**1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**155**	**1970,77**	**80,82**	**305469**	**12527**	**50733**	**245753**	**595320**
			НР - 99%; СП - 8%			**1562,64**	**38,88**	**242209**	**6026**		**44098**	
292	**226**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1328**	**559,65**	**26,94**	**743215**	**35776**	**24117**	**686523**	**1544117**
			НР - 98%; СП - 8%			**514,55**	**12,96**	**683322**	**17211**		**114379**	
293	**227**	**2303-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**528**	**6597,00**	**--**	**3483216**	**--**	**3483216**	**--**	**3761873**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**278657**	
294	**228**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2656**	**2137,88**	**89,24**	**5678207**	**237021**	**791141**	**4590778**	**11090503**
			НР - 98%; СП - 8%			**1750,77**	**12,96**	**4650045**	**34422**		**821519**	
295	**229**	**2304-0702-0502 РСНБ РК 2015**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**358**	**1275,00**	**--**	**456450**	**--**	**456450**	**--**	**492966**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36516**	
296	**230**	**2304-0905-3101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**358**	**2929,00**	**--**	**1048582**	**--**	**1048582**	**--**	**1132469**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83887**	
297	**238**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**528**	**595,00**	**--**	**314160**	**--**	**314160**	**--**	**339293**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25133**	
298	**241**	**1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты деревянные. Изготовление и настил**	**м2 щитов**	**101,5476**	**5321,16**	**62,75**	**540351**	**6372**	**495990**	**40268**	**627068**
			НР - 99%; СП - 8%			**374,10**	**26,44**	**37989**	**2685**		**46449**	
299	**242**	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиты. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	**м2**	**101,5476**	**4884,07**	**13,32**	**495965**	**1353**	**398328**	**87170**	**629786**
			НР - 90%; СП - 8%			**948,17**	**5,63**	**96284**	**572**		**46651**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	**243**	**2302-0403-1801 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 20 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1328**	**70,00**	**--**	**92960**	**--**	**92960**	**--**	**100397**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7437**	
301	**246**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1433,52**	**1630,15**	**2,88**	**2336854**	**4125**	**2077998**	**276686**	**2822624**
			НР - 108%; СП - 8%			**177,70**	**1,02**	**254731**	**1460**		**209083**	
302	**247**	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**	**м3 конструкции**	**330,07**	**359,69**	**253,45**	**118723**	**83657**	**--**	**57040**	**189824**
			НР - 108%; СП - 8%			**106,24**	**53,78**	**35065**	**17750**		**14061**	
303	**248**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**330,07**	**2866,79**	**1068,54**	**946242**	**352694**	**547919**	**132449**	**1164986**
			НР - 108%; СП - 8%			**138,24**	**233,31**	**45629**	**77009**		**86295**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**37779273**	**1405064**	**25031275**	**11617281**	**53348275**
								11342930	**361503**	**--**	**3951725**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22692184**				
		Материалы		Тенге				**6460816**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4119902**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11257915**				
		Местные материалы		Тенге				**153540**				
			Накладные расходы	Тенге				**4184438**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2150130**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29026752**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3670**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4119902**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15087088**				
		Материалы		Тенге				**897348**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7584531**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6261660**				
		Сдача и испытание		Тенге				**16159**				
			Накладные расходы	Тенге				**7432840**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1801594**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24321523**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6187**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7584531**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**53348275**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9858**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					**11704433**			
					РАЗДЕЛ 19.(№06-03-01)							
304	**18**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**3412,00**	**--**	**20472**	**--**	**20472**	**--**	**22110**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1638**	
305	**28**	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Крышка люка КЛД-1**	**м2**	**0,301754**	**3628,59**	**123,81**	**1095**	**37**	**997**	**69**	**1257**
			НР - 90%; СП - 8%			**201,78**	**52,38**	**61**	**16**		**93**	
306	**29**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,041**	**8812,24**	**56,98**	**361**	**2**	**324**	**33**	**426**
			НР - 90%; СП - 8%			**862,68**	**24,81**	**35**	**1**		**32**	
307	**30**	**1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,301754**	**935,31**	**3,13**	**282**	**1**	**107**	**139**	**455**
			НР - 80%; СП - 8%			**575,28**	**1,51**	**174**	**--**		**34**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**22210**	**41**	**21900**	**241**	**24248**
								270	**17**	**--**	**1797**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22210**				
		Материалы		Тенге				**1428**				
		Всего заработная плата		Тенге					**287**			
		Местные материалы		Тенге				**20472**				
			Накладные расходы	Тенге				**241**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1796**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24248**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**287**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**24248**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**287**			
					РАЗДЕЛ 20.(№07-01-01)							
308	**13**	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**62**	**359,52**	**66,24**	**22290**	**4107**	**--**	**17274**	**42730**
			НР - 88%; СП - 8%			**293,28**	**23,33**	**18184**	**1446**		**3165**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	**14**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**62**	**2604,90**	**862,17**	**161504**	**53454**	**7289**	**103937**	**286676**
			НР - 88%; СП - 8%			**1625,18**	**279,82**	**100761**	**17349**		**21235**	
310	**15**	**2501-0203-0703 РСНБ РК 2015**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**31**	**3660,00**	**--**	**113460**	**--**	**113460**	**--**	**122537**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9077**	
311	**16**	**2501-0203-2702 РСНБ РК 2015**	**Клен остролистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**31**	**3154,00**	**--**	**97774**	**--**	**97774**	**--**	**105596**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7822**	
312	**17**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**17029,93**	**382,62**	**9,78**	**6515987**	**166626**	**2048701**	**3821483**	**11164468**
			НР - 88%; СП - 8%			**252,54**	**2,46**	**4300660**	**41934**		**826998**	
313	**24**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12**	**4717,75**	**802,85**	**56613**	**9634**	**5315**	**48340**	**113349**
			НР - 108%; СП - 8%			**3472,00**	**257,92**	**41664**	**3095**		**8396**	
314	**25**	**2401-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**12**	**4137,00**	**--**	**49644**	**--**	**49644**	**--**	**53616**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3972**	
315	**26**	**2401-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12**	**9279,00**	**--**	**111348**	**--**	**111348**	**--**	**120256**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8908**	
316	**49**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**701**	**1630,15**	**2,88**	**1142736**	**2017**	**1016154**	**135301**	**1380280**
			НР - 108%; СП - 8%			**177,70**	**1,02**	**124565**	**714**		**102243**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**8271356**	**235839**	**3449685**	**4126335**	**13389508**
								4585834	**64538**	**--**	**991816**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8271356**				
			Материалы	Тенге				**3077457**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4650372**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**160992**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				**211234**				
			Накладные расходы	Тенге				**4126335**				
			Сметная прибыль	Тенге				**991815**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13389507**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4844**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4650372**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**13389507**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4844**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4650372**			
					РАЗДЕЛ 21.(№07-03-01)							
317	**8**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжка Г1**	**шт**	**24**	**3214,29**	**--**	**77143**	**--**	**77143**	**--**	**83314**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6171**	
318	**9**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Заземляющий проводник ЗП 6**	**м**	**12**	**321,43**	**--**	**3857**	**--**	**3857**	**--**	**4166**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**309**	
319	**14**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	**шт.**	**25**	**6079,59**	**1766,88**	**151990**	**44172**	**41618**	**58835**	**227691**
			НР - 72%; СП - 8%			**2648,01**	**620,60**	**66200**	**15515**		**16866**	
320	**18**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**154,00**	**--**	**1848**	**--**	**1848**	**--**	**1996**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
321	**19**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**15,6**	**501,00**	**--**	**7816**	**--**	**7816**	**--**	**8441**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**625**	
322	**20**	**2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**	**3327,00**	**--**	**26616**	**--**	**26616**	**--**	**28745**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2129**	
323	**21**	**2404-0207-2810 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16**	**372,00**	**--**	**5952**	**--**	**5952**	**--**	**6428**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**476**	
324	**22**	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**866,00**	**--**	**10392**	**--**	**10392**	**--**	**11223**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**831**	
325	**23**	**2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32**	**1889,00**	**--**	**60448**	**--**	**60448**	**--**	**65284**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4836**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	**24**	**2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25**	**1889,00**	**--**	**47225**	**--**	**47225**	**--**	**51003**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3778**	
327	**25**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Зажим соединительный плашечный SM2.21**	**шт**	**25**	**1974,11**	**--**	**49353**	**--**	**49353**	**--**	**53301**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3948**	
328	**26**	**2404-0202-0811 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21**	**3645,00**	**--**	**76545**	**--**	**76545**	**--**	**82669**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6124**	
329	**27**	**2404-0207-3228 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18**	**6913,00**	**--**	**124434**	**--**	**124434**	**--**	**134389**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9955**	
330	**28**	**2404-0207-5317 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**2493,00**	**--**	**9972**	**--**	**9972**	**--**	**10770**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**798**	
331	**29**	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**3605,00**	**--**	**43260**	**--**	**43260**	**--**	**46721**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3461**	
332	**30**	**2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13**	**2923,00**	**--**	**37999**	**--**	**37999**	**--**	**41039**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3040**	
333	**31**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк бандажный M16 SOT29**	**шт**	**6**	**1785,71**	**--**	**10714**	**--**	**10714**	**--**	**11571**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**857**	
			Уличное освещение									
334	**32**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25**	**1798,00**	**--**	**44950**	**--**	**44950**	**--**	**48546**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3596**	
335	**33**	**2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25**	**2857,00**	**--**	**71425**	**--**	**71425**	**--**	**77139**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5714**	
336	**34**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Заземляющий проводник SH705**	**шт**	**25**	**1458,04**	**--**	**36451**	**--**	**36451**	**--**	**39367**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2916**	
337	**35**	**2404-0207-5014 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**50**	**1870,00**	**--**	**93500**	**--**	**93500**	**--**	**100980**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7480**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	**36**	**2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**75**	**1889,00**	**--**	**141675**	**--**	**141675**	**--**	**153009**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11334**	
339	**37**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Корпус для предохранителя SV29.63**	**шт**	**25**	**5208,04**	**--**	**130201**	**--**	**130201**	**--**	**140617**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10416**	
340	**38**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Плавкая вставка SVV10.25**	**шт**	**25**	**532,14**	**--**	**13304**	**--**	**13304**	**--**	**14368**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1064**	
341	**39**	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Бандаж PER15**	**шт**	**100**	**37,50**	**--**	**3750**	**--**	**3750**	**--**	**4050**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**300**	
			Заземление									
342	**40**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**50**	**458,86**	**16,76**	**22943**	**838**	**12065**	**7387**	**32757**
			НР - 72%; СП - 8%			**200,80**	**4,41**	**10040**	**220**		**2426**	
343	**41**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**3217,54**	**157,10**	**32175**	**1571**	**21819**	**6643**	**41923**
			НР - 72%; СП - 8%			**878,50**	**44,07**	**8785**	**441**		**3105**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**1335937**	**46581**	**1204332**	**72865**	**1521507**
								85025	**16176**	**--**	**112703**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**531881**				
		Материалы		Тенге				**75502**				
		Всего заработная плата		Тенге					**101201**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**324772**				
			Накладные расходы	Тенге				**72865**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48380**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**653125**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
			Сметная заработная плата	Тенге					**101201**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**804057**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**804057**				
			Сметная прибыль	Тенге				**64325**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**868381**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1521506**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
			Сметная заработная плата	Тенге					**101201**			

РАЗДЕЛ 22.(02-01-04)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	**5**	**5108-0401-0728 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**181946,47**	**--**	**181946**	**--**		**--**	**181946**
						--	**--**	**--**	**--**	**181946**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**181946**	**--**	**--**	**--**	**181946**
								--	**--**	**181946**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**179789**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**2157**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**181946**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**181946**				
					РАЗДЕЛ 23.(02-03-02)							
345	**8**	**ена по прайс**	**Бактерицидная установка ОДВ-100 N=1,2 кВт**	**шт**	**2**	**2355411,93**	**--**	**4710824**	**--**		**--**	**4710824**
						--	**--**	**--**	**--**	**4710824**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**4710824**	**--**	**--**	**--**	**4710824**
								--	**--**	**4710824**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**4654964**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**55860**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4710824**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**4710824**				
					РАЗДЕЛ 24.(03-01-03)							
346	**11**	**5108-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**99436,10**	**--**	**99436**	**--**		**--**	**99436**
						--	**--**	**--**	**--**	**99436**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**99436**	**--**	**--**	**--**	**99436**
								--	**--**	**99436**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**99436**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**99436**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**99436**				
					РАЗДЕЛ 25.(02-01-04) Исключение из формы №4							
347	**5**	**5108-0401-0728 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**-179789,02**	**--**	**-179789**	**--**		**--**	**-179789**
						--	**--**	**--**	**--**	**-179789**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**-179789**	**--**	**--**	**--**	**-179789**
								--	**--**	**-179789**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**-179789**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**-179789**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**-179789**				
			РАЗДЕЛ 26.(02-03-02) Исключение из формы №4									
348	**8**	**ена по прайс**	**Бактерицидная установка ОДВ-100 N=1,2 кВт**	**шт**	**2**	**-2327482,38**	**--**	**-4654965**	**--**		**--**	**-4654965**
						--	**--**	**--**	**--**	**-4654965**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**-4654965**	**--**	**--**	**--**	**-4654965**
								--	**--**	**-4654965**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**-4654964**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**-4654965**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**-4654965**				
			РАЗДЕЛ 27.(03-01-03) Исключение из формы №4									
349	**11**	**5108-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**-98451,59**	**--**	**-98452**	**--**		**--**	**-98452**
						--	**--**	**--**	**--**	**-98452**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**-98452**	**--**	**--**	**--**	**-98452**
								--	**--**	**-98452**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**-98451**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**-98452**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**-98452**				
			РАЗДЕЛ 28.(№02-02-01)Исключение из формы №4 и №6									
350	**24**	**2109-0402-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**2,1**	**-53638,00**	**--**	**-112640**	**--**	**-112640**	**--**	**-121651**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-9011**	
351	**25**	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**-2852,00**	**--**	**-2852**	**--**	**-2852**	**--**	**-3080**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-228**	
352	**26**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18**	**-1609,37**	**-72,40**	**-28969**	**-1303**	**-13731**	**-11979**	**-44223**
			НР - 80%; СП - 8%			**-774,15**	**-57,72**	**-13935**	**-1039**		**-3276**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	**27**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15**	**-2302,75**	**-77,14**	**-34541**	**-1157**	**-19453**	**-11866**	**-50119**
			НР - 80%; СП - 8%			**-928,70**	**-60,11**	**-13931**	**-902**		**-3713**	
354	**33**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10**	**-225,00**	**-31,43**	**-2250**	**-314**	**-1222**	**-778**	**-3270**
			НР - 94%; СП - 8%			**-71,37**	**-11,40**	**-714**	**-114**		**-242**	
355	**34**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10**	**-575,93**	**-149,43**	**-5759**	**-1494**	**-1601**	**-2970**	**-9428**
			НР - 94%; СП - 8%			**-266,42**	**-49,55**	**-2664**	**-496**		**-698**	
356	**35**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1**	**-24611,74**	**-7,20**	**-24612**	**-7**	**-20963**	**-3423**	**-30278**
			НР - 94%; СП - 8%			**-3641,70**	**--**	**-3642**	**--**		**-2243**	
357	**36**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10**	**-721,12**	**-28,74**	**-7211**	**-287**	**-3567**	**-3285**	**-11336**
			НР - 94%; СП - 8%			**-335,71**	**-13,78**	**-3357**	**-138**		**-840**	
358	**39**	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**2,7**	**-46220,12**	**-1817,89**	**-124794**	**-4908**	**-73301**	**-43397**	**-181647**
			НР - 91%; СП - 8%			**-17253,60**	**-409,19**	**-46585**	**-1105**		**-13455**	
359	**40**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,126**	**-225938,00**	**--**	**-28468**	**--**	**-28468**	**--**	**-30746**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-2277**	
360	**41**	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,004**	**-542162,00**	**--**	**-2169**	**--**	**-2169**	**--**	**-2342**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-173**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	**42**	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в плите покрытия**	**м**	**8,2**	**-497,17**	**-56,75**	**-4077**	**-465**	**-2274**	**-1065**	**-5554**
			НР - 72%; СП - 8%			**-163,15**	**-17,31**	**-1338**	**-142**		**-411**	
362	**44**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0064**	**-333109,43**	**-2215,83**	**-2132**	**-14**	**-1703**	**-390**	**-2724**
			НР - 93%; СП - 8%			**-64803,60**	**-699,84**	**-415**	**-4**		**-202**	
363	**45**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,6**	**-665,80**	**-101,67**	**-11718**	**-1789**	**-6046**	**-3980**	**-16954**
			НР - 92%; СП - 8%			**-220,64**	**-25,14**	**-3883**	**-443**		**-1256**	
364	**46**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**17,6**	**-100,51**	**-7,51**	**-1769**	**-132**	**-1565**	**-98**	**-2016**
			НР - 92%; СП - 8%			**-4,09**	**-1,94**	**-72**	**-34**		**-149**	
365	**47**	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**-920,49**	**-25,98**	**-16201**	**-457**	**-12320**	**-3215**	**-20969**
			НР - 92%; СП - 8%			**-194,53**	**-4,02**	**-3424**	**-71**		**-1553**	
366	**48**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**17,6**	**-899,31**	**-51,87**	**-15828**	**-913**	**-5857**	**-8525**	**-26301**
			НР - 92%; СП - 8%			**-514,63**	**-11,87**	**-9058**	**-209**		**-1948**	
367	**49**	**2111-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	**м3**	**0,72512**	**-12241,00**	**--**	**-8876**	**--**	**-8876**	**--**	**-9586**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-710**	
368	**50**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная Ютафол. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**-273,10**	**-12,42**	**-4807**	**-219**	**-3210**	**-1316**	**-6613**
			НР - 92%; СП - 8%			**-78,28**	**-3,00**	**-1378**	**-53**		**-490**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	**51**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,6**	**-665,80**	**-101,67**	**-11718**	**-1789**	**-6046**	**-3980**	**-16954**
			НР - 92%; СП - 8%			**-220,64**	**-25,14**	**-3883**	**-443**		**-1256**	
370	**52**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**17,6**	**-402,04**	**-30,04**	**-7076**	**-529**	**-6259**	**-391**	**-8064**
			НР - 92%; СП - 8%			**-16,34**	**-7,78**	**-288**	**-137**		**-597**	
371	**53**	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**-284,94**	**-10,71**	**-5015**	**-188**	**-2981**	**-1720**	**-7274**
			НР - 92%; СП - 8%			**-104,90**	**-1,33**	**-1846**	**-23**		**-539**	
372	**54**	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**17,6**	**-950,32**	**-14,09**	**-16726**	**-248**	**-13430**	**-2870**	**-21163**
			НР - 92%; СП - 8%			**-173,19**	**-4,04**	**-3048**	**-71**		**-1568**	
373	**55**	**1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**м2 кровли**	**17,6**	**-529,37**	**-7,74**	**-9317**	**-136**	**-7414**	**-1662**	**-11857**
			НР - 92%; СП - 8%			**-100,40**	**-2,24**	**-1767**	**-39**		**-878**	
374	**56**	**1112-0101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**12,8**	**-2272,75**	**-27,89**	**-29091**	**-357**	**-22352**	**-5950**	**-37845**
			НР - 92%; СП - 8%			**-498,58**	**-6,69**	**-6382**	**-86**		**-2803**	
375	**60**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02**	**-891873,39**	**-1305,39**	**-17837**	**-26**	**-13095**	**-4302**	**-23911**
			НР - 91%; СП - 8%			**-235818,00**	**-549,96**	**-4716**	**-11**		**-1771**	
376	**61**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,014**	**-269856,00**	**--**	**-3778**	**--**	**-3778**	**--**	**-4080**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-302**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	62	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	-265075,00	--	-1590	--	-1590	--	-1718
			СП - 8%			--	--	--	--		-127	
378	63	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0234	-101966,51	-6464,26	-2386	-151	-184	-1422	-4113
			НР - 69%; СП - 8%			-87657,60	-411,08	-2051	-10		-305	
379	64	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,72288	-1222,00	--	-883	--	-883	--	-954
			СП - 8%			--	--	--	--		-71	
380	65	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0197	-269856,00	--	-5316	--	-5316	--	-5741
			СП - 8%			--	--	--	--		-425	
381	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	-234691,00	--	-94	--	-94	--	-101
			СП - 8%			--	--	--	--		-8	
382	67	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,12	-60905,24	-21307,40	-7309	-2557	-1083	-4599	-12860
			НР - 99%; СП - 8%			-30573,31	-8138,22	-3669	-977		-953	
383	68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	-3412,00	--	-6824	--	-6824	--	-7370
			СП - 8%			--	--	--	--		-546	
384	69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	-2004,00	--	-2004	--	-2004	--	-2164
			СП - 8%			--	--	--	--		-160	
385	74	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,0317	-26226,09	-3186,13	-831	-101	-21	-670	-1621
			НР - 91%; СП - 8%			-22367,96	-858,74	-709	-27		-120	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	**75**	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7028**	**-6950,00**	**--**	**-4884**	**--**	**-4884**	**--**	**-5275**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-391**	
387	**76**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0077**	**-269856,00**	**--**	**-2078**	**--**	**-2078**	**--**	**-2244**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-166**	
388	**78**	**1126-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной**	**м3 изоляции**	**0,011304**	**-142975,73**	**-8628,24**	**-1616**	**-98**	**-781**	**-575**	**-2366**
			НР - 76%; СП - 8%			**-65213,70**	**-1710,72**	**-737**	**-19**		**-175**	
389	**79**	**2111-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,0174082**	**-12111,00**	**--**	**-211**	**--**	**-211**	**--**	**-228**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-17**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**-576258**	**-19642**	**-423126**	**-124428**	**-756740**
								-133490	**-6591**	**--**	**-56053**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**-4077**				
			Материалы	Тенге				**-2274**				
			Всего заработная плата	Тенге					**-1480**			
			Накладные расходы	Тенге				**-1065**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-411**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**-5554**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-1480**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-446367**				
			Материалы	Тенге				**-238000**				
			Всего заработная плата	Тенге					**-136541**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-50412**				
			Местные материалы	Тенге				**-8828**				
			Накладные расходы	Тенге				**-121940**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-45465**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-613771**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-120**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-136541**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**-120046**				
			Материалы	Тенге				**-184**				
			Всего заработная плата	Тенге					**-2061**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-117660**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				**-1422**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-9717**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-131186**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-2061**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-5768**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-5768**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-461**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-6229**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**-756740**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-123**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-140081**			
			РАЗДЕЛ 29.(№02-02-03) Исключение из формы №4									
390	**12**	**2306-0145-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	**-212494,00**	**--**	**-4250**	**--**	**-4250**	**--**	**-4590**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-340**	
391	**13**	**2306-0145-1003 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**-373725,00**	**--**	**-1869**	**--**	**-1869**	**--**	**-2018**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-149**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**-6119**	**--**	**-6119**	**--**	**-6608**
								--	**--**	**--**	**-489**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**-6119**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-6119**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-489**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**-6608**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**-6608**				
			РАЗДЕЛ 30.(№02-02-04) Исключение из формы №4									
392	**2**	**2307-0203-0806 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1**	**-35060,00**	**--**	**-35060**	**--**	**-35060**	**--**	**-37865**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-2805**	
393	**11**	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**-321247,00**	**--**	**-8031**	**--**	**-8031**	**--**	**-8674**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-642**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	**12**	**2306-0145-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**-799266,00**	**--**	**-11989**	**--**	**-11989**	**--**	**-12948**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-959**	
395	**13**	**2306-0145-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01**	**-2993639,00**	**--**	**-29936**	**--**	**-29936**	**--**	**-32331**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-2395**	
396	**15**	**2306-1601-0602 РСНБ РК 2015**	**Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2**	**1000 м**	**0,12**	**-309689,00**	**--**	**-37163**	**--**	**-37163**	**--**	**-40136**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-2973**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**-122179**	**--**	**-122179**	**--**	**-131954**
								--	**--**	**--**	**-9774**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**-122179**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-122179**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-9774**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**-131954**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**-131954**				
			РАЗДЕЛ 31.(№02-02-05) исключение из формы №3									
397	**81**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**42,33**	**-3590,43**	**-91,56**	**-151983**	**-3876**	**-47549**	**-83092**	**-253881**
			НР - 80%; СП - 8%			**-2375,57**	**-78,12**	**-100558**	**-3307**		**-18806**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**-151983**	**-3876**	**-47549**	**-83092**	**-253881**
								-100558	**-3307**	**--**	**-18806**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-151983**				
		Материалы		Тенге				**-47549**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-103865**			
			Накладные расходы	Тенге				**-83092**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-18806**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-253881**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-27**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-103865**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**-253881**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-27**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-103865**			
			РАЗДЕЛ 32.(№07-03-01) исключение из формы №5									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	**3**	**1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**13**	**-9490,45**	**-3420,37**	**-123376**	**-44465**	**-12190**	**-70826**	**-209738**
			НР - 80%; СП - 8%			**-5132,40**	**-1677,80**	**-66721**	**-21811**		**-15536**	
399	**4**	**1133-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**12**	**-17147,33**	**-7467,65**	**-205768**	**-89612**	**-11252**	**-119124**	**-350883**
			НР - 80%; СП - 8%			**-8742,00**	**-3666,76**	**-104904**	**-44001**		**-25991**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**-329144**	**-134077**	**-23442**	**-189950**	**-560621**
								-171625	**-65813**	**--**	**-41527**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-329144**				
		Материалы		Тенге				**-23442**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-237438**			
			Накладные расходы	Тенге				**-189950**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-41528**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-560621**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-191**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-237438**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**-560621**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-191**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-237438**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**79095352**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17721193**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2188914**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**553411**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**34252161**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2093889**		
			- Накладные расходы	Тенге							**17135403**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5703811**	
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**	**2233042**					
			Итого с временными									**81328394**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету				**1015842**					
			Итого с зимними удорожаниями									**82344236**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**1605007**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**83949243**
			В том числе в текущих ценах на 2020 год - 75 %, К=1									**62961932,28**
			В том числе в текущих ценах на 2021 год - 25 %, К=1,0501698									**22040239,94**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО										**85002172,23**
			Всего с учетом понижающего К=0,95										**80673097,75**
			НДС			**12 %**		**9680771,730**					
			Итого с НДС										**90353869,48**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

_____ **Нурадинов А. Н.**

Технический надзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ **Имашов А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**