Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Есет Бейнеуского района"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2/К 18	27.02.2018г.				
		доп.согл.№1	26.02.2019г.				
		доп.согл.№4	31.05.2019г.				
		доп.согл.№5	24.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	**562 343 032,25**									
в том числе : за ноябрь 2019г	**52 631 578,95**	**46992481,21**	**46992481,21**						**5639097,74**	**52631578,95**
удержание 5% согл. договора	**28 117 151,61**	**2349624,06**							**281954,89**	**2631578,95**
Итого к оплате	**534 225 880,64**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Подрядчик : Шебер-Курылыс

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Есет Бейнеуского района.**

наименование, адрес

Объект

Договор подряда	номер	2/К18
	дата	27.02.2018
Доп. соглашение	номер	№1
	дата	26.02.2019
Доп.соглашение	номер	№4
	дата	31.05.2019
Доп.соглашение	номер	№5
	дата	24.10.2019

Номер документа	Дата составления
12	11.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водоснабжения								
			Смета: 2-1-1 Водоснабжение сеа Есет								
			Раздел: -Земляные работы по укладке трубопровода и устройство колодцев								
1	**1**	**Е0101-12-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**10289,1**	**18,51**	**17,5**	**190484**	**180092**	**54058**	**0,01**	**72**
				м3	**1,01**	**4,41**	**10392**	**45338**	**97**	**0,02**	**157**
2	**2**	**Е0101-164-1#т.ч. и-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**318,219**	**200,88**	**0**	**63924**	**0**	**72234**	**1,42**	**451**
				м3	**200,88**	**0**	**63924**	**0**	**113**	**0**	**0**

3	3	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	21695,62	2,8	2,8	60851	60851	20478	0	0
				м3	0	0,97	0	21112	97	0	69
4	5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	605,09	306,2	152,52	185279	92288	165843	1,02	617
				м3	153,68	57,15	92990	34581	130	0,28	169
5	6	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	238,126	3,88	3,24	924	772	370	0	1
				м3	0,48	1,12	114	267	97	0	1
6	7	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1236,097	18,51	17,5	22884	21636	6494	0,01	9
				м3	1,01	4,41	1248	5447	97	0,02	19
7	8	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,182	200,88	0	238	0	268	1,42	2
				м3	200,88	0	238	0	113	0	0
8	11	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	73,02	306,2	152,52	22359	11137	20013	1,02	74
				м3	153,68	57,15	11222	4173	130	0,28	20
9	12	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	24,726	3,88	3,24	96	80	38	0	0
				м3	0,48	1,12	12	28	97	0	0
10	13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,357	103738,9	47796,27	140825	64883	107556	286	388
				км	48375	12572,33	65669	17067	130	49,07	67
11	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,596	60591,69	25695,31	278457	118086	238306	194	892
				км	33075	6813,45	152000	31312	130	26,38	121
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	7,644	48086,09	17877,09	367590	136660	341845	173	1322
				км	29700	4698,68	227039	35919	130	18,1	138
13	16	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		1521		0				
				м							
14	19	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2984	103738,9	47796,27	30961	14265	23647	286	85
				км	48375	12572,33	14438	3752	130	49,07	15
15	20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2773	60591,69	25695,31	16801	7125	14379	194	54
				км	33075	6813,45	9171	1889	130	26,38	7
16	26	С130902-345 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	39160		117480				
				шт.							
17	32	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,597	247994,13	49389,75	148043	29484	63195	312,7	187

				т	62775	18657	37474	11137	130	91,12	54
18	33	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	842	300,57	225,64	253078	189987	140667	0,41	349
				шт	69,53	58,98	58544	49661	130	0,23	190
19	34	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	552		28704				
				шт.							
20	36	С130804-3278 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	241		15665				
				шт.							
21	37	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	518		33670				
				шт.							
22	38	С130804-3212 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 200x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	2684		61732				
				шт.							
23	39	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31	258		-7998				
				шт.							
24	40	С130804-1499 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	152	110		16720				
				шт.							
25	41	С130804-3589 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	806		6448				
				шт.							
26	42	С130804-3589 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	806		3224				
				шт.							
27	43	С130804-3673 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2660		7980				
				шт.							
28	44	С130804-3595 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1588		3176				
				шт.							
29	45	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	273		-3003				
				шт.							
30	46	С130804-1525 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25X3/4X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	143		7579				
				шт.							
31	47	С130804-3746 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	1451		94315				
				шт.							
32	48	С130804-3751 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	2851		62722				
				шт.							
33	49	С130804-3459 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49	30		-1470				
				шт.							

34	50	С130804-1569 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	244	45		10980				
				шт.							
35	51	С130804-5059 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1285		-2570				
				шт.							
36	52	С130804-1525 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25X25X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	143		2431				
				шт.							
37	53	С130804-3746 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1451		7255				
				шт.							
38	54	С130804-3751 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2851		5702				
				шт.							
39	55	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	56	156,43	21,43	8760	1200	9173	0,6	34
				фланец	126	0	7056	0	130	0	0
40	56	Е0122-40-6	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 200 мм	28	391,37	57,24	10958	1603	11056	1,43	40
				фланец	301,5	2,25	8442	63	130	0,01	0
41	57	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	28	904		25312				
				шт.							
42	58	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	56	384		21504				
				шт.							
43	67	СПРАЙС	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	1	4567,42		4567				
				шт							
44	68	С12021-242	Стоимость стремянки	0,009	162700		1464				
				т							
45	69	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	4,9	327,36	9,95	1604	49	337	0,36	2
				м2	52,2	3,74	256	18	123	0,02	0
46	70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	14,1	245,44	3,82	3461	54	645	0,21	3
				м2	37,35	1,44	527	20	118	0,01	0
47	73	Е0111-13-3#К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,5	1581,51	49,1	24513	761	1870	0,26	4
				м2	79,66	18,4	1235	285	123	0,04	1
48	74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,28	36128,14	1879,87	407525	21205	28946	8,86	100
				м3	1435,5	538,43	16192	6073	130	2,06	23
49	75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,28	183		2064				

				м3							
50	76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,28	519		5854				
				м3							
51	77	СПРАЙС	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	5	4567,42		22837				
				шт							
52	78	С12021-242	Стоимость стремянки	0,045	162700		7322				
				т							
53	79	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	15,5	327,36	9,95	5074	154	1066	0,36	6
				м2	52,2	3,74	809	58	123	0,02	0
54	80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	56,5	245,44	3,82	13867	216	2586	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2110	81	118	0,01	0
55	83	Е0111-13-3#К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	172,8	1581,51	49,1	273285	8484	20842	0,26	45
				м2	79,66	18,4	13765	3180	123	0,04	8
56	84	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	134,72	36128,14	1879,87	4867183	253256	345706	8,86	1194
				м3	1435,5	538,43	193391	72537	130	2,06	278
57	85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	134,72	183		24654				
				м3							
58	86	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	134,72	519		69920				
				м3							
59	87	СПРАЙС	Люк полимерный типа Л с запирающим устройством	320	4567,42		1461575				
				шт							
60	88	С12021-242	Стоимость стремянки	1,728	162700		281146				
				т							
61	89	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	345,6	327,36	9,95	113136	3439	23779	0,36	123
				м2	52,2	3,74	18040	1293	123	0,02	6
62	90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	1632	245,44	3,82	400558	6234	74700	0,21	346
				м2	37,35	1,44	60955	2350	118	0,01	11
63	95	Е0122-8-7	Укладка футляра из стальных труб диам. 273 мм	0,0527	174224,44	71861,81	9182	3787	7548	441	23
				км	83025	27146,25	4375	1431	130	132,58	7
64	97	Е0122-47-5	Укладка футляр стальных труб диам. 325 мм	0,0228	439,99	0,69	10	0	5	0,91	0
				км	159,3	0,27	4	0	130	0	0
65	99	Е0146-26-15 К=2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.280 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	439	994,47	484,86	436574	212854	328714	2,48	1089
				отверст.	463,5	285,28	203477	125238	100	0,45	199

66	100	Е0146-26-31 К=2	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.280 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	439	22,03	10,29	9671	4516	6919	0,05	23
				отверст.	9,76	6	4285	2634	100	0,01	4
67	101	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	439	3549,82	1,57	1558371	689	295851	3,01	1321
				1сальник	526,5	0	231134	0	128	0	0
68	102	Е0146-26-12 К=4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.400 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	190	1483,13	725,06	281794	137761	213674	3,7	703
				отверст.	697,52	427,08	132529	81145	100	0,67	128
69	103	Е0146-26-28 К=4	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.400 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	190	30,78	14,45	5848	2746	4210	0,07	14
				отверст.	13,68	8,48	2599	1611	100	0,01	3
70	104	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	190	4146,95	6,95	787921	1321	145008	3,56	676
				1сальник	594	2,25	112860	427	128	0,01	2
71	105	Е0122-8-7	Укладка кожуха диам. 273 мм.	0,0032	174224,44	71861,81	-558	-230	-458	441	-1
				км	83025	27146,25	-266	-87	130	132,58	0
72	106	Е0122-8-7	Укладка кожуха диам. 273 мм.	0,144	174224,44	71861,81	25088	10348	20624	441	64
				км	83025	27146,25	11956	3909	130	132,58	19
73	112	Е0122-8-8	Укладка кожуха диам. 325 мм.	0,128	203956,79	85907,16	26106	10996	21349	504	65
				км	95850	32451,75	12269	4154	130	158,5	20
74	118	Е0122-8-8	Укладка кожуха диам. 325 мм.	0,064	203956,79	85907,16	13053	5498	10675	504	32
				км	95850	32451,75	6134	2077	130	158,5	10
75	119	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	64	4203		268992				
				м							
76	120	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,064	1043569,02	111422,27	66788	7131	4736	82,7	5
				км	14827,5	42090,75	949	2694	130	205,57	13
77	121	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	64	282,86	0,37	18103	24	13022	0,9	57
				м	156,38	0,14	10008	9	130	0	0
78	122	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	48	1189,72	76,33	57107	3664	6055	0,54	26
				м2	81	24,12	3888	1158	120	0,11	5
79	123	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра.	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				футляр	1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
			Итого по разделу: -Земляные работы по укладке трубопровода и устройство колодцев				13894206				
			ИТОГО:				13894204	1627343			10540

А К Т			12	11.11.2019			01.11.2019	30.11.2019
ИТОГО:				13894204	1627343			10540
				1808736	574078			1767
ИТОГО:				0	0			0
				0	0			0
Итого по объекту:				13894206				
Итого по стройке:				13894206				
Накладные расходы :								
На общестроительные работы				2434088				
На сантехнические работы				440859				
Всего накладных расходов:				2874947				
Итого с накладными				16769151				
Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1006149				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17775300				
Итого с временными, 3,4 %				18379660				
Итого с зимними удорожаниями, 2,457 %				18831248				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18904767				
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19088564				
Итого в текущих ценах, к = 2,73677				52241089				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1044822				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				53285912,1				
КОЭФИЦЕНТ ПОПРАВКИ К ДОГОВОРНОЙ СУММЕ				0,881893156				
Итого СМР с коэфицентом поправки				46 992 481,21				
Налог на добавленную стоимость, 12 %				5639097,74				
Итого с НДС				52 631 578,95				
Всего:				52 631 578,95				
Удержание согласно договора 5%				2 631 578,95				
Итого к выплате				50 000 000,00				

Предстовитель заказчика:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Специалист ________________ Деисов Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор ________________ Нурбаев С.К.

Технадзор:
ТОО "Amir Construction"
Технический надзор ________________ Ташев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Проектно-Строительный Центр"
Директор ________________ Джанов Р.А.