Ф-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Дом детского творчества города Аксу" ГУ "Отдел образования города Аксу акимата города Аксу", расположенного по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана,37 "

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Дом детского творчества города Аксу" ГУ "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу"

Заказчик: ГККП "Дом детского творчества города Аксу" ГУ "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Respect Story Project LTD"

Договор № 34

Акт №1 от 15 июля 2019 года

приемки выполненных работ

по капитальному ремонту кровли здания ГККП "Дом детского творчества города Аксу" ГУ "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу"

за июль 2019 года

Смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы мягкой кровли лист АС-8								
1	Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1365	116,69	0,29	159287,20	399,13	103017,69	0,17	237,65
		м2 кровли		116,40	--	158888,07	--	59,1	--	--
2	Е11-120101-0401 11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Разборка примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Разборка без фартуков	315,85	170,21	24,68	53762,00	7795,18	1935,43	0,18	58,37
		м примыканий		145,53	2,58	45966,82	814,60	--	0,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Разборка стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1365	185,85	55,88	253683,75	76269,38	123010,05	0,19	265,36
		м2 стяжки		129,97	12,81	177414,37	17479,79	56,4	0,02	21,18
4	Е11-460401-0104 11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка кладки разрушенных участков парапета	0,25	7584,29	2194,11	1896,07	548,53	902,30	7,10	1,77
		м3		5390,18	948,88	1347,54	237,22	50,8	1,15	0,29
5	Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты над вентшахтами массой до 0,5 т. Разборка разрушенных плит. применит.	2	662,25	417,18	1324,51	834,35	548,69	0,31	0,62
		шт. сборных конструкций		245,08	144,30	490,15	288,59	62,1	0,17	0,35
6	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж	0,1222	26312,27	12050,99	3215,36	1472,63	1463,23	17,34	2,12
		т конструкций		13976,21	3501,01	1707,89	427,82	60,9	3,67	0,45
7	Е11-460401-0107 11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Козырьки железобетонные. Разборка	0,8	16364,80	6795,64	13091,84	5436,51	5050,89	10,48	8,38
		м3		7956,21	2920,89	6364,97	2336,71	50,8	3,54	2,83
		Монтажные работы мягкой кровли лист АС-8								
8	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены парапета простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	0,25	23244,45	1762,87	5811,11	440,72	752,81	5,22	1,31
		м3 кладки		3719,13	412,56	929,78	103,14	50,8	0,50	0,13
9	Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	4	9510,94	22,07	38043,77	88,27	5184,83	2,22	8,88
		колпак		1622,08	10,31	6488,31	41,26	56,4	0,01	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом для уклона	109,2	9420,90	1457,68	1028762,61	159178,98	192360,46	3,12	340,32
		м3 утеплителя		2083,66	350,67	227535,75	38293,36	56,4	0,43	46,41
11	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,3208	11266,95	1109,50	14881,38	1465,43	7554,29	13,34	17,62
		т		10127,46	448,25	13376,35	592,05	48,5	0,48	0,63
12	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,3208	191182,06	--	252513,26	--	9090,48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1365	574,05	87,30	783584,86	119170,91	193184,56	0,28	381,45
		м2 стяжки		186,84	20,01	255033,15	27312,17	56,4	0,02	33,10
14	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	20475	17,26	1,29	353463,39	26312,44	24705,14	0,00	21,19
		м2 стяжки		0,69	0,31	14168,51	6335,30	56,4	0,00	7,68
15	Е11-120101-1602 11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	1365	222,17	0,88	303255,41	1204,93	30505,88	0,03	43,95
		м2 кровли		24,15	0,41	32961,67	563,14	56,4	0,00	0,68
16	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	1365	195,02	17,43	266200,40	23796,04	146415,69	0,21	282,56
		м2 кровли		166,84	4,72	227742,16	6438,13	56,4	0,01	7,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С121-100403-0506 21-100403-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	3139,6	498,08	--	1563772,00	--	56295,79	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С121-100403-0605 21-100403-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	1569,8	493,41	--	774555,02	--	27883,98	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е12-080101-1806 12-080101-1806 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	315,8	107,72	1,93	34018,88	610,37	21490,88	0,14	45,63
		м		103,82	0,99	32787,84	311,94	59,1	0,00	0,41
20	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,731826	255038,20	--	186643,59	--	6719,17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,794117	263234,63	--	209039,09	--	7525,41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-120101-0407 11-120101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	315,85	462,30	13,69	146018,38	4324,55	49348,91	0,32	100,40
		м примыканий		235,24	3,68	74300,13	1161,02	56,4	0,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С121-100403-0506 21-100403-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	410,605	498,08	--	204514,14	--	7362,51	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-100403-0605 21-100403-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	268,4725	493,41	--	132467,02	--	4768,81	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница АС-9								
25	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,074	56027,72	21519,63	4146,05	1592,45	1691,82	33,23	2,46
		т конструкций		26787,74	6251,80	1982,29	462,63	60,9	6,56	0,49
26	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,0482	58340,46	19214,63	2812,01	926,15	1273,95	41,28	1,99
		т конструкций		32512,76	6050,06	1567,12	291,61	60,9	5,51	0,27
27	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1222	299943,06	--	36653,04	--	1319,51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,017994	57045,61	6190,75	1026,48	111,40	546,67	49,10	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		42967,86	1062,33	773,16	19,12	62,1	1,29	0,02
29	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0114	163431,66	--	1863,12	--	67,07	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,006594	263234,63	--	1735,77	--	62,49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9476,45*		*62,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9476,45*				*62,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*21816,89*		*144,00*				
		Сметная стоимость				*1942,00*				
31	С121-130201-0106 21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	0,00231	547163,18	--	1263,95	--	45,50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Козырек входа К-1 лист АС-6								
32	Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,1202	43801,45	20246,71	5264,93	2433,65	2137,46	26,45	3,18
		т конструкций		20324,71	5360,98	2443,03	644,39	60,9	5,65	0,68
		Сметная стоимость				*7995,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	38,4	653,93	--	25110,91	--	903,99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,017584	255038,20	--	4484,59	--	161,45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С121-130201-0106 21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	0,006176	547163,18	--	3379,28	--	121,65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	7,6	498,70	162,95	3790,09	1238,40	1619,59	0,36	2,77
		м2 покрытия		273,39	35,92	2077,74	273,01	60,9	0,03	0,25
37	С121-100103-1005 21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	7,6	2091,56	--	15895,86	--	572,25	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е12-080101-1806 12-080101-1806 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	8,8	836,88	1,93	7364,57	17,01	829,86	0,14	1,27
		м		103,82	0,99	913,66	8,69	59,1	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окраска металлоконструкций АС-7								
39	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	17	654,97	0,83	11134,52	14,15	5848,04	0,74	12,63
		м2 окрашиваемой поверхности		563,99	0,40	9587,91	6,81	54,8	0,00	0,01
40	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	17	66,96	1,28	1138,35	21,74	338,49	0,03	0,58
		м2		30,96	0,21	526,33	3,51	54,2	0,00	0,00
		Водосливная система лист АС-2								
41	Е12-080101-1901 12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	19,8	1153,53	0,22	22839,86	4,29	4327,24	0,35	6,94
		м труб		289,12	--	5724,55	--	59,1	--	--
42	Е11-090701-0125 11-090701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,050292	134901,93	10660,30	6784,49	536,13	4076,19	144,90	7,29
		т конструкций		119558,44	1207,39	6012,83	60,72	60,9	1,25	0,06
43	Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	35,3	1623,38	8,78	57305,27	310,08	6938,98	0,32	11,29
		м желобов		233,65	2,75	8247,72	97,23	56,4	0,00	0,11
		Вывоз мусора АС-7								
44	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	83,3	416,00	--	34652,80	--	1247,50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**83,3** т	**218,82** --	-- --	**18227,71** --	-- --	**656,20** --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7050678,66**	**436553,81**			**1868,85**
			Тенге			**1317359,80**	**104603,96**			**125,60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6962901,77**				
	Материалы -		Тенге			**1827971,32**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1404012,66**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3352126,65**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**52880,51**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1047378,00**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**769028,54**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**278349,50**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**640822,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8651102,19**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1972,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1404012,66**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**62665,97**				
	Материалы -		Тенге			**2022,62**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17951,10**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**36653,04**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13581,75**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10932,22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2649,53**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6099,82**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82347,55**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17951,10**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**25110,91**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25110,91**				
		Накладные расходы -	Тенге			**903,99**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2081,19**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**28096,10**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8761545,84**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1994,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1421963,76			

Временные здания и сооружения (1,2 %)		105 139
Итого		8 866 685
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		214 574
Итого		9 081 259
В текущих ценах 2018 года	1,0599383	**9 625 573**
Итого с понижающим коэффициентом	0,74999969	**7219177**
НДС (12 %)		866 301,24
Итого по акту		**8 085 478,24**

Заказчик:

Директор ГККП "Дом детского творчества города Аксу" ГУ "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу"

_____Адильбаева С.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"

_____Маканова Р.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО "Бизнес и оценка"

_____Третьяков А.Н.

Подрядная организация:

Директор ТОО "Respect Stroy Project LTD"

_____Рахметов Р.К.

Технический надзор

Директор ТОО "Бизнес и оценка"

_____Зиньковский В.Ф.