Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Практик" БИН/ИИН 080940002766 Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ленина, 6Д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **10-08-2023 Строительство Жигер спорт аланы в с. Аккулы, район Аккулы Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство Жигер спорт аланы в с. Аккулы, район Аккулы Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 30.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 27.08.2024г.

за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС Добавить работы										
			Беговая дорожка										
1	1	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м2	120	1802,00		216240,00		497739,55		216240,00	
2	2	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	м2	120	-459,00		-55080,00				-55080,00	
3	3	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	м2	120	2154,00		258480,00				258480,00	
4	4	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	м2	120	871,00		104520,00				104520,00	
5	5	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,163	74315,00		12113,35				12113,35	
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,163	383139,00		62451,66				62451,66	
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**598725**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%									**43707**	
			Сметная прибыль 5%									**32122**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**32122**	
			Всего									**706675**	
			2024 год - 100 %, К=1,075									**759676**	
			Всего со скидкой подрядчика к=	0,9000000								**683708,18**	
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%									**82044,98**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО ПО АКТУ												765753,16	

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____Р. Н. Икласов

Субподрядчик:
ТОО СК "Практик"
Директор

_____Р. У. Рахимбеков