Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

форма

Декларация о соответствии

"19" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «SAT Construction», г. Тараз Микрорайон Жансая 17/1 Жамбылской области.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сыдыгалиева Алга Турсынбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту : «Строительство газоснабжение села Елшибек батыр, Торткольского сельского округа Ордабасинского района Туркестанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является руководитель ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасинского района Туркестанской области» Искаков А.Р,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Жол болсын»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Береке» 17007016 от 20.04.2017г.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасинского района Туркестанской области» №148-н от 13.10.2020 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь участка	М2				
Общая протяженность газопровода	пм	8890,5		8890,5	
Протяженность подводящего газопровода среднего давл.	пм	2767,1		2767,1	
В том числе: надземный	пм	39,1		39,1	
подземный	пм	2728,0		2728,0	
Протяженность поселкового газопровода среднего давл.	пм	6123,4		6123,4	
В том числе: надземный	пм	1492,7		1492,7	
подземный	пм	4630,4		4630,4	
Длина кабельной линии	км				
Длина кабельной связи ВОЛС	км				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газоснабжение: предусмотрено

- индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи, горячей воды, отопление индивидуальных жилых помещений.
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Проектируемая сеть газопровода условно разделена на подводящий и внутрипоселковый. На распределительном газопроводе предусматривается установка газорегуляторов ГРПШ на 1-2 абонента – ГРПШ-6,ГРПШ-10 и ГРПШ-13. Газопровод среднего давления запроектирован в подземном и надземном исполнении. Надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91,Ø108х4,0 мм, L-37,4 м, Ø 89х4,0 мм, L-1,7 м, Ø 57х3,5 мм, L-1373,1 м, Ø 25х3,0 мм, L-98,9 м,. Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р СТ РК 50838-95*, протяженность Ø110х10,0 мм L-2728,0 м, Ø90х8,2 мм, L-441,3 м, Ø63х5,8 мм L-4189,4 м, Средняя глубина заложения труб - 0,8-0,92 м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10 см и присыпается местным грунтом без твердых включений на высоту 20 см с послойным уплотнением.

Обозначение трассы газопровода предусматривается укладкой сигнальной ленты без металлической полосы по всей длине трассы и изолированного медного провода ПВ-1х4 мм2 ГОСТ 6223-79 с выходом концов его на поверхность под ковер.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 07.10. 2021 г. ;
месяц, год
окончание работ ____. __. 202 __ г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев ;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжение:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

Подпись руководителя, _____ дата _____ 202____ г.

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство газоснабжение села Елшибек батыр, Торткольского сельского округа Ордабасинского района Туркестанской области»

Готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сыдыгалиев Алга Турсынбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись,_____ дата_____202___ г.

Место печати (при наличии)