Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08. 2021 года № 420

Генподрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Субподрядчик : ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Стройка : "Реконструкция водопроводных сетей и трех водонапорных башен на 25 м.куб. села Урумкай Бурабайского района Акмолинской области"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		16	03.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы в сметном ресурсном уровне цен	Из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого к оплате: АВР № 1	**8 808 396**	**7 864 639**							**943 757**	**8 808 396**

Генподрядчик:
ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Директор _____ Закарьянов Е.М.

Субподрядчик:
ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Директор _____ Барков Е.А.

Генподрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Субподрядчик : ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Стройка : "Реконструкция водопроводных сетей и трех водонапорных башен на 25 м.куб. села Урумкай Бурабайского района Акмолинской области"

Договор подряда (контракт) : №16 от 03.06.2023 года

Акт выполненных работ № 1
за май месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наружные сети водопровода.Локальная смета 02-01										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**563,25**	**334,67**	**334,67**	**188503**	**188502**	**--**	**22386**	**227760**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**55,20**	**--**	**31091**		**16871**		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам										
			2. Обработка откосов траншей до проектных										
			3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
			4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,03**	**2306,30**	**--**	**43889**	**--**	**--**	**31600**	**81528**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2306,30**	**--**	**43889**	**--**		**6039**		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										
			3. Откидка грунта от бровки										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**	м3	11,739	286,01	279,60	3357	3282	--	444	4105	
			НР - 72%; СП - 8%			6,41	46,11	75	541		304		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта навымет										
			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
			3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м3	0,175	2306,30	--	404	--	--	291	750	
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	404	--		56		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										
			3. Откидка грунта от бровки										
5	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	23,24	913,32	--	21226	--	--	15282	39429	
			НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	21226	--		2921		
			Состав работ:										
			1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
			2. Поливка водой при необходимости										
6	7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	230	16,24	16,24	3735	3736	--	1163	5289	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,02	--	1615		392		
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
7	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	56,25	179,30	81,56	10086	4588	--	5600	16941	
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	5498	2280		1255		
			Состав работ:										
			1. Уплотнение грунта										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				271200	200108	--	76766	375802	
								71092	35527	--	27838		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				271200					
		Всего заработная плата		Тенге					106619				
			Накладные расходы	Тенге				76766					
			Сметная прибыль	Тенге				27838					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82	
			Сметная заработная плата	Тенге					106619				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				375804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					106619				
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ										
8	39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0009	1131270,51	535307,03	1018	482	16	669	1822	
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	520	156		135		
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
9	44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ, КРЕСТОВИНА**	т фасонных частей	0,0322531	1471509,51	535307,03	47461	17265	11578	23969	77144	
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	18618	5593		5714		
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
10	54	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКИ/**	т фасонных частей	0,003575	1131270,51	535307,03	4044	1914	66	2657	7237	
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	2064	620		536		
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
11	57	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	шт.	1	54579,00	--	54579	--	54579	--	58945	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4366		
12	58	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2465,54	103,97	7397	312	823	6182	14666	
			НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	6262	46		1086		
			Состав работ:										
			1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб										
			2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	59	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**2813,00**	**–**	**8439**	**–**	**8439**	**–**	**9114**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**675**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**122938**	**19973**	**75501**	**33477**	**168928**	
								27464	**6415**	**–**	**12512**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52523**					
		Материалы		Тенге				**11662**					
		Всего заработная плата		Тенге					**27571**				
			Накладные расходы	Тенге				**27295**					
			Сметная прибыль	Тенге				**6385**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86203**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**27571**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**70415**					
		Материалы		Тенге				**823**					
		Всего заработная плата		Тенге					**6308**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**63018**					
			Накладные расходы	Тенге				**6182**					
			Сметная прибыль	Тенге				**6127**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**82724**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6308**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**168927**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**33879**				
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ													
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 63 шт										
14	77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка колодца. Устройство**	**м3**	**12,474**	**28147,44**	**1151,21**	**351111**	**14360**	**318530**	**19758**	**400539**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1460,70**	**279,93**	**18221**	**3492**		**29670**		
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**351111**	**14360**	**318530**	**19758**	**400539**	
								18221	**3492**	**–**	**29670**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**351111**					
		Материалы		Тенге				**318530**					
		Всего заработная плата		Тенге					**21713**				
			Накладные расходы	Тенге				**19758**					
			Сметная прибыль	Тенге				**29670**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**400539**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**21713**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**400539**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**21713**				
РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 2 абонента /8шт/ НВ-21													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	88	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	2	858,00	–	1716	–	1716	–	1853	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		137		
16	89	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	1	2131,00	–	2131	–	2131	–	2301	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		170		
17	93	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	16	3195,00	–	51120	–	51120	–	55210	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4090		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				54967	–	54967	–	59364	
								–	–	–	4397		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				54967					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54967					
			Сметная прибыль	Тенге				4397					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59364					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59364					
РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /6шт/ НВ-22													
18	115	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	3	858,00	–	2574	–	2574	–	2780	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		206		
19	116	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	1	2131,00	–	2131	–	2131	–	2301	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		170		
20	120	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	18	3195,00	–	57510	–	57510	–	62111	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4601		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				62215	–	62215	–	67192	
								–	–	–	4977		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				62215					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62215					
			Сметная прибыль	Тенге				4977					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67192					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67192					
РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /18шт/ НВ-23													
21	147	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	72	3195,00	–	230040	–	230040	–	248443	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		18403		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				230040	–	230040	–	248443	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								–	–	–	18403		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				230040					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230040					
			Сметная прибыль	Тенге				18403					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				248443					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				248443					
РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /1шт/ НВ-24													
22	169	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	4	3195,00	–	12780	–	12780	–	13802	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1022		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12780	–	12780	–	13802	
								–	–	–	1022		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12780					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12780					
			Сметная прибыль	Тенге				1022					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13802					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13802					
РАЗДЕЛ 8. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /19шт/ НВ-25													
23	184	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00825	1131270,51	535307,03	9333	4417	154	6131	16701	
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	4762	1431		1237		
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
24	196	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	95	3195,00	–	303525	–	303525	–	327807	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		24282		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				312858	4417	303679	6131	344508	
								4762	1431	–	25519		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9333					
		Материалы		Тенге				154					
		Всего заработная плата		Тенге					6193				
			Накладные расходы	Тенге				6131					
			Сметная прибыль	Тенге				1237					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					6193				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				303525					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303525					
			Сметная прибыль	Тенге				24282					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				327807					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				344508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					6193				
			РАЗДЕЛ 9. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /17шт/ НВ-26										
25	**221**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00825**	**1131270,51**	**535307,03**	**9333**	**4417**	**154**	**6131**	**16701**	
			НР - 99%; СП - 8%			**577244,20**	**173416,42**	**4762**	**1431**		**1237**		
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
26	**220**	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА**	**км трубопровода**	**0,009**	**698984,12**	**255997,78**	**6291**	**2304**	**7**	**4692**	**11861**	
			НР - 99%; СП - 8%			**442170,00**	**84397,34**	**3980**	**760**		**879**		
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
27	**223**	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**102**	**3195,00**	**--**	**325890**	**--**	**325890**	**--**	**351961**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26071**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**341514**	**6721**	**326051**	**10823**	**380523**	
								8742	**2191**	**--**	**28187**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15624**					
		Материалы		Тенге				**161**					
		Всего заработная плата		Тенге					**10933**				
			Накладные расходы	Тенге				**10823**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2116**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28563**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**10933**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**325890**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**325890**					
			Сметная прибыль	Тенге				**26071**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**351961**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**380524**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**10933**				
			РАЗДЕЛ 10. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /2шт/ НВ-27										
28	**245**	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**12**	**3195,00**	**--**	**38340**	**--**	**38340**	**--**	**41407**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		3067		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				38340	--	38340	--	41407	
							--	--	--	3067		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				38340					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38340					
		Сметная прибыль	Тенге				3067					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41407					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41407					
		Водонапорная башня, Н=25 м, Dствола=3020 мм, V=160м3 (3шт). Локальная смета 02-03										
		РАЗДЕЛ 5. Сети водопровода и арматура										
				Трубопроводы и материалы								
29	**33**	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** — **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	942877,70	255142,58	5657	1531	467	4183	10627	
		НР - 99%; СП - 8%			609840,00	94299,90	3659	566		787		
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
30	**34**	**С1241-108-0223 241-108-0223 РСНБ РК 2015** — **Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм**	м	27,108	12418,00	--	336627	--	336627	--	363557	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		26930		
31	**37**	**С1241-101-0412 241-101-0412 РСНБ РК 2015** — **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм**	м	24,096	6439,00	--	155154	--	155154	--	167566	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		12412		
32	**40**	**С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2015** — **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	21,084	688,00	--	14506	--	14506	--	15666	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1160		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				511944	1531	506754	4183	557416	
							3659	566	--	41289		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5657					
		Материалы	Тенге				467					
		Всего заработная плата	Тенге					4225				
		Накладные расходы	Тенге				4183					
		Сметная прибыль	Тенге				787					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10627					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
		Сметная заработная плата	Тенге					4225				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				506287					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				506287					
		Сметная прибыль	Тенге				40502					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				546789					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				557416					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					4225				
			Благоустройство..Локальная смета 07-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
33	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы -РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	83,46	45,08	45,08	3762	3763	--	1091	5242	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,16	--	1516		388		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
34	2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы -НА УЧАСТКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	83,46	45,08	45,08	3762	3763	--	1091	5242	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,16	--	1516		388		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
35	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы -ВЫЕМКА. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	173,46	52,68	52,68	9138	9138	--	2651	12733	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,23	--	3683		943		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
36	4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы -НАСЫПЬ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	647,1	45,08	45,08	29171	29171	--	8461	40643	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,16	--	11751		3011		
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
37	5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	647,1	72,02	72,02	46604	46604	--	14168	65634	
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,41	--	19678		4862		
			Состав работ:										
			1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
			2. Уплотнение грунта										
38	6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	647,1	34,76	34,76	22493	22494	--	5377	30099	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,54	--	7468		2230		
			Состав работ:										
			1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
			2. Уплотнение грунта										
39	7	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	83,46	150,49	146,17	12560	12199	--	1752	15457	
			НР - 72%; СП - 8%			4,32	24,84	361	2073		1145		
			Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
40	8	**С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2190,825**	**37,00**	**--**	**81061**	**--**		**--**	**87546**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6485**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**208551**	**127132**	**--**	**34591**	**262596**
								361	**47685**	**--**	**19452**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**208551**				
		Всего заработная плата		Тенге					**48046**			
		Транспортные расходы		Тенге				**81061**				
			Накладные расходы	Тенге				**34591**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19452**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**262594**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**48046**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**262594**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**48046**			
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Гравийно-песчанное покрытие Тип-1									
41	9	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/20 см**	**м2 основания или покрытия**	**540**	**845,84**	**154,78**	**456754**	**83581**	**345136**	**57037**	**554894**
			НР - 108%; СП - 8%			**51,92**	**45,88**	**28037**	**24775**		**41103**	
			Состав работ:									
			1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя									
			2. Россыпь и разравнивание материалов									
			3. Укатка с поливкой водой									
			4. Уход за покрытием									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**456754**	**83581**	**345136**	**57037**	**554894**
								28037	**24775**	**--**	**41103**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**456754**				
		Материалы		Тенге				**345136**				
		Всего заработная плата		Тенге					**52812**			
			Накладные расходы	Тенге				**57037**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41103**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**554894**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
			Сметная заработная плата	Тенге					**52812**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**554894**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
			Сметная заработная плата	Тенге					**52812**			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ4 .Ограждение										
42	14	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	12,6	67859,00	--	855023	--	855023	--	923425	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68402		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				855023	--	855023	--	923425	
								--	--	--	68402		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				855023					
		Местные материалы		Тенге				855023					
			Сметная прибыль	Тенге				68402					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				923425					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				923425					
			Локальная смета на добавляемые работы согласно акта корректировки №2										
			Строительные работы и ТХ Локальная смета 02-03.Насосы погружные										
43	17	511-201-0101 511-201-0101 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный погружной скважинный подача 10,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 6 кВт**	шт.	2	658091,00	--	1316182	--		--	1316182	Казахстан
						--	--	--	--	1316182	--		
44	19	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Установка обеззараживания воды производительностью 10 м3 час**	шт	6	413177,37	--	2479064	--	2479064	--	2677389	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		198325		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3795246	--	2479064	--	3993571	
								--	--	1316182	198325		
		Стоимость оборудования		Тенге				1316182					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1316182					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2479064					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2479064					
			Сметная прибыль	Тенге				198325					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2677389					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3993571					
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8392410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				162338					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					457823				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122082				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5608082			
			- Перевозка грузов	Тенге				81061					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1316182			
			- Накладные расходы	Тенге							242766		
			- Сметная прибыль	Тенге							524163		
			в том числе:	Тенге								1 316 182	
			стоимость оборудования	Тенге								7 076 228	
			строительно-монтажные работы	Тенге								73 593	
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								8 466 003	
			Итого с временными	Тенге								148 001	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,07 %	Тенге								8 614 004	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								145 956	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого	Тенге								8 759 961	
		В текущих ценах 2022 года К=1,0500514	Тенге								9 198 409	
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								10 302 218	
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**								9 787 107	
		в том числе НДС	Тенге								***1 048 619***	
		По субподряду К=0,9	Тенге								***7 864 639***	
		НДС 12%	Тенге								***943 757***	
		Итого по акту с НДС	Тенге								***8 808 396***	

Генподрядчик:

ТОО "СК" Алатауинжстрой" г.Астана, Жилой массив Юго-Восток(правая сторона), ул.Кордай, 87/4

Директор _____ Закариянов Е.М.

Субподрядчик:

ТОО "Арлан-2004" г.Кокшетау, ул.М.Ауезова 208а

Директор Барков Е.А.

Составил Кабылбаева Э.