Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно

Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

ЗАКАЗЧИК: Ч.л. Кожабекова Т.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Amazon-2030"

Договор: № 1 от 03.06.2024 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство офиса (по адресу ул.Асанбай Аскарова №297/1)"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		с начало строительства по отчетный месяц всего	с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	"Строительство офиса (по адресу ул.Асанбай Аскарова	50 000 000	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000		
	Итого без НДС	**50 000 000**	**50 000 000**				**50 000 000**			

Заказчик:
Ч.л. Кожабекова Т.М.

Ч.л._____Кожабекова Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Amazon-2030"

Директор_____Ахамбеков Е.Б.

ТОО "Amazon-2030" ЖШС

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Ч.л. Кожабекова Т.М.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Amazon-2030"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

по объекту : "Строительство офиса (по адресу ул.Асанбай Аскарова №297/1)"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 1 от 03.06.2024 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Земляные работы				230126
1	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта	$м^3$	32,47	5 394	175143
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	16,4	3 158	51791
3	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13,19	242	3192
	Раздел 2.	Фундаменты				5094226
4	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	67,86	27 147	1842195
5	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	66,52	17 983	1196229
6	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты ленточные бетонные(под перегородки). Устройство	$м^3$	42,54	31 872	1355835
7	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0319	1 337 416	42664
8	1106-1701-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции стен наружных толщиной свыше 30 см. Бетонирование	$м^2$ конструкций стен	0,0319	14 993	478
9	1106-1903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1259	90 450	11388
10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и сетки плоские сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 мм	т	0,1157	314 196	36352

1	2	3	4	5	6	7
11	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором	$м^2$ поверхности	12,53	2 256	28268
12	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1687	639 321	107853
13	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и сетки плоские проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0382	303 262	11585
		Фундаменты ФМ-1				
14	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,316	27 574	36287
15	1106-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	17,961	20 347	365452
16	1106-0101-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,618	14 543	52617
17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,792	3 919	7023
	Раздел 3.	Каркас				1536691
		Колонна К-1				
18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	14,544	35 071	510073
		Ригель Р-4				
19	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	13,46	72 134	970924
20	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0139	77 070	1071
21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15546	314 196	48845
22	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00612	944 179	5778
	Раздел 4.	Стены				3764538
23	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены наружные и внутренние панельн. бетонные. Устройство	$м^3$	1,188	33 409	39690
24	6104-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка наружных стеновых панелей, площадь до 12 $м^2$	шт.	48	28 547	1370256
25		Стоимость ж/б панелей	шт	48	49 054	2354592
	Раздел 5.	Перекрытие и покрытие				9842544
26	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка зданиях и сооружениях.(1-го этажа)	шт. сборных конструкций	84	15 756	1323504

1	2	3	4	5	6	7
27		Плита перекрытий многопустотная ПК	$м^2$	432	19 720	8519040
	Раздел 6.	Кровля				5605511
28	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	11,14	3 199	35637
29	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,74	253 550	441177
30	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	216	325	70200
31	1106-1904-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство монолитные участков при сборном железобетонным перекрытий площадью более 5 $м^2$	$м^3$	1,22	19 009	23191
32	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07506	302 771	22726
33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,46	73 453	180694
34	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0508	1 337 416	67941
35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0508	314 196	15961
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,656	314 196	206113
37	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и сетки плоские проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля диаметром от 3 до 6 мм А-1	т	0,0335	303 262	10159
38	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	216	6 989	1509624
39		Стоимость металлочерепицы	$м^2$	216	6 950	1501200
40		Облицовка каркаса парапета из фибробетона	$м^2$	42,2	36 040	1520888
	Раздел 7.	Проемы				2767337
		Окона				
41	1110-0106-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 5 $м^2$ в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	$м^2$	47,88	8 884	425366
42	сцена	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	$м^2$	47,88	23 400	1120392
		Двери				
43	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	26,46	6 707	177467

1	2	3	4	5	6	7
44	сцена	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	$м^2$	26,46	39 460	1044112
	Раздел 8.	Полы				2059489
45	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	432	1 793	774576
46	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	154	5 252	808808
47	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	65	1 201	78065
48	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	232,1	1 381	320530
49	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	115	674	77510
	Раздел 9.	Внутрення отделка				8183621
50	1115-0108-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	386,1	2 002	772972
51	1115-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$	1 235,52	3 729	4607254
52	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(3мм)	$м^2$	1 235,52	1 525	1884168
53	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$	1 235,52	744	919227
	Раздел 10.	Наружная отделка				2689933
54	6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	$м^2$	208,5325	2 983	622052
55	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	209,215	9 884	2067881
	Раздел 11.	Крыльцо К1				3228805
56	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство железобетонных лестничных площадок	$м^3$	2,9	95 115	275834
57	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00255	1 337 416	3410
58	1146-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Усиление стальными уголками	т	0,0126	751 450	9468
59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126	370 885	4673

1	2	3	4	5	6	7
60	1107-0519-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	12,14	5 428	65896
61		Устройство покрытий ступеней гранитными плитами	$м^2$	76,9	37 315	2869524
	Раздел 12.	Электроосвещение				4016787
62	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	23	6 914	159022
63	сцена	Светильники	шт	25	14 200	355000
64	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	20	4 024	80480
65	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	40	4 020	160800
66	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 570	764	1199480
67	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	532	212	112784
68	243-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	1 038	327	339426
69	1308-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство автоматов до 25А. Монтаж оборудования	шт.	2	108 028	216056
70	1217-0101-2301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Устроиство электросчетчика	шт.	1	4 509	4509
71		Электросчетчика	шт	1	24 197	24197
72	сцена	Коробка распределительная	шт.	1	16 433	16433
73	1308-0306-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Электрощит в комплекте ЩРС-0,4 напряж.380 В Монтаж оборудования	шт.	1	973 219	973219
74	1308-0103-3401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Шкаф комплектных распределительныхустройств с выключателем напряжением 380 В. Монтаж оборудования	шт.	1	375 381	375381
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				49019608
		Непредвиденные работы и затраты	2%			980 392
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,0	1			50 000 000
		Итого без НДС				50 000 000

Заказчик:
Ч.л. Кожабекова Т.М.
Ч.л._____Кожабекова Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Amazon-2030"
Директор_____Ахамбеков Е.Б.

Технический надзор: ТОО БАБТЕНҰР _____