ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .**

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 28 февраля по 12 марта 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 2	06.01.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .	54 336 311	8 065 765							967 892	9 033 657
Итого к оплате	**54 336 311**	**8 065 765**							**967 892**	**9 033 657**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Шортыбаев Е.Е
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Ветер А.В
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильский района.

за период с 28 февраля по 12 марта 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 242 241**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			10 242 241
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 775 733*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	614		
		Раздел 1. КТ-29 Покровка-Корнеевка-Горное км 0-57				**3 923 334**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3 923 334
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 061 831*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	246		
1	**СРД-6-42-03** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 1000 мм**	**1 км прохода**	**75**	**19 074**	**1 430 550**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			19 074	1 430 550
		в том числе оплата труда машинистов			4 645	348 375
1.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	65,52	21 723	1 423 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*65,52*	*5 317*	*348 370*
1.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	65,52	111	7 273
2	**СРД-6-36-03** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**209**	**7 656**	**1 600 104**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			7 656	1 600 104
		в том числе оплата труда машинистов			2 752	575 168
2.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	77,2464	9 147	706 573

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*77,2464*	*3 723*	*287 588*
2.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	77,2464	11 566	893 432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*77,2464*	*3 723*	*287 588*
3	**СРД-6-34-04** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером тяжелого типа, при толщине снега до 500 мм**	**1 км прохода**	**86**	**10 380**	**892 680**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			10 380	892 680
		в том числе оплата труда машинистов			1 608	138 288
3.1.1	D311-201-0301	Автогрейдеры тяжелого типа	маш.-ч	26,0064	34 324	892 644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,0064*	*5 317*	*138 276*
	Раздел 2.	**КТ-19 Покровка-Ильинка-Мектеп 0-60**				**4 266 463**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			4 266 463
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 160 462*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	253		
4	**СРД-6-36-06** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 125 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**283**	**9 223**	**2 610 109**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			9 223	2 610 109
		в том числе оплата труда машинистов			2 936	830 888
4.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	91,9184	9 147	840 778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*91,9184*	*3 723*	*342 212*
4.1.2	D334-102-0107	Тракторы на пневмоколесном ходу 95 кВт	маш.-ч	91,9184	19 250	1 769 429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*91,9184*	*5 317*	*488 730*
5	**СРД-6-42-02** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 500 мм**	**1 км прохода**	**42**	**14 183**	**595 686**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			14 183	595 686
		в том числе оплата труда машинистов			3 454	145 068
5.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	27,2832	21 723	592 673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,2832*	*5 317*	*145 065*
5.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	27,2832	111	3 028
6	**СРД-6-34-01** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 150 мм**	**1 км прохода**	**161**	**6 588**	**1 060 668**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			6 588	1 060 668
		в том числе оплата труда машинистов			1 146	184 506
6.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	41,4736	25 576	1 060 729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*41,4736*	*4 450*	*184 558*

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**КТ-34 Сенжарка-Троицкое-Николаевка 0-69**				**2 052 444**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			2 052 444
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*553 440*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		
7	**СРД-6-42-03** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 1000 мм**	**1 км прохода**	**48**	**19 074**	**915 552**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			19 074	915 552
		в том числе оплата труда машинистов			4 645	222 960
7.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	41,9328	21 723	910 906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*41,9328*	*5 317*	*222 957*
7.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	41,9328	111	4 655
8	**СРД-6-41-04** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части дорог от снега трактором 158кВт с прицепным грейдером тяжелого типа при толщине уплотненного снега до 400 мм**	**1 км прохода**	**102**	**11 146**	**1 136 892**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			11 146	1 136 892
		в том числе оплата труда машинистов			3 240	330 480
8.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	36,5568	9 374	342 683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*36,5568*	*3 723*	*136 101*
8.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	36,5568	21 723	794 123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*36,5568*	*5 317*	*194 373*

ВСЕГО без НДС:	**10 242 241**
сметная прибыл 5%:	**512 112**
Итого в ценах 2025г.:	**10 754 353**
цена поставщика(к=0,75):	**8 065 765**
НДС 12%:	**967 892**
ВСЕГО с НДС 12%:	**9 033 657**

Расчет составил: Хроменко С.С

Расчет проверил:

Объем работ провери: _____

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** Шортыбаев Е.Е

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** Ветер А.В