Приложение 1
к приказу Министра
индустриального развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» июня 2020 года

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», БИН 150840019861. Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, Досан батыра, 6

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «27» мая 2020г. ТОО «Шебер-Курылыс», директор С.К.Нурбаев, РК, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «29» мая 2020 г. Директор ТОО «Мұрадар» директор Жетжанов Е.Д
Койланов Тугель, аттестат эксперта № KZ76VJE00015416 от 18.02.2018г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «29» мая 2020г. ТОО «Инженер-К» директор Саркулова Р.К, МНС №14013107 от 02.09.2014г

именование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительства водопровода от местности «Акуыс-Шожик» до мечети Бекет Ата» Каракиянского района Мангистауская область

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень

ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
Мангистауская область, Каракиянский район, с.Жетыбай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
от «22» января 2018 года №21 постановление акимата Каракиянского района;

наименование органа вынесшего решение

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области», №KZ89REA00153982от 28.11.2019года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО "ӨзенМұнайгаз" 16/165-11-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» приказ №01-05/67-Н от 30.07.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2019 г.;

месяц, год

окончание работ май 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
	Объемно-планировочные показатели		
1	Площадь застройки	м2	27,0
2	Общая площадь	м2	24,94
3	Полезная площадь	м2	24,94
4	Расчетная площадь	м3	24,94
5	Строительный объем	м3	78,3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Установка двух центробежных насосов ЦНСГ 13-175 с электродвигателем мощности 18,5кВт в модульном здании насосной.

Проектируемое модульное здание стационарное, каркасное, поэлементной сборки, собираемое на строительной площадке. Планировочными решениями в здании предусмотрено насосное помещение.

Основанием здания служит площадка из монолитных железобетонных плит из бетона кл. В15 толщиной 150мм с общим расходом 7,86м3 на щебеночном основании толщиной 100мм (5,47м3).

Площадка армируется сетками с ячейками 200х200мм из арматуры Ø6 А-I.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке +290,914 м на плане.

Конфигурация здания – прямоугольной формы, с размерами 6,0х4,5м.

Рама основная, несущий каркас изготовлены из квадратных труб 80х4мм . Узлы рамы жесткие, все места сопряжения усилены «косынками». Для крепления рам на бетонной площадке предусмотрены закладные детали ЗД-1.

Конструкция пола: верхний слой – керамическая плитка (24,94)м2.

Подстилающий слой – стяжка из цементно-песчанного раствора (24,94)м2.

Стены выполнены из сэндвич - панелей с полимерным покрытием.

Для ремонта и замены насосов перекрытия здание запроектировано съемными, Балку Б1 прикрепить к прогону Пр-2 на болтовых соединениях.

Крыша состоит из стальных несущих конструкций (балки, стойки, укосины), обеспечивающей её жесткость при эксплуатации. Стойки выполнены различной высоты из квадратных профилей

□60х40х4мм по ГОСТ 30245-94, с шагом 1,44м и 1,54м. Балки Б1, Б2 запроектированы длиной 12,0м и 3,0м соответственно. из прямоугольных труб по ГОСТ 8645-68 сечением 80х50х4мм.

Кровля двускатная из профнастила общей площадью 35м2. Стыки листов между собой должны обеспечивать надежную защиту от попадания осадков на здание. Верхняя часть кровли накрыта коньком из оцинкованного стального листа 2,1м2. Крыша снаружи отделывается фронтонами, выполненными профнастилом.

Для предотвращения коррозии все металлические детали каркаса огрунтовываются слоем грунтовки ГФ-021, после окрашиваются 2-мя слоями эмалей ПФ115 с общей толщиной включая грунтовку не менее 80мм, согласно по СНиП РК 2.01-19-2004.

Двери запроектированы металлическая изготавливается индивидуально.

Окна 1180х780мм (2 шт) с однокамерные стеклопакеты металлопластиковые. Оконный отлив – оцинкованные стальные листы.

Уровень ответственности здания – III (пониженный). Степень огнестойкости – III а.

Проектом также предусматриваются трубы ПЭ80 SDR11-90х8,2мм.
по ГОСТ 18599-2001, в насосной - трубы стальные бесшовные горячекатаные Ø89х6,5мм по ГОСТ 8732-78.

Забор воды проектируемого водовода осуществляется от существующего резервуара V=27м3. От скважины до резервуара V=27м3 вода заполняется существующим погружным насосом.

Общая протяженность водопровода - 11037м. из них:

- водопровод Ø90х10,1мм – 11 000 м.

- водопровод стальной Ø89х6,5мм – 37м.

Устройство колодцев:

- диаметром 2,0м – 9 шт; (ВК1-5, МК1-4)

В четырех местах проектом предусмотрено мокрые колодцы для разделения на ремонтные участки.

Исходя из местных условий и экономической целесообразности проектом решен вопрос перехода следующим образом:

- в качестве защитного футляра использовать трубу ø 325х8мм, ГОСТ 10704-91.

- концы футляра уплотняются из диэлектрического материала;

- антикоррозийная защита трубопровода и кожуха «усиленная», с футеровкой деревянными рейками.

При этом соблюдать следующие требования:

- толщина стенки кожуха с учетом отработки должны быть не менее 4-5мм;

- водовод в пределах футляра должны быть с минимальным количеством сварных стыков;

- в пределах футляра все сварные стыки подвергаются 100% контролю методом радиографирования;

- до начала производства работ предварительно согласовать с организацией в ведении которой находится автодорога.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***151 975,63 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***122 671,74 тысяч тенге***; оборудования, инструмента и инвентаря ***1 991,64 тысяч*** тенге; прочих затрат ***27 312,25 тысяч тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***127 513 374,96 тенге***, в том числе: договорная стоимость строительно-монтажных работ ***125 660 687,04 тенге;*** стоимость строительно-монтажных работ ***110 205,406 тыс.тенге;*** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***1 991,636 тыс.тенге***; прочие затраты ***13 643,645 тыс.тенге;*** услуги авторского надзора – ***249 320,0 тенге***; услуги технического надзора – ***1 603 367,92 тенге.***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительства водопровода от местности «Акуыс-Шожик» до мечети Бекет Ата» Каракиянского района Мангистауская область»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Салихов Г.Е.

Технический надзор _____ Жетжанов Е.Д.

Авторский надзор _____ Саркулова Р.К.

Подрядчик _____ Нурбаев С.К.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	11000,0	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	11000,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	37,0	
	1) из стальных труб	м	37,0	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт	9,0	
	Задвижка d-80мм	шт	10,0	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	

Вентили	d-	шт	-
"	d-	шт	-
"	d-	шт	-
Кран	d-	шт	-
"	d-	шт	-
"	d-	шт	-
Гидрант		шт	-
Водопроводный ввод		шт	-
Водоразборная колонка		шт	-
Стальной футляр		шт	1,0
Питьевой фонтанчик		шт	

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб __1:40__

Вертикальный разрез колодца
Масштаб __1:25_

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Кольцо стеновое	КС20.9	ж/б	2000	22	
2	Кольцо стеновое	КС20.6	ж/б	2000	9	
3	Плита перекрытия	3ПП20	ж/б	2000	9	
4	Плита днища	ПН20	ж/б	2000	9	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Колодцы ВК1 и МК1 на ПК0+14м. Колодцы ВК2 и МК2 на ПК30м. Колодцы ВК1 и МК1 на ПК0+14м. Колодцы ВК3 и МК3 на ПК60м. Колодцы ВК4 и МК4 на ПК90. Колодцы ВК5 на ПК1.08+51м.

Заказчик: _Салихов Г.Е. Руководитель ГУ «Каракиянский районный отдел строительства»_
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: _____Саркулова Р.К. директор ТОО «Инженер-К»_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)