Приложение 1
к приказу Министра
индустриального развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«27» мая 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *ТОО «Шебер-Курылыс», РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора, *Нурбаева Сергазы Култореевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительства водопровода от местности «Акуыс-Шожик» до мечети Бекет Ата» Каракиянского района Мангистауская область.*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"* .

в лице *руководителя Салихова Габит Ергалиевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*
3. Проект (проектно-сметная документация) от *АО "ӨзенМұнайгаз" 16/165-11-2017*
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *ГУ "Каракиянский районный отдел строительства", № 01-05/67-Н от 30.07.2018 г.*
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
	Объемно-планировочные показатели		
1	Площадь застройки	м2	27,0
2	Общая площадь	м2	24,94
3	Полезная площадь	м2	24,94
4	Расчетная площадь	м3	24,94
5	Строительный объем	м3	78,3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Установка двух центробежных насосов ЦНСГ 13-175 с электродвигателем мощности 18,5кВт в модульном здании насосной.

Проектируемое модульное здание стационарное, каркасное, поэлементной сборки, собираемое на строительной площадке. Планировочными решениями в здании предусмотрено насосное помещение.

Основанием здания служит площадка из монолитных железобетонных плит из бетона кл. В15 толщиной 150мм с общим расходом 7,86м3 на щебеночном основании толщиной 100мм (5,47м3).

Площадка армируется сетками с ячейками 200х200мм из арматуры Ø6 А-I.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке +290,914 м на плане.

Конфигурация здания – прямоугольной формы, с размерами 6,0х4,5м.

Рама основная, несущий каркас изготовлены из квадратных труб 80х4мм . Узлы рамы жесткие, все места сопряжения усилены «косынками». Для крепления рам на бетонной площадке предусмотрены закладные детали ЗД-1.

Конструкция пола: верхний слой – керамическая плитка (24,94)м2.

Подстилающий слой – стяжка из цементно-песчанного раствора (24,94)м2.

Стены выполнены из сэндвич - панелей с полимерным покрытием.

Для ремонта и замены насосов перекрытия здание запроектировано съемными, Балку Б1 прикрепить к прогону Пр-2 на болтовых соединениях.

Крыша состоит из стальных несущих конструкций (балки, стойки, укосины), обеспечивающей её жесткость при эксплуатации. Стойки выполнены различной высоты из квадратных профилей □60х40х4мм по ГОСТ 30245-94, с шагом 1,44м и 1,54м. Балки Б1, Б2 запроектированы длиной 12,0м и 3,0м соответственно. из прямоугольных труб по ГОСТ 8645-68 сечением 80х50х4мм.

Кровля двускатная из профнастила общей площадью 35м2. Стыки листов между собой должны обеспечивать надежную защиту от попадания осадков на здание. Верхняя часть кровли накрыта коньком из оцинкованного стального листа 2,1м2. Крыша снаружи отделывается фронтонами, выполненными профнастилом.

Для предотвращения коррозии все металлические детали каркаса огрунтовываются слоем грунтовки ГФ-021, после окрашиваются 2-мя слоями эмалей ПФ115 с общей толщиной включая грунтовку не менее 80мм, согласно по СНиП РК 2.01-19-2004.

Двери запроектированы металлическая изготавливается индивидуально.

Окна 1180х780мм (2 шт) с однокамерные стеклопакеты металлопластиковые. Оконный отлив – оцинкованные стальные листы.

Уровень ответственности здания – III (пониженный). Степень огнестойкости – III а.

Проектом также предусматриваются трубы ПЭ80 SDR11-90х8,2мм.
по ГОСТ 18599-2001, в насосной - трубы стальные бесшовные горячекатаные Ø89х6,5мм по ГОСТ 8732-78.

Забор воды проектируемого водовода осуществляется от существующего резервуара V=27м3. От скважины до резервуара V=27м3 вода заполняется существующим погружным насосом.

Общая протяженность водопровода - 11037м. из них:

- водопровод Ø90х10,1мм – 11 000 м.

- водопровод стальной Ø89х6,5мм – 37м.

Устройство колодцев:

- диаметром 2,0м – 9 шт; (ВК1-5, МК1-4)

В четырех местах проектом предусмотрено мокрые колодцы для разделения на ремонтные участки.

Исходя из местных условий и экономической целесообразности проектом решен вопрос перехода следующим образом:

- в качестве защитного футляра использовать трубу ø 325х8мм, ГОСТ 10704-91.

- концы футляра уплотняются из диэлектрического материала;

- антикоррозийная защита трубопровода и кожуха «усиленная», с футеровкой деревянными рейками.

При этом соблюдать следующие требования:

- толщина стенки кожуха с учетом отработки должны быть не менее 4-5мм;

- водовод в пределах футляра должны быть с минимальным количеством сварных стыков;

- в пределах футляра все сварные стыки подвергаются 100% контролю методом радиографирования;

- до начала производства работ предварительно согласовать с организацией в ведении которой находится автодорога.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – *ноябрь 2019 г.;*
(месяц, год)

окончание работ – *май 2020г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _7_месяцев;
фактически, месяц: _7_ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
*Зам.директора _ГКП «Турмыс-Сервис» Казиев А*_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: *Руководитель отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Каракиянского района М.Нурсейтова*_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительства водопровода от местности «Акуыс-Шожик» до мечети Бекет Ата*_____готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик),
*Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при

М.П.