Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		16/2	20.06.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области	28 339 331	25 302 974	-	-	-	-		3 036 357	28 339 331
Итого:	**28 339 331**	**25 302 974**	-	-	-	-		**3 036 357**	**28 339 331**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»

Директор **Сейтжулов Б.**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Салимбай района Т.Рыскулова Жамбылской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за АВГУСТ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НВК										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3+уширение колодцев и приямков	м3 грунта	786,58755		313,44	313,44	246548	246548	--	29937	298604
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,86	--	41579		22119	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1,2	Грунты 1 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкаткой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,32745		1700,62	--	41372	--	--	29788	76852
		НР - 72%; СП - 8%				1700,62	--	41372	--		5693	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение колодцев и приямков	м3 грунта	24,09		1417,18	--	34140	--	--	24581	63418
		НР - 72%; СП - 8%				1417,18	--	34140	--		4698	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	157,193		878,80	--	138141	--	--	99462	256611
		НР - 72%; СП - 8%				878,80	--	138141	--		19008	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	628,772		31,10	31,10	19555	19554	--	5559	27123
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,28	--	7721		2009	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	628,772		173,82	79,75	109293	50144	--	60247	183104
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	59149	24528		13563	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	52,405		4233,89	179,27	221877	9395	151492	63078	307752
		НР - 99%; СП - 8%				1163,82	52,01	60990	2726		22796	
		Подающий водопровод ПД										
8	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8857
		НР - 99%; СП - 8%				1843,80	44,58	3688	89		656	
9	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		60250,00	--	120500	--	120500	--	130140
		СП - 8%				--	--	--	--		9640	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2381,63	99,44	4763	199	548	3965	9426
		НР - 98%; СП - 8%				2008,02	14,86	4016	30		698	
11	С1242-301-0601 242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2		2922,00	--	5844	--	5844	--	6312
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
12	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0805		574220,09	117624,29	46225	9468	1329	38756	91779
		НР - 99%; СП - 8%				440100,00	46203,07	35428	3719		6798	
13	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0805		1585457,96	38083,28	127629	3066	100816	23531	163253
		НР - 99%; СП - 8%				294995,00	267,48	23747	22		12093	
14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0805		70600,77	--	5683	--	526	5106	11652
		НР - 99%; СП - 8%				64066,00	--	5157	--		863	
15	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	80,822		2679,00	--	216522	--	216522	--	233844
		СП - 8%				--	--	--	--		17322	
16	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1932,45	43,75	3865	87	2102	1674	5982
		НР - 98%; СП - 8%				837,80	16,20	1676	32		443	
17	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4		5328,05	76,01	21312	304	16614	4411	27781
		НР - 98%; СП - 8%				1098,38	26,94	4394	108		2058	
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008		1101715,94	527328,76	8814	4218	151	5723	15700
		НР - 99%; СП - 8%				555667,90	166933,81	4445	1335		1163	
19	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2		1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
20	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4		1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732

		НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	4265	--		721	
21	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	624,68 568,64	34,92 --	2499 2275	140 --	84	2252 380	5131
22	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	4	3071,00 --	-- --	12284 --	-- --	12284	-- 983	13267
23	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	4	741,00 --	-- --	2964 --	-- --	2964	-- 237	3201
24	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,144	23615,96 6095,60	1199,27 297,46	3401 878	173 43	2350	838 339	4578
25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы на замок в днище колодца НР - 91%; СП - 8%	м3	0,072	25223,48 6095,60	1199,27 297,46	1816 439	86 21	1291	419 179	2414
26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0989	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	76358 6761	729 151	68868	8157 6761	91276
		Колодцы диам.1500 мм-3 шт									
27	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	4,41	23785,38 11455,98	9914,28 4187,75	104894 50521	43722 18468	10651	68299 13855	187048
28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	3	25301,00 --	-- --	75903 --	-- --	75903	-- 6072	81975
29	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	6	18187,00 --	-- --	109122 --	-- --	109122	-- 8730	117852
30	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, СП - 8%	шт.	3	23514,00 --	-- --	70542 --	-- --	70542	-- 5643	76185
31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	3	2130,00 --	-- --	6390 --	-- --	6390	-- 511	6901
32	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	3	3812,00 --	-- --	11436 --	-- --	11436	-- 915	12351
33	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	3	18935,00 --	-- --	56805 --	-- --	56805	-- 4544	61349
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2594997
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				481482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					388301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100572			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1049247		
		- Накладные расходы	Тенге							483744	
		- Сметная прибыль	Тенге							192221	

Кабельные сети ВЛИ-0,4 кВ

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,775		128624,26 47346,72	27846,64 11052,71	99684 36694	21581 8566	41409	36208 10871	146763
2	Е11-330204-0403 1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103 НР - 80%; СП - 8%	опора	7		948,30 472,94	475,36 193,18	6638 3311	3327 1352	--	3730 829	11198
3	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 СП - 8%	км	0,775		317171,00 --	-- --	245808 --	-- --	245808	-- 19665	265473
4	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР - 72%; СП - 8%	м трассы	13,5		659,68 460,48	34,69 9,02	8906 6216	469 122	2221	4564 1078	14547
5	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0135		661811,00 --	-- --	8934 --	-- --	8934	-- 715	9649
		Железобетонные элементы										
6	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	14		11089,55 5883,15	4259,17 1923,41	155254 82364	59629 26928	13261	87433 19415	262102
7	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	13		20295,63 10020,75	9327,65 4203,49	263843 130270	121259 54645	12314	147932 32942	444717
8	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 СП - 8%	шт.	6		42991,00 --	-- --	257946 --	-- --	257946	-- 20636	278582

9	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А *СП - 8%*	шт.	34	28337,00 --	-- --	963458 --	-- --	963458	-- 77077	1040535
10	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	26	2703,51 1243,06	1460,45 605,05	70291 32320	37971 15731	--	38441 8699	117430
11	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	26	5185,00 --	-- --	134810 --	-- --	134810	-- 10785	145595
		Уличное освещение									
12	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	27	7192,75 3035,97	2078,80 711,90	194204 81971	56127 19221	56106	72859 21365	288428
13	С1247-103-0260 247-103-0260 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	27	57448,00 --	-- --	1551096 --	-- --	1551096	-- 124088	1675184
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ-125Вт *СП - 8%*	шт	27	819,64 --	-- --	22130 --	-- --	22130	-- 1770	23900
15	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	81	1655,00 --	-- --	134055 --	-- --	134055	-- 10724	144779
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV29.63 *СП - 8%*	шт	27	3723,35 --	-- --	100530 --	-- --	100530	-- 8042	108572
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плавкая вставка SVV10.25 *СП - 8%*	шт	27	415,29 --	-- --	11213 --	-- --	11213	-- 897	12110
18	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Бандаж PER15 *СП - 8%*	шт	112	1672,98 --	-- --	187374 --	-- --	187374	-- 14990	202364
19	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	121,5	659,68 460,48	34,69 9,02	80151 55948	4215 1096	19988	41072 9698	130921
20	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,1215	335028,00 --	-- --	40706 --	-- --	40706	-- 3256	43962
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5366812**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				429094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127661			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3803358		
		- Накладные расходы	Тенге							432239	
		- Сметная прибыль	Тенге							397542	

Водонапорная башня емк.50 м3 Н=18 м

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция башни										
1	Е11-090204-0101 1109-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	7,21		94098,29 56628,00	22234,45 5380,31	678449 408288	160310 38792	109851	308485 78955	1065889
2	С1222-517-0102 222-517-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг *СП - 8%*	т	7,21		522824,00 --	-- --	3769561 --	-- --	3769561	-- 301565	4071126
		Утепление башни										
3	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,366		45203,47 32184,60	8277,03 1919,15	106951 76149	19584 4541	11218	55676 13010	175637
4	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм *СП - 8%*	т	0,028		306892,00 --	-- --	8593 --	-- --	8593	-- 687	9280
5	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,558		297907,00 --	-- --	166232 --	-- --	166232	-- 13299	179531
6	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм *СП - 8%*	т	2,047		356123,00 --	-- --	728984 --	-- --	728984	-- 58319	787303
7	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	10,5		24806,91 20942,00	1615,34 757,86	260473 219891	16962 7958	23620	173165 34691	468329

8	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 *СП - 8%*	м3	13,02	8847,00	--	115188	--	115188	--	124403
					--	--	--	--		9215	
9	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (наружные) металлические большие. Окраска алкидная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26	1,19	29705	117	15268	11501	44502
					146,19	0,57	14320	56		3296	
10	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (внутренние) металлические большие. Окраска эпоксидная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26	1,19	29705	117	15268	11501	44502
					146,19	0,57	14320	56		3296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5893841	197090	4963783	560328	6970502
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				732968	51403	--	516333	
		Материалы	Тенге				1338880				
		Всего заработная плата	Тенге				54158				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					256601			
		Накладные расходы	Тенге				1018997				
		Сметная прибыль	Тенге				196167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				122803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1657850				
		Сметная заработная плата	Тенге								182
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					256601			
		Материалы	Тенге				4554961				
		Всего заработная плата	Тенге				121069				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					527770			
		Накладные расходы	Тенге				3769561				
		Сметная прибыль	Тенге				364161				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				393530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5312652				
		Сметная заработная плата	Тенге								307
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					527770			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6970502				
		Сметная заработная плата	Тенге								489
								784371			
		РАЗДЕЛ 2.Испытание									
11	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость *НР - 91%; СП - 8%*	м3 емкости	50	204,85	2,84	10242	142	5689	4075	15462
					88,22	1,34	4411	67		1145	
12	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция *НР - 91%; СП - 8%*	м3 емкости	50	392,81	0,95	19640	47	10345	8436	30322
					184,96	0,45	9248	22		2246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29882	189	16034	12511	45784
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13659	89	--	3391	
		Материалы	Тенге				29882				
		Всего заработная плата	Тенге				16035				
		Накладные расходы	Тенге					13748			
		Сметная прибыль	Тенге				12511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45784				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13748			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45784				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13748			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7016286
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				746627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					197279			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51492			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4979820		
		- Накладные расходы	Тенге							572839	
		- Сметная прибыль	Тенге							519724	

Бурение скважины

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Скважина №1										
		Буровые работы										
1	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5		10133,39	6688,60	50667	33443	1588	24581	81268
						3127,29	2656,48	15636	13282		6020	
2	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	10		83197,67	52351,62	831977	523516	25185	370096	1298238
						28327,62	15213,03	283276	152130		96166	
3	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	15		7431,15	4904,97	111467	73574	3493	54078	178789
						2293,35	1948,09	34400	29221		13244	

4	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	8	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	665581 226621	418813 121704	20147	296076 76933	1038590
5	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	22	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	163485 50454	107909 42858	5122	79315 19424	262224
6	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	415988 141638	261758 76065	12592	185048 48083	649119
7	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	37156 11467	24524 9740	1165	18026 4415	59597
8	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	10	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	831977 283276	523516 152130	25185	370096 96166	1298238
9	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	6	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	44587 13760	29430 11689	1397	21631 5297	71516
10	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	12	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	998372 339931	628219 182556	30222	444115 115399	1557886
11	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	29	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	215503 66507	142245 56495	6751	104551 25604	345659
12	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5	28329,03 9366,26	18052,01 5831,24	141645 46831	90260 29156	4554	64589 16499	222733
13	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	8	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	59449 18347	39240 15585	1862	28842 7063	95354
14	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	8	28329,03 9366,26	18052,01 5831,24	226632 74930	144416 46650	7286	103343 26398	356373
15	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	10	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	74311 22933	49050 19481	2328	36052 8829	119192

4	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	8	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	665581 226621	418813 121704	20147	296076 76933	1038590
5	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	22	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	163485 50454	107909 42858	5122	79315 19424	262224
6	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	415988 141638	261758 76065	12592	185048 48083	649119
7	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	37156 11467	24524 9740	1165	18026 4415	59597
8	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	10	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	831977 283276	523516 152130	25185	370096 96166	1298238
9	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	6	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	44587 13760	29430 11689	1397	21631 5297	71516
10	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	12	83197,67 28327,62	52351,62 15213,03	998372 339931	628219 182556	30222	444115 115399	1557886
11	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	29	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	215503 66507	142245 56495	6751	104551 25604	345659
12	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	5	28329,03 9366,26	18052,01 5831,24	141645 46831	90260 29156	4554	64589 16499	222733
13	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	8	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	59449 18347	39240 15585	1862	28842 7063	95354
14	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	8	28329,03 9366,26	18052,01 5831,24	226632 74930	144416 46650	7286	103343 26398	356373
15	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	10	7431,15 2293,35	4904,97 1948,09	74311 22933	49050 19481	2328	36052 8829	119192

16	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	22	28329,03	18052,01	623239	397144	20037	284193	980027
					9366,26	5831,24	206058	128287		72595	
17	С1261-403-0101 261-403-0101 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ *СП - 8%*	шт.	10,2545	91318,00	--	936420	--	936420	--	1011334
					--	--	--	--		74914	
18	С1261-403-0109 261-403-0109 РСНБ РК 2015	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС *СП - 8%*	шт.	0,74	21967,00	--	16256	--	16256	--	17556
					--	--	--	--		1300	
	Скважина										
19	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *НР - 85%; СП - 8%*	колонна	1	628833,46	365811,46	628833	365811	--	327080	1032386
					263022,00	121778,16	263022	121778		76473	
20	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *СП - 8%*	т	20,059	43828,00	--	879146	--	879146	--	949478
					--	--	--	--		70332	
21	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая *СП - 8%*	м3	315	29,00	--	9135	--	9135	--	9866
					--	--	--	--		731	
22	С1216-101-0702 216-101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий *СП - 8%*	т	24,725	26966,00	--	666734	--	666734	--	720073
					--	--	--	--		53339	
23	С1212-101-1102 212-101-1102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	м3	2,2	23784,00	--	52325	--	52325	--	56511
					--	--	--	--		4186	
24	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	5	365923,36	269200,96	1829617	1346005	--	772845	2810659
					96722,40	85123,46	483612	425617		208197	
25	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения *НР - 85%; СП - 8%*	м труб	29	1195,05	744,95	34656	21604	950	15499	54167
					417,31	211,45	12102	6132		4012	
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба перфорированная диам.168 мм *СП - 8%*	м	29	21588,48	--	626066	--	626066	--	676151
					--	--	--	--		50085	
27	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0195	277157,00	--	5405	--	5405	--	5837
					--	--	--	--		432	
28	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	281,5	484,15	298,35	136288	83985	4617	59735	211705
					169,40	80,25	47686	22590		15682	
29	С1241-108-0228 241-108-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 168х7,3 мм *СП - 8%*	м	151	11644,00	--	1758244	--	1758244	--	1898904
					--	--	--	--		140660	
30	С1241-108-0235 241-108-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х7,0 мм *СП - 8%*	м	130,5	19607,00	--	2558714	--	2558714	--	2763411
					--	--	--	--		204697	
31	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	574220,09	117624,29	28711	5881	825	24072	57006
					440100,00	46203,07	22005	2310		4223	
32	С1241-102-0172 241-102-0172 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм *СП - 8%*	м	50,2	2991,00	--	150148	--	150148	--	162160
					--	--	--	--		12012	
33	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	496841,58	73595,76	24842	3679	543	21799	50372
					412390,00	27988,82	20620	1399		3731	
34	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм *СП - 8%*	м	50,2	1229,00	--	61696	--	61696	--	66632
					--	--	--	--		4936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15895272	5314022	7896138	3705662	21169011
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2685112	1666855	--	1568077	
		Материалы	Тенге				11366470				
		Всего заработная плата	Тенге				175847				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4351967			
		Местные материалы	Тенге				2260016				
		Накладные расходы	Тенге				931471				
		Сметная прибыль	Тенге				3705662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1205772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16277904				
		Сметная заработная плата	Тенге								2632
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4351967			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4528802				
		Сметная прибыль	Тенге				4528802				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				362305				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4891107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21169011				
		Сметная заработная плата	Тенге								2632
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4351967			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									21169011

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2685112					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5314022				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1666855				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7896136			
- Накладные расходы	Тенге							3705662		
- Сметная прибыль	Тенге							1568077		
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									**36147106**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ-М	**Тенге**									**25302974**
НДС-12%	**Тенге**									**3036357**
ИТОГО С НДС	**Тенге**									**28339331**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»

Директор _____ **Сейткулов Б.**