Декларация о соответствии

г. Семей, ВКО «24» октября 2018 г.

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Азия»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Дускужановой С. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных сетей электроснабжения 5-ти этажного жилого комплекса «Асыл» и жилого дома «Уют» по адресу: улица Сеченова 9/2, 9/3, микр-не «Энергетик» г. Семей» ВКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Семей ВКО», в лице руководителя Жакаев Б.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____нет_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) проектная организация ТОО «ИртышЗем» ГСЛ №03-02228 от 24.10.2016г., № 2017/4

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Семей», приказом № 78/1 н/к от 10.07. 2018 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение	кВт	315		315	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение:

Строительство электроснабжения жилого дома выполнен в соответствии с

действующими в энергетике нормами и правилами, согласно технических условий за №02-20/2271 от 14.07.2017 выданными АО «ВК РЭК».

Построенные жилые дома по надежности электроснабжения относится к II категории.

Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации в ТУ дается две точки подключения к электрическим сетям ТП 6/0,4 кВ.

Согласно ТУ п.4 установлена двух трансформаторная подстанция блочно - модульного исполнении типа БКТП, изготовленное ТОО «ИНВОЛЬТ» г.Алматы по опросным листам.

Согласно техническому условию БКТП подключено от РУ-6кВ существующей трансформаторной подстанции от разных секций шин, кабельными линиями с алюминиевыми жилами марки АСБл-10 3х35. Кабельные линии проложены в земляных траншеях с устройством постели из строительного песка, на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Кабельные линии защищаются обыкновенным глиняным кирпичом.

Сечение кабелей напряжением 6кВ выбрано согласно проекта (ПСД).

Условием подключения является выполнение следующих требований ТУ:
п.5 – в РУ-6 кВ в сущ. подстанции установлены ячейки КСО-366 с ВН-16.

Пересечения с инженерными сетями кабель проложен в асбестоцементной трубе d=100 мм. Пересечения с дорогой кабель проложен в асбестоцементной трубе d=100 мм.

Для коммерческого учета потребления электроэнергии в БКТП 6/0,4 в РУ-04кВ установлены шкафы учета с подогревом в комплекте с PLC-концентраторами и счетчиком активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных с потребленной электроэнергии, мощности и почасового графика нагрузок, со встроенным PLC-модемам и с цифровым интерфейсом RS-485, класса точности не ниже 2.0/4.0 Iном.=5(7,5)А, Uном.=3х220/380В.

Электроосвещение прилегающей территории выполнено светильниками с дуговыми ртутными лампами, установленными на кронштейнах на стене.

Питание их смонтировано от ВРУ жилого дома. Светильники установлены на кронштейны для установки светильников.

Кабель 0,4кВ АВБбШв 4х95 проложен в земляной траншее с устройством постели из строительного песка на глубине-0,7м от планировочной отметки земли.

Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ РК 2015г. и СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-400-6/0,4кВ в количестве 1 комплек согласно актам о его приемке после индивидуального испытания;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ: ноябрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца;
фактически: 1,5 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

представитель АО «ВК РЭК»: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
«___» «_____» 2018 года М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство наружных сетей электроснабжения 5-ти этажного жилого комплекса «Асыл» и жилого дома «Уют» по адресу: улица Сеченова 9/2, 9/3, микр-не «Энергетик» г. Семей» ВКО» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Фирма «Азия»:

Директор _____ Дускужанова С.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.