Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

Декларация о соответствии

«___» _____ 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "МаД" Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Каблукова, д. 87/7 тел: +7 727 2408184***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Директора Пірімбет К. Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкрн. «Кара Су» (1 очередь)»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», в лице Руководителя управления – Усенбаев Е. О.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Росиб", Проект №238-НВК***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» №04-36/32-П от 25 февраля 2015 года***
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водопровода					
Протяженность	метр	D-280, L-574.50		D-280, L-574.50	
Протяженность	метр	D-250, L-227.50		D-250, L-227.50	
Протяженность	метр	D-160, L-2459.50		D-160, L-2479.50	
Протяженность	метр	D-125, L-3274.00		D-125, L-3274.00	
Протяженность	метр	D-63, L-249.00		D-63, L-249.00	
Протяженность	метр	D-40, L-368.00		D-40, L-368.00	
Протяженность	метр	D-32, L-469.00		D-32, L-469.00	
Протяженность	метр	D-25, L-5200.00		D-25, L-5200.00	
Общая протяженность	метр	L-12821.50		L-12821.50	
Наружные сети канализации					
Протяженность	метр	D-350, L-1200.00		D-350, L-1200.00	
Протяженность	метр	D-250, L-6600.00		D-250, L-6600.00	
Общая протяженность	метр	L-7800.00		L-7800.00	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Трубы полиэтиленовые напорные по ГОСТ 18599-2001 для водопровода ПЭ100 SDR13,6 и SDR 11, для канализации ПЭ100 SDR 17: водопроводные и канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решении типового проекта 901-09-11.84: Задвижки чугунные с обрезиненным клином не выдвижным шпинделем для воды с температурой до 150 гр 30ч39р 3у1,6 МПа***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "МаД"*** считает объект

«Строительство водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкрн. «Кара Су» (1 очередь)»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "МаД" – Пірімбет К. Ж

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата место печати (при наличии)