Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29»декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ынтымақ Бес Арыс» ЮКО, Сарагашский район. г. Сарагаш. ул. Туркестан, дом 21**

Наименование организации, юридический адрес

В лице **директора Камалова Эргали Абубакировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

1) субподрядными организациями **ТОО«GENERAL Констракши» ГСЛ №001569 от 14.07.2020г**

наименование организации, N° лицензии и дата получения

в лице **директора Токсаибаева Ж.М**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «СМК-Курылыс 2008» ГСЛ №009131 от 28.01.2016г**

наименование организации, N° лицензии и дата получения

в лице **директора Муталиева Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Мегаполис-3» ГСЛ №001925 от 04.11.2011г, ГСЛ №17003312 от 24.02.2017г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сраждиновой Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство магистральной водопроводной сети длиной 6,88 км до первой зоны в СевероВосточной части микрорайона Туран вдоль объездной дороги города Шымкент»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Заказчиком которого является

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнакұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «ПСИ Каз Нур»,№217-2016НВ**

Наименование проектной организацией, номер проекта

Утвержден(а)

ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» приказ №117 от 11.05.2018г.

Утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объкт (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по все объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемно-планировочное решение
В состав проекта входят:

Суточный максимальный расход – 23072,280 м^3/сут;
Протяженность магистральной сети – 7,103 км.
Источником водоснабжения для магистральной водопроводной сети является ранее проектируемый сети водопровода диаметром 1000х53мм.
Протяженность хозяйственно питьевого и противопожарного водопровода составляет: диам. 900х53,3мм – 2025,0 м; диам. 800х47,4 мм – 5054,0м и для мокрых колодцев и диаметром 110х6,6мм – 24м.
Колодцы на сетях водопровода выполнены из сборных железобетонных прямоугольных и круглых колодцев размерами 3000х2500 мм – 35 шт. диам. 1500мм-6 шт., 2500мм – 34 шт. по ТРП 901-09-11.84 и по серии ТП.3.900.1-14 вып.1.
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 – 800х47,4 питьевой ГОСТ 18599-2001 – 510,54 метров. DR 17 – 800х47,4 питьевой ГОСТ 18599-2001 – 510,54 метров.
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 – 900х53,3 питьевой ГОСТ 18599-2001 – 2045 метров.
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 – 1200х71,1 питьевой ГОСТ 18599-2001 гидранты пожарные подземные Н 1250мм ГОСТ 8220-85 – 39штук.
Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80^{0}C, PN 16, DN 800, типа FAF ГОСТ 13547-79 – 11 штук;
Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80^{0}C, PN 16, DN 800, типа FAF ГОСТ 13547-79 – 2 штук;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охрана окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **апрель 2020г.**
месяц, год.

Окончание работ **декабрь 2020г.**
месяц, год.

При продолжительности строительства, месяцев **9**;
По норме или по проекту организации строительства, месяц **5**;
Фактически, месяц **9;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунального предприятие «Управление Водопровода и Канализации» Сабитов М.

Наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответсвует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство магистральной водопроводной сети длиной 6,88 км до первой зоны в СевероВосточной части микрорайона Туран вдоль объездной дороги города Шымкент»** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ынтымақ Бес-Арыс»
Э.А.Камалов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Субподрядными организация

ТОО «Мегаполис-3»
Сраждиновой Ж.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)