Заказчик(застройщик): **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водовода от местности "Аккуыс-шожик" до мечети Бекет Ата**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА март месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	06.11.2019г.				
		1	13.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	**125 660 687,04**									
в том числе : за март 2020г		35 024 075,95	35 024 075,95	33 032 439,47	1 991 636,48				4 202 889,11	39 226 965,06
удержание 5% согл договора		1 751 203,80							*210 144,45*	*1 961 348,25*
Итого к оплате		***35 024 075,95***							***4 202 889,11***	***37 265 616,81***

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Салихов Г.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Тех.надзор **ТОО "Мурадар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство водопровода от местности "Аккуыс-Шожик" до мечети Бекет Ата**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	06.11.2019
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	13.02.2020

Номер документа	Дата составления
4	31.03.2020

Отчетный период	
с	по
16.03.2020	31.03.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Здания насосная								
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
1	1	Е11-010205-0302	Разработка грунта	8,51	1781,78	0	15163	0	10917	1,54	13
				м3	1781,78	0	15163	0	72	0	0
2	2	Е11-010205-0502	Засыпка вручную	6,134	929,23	0	5700	0	4104	0,97	6
				м3	929,23	0	5700	0	72	0	0
3	3	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	7,6	2867,26	286,44	21791	2177	4983	0,53	4
				м2 покрытия	588,07	109,4	4469	831	94	0,03	0
4	4	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	4,16	29787,85	632,46	123917	2631	18967	4,05	17
				м3	4762,8	247,6	19813	1030	91	0,15	1
5	5	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1052	21473,33	960,09	2259	101	1969	16,88	2
				т	20222,24	347,48	2127	37	91	0,17	0
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1052	205284		21596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	7	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов	0,174	557901,71	2243,71	97075	390	58189	289	50
				1т	366452	1040,47	63763	181	91	0,62	0
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,64	886,36	18,76	9431	200	2984	0,21	2
				м2	298,71	2,86	3178	30	93	0	0
9	9	Е11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	0,43592	64016,52	26232,99	27906	11435	9997	17,1	7
				т конструкций	22896,9	10338,9	9981	4507	69	7,02	3
10	10	С121-060510-1601	Рама металлическая из швеллеров	0,43592	375483		163681				
				т							
11	11	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	11,76984	407,32	0	4794	0	3308	0,34	4
				м2	407,32	0	4794	0	69	0	0
12	12	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	11,76984	95,36	11,5	1122	135	681	0,07	1
				м2	83,86	0	987	0	69	0	0
13	13	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	11,76984	203,64	13,73	2397	162	300	0,02	0
				м2	35,26	1,72	415	20	69	0	0
14	14	Е11-130301-1413 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2раза	11,76984	583,31	3,82	6865	45	300	0,03	0
				м2	36,03	0,86	424	10	69	0	0
15	15	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,47	162,46	71,85	889	393	505	0,11	1
				м3	90,61	37,56	496	205	72	0,03	0
16	16	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	54,7	2867,26	286,44	156839	15668	35863	0,53	29
				м2 покрытия	588,07	109,4	32167	5984	94	0,03	2
17	17	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	6,67	27110,55	1692,3	180827	11288	15552	1,79	12
				м3	2144,42	417,85	14303	2787	91	0,29	2
18	18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,13814	21473,33	960,09	2966	133	2586	16,88	2
				т	20222,24	347,48	2794	48	91	0,17	0
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13814	205284		28358				
				т							
20	20	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02568	241036,53	1312,53	6190	34	1797	58	1
				т	76270	607,11	1959	16	91	0,36	0
21	21	Е11-090305-0101	Монтаж рам коробчатого сечения	0,6579	53735,54	26232,99	35353	17259	15087	17,1	11
				т	22896,9	10338,9	15064	6802	69	7,02	5
22	22	С121-060408-0801	Прогоны ПР1,Пр2	0,3724	432691		161134				
				т							
23	23	С121-060408-0501	Стойки Ст1,СТ-2	0,2577	383111		98728				
				т							
24	24	С121-060408-0601	Ригели	0,0278	373983		10397				
				т							
25	25	Е11-120101-2001	Устройство доборные элементы из оцинкованные сталь	56,5	2059,27	1544,06	116349	87240	41932	0,34	19
				м	442,63	364,06	25009	20569	92	0,18	10
26	26	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,08602	290369		24978				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	17,7633	407,32	0	7235	0	4992	0,34	6
				м2	407,32	0	7235	0	69	0	0
28	28	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	17,7633	95,36	11,5	1694	204	1028	0,07	1
				м2	83,86	0	1490	0	69	0	0
29	29	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	17,7633	203,64	13,73	3617	244	453	0,02	0
				м2	35,26	1,72	626	31	69	0	0
30	30	Е11-130301-1413 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2раза	17,7633	583,31	3,82	10362	68	452	0,03	0
				м2	36,03	0,86	640	15	69	0	0
31	31	Е11-090402-0104	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей Техносэндвич	64,2	3916,48	1641,86	251438	105407	118346	1,52	98
				м2	2106,72	564,87	135251	36265	69	0,3	19
32	32	С121-060201-0304	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	64,2	8179		525092				
				м2							
33	33	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	25,8	1150	589,12	29670	15199	12802	0,4	10
				м2 покрытия	526	193,16	13571	4984	69	0,1	3
34	34	С121-060201-0404	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	25,8	10775		277995				
				м2							
35	35	Е11-090302-0112	Монтаж стоек СТ3,СТ4,СТ5,СТ6	0,0312	25078,59	12148,55	782	379	245	5,88	0
				т	7596,96	3765,03	237	117	69	2,21	0
36	36	С121-060408-0501	Стоимость стоек СТ3,СТ4,СТ5,СТ6	0,0312	383111		11953				
				т							
37	37	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стропил,прогонов,обрешеток	0,81161	30431,22	10079,85	24698	8181	11614	14,1	11
				т	17554,5	3184,87	14247	2585	69	1,6	1
38	38	С121-060801-0201	Стоимость стропил,прогонов,обрешеток	0,81161	462944		375730				
				т							
39	39	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	22,75587	407,32	0	9269	0	6396	0,34	8
				м2	407,32	0	9269	0	69	0	0
40	40	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	22,75587	95,36	11,5	2170	262	1317	0,07	2
				м2	83,86	0	1908	0	69	0	0
41	41	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	22,75587	203,64	13,73	4634	312	581	0,02	0
				м2	35,26	1,72	802	39	69	0	0
42	42	Е11-130301-1413 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2раза	22,75587	583,31	3,82	13274	87	579	0,03	1
				м2	36,03	0,86	820	20	69	0	0
43	43	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	40,8	627,99	165,09	25622	6736	12597	0,32	13
				м2	394,67	52,81	16102	2154	69	0,03	1
44	44	С121-100103-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	40,8	1608		65606				
				м2							
45	45	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	3,72	2860,42	14,1	10641	52	3998	0,97	4
				м2	1164,46	3,86	4332	14	92	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,92	3759,06	169,65	7217	326	3124	1,38	3
				м2	1720,84	87,27	3304	168	90	0,07	0
47	47	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПХВ	1,92	19695		37814				
				м2							
48	48	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	1,6	923	6,42	1477	10	372	0,21	0
				м	254,69	3,32	408	5	90	0	0
49	49	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	1,6	1452		2323				
				м							
50	50	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	1,89	3022,22	47,39	5712	90	3294	2,01	4
				м2	2504,69	21,52	4734	41	69	0,01	0
51	51	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,8	49092		88366				
				м2							
52	52	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	1	5007		5007				
				шт.							
53	53	Е11-110101-1105	Устройство подстилающих слой из легкобетона толщиной 20 мм	19	1082,56	28,76	20569	547	8791	0,45	9
				м2	477	15,21	9063	289	94	0,01	0
54	54	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	19	1529,64	48,63	29063	924	1282	0,04	1
				м2 стяжки	46,64	25,16	886	478	94	0	0
55	55	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонныминматериалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	19	1529,53	80,81	29061	1535	13192	0,42	8
				м2 изолируемой поверхности	725,5	13,12	13785	249	94	0,01	0
56	56	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонныминматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	19	928,95	40,21	17650	764	7952	0,25	5
				м2 изолируемой поверхности	437,74	7,48	8317	142	94	0,01	0
57	57	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19	756,52	28,71	14374	546	6891	0,36	7
				м2	370,6	15,21	7041	289	94	0,01	0
58	58	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	19	4242,1	74,1	80600	1408	24226	1,06	20
				м2	1319,7	36,71	25074	698	94	0,03	1
59	59	С341-020103-3120	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 3. Расстояние перевозки 120 км	40,212	3246		130528				
				т							
60	60	С341-020103-1902	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 (щебень). Расстояние перевозки 200 км	8,408	3172		26670				
				т							
61	61	С341-020103-1991 К=70	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1(щебень). За каждый следующий км свыше 200 км (70км)	8,408	980		8240				
				т·км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 2-1-3 Отопления и вентиляция								
1	1	С123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором	2	20375		40750				
				шт.							
			Смета: 2-1-2 Технологическая обвязка								
1	1	Ц13-070401-0104	Монтаж центробежных насосов	2	54705,41	3448,69	109411	6897	55593	32	64
				шт.	44352	1216,25	88704	2433	61	0,7	1
2	2	5102-0201-0107 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 13-175, подача 13 м3/ч, напор 175 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	2	964552		1929104				
				шт.							
			Отпускная цена		964552		1929104				
			Сметная стоимость оборудования				*1929104*				
3	3	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	1	6201,73	140,86	6202	141	2310	1,68	2
				счетчик (водомер)	2328,48	28,62	2328	29	98	0,02	0
4	4	С123-030301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	1	204633		204633				
				шт.							
5	5	Е11-220701-0103	Промывка с дезинфекцией трубопровода диам 100 мм	0,037	72814,5	0	2694	0	2260	51,5	2
				км	61697	0	2283	0	99	0	0
6	6	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,037	550678,62	107830,08	20375	3990	17147	270	10
				км трубопровода	423630	44473,88	15674	1646	99	27,65	1
7	7	С123-010301-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	37	4386		162282				
				м							
8	8	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2	3180,16	140,4	6360	281	5524	2,03	4
				задвижка или клапан	2718,17	71,55	5436	143	99	0,05	0
9	9	С123-040201-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем,Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 9698-86	2	76309		152618				
				шт.							
10	10	Е11-220901-0202	Клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2	3180,16	140,4	6360	281	5524	2,03	4
				задвижка или клапан	2718,17	71,55	5436	143	99	0,05	0
11	11	С123-041001-1026	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с17нж для воды и пара, PN 4,0мпа, DN 80 ГОСТ 11823-91	2	55997		111994				
				шт.							
12	12	С123-020103-0809	Фланцы стальные DN 80 ГОСТ 12816-80	8	4252		34016				
				шт.							
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0207	1042148,16	488621,7	21572	10114	14250	312,7	6
				т фасонных частей	534717	160641,99	11069	3325	99	94,3	2
14	14	С123-020101-2509	Отводы наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	9	20128		181152				
				шт.							
15	15	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очисткащетками	9	407,32	0	3666	0	2529	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	407,32	0	3666	0	69	0	0
16	16	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	9	95,36	11,5	858	104	521	0,07	1
				м2	83,86	0	755	0	69	0	0
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	97,57	2,27	878	20	299	0,03	0
				м2	47,94	0,29	431	3	69	0	0
18	18	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9	179,23	3,25	1613	29	351	0,04	0
				м2	56,02	0,57	504	5	69	0	0
19	19	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,4	31763,42	1566,5	12705	627	8594	18,85	8
				м3 изоляции	27483,3	787,05	10993	315	76	0,55	0
20	20	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	0,4	34193		13677				
				м3							
21	21	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	14,5	2367,99	165,23	34336	2396	24033	1,49	22
				м2 поверхности покрытия изоляции	2165,42	15,45	31399	224	76	0,01	0
22	22	С121-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,05684	0		0				
				т							
23	23	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,007	1004628,56	229,6	7032	2	1416	145	1
				км трубопровода	204305	71,55	1430	1	99	0,05	0
24	24	С341-070201-1030	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,32	1362		3160				
				т							
25	25	С341-070201-1991	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1(вода). За каждый следующий км свыше 30 км (90км)	208,8	33		6890				
				т·км							
26	26	С341-020102-1120	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км	1,132	2379		2693				
				т							
27	27	С341-080201-1030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,524	1036		543				
				т							
28	28	С341-080201-1991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (90км)	47,16	23		1085				
				т·км							
			Объект: 4-1 Электроснабжение								
			Смета: 4-1-1 Электроснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц13-080304-0209	Щиток силовой	1	15142,21	1957,62	15142	1958	2665	2	2
				шт	2972	729,75	2972	730	72	0,42	0
2	2	5108-0401-0703 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-1050-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	1	47737		47737				
				шт.							
			Отпускная цена		47737		47737				
			Сметная стоимость оборудования				*47737*				
3	3	Ц13-080303-1002 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	2	9378,47	117,07	18757	234	5934	3	6
				шт.	4086	34,75	8172	70	72	0,02	0
4	4	С123-070208-0231	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	2	22109		44218				
				шт.							
5	5	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 9	Светильник пыленепроницаемый и струезащищенный для лампы накаливания 100Вт	4	3258,66	539,02	13035	2156	5505	1,02	4
				шт	1515,72	395,87	6063	1583	72	0,33	1
6	6	С123-070101-0304	Светильники потолочные, тип НПП1102-100 IP54 ГОСТ 17677-82	4	2451		9804				
				шт.							
7	7	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт	4	738		2952				
				шт.							
8	8	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	1128,45	15,98	2257	32	1460	0,68	1
				шт	1010,48	3,48	2021	7	72	0	0
9	9	С123-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	942		1884				
				шт.							
10	10	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	1126,94	17,75	2254	36	1461	0,68	1
				шт	1010,48	4,17	2021	8	72	0	0
11	11	С123-070220-0907	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2012	2	8746		17492				
				шт.							
12	12	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка распределительная	2	3378,41	481,67	6757	963	4444	2,09	4
				шт.	2896,74	189,39	5793	379	72	0,11	0
13	13	С123-070202-0107	Распределительной коробка с контактный группой GE 41212	2	1861		3722				
				шт.							
14	14	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	2	6652,8	1762,56	13306	3525	5195	1,83	4
				шт.	2922,51	685,1	5845	1370	72	0,4	1
15	15	С123-070106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	2	97328		194656				
				шт.							
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	2758,24	20,46	2758	20	1014	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	1409	0	1409	0	72	0	0
17	17	С123-070204-1603	Двухполюсный автоматический выключатель АП50Б на 4А	1	4114		4114				
				шт.							
18	18	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,4	201,3	189,78	2899	2733	649	0,01	0
				м3	11,52	51,1	166	736	72	0,03	0
19	19	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,6	1781,78	0	2851	0	2053	1,54	2
				м3	1781,78	0	2851	0	72	0	0
20	20	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14,4	17,67	17,67	255	255	81	0	0
				м3	0	7,77	0	112	72	0	0
21	21	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6	929,23	0	1487	0	1070	0,97	2
				м3	929,23	0	1487	0	72	0	0
22	22	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из труб	6	1452,62	162,85	8716	977	4401	0,7	4
				шт	970,2	48,65	5821	292	72	0,03	0
23	23	С123-010201-0158	Трубы 63,5х4мм	18	1330		23940				
				м							
24	24	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заемлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 18 мм	16	270,49	17,19	4328	275	2611	0,16	3
				м	221,76	4,87	3548	78	72	0	0
25	25	С121-050301-0106	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d18мм	0,032	0		0				
				т							
26	26	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	19	658,7	27,27	12515	518	3532	0,18	3
				м	249,48	8,69	4740	165	72	0,01	0
27	27	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	7	600,6	4,06	4204	28	2730	0,39	3
				м	540,54	1,04	3784	7	72	0	0
28	28	С123-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,007	962531		6738				
				км							
29	29	С123-061702-0803	Наконечники кабельные марки ТМ-25	0,15	6759		1014				
				100 шт.							
30	30	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,4	201,3	189,78	2899	2733	649	0,01	0
				м3	11,52	51,1	166	736	72	0,03	0
31	31	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,6	1781,78	0	2851	0	2053	1,54	2
				м3	1781,78	0	2851	0	72	0	0
32	32	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14,4	17,67	17,67	255	255	81	0	0
				м3	0	7,77	0	112	72	0	0
33	33	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6	929,23	0	1487	0	1070	0,97	2
				м3	929,23	0	1487	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	336,78	147,96	3368	1480	1387	0,1	1
				м	143,1	49,49	1431	495	72	0,04	0
35	35	С123-060112-0907	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4Х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	0,01	2414169		24142				
				км							
36	36	Ц13-080201-0701	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	15	776,85	357,25	11653	5359	3252	0,12	2
				м	171,72	129,37	2576	1941	72	0,09	1
37	37	С123-060128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	2215187		33228				
				км							
38	38	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	86	352,38	156,28	30305	13440	12975	0,11	9
				м	157,41	52,13	13537	4483	72	0,04	3
39	39	С123-060137-0701	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,026	247464		6434				
				км							
40	40	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	70899		4254				
				км							
41	41	С123-061702-0802	Наконечники кабельные марки ТМ-16	0,34	6083		2068				
				100 шт.							
42	42	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка ленты сигнальной, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,02	29175,02	19636,82	584	393	205	6,3	0
				км кабеля	9538,2	4690,03	191	94	72	9,04	0
43	43	СПРАЙС листТООАктауЭнерго Кабель	Сигнальная лента"Осторожно кабель"ширина 30см	20	71,43		1429				
				м							
44	44	Ц13-080206-0601	Установка лотка	6	687,3	159,97	4124	960	2179	0,32	2
				м	443,52	60,81	2661	365	72	0,04	0
45	45	С123-061710-0705	Лоток перфорированный 50х100х3000:0,8мм с крышкой	2	5082		10164				
				шт.							
46	46	С123-061710-0327	Поворот на 90град.50х100	1	2550		2550				
				шт.							
47	47	С123-061710-0327	Поворот на 90град.вертикальный внешний 50х100	1	2550		2550				
				шт.							
48	48	С123-061710-0610	Разделительная перегородка высотой 50 длиной 2000мм	3	1409		4227				
				шт.							
49	49	С123-061710-0704	Лоток перфорированный 50х50х3000:0,7мм с крышкой	1	4327		4327				
				шт.							
50	50	С123-061710-0407	Кронштейн настенный оси.100	13	546		7098				
				шт.							
51	51	С121-130201-0904	Комплект соединительный КС М6 х10	0,0016	419343		671				
				т							
52	52	С121-130211-0609	Шуруп по металу с шест/гр.головкой,шайбой,резьбой М8х20,удлиненным сверлом	0,001	191646		192				
				т							
53	53	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	21	441,28	14,7	9267	309	4668	0,22	5
				м	304,92	3,82	6403	80	72	0	0
54	54	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	12,18	1762		21461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
55	55	С123-020302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	584		2336				
				шт.							
56	56	С123-020302-9202 прим.	Муфта полиэтиленовая литая	13	0		0				
				шт.							
57	57	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Распределительная коробка	3	3378,41	481,67	10135	1445	6666	2,09	6
				шт	2896,74	189,39	8690	568	72	0,11	0
58	58	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	3	626		1878				
				шт.							
59	59	С123-020403-2602	Держатель с защелкой и дюбелем	50	142		7100				
				шт.							
60	60	С123-020302-9202 прим.	Муфта полиэтиленовая литая	1	0		0				
				шт.							
61	61	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	441,28	14,7	4413	147	2223	0,22	2
				м	304,92	3,82	3049	38	72	0	0
62	62	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	5,8	1762		10220				
				кг							
63	63	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	636		2544				
				шт.							
64	64	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	0,15	4131		620				
				100 шт.							
65	65	С123-020302-9202	Муфта ПВХ труба-коробка	2	73		146				
				шт.							
66	66	С123-020302-9202	Муфта ПВХ труба-труба армированная	2	73		146				
				шт.							
67	67	С123-020302-9202	Муфта труба армированная	2	73		146				
				шт.							
68	68	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	2	313,49	12,55	627	25	326	0,16	0
				м	221,76	4,87	444	10	72	0	0
69	69	С123-010801-0102	Труба армированная ПВХ ф32	0,2	330		66				
				10м							
70	70	С123-061710-0327	Профиль перфорированный длиной 2500мм	1	2550		2550				
				шт.							
71	71	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	8	658,7	27,27	5270	218	1487	0,18	1
				м	249,48	8,69	1996	70	72	0,01	0
72	72	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	7660,64	3184,84	7661	3185	4377	3,06	3
				опора	3809,7	1661,81	3810	1662	80	0,87	1
73	73	С121-040405-0204	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	42300		42300				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, стен фундаментов	2,8	886,36	18,76	2482	53	785	0,21	1
				м2	298,71	2,86	836	8	93	0	0
75	75	Е11-330109-0116	Установка болтовых стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,5 т	0,0519	106502,08	60625,01	5527	3146	2473	28,9	1
				1т	43754,6	15808,3	2271	820	80	7,74	0
76	76	С121-060801-0301	Стоимость детали крепления молниеотвода	0,0519	491633		25516				
				т							
77	77	Е11-330109-0115	Установка молниеприемника	0,05442	163438,04	106234,24	8894	5781	3527	35,4	2
				1т	53595,6	27418,22	2917	1492	80	13,42	1
78	78	С121-060505-0101	Стоимость молниеприемника	0,05442	469132		25530				
				т							
79	79	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,87064	97,57	2,27	280	7	96	0,03	0
				м2	47,94	0,29	138	1	69	0	0
80	80	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,87064	179,23	3,25	514	9	112	0,02	0
				м2	56,02	0,57	161	2	69	0	0
81	81	С341-020103-3120	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 120 км	1,544	3246		5012				
				т							
			Объект: 6-1 Водовод ф90х8,2мм								
			Смета: 6-1-1 Водовод ф90х8,2мм								
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	377,6553698	119,61	112,56	45170	42510	10419	0,01	3
				м3 грунта	7,04	31,27	2660	11810	72	0,02	6
2	2	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	363,8215743	338,5	318,56	123153	115898	28407	0,02	7
				м3 грунта	19,94	88,51	7255	32200	72	0,04	16
3	3	Е11-010205-0902 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.186 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени эксплуатации машин - 1,12	94,10466	7736,9	2757,97	728079	259537	431825	4,61	434
				м3 грунта	4978,94	1394,37	468541	131216	72	0,87	82
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	503,718	29,09	29,09	14654	14654	4285	0	0
				м3 грунта	0	11,82	0	5952	72	0,01	3
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	99	846,06	0	83760	0	60307	0,89	88
				м3 грунта	846,06	0	83760	0	72	0	0
6	6	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	2106,49662	9,61	9,61	20246	20246	6262	0	0
				м3 грунта	0	4,13	0	8697	72	0	4
7	7	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	2106,49662	39,66	39,66	83540	83540	24431	0	0
				м3 грунта	0	16,11	0	33932	72	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2081,29662	200,58	190,6	417468	396698	102163	0,01	20
				м3 грунта	9,86	58,32	20521	121371	72	0,03	59
9	9	С341-010202-1150	Перевозка мягких грунтов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км	778,5051937	4951		3854379				
				т							
10	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2081,29662	33,93	33,93	70624	70624	20654	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	28686	72	0,01	17
11	11	Е11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	643,651745	153,24	153,24	98636	98636	28846	0	0
				м3 грунта	0	62,24	0	40063	72	0,04	23
12	12	Е11-230101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	121	1281,7	160,72	155086	19447	140282	1,02	123
				м3	1120,98	50,09	135639	6060	99	0,04	4
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,96	368697,98	100427,66	1091346	297266	870268	194	574
				км трубопровода	264228	32751,21	782115	96944	99	26,83	79
14	14	С123-010501-1609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 90x10,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	2667,590992	1734		4625603				
				м							
15	15	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	5	3180,16	140,4	15901	702	13809	2,03	10
				задвижка или клапан	2718,17	71,55	13591	358	99	0,05	0
16	16	С123-040201-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 80 ГОСТ 9698-86	5	76309		381545				
				шт.							
17	17	С123-020103-0809	Фланцы стальные DN 80 ГОСТ 12816-80	18	4252		76536				
				шт.							
18	18	Е11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	2	2078,71	1275,24	4157	2550	2383	0,61	1
				шт	803,47	399,91	1607	800	99	0,33	1
19	19	С123-020302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3477		6954				
				шт.							
20	20	Е11-220701-0202	Промывка с дезинфекцией трубопровода диам 100 мм	11	28160,9	0	309770	0	268752	20,6	227
				км	24678,8	0	271467	0	99	0	0
21	21	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,012	1530602,21	672198,64	18367	8066	12298	504	6
				км	790776	244402,07	9489	2933	99	145,33	2
22	22	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	12	20877		250524				
				м							
23	23	Е11-220601-0908 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,012	3214752,52	686750,2	38577	8241	4052	68,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км трубопровода	99581,4	241475,11	1195	2898	99	130,41	2
24	24	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	12	1367,62	7,64	16411	92	14377	0,84	10
				м трубы, уложенной в футляре	1207,76	2,43	14493	29	99	0	0
25	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	30176,91	2910,7	30177	2911	10291	7,99	8
				футляр	10323,08	71,55	10323	72	99	0,05	0
26	26	Е11-250119-0101	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	0,81	4359,77	444,49	3531	360	601	0,54	0
				м2	646,92	168,24	524	136	91	0,11	0
27	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	29,2	24204,12	9077,58	706760	265065	435437	8,86	259
				м3	11030,7	4032,16	322096	117739	99	2,22	65
28	28	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	22	28935		636570				
				шт.							
29	29	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	9	19490		175410				
				шт.							
30	30	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	9	25626		230634				
				шт.							
31	31	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	9	31963		287667				
				шт.							
32	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	9	2257		20313				
				шт.							
33	33	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	18	305,27	120,97	5495	2178	3728	0,13	2
				отверст.	184,3	62,25	3317	1120	84	0,04	1
34	34	Е11-460303-0103	Заделка отверстий	0,09	127683,38	1213,65	11492	109	6212	75,58	7
				м3	81550,82	615,33	7340	55	84	0,43	0
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	180,82	886,36	18,76	160271	3392	50713	0,21	38
				м2	298,71	2,86	54012	518	93	0	0
36	36	С123-030101-0303	Люк чугунный	9	19416		174744				
				шт							
37	37	С121-060801-0101	Лестница	0,25542	439366		112223				
				т							
38	38	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из труб диам 114х4мм	0,0108	547240,32	107830,08	5910	1165	5005	270	3
				км трубопровода	423630	44473,88	4575	480	99	27,65	0
39	39	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10,8	2693		29084				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С341-070201-1030	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1(вода). Расстояние перевозки 30 км	372,9	1362		507890				
				т							
41	41	С341-070201-1991	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1(вода). За каждый следующий км свыше 30 км (90км)	33561	33		1107513				
				т·км							
42	42	С341-020102-1120	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км	78,479	2379		186702				
				т							
43	43	С341-020103-1902	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 (щебень). Расстояние перевозки 200 км	9,239	3172		29306				
				т							
44	44	С341-020103-1991 К=70	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1(щебень). За каждый следующий км свыше 200 км (70км)	9,239	980		9054				
				т·км							
45	45	С341-080201-3030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. (полиэтиленовая труба)Расстояние перевозки 30 км	29,914	1698		50794				
				т							
46	46	С341-080201-3991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3(полиэтиленовая труба). За каждый следующий км свыше 30 км(240)	7179,36	38		272816				
				т·км							
47	47	С341-080201-1030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,867	1036		898				
				т							
48	48	С341-080201-1991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1(трубы стальные). За каждый следующий км свыше 30 км(90км)	78,03	23		1795				
				т·км							
			Итого по стройке:				31905608,6				
			- оборудования				1976841				
			- СМР				29928767,6				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				131913				
			На общестроительные работы				2947891				
			На металломонтажные работы				183983				
			На сантехнические работы				2310				
			Всего накладных расходов:				3266098				
			Итого СМР с накладными				34496865				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34496865				
			Итого с временными, 2,6 %				35393783				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %				35780283				
			Итого СМР в текущих ценах, к = 1,00748				36048077,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого ОБОРУДОВАНИЕ в текущих ценах, к = 1,00748				**1991636,48**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**720961,55**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**36769038,96**				
			Коэффициент поправки к договорной сумме				**0,89837647102**				
			Итого с коэффициентом поправки				**33032439,47**				
			Итого с оборудованием				**35024075,95**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4202889,11**				
			Итого с НДС				**39226965,06**				
			Удержание согласно договора - 5%				**1961348,25**				
			Итого с удержанием				**37265616,81**				
			Всего к оплате:				***37265616,81***				

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель _____ Салихов Г.Е.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технический надзор:
ТОО "Мұрадар"
Эксперт _____ Койланов Б.Т.

Авторский Надзор:
ТОО "Инженер-К"
Директор _____ Саркулова Р.К.