к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«___» _____20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ынтымак Бес Арыс», г.Шымкент Абайский р-н Тамерланское шоссе 120 БИН 060540012130**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Камалова Эргали Абубакировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организациипо объекту**:**

«ОҚО Сарыағаш ауданы, Жүзімдік а/о Ақсу, Бірлесу, Оңтүстік елді мекендерінде, Бірлесу а/о Берекелді, Дихан, 28 гвардия елдімекендерінде, Қошқарата а/о Ұшқын, 1 мамыр, Бесқұбыр, Бәйтерек, Жамбыл, Бесауыл, Жаңақоныс, Қарабура, Мақташы, Аманжар, Алғабас, Жуантөбе елді мекендеріне жеткізуші газ өткізгіштерінің құрылыс жұмыстары»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района», Исполняющий обязанности руководителя Шірінбеков Бахытжан Әбдуәліұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК» Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г. Заказ №102-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 для Газа	метр	6500		6500	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 для Газа	Метр	9500		9500	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x11,4 для Газа	Метр	4080		4080	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x10 для газа	Метр	4050		4050	
Задвижки стальные PN 25, DN 150	Шт	6		6	
Задвижки стальные PN 25, DN 100	Шт	3		3	
Задвижки стальные PN 25, DN 125	Шт	1		1	
ГРПШ-07-2У1	Шт	9		9	
ГРПШ-13-2ВУ1	Шт	1		1	
ГРПШ-04-2У1	Шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными **Строительство подводящего газопровода в населенных пунктах Жуантобе, Алгабас, Аманжар, Макшаты, Карабура, Жанаконыс, Бесауыл, Жамбыл, Байтерек, Бескубыр, 1 Мамыр, Ушкын сельского округа Кошкарата, в н.п 28 Гвардия, Дихан, Берекелді, с.о Бірлесу, в н.п Онтустик, Бирлесу, Аксу с.о Жузимдик Келесского района Туркестанской области.** краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _**Январь 2019г**._____;
месяц, год

окончание работ __**Декабрь 2021г**._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **36**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_**36**_____;

фактически, месяц:_**36**_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Форма дополнена пунктом 9-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____95__% и фактически применено _95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Форма дополнена пунктом 10-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«ОҚО Сарыағаш ауданы, Жүзімдік а/о Ақсу, Бірлесу, Оңтүстік елді мекендерінде, Бірлесу а/о Берекелді, Дихан, 28 гвардия елдімекендерінде, Қошқарата а/о Ұшқын, 1 мамыр, Бескұбыр, Бәйтерек, Жамбыл,**

Бесауыл, Жаңақоныс, Қарабура, Мақташы, Аманжар, Алғабас, Жуантөбе елді мекендеріне жеткізуші газ өткізгіштерінің құрылыс жұмыстары»

готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Камалов Эргали Абубакирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)