Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Строительство водоснабжение (водовод и внутриквартальные сети) населенного пункта Канагат сельского округа Кабланбек Сарыагашского района

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		17/2	26.09.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Строительство водоснабжение (водовод и внутриквартальные сети) населенного пункта Канагат сельского округа Кабланбек Сарыагашского района	16 306 255	16 975 517	-	-	-	-		2 037 062	16 306 255
Итого:	**16 306 255**	**16 975 517**	-	-	-	-		**2 037 062**	**16 306 255**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

_____Сеитмуратов Р.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Орда Энерго Строй"

_____Сейткулов Б.

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Строительство водоснабжение (водовод и внутриквартальные сети) населенного пункта Канагат сельского округа Кабланбек Сарыагашского

А К Т №1
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
Поселковые сети В1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2400**		**154,57**	**146,16**	**370968**	**350784**	**--**	**78900**	**485858**
						8,41	**37,25**	**20184**	**89400**		**35989**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	21,36	944,94		20184				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	46,32							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	46,32		7573,00		350781			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	46,32		1930,00		89398			
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**119,76**		**1288,56**	**--**	**154318**	**--**	**--**	**111109**	**286661**
						1288,56	**--**	**154318**	**--**		**21234**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,18	141,32	1092,00		154318				
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 основания**	**63,25**		**1218,50**	**159,74**	**77070**	**10103**	**--**	**69257**	**158034**
						1058,76	**47,28**	**66967**	**2990**		**11706**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	64,52	1038,01		66967				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,21							
3.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,21375		4564,00		10104			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,21375		1351,00		2991			
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (10м). Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1588,8**		**35,20**	**35,20**	**55926**	**55926**	**--**	**14894**	**76486**
						--	**13,02**	**--**	**20686**		**5666**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	12,87							
4.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	12,805728		4367,00		55923			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	12,805728		1615,00		20681			
5	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1588,8**		**17,38**	**17,38**	**27613**	**27613**	**--**	**7356**	**37766**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,43**	**--**	**10216**		**2798**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	6,36							
5.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	6,323424		4367,00		27614			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	6,323424		1615,00		10212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**685895**	**444426**	**--**	**281516**	**1044805**
								241469	**123292**	**--**	**77393**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**685895**				
	Всего заработная плата		Тенге						**364761**			
		Накладные расходы	Тенге					**281516**				
		Сметная прибыль	Тенге					**77393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1044804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**294**
		Сметная заработная плата	Тенге						**364761**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1044804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**294**
		Сметная заработная плата	Тенге						**364761**			
		РАЗДЕЛ 3.Укладка трубопровода и фасонных частей										
7	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,2409**		**359018,56**	**106789,12**	**1163543**	**346093**	**8897**	**899673**	**2228273**
		НР - 99%; СП - 8%				**249484,00**	**30919,81**	**808553**	**100208**		**165057**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	628,73	1286,00		808553				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	86,95							
7.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	79,72614		4087,00		325841			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	79,72614		1131,00		90170			
7.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,037088		4466,00		4632			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,037088		1615,00		1675			
7.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	38,8908		87,00		3383			
7.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	4,504851		1688,00		7604			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	4,504851		1351,00		6086			
7.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,685268		2749,00		4633			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,685268		1351,00		2277			
7.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,425996	226,00				322		
7.9	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**58,3362**	**147,00**				**8575**		
8	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4767,578**		**1646,00**	**--**	**7847433**	**--**	**7847433**	**--**	**8475228**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**627795**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1324,11**		**809,00**	--	**1071205**	--	**1071205**	--	**1156901**
		СП - 8%				--	--	--	--		**85696**	
11	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12035,16**		**93,00**	--	**1119270**	--	**1119270**	--	**1208812**
		СП - 8%				--	--	--	--		**89542**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**11201451**	**346093**	**10046805**	**899673**	**13069214**
								808553	**100208**	--	**968090**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1163543**				
	Материалы		Тенге					**8898**				
	Всего заработная плата		Тенге						**908761**			
		Накладные расходы	Тенге					**899673**				
		Сметная прибыль	Тенге					**165057**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2228273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**716**
		Сметная заработная плата	Тенге						**908761**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**10037908**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**10037908**				
		Сметная прибыль	Тенге					**803033**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**10840941**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**13069214**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**716**
		Сметная заработная плата	Тенге						**908761**			
		РАЗДЕЛ 4.Распределительные колодцы										
		Распределительный колодец на 2 абонента Д=110 /30 шт/(см.лист 99)										
12	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,82**		**22516,99**	**9298,29**	**198600**	**82011**	**24690**	**124223**	**348649**
		НР - 99%; СП - 8%				**10419,36**	**3807,12**	**91899**	**33579**		**25826**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	78,15	1176,00		91899				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	19,56							
12.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,2205		4564,00		1006			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,2205		1351,00		298			
12.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	12,348		5009,00		61851			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	12,348		1930,00		23832			
12.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,28224		269,00		76			
12.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,14112		1688,00		238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,14112		1351,00		191			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	6,85314		2749,00		18839			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	6,85314		1351,00		9259			
12.8	**100261 С**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,226**	**1,99332**	**2781,00**				**5543**		
12.9	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,133**	**1,17306**	**13036,00**				**15292**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0882	15342,00				1353		
12.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03528	25051,00				884		
12.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00097	25222,00				24		
12.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,002734	14,00				0		
12.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,0584	1288,00				1363		
12.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,7056	326,00				230		
13	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**30**		**17223,00**	**--**	**516690**	**--**	**516690**	**--**	**558025**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41335**	
14	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9А**	**шт.**	**60**		**14597,00**	**--**	**875820**	**--**	**875820**	**--**	**945886**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70066**	
15	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**30**		**14996,00**	**--**	**449880**	**--**	**449880**	**--**	**485870**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35990**	
16	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**30**		**2460,00**	**--**	**73800**	**--**	**73800**	**--**	**79704**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5904**	
17	**С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**210**		**595,00**	**--**	**124950**	**--**	**124950**	**--**	**134946**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9996**	
		Распределительный колодец на 3 абонента Д=110 /18 шт/(см.лист 100)										
18	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,292**		**22516,99**	**9298,29**	**119160**	**49206**	**14815**	**74534**	**209189**
		НР - 99%; СП - 8%				**10419,36**	**3807,12**	**55139**	**20147**		**15495**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	46,89	1175,99		55139				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	11,74							
18.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,1323		4564,00		604			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1323		1351,00		179			
18.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7,4088		5009,00		37111			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7,4088		1930,00		14299			
18.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,169344		269,00		46			
18.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,084672		1688,00		143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,084672		1351,00		114			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	4,111884		2749,00		11304			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	4,111884		1351,00		5555			
18.8	**100261 С**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,226**	**1,195992**	**2781,00**				**3326**		
18.9	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,133**	**0,703836**	**13036,00**				**9175**		
18.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,05292	15342,00				812		
18.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,021168	25051,00				530		
18.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000582	25222,00				15		
18.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,001641	14,00				0		
18.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,63504	1288,00				818		
18.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,42336	326,00				138		
19	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**18**		**17223,00**	**--**	**310014**	**--**	**310014**	**--**	**334815**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24801**	
20	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9А**	**шт.**	**36**		**14597,00**	**--**	**525492**	**--**	**525492**	**--**	**567531**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**42039**	
21	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**18**		**14996,00**	**--**	**269928**	**--**	**269928**	**--**	**291522**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21594**	
22	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**18**		**2460,00**	**--**	**44280**	**--**	**44280**	**--**	**47822**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3542**	
23	**С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**126**		**595,00**	**--**	**74970**	**--**	**74970**	**--**	**80968**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5998**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3583584**	**131217**	**3305329**	**198757**	**4084927**
								147038	**53726**	**--**	**302586**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3583584**				
	Материалы		Тенге					**39504**				
	Всего заработная плата		Тенге						**200764**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**199920**				
	Местные материалы		Тенге					**3065904**				
		Накладные расходы	Тенге					**198757**				
		Сметная прибыль	Тенге					**302586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4084927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**157**
		Сметная заработная плата	Тенге						**200764**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**4084927**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					200764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18198945**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1197060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					921736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13352134		
		- Накладные расходы	Тенге							1379946	
		- Сметная прибыль	Тенге							1348069	
		Итого по акту	**тенге**								**18 198 945**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,8	**тенге**								**14559156**
		НДС-12%	**тенге**								**1747099**
		Итого с НДС	**тенге**								**16306255**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Орда Энерго Строй"

Сейткулов Б.