Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Строительство пешеходного тротуара по ул.Абылай хана с.о.Кызылозек г.Кызылорда

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			13	11.09.2023г.				
			Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пешеходного тротуара по ул.Абылай хана с.о.Кызылозек г.Кызылорда	6 282 348	5 609 239	-	-	-	-	-	673 109	6 282 348
Итого:	**6 282 348**	**5 609 239**	-	-	-	-	-	**673 109**	**6 282 348**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор _____ Уткельбаев М.

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____ Сейткулов Б.

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Строительство пешеходного тротуара по ул.Абылай хана с.о.Кызылозек г.Кызылорда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие асфальтобетонное тип-1										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле		205	8786,11	1379,16	1801153	282728	1476564	118389	2073105
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	330,53	41861	67759		153563	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле		196	6973,59	1432,86	1366824	280841	1045960	116149	1601610
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	40023	67522		118638	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия		1200	2826,79	241,88	3392148	290256	3063216	85756	3756137
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	38676	40728		278232	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		11	2847,41	43,15	31322	475	18773	13247	48134
		НР - 108%; СП - 8%				1097,59	17,45	12073	192		3565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									7478986
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7478986
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									7478986
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	**Тенге**									5609239
		НДС-12%	**Тенге**									673109
		Итого с НДС	**Тенге**									6282348

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор Уткельбаев М.

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор Сейткулов Б.