Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Талласского района"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Бериккаринского сельского округа, Талласского района, Жамбылской области»
Договор: № 47 от 10.05.2024

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и Заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА № 4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь 2024 года**

| № | Наименование строительства, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало строительства по отчетный месяц включительно | С начала года по отчетный месяц включительно | Из них | | | за отчетный месяц | Из них | | |
| | | | | СМР | прочие затраты | оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Акт выполненных работ №1_Бурение скважин | 19 162 021,28 | 19 162 021,28 | 19 162 021,28 | | | - | | | |
| 2 | Акт выполненных работ №1_Благоустройство площадки водозабора | 13 271 295,19 | 13 271 295,19 | 13 271 295,19 | | | - | | | |
| 3 | Акт выполненных работ №1_Внутриплощадочные сети водоснабжения | 31 474 239,36 | 31 474 239,36 | 31 474 239,36 | | | 25 870 020,66 | 25 870 020,66 | | |
| 4 | Акт выполненных работ №2_КПП | 5 172 756,52 | 5 172 756,52 | 5 172 756,52 | | | 2 579 864,17 | 2 579 864,17 | | |
| 5 | Акт выполненных работ №3_Наружные сети водоснабжения | 295 549 460,87 | 295 549 460,87 | 295 549 460,87 | | | 94 769 581,77 | 94 769 581,77 | | |
| 6 | Акт выполненных работ №4_Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками | 17 130 349,92 | 17 130 349,92 | 17 130 349,92 | | | 9 403 547,35 | 9 403 547,35 | | |
| 7 | Акт выполненных работ №5_Резервуар на 100 м3-2 шт | 27 007 116,03 | 27 007 116,03 | 27 007 116,03 | | | 1 138 310,59 | 1 138 310,59 | | |
| 8 | Акт выполненных работ №6_ Насосная станция I-ого подъема - 2шт | 2 702 990,96 | 2 702 990,96 | 2 702 990,96 | | | 2 702 990,96 | 2 702 990,96 | | |
| 9 | Акт выполненных работ №7_ Уборная на 1 очко | 1 721 437,05 | 1 721 437,05 | 1 721 437,05 | | | 1 721 437,05 | 1 721 437,05 | | |
| 10 | Акт выполненных работ №8_ Электроснабжение.ВЛ-10кВ | 24 827 677,62 | 24 827 677,62 | 24 827 677,62 | | | 24 827 677,62 | 24 827 677,62 | | |
| | ИТОГО: | 438 019 344,79 | 438 019 344,79 | 438 019 344,79 | - | - | 163 013 430,17 | 163 013 430,17 | - | - |
| | в том числе НДС 12% | 46 930 644,08 | 46 930 644,08 | 46 930 644,08 | | | 17 465 724,66 | 17 465 724,66 | | |
| | Возврат аванса 30% | 131 405 803,44 | 131 405 803,44 | 131 405 803,44 | | | 48 904 029,05 | 48 904 029,05 | | |
| | Гарантийные обязательства 5% | 21 900 967,24 | 21 900 967,24 | 21 900 967,24 | | | 8 150 671,51 | 8 150 671,51 | | |
| | Итого к оплате: | 284 712 574,11 | 284 712 574,11 | 284 712 574,11 | | | 105 958 729,61 | 105 958 729,61 | | |

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Директор _____ Табылов Т. Ж.

Эксперт технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ Абдразаков А. Ш.

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Талласского района"
Руководитель _____ Камалбаев Д. И.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" _____ Курганов Е. К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Бериккаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения насосной станции 2-подъема**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 10.05.2024

# Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м3грунта | 2696,8 | 216,19 | 216,19 | 583020,80 | 583021,60 | | 115315,20 | 754213,60 | |
| | | | | | | 0,00 | 59,39 | 0,00 | 160163,20 | | 55877,60 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент затрат на труда - 1,2* | м³ грунта | 135,2 | 3469,07 | 0,00 | 469018,40 | 0,00 | | 337692,80 | 871247,20 | |
| | | | | | | 3469,07 | 0,00 | 469018,40 | 0,00 | | 64536,00 | | |
| 3 | 3 | 1123-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | м³ основания | 53,6 | 9191,63 | 384,86 | 492671,20 | 20628,00 | 374530,40 | 102822,40 | 643133,60 | |
| | | | | | | 1819,27 | 118,44 | 97512,80 | 6348,00 | | 47640,00 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 318,4 | 1373,24 | 0,00 | 437240,00 | 0,00 | | 314812,00 | 812216,80 | |
| | | | | | | 1373,24 | 0,00 | 437240,00 | 0,00 | | 60164,80 | | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2 | м³ грунта | 2296 | 38,05 | 38,05 | 87362,40 | 87363,20 | | 20848,00 | 116866,40 | |
| | | | | | | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 28952,80 | | 8656,00 | | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 2296 | 16,82 | 16,82 | 38618,40 | 38619,20 | | 9207,20 | 51660,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 12788,80 | | 3834,40 | | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 2296 | 268,72 | 121,70 | 616980,80 | 279423,20 | | 343826,40 | 1037677,60 | |
| | | | | | | 147,02 | 60,96 | 337557,60 | 139964,00 | | 76870,40 | | |
| 8 | 8 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м³ уплотненного грунта | 2296 | 121,44 | 101,53 | 278826,40 | 233112,80 | 7576,80 | 74298,40 | 381365,60 | |
| | | | | | | 16,61 | 28,33 | 38136,80 | 65045,60 | | 28240,80 | | |
| 9 | 9 | 1101-0107-1305<br>*РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 2 | м³ грунта | 82,4 | 84,51 | 84,51 | 6964,00 | 6963,20 | | 1488,00 | 9128,80 | |
| | | | | | | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 2066,40 | | 676,80 | | |
| 10 | 10 | 1122-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,095 | 1547629,59 | 347885,79 | 147025,00 | 33049,00 | 26870,00 | 99573,00 | 266326,00 | |
| | | | | | | 916905,60 | 141813,22 | 87106,00 | 13472,00 | | 19728,00 | | |
| 11 | 11 | 241-417-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3 | м | 95,38 | 41995,00 | | 4005483,00 | | 4005483,00 | | 4325922,00 | |
| | | | | | | | | | | | 320439,00 | | |
| 12 | 12 | 1122-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,043 | 991867,28 | 170960,60 | 42650,00 | 7351,00 | 5729,00 | 32347,00 | 80997,00 | |
| | | | | | | 687679,20 | 72185,64 | 29570,00 | 3104,00 | | 6000,00 | | |
| 13 | 13 | 241-417-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм, Ст3 | м | 43,172 | 27180,00 | | 1173415,00 | | 1173415,00 | | 1267288,00 | |
| | | | | | | | | | | | 93873,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 1122-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,065 | 832403,92 | 107095,46 | 54106,00 | 6961,00 | 5260,00 | 44280,00 | 106257,00 | |
| | | | | | | 644380,88 | 43727,85 | 41885,00 | 2842,00 | | 7871,00 | | |
| 15 | 15 | 241-417-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3 | м | 65,26 | 14957,00 | | 976094,00 | | 976094,00 | | 1054182,00 | |
| 16 | 16 | 1122-0501-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,468 | 770492,74 | 358541,03 | 360591,00 | 167797,00 | | 78088,00 | | |
| | | | | | | 411951,71 | 112074,95 | 192793,00 | 52451,00 | | 242792,00 | 651654,00 | |
| 17 | 17 | 241-201-1505<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами160х9,5 мм | м | 472,68 | 5984,00 | | 2828517,00 | | 2828517,00 | 48271,00 | 3054798,00 | |
| 18 | 19 | 1116-1101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Испытание гидравлическое | м трубопровода | 468 | 170,56 | 1,62 | 79822,00 | 758,00 | 11480,00 | 226281,00 | | |
| | | | | | | 144,41 | 0,00 | 67584,00 | 0,00 | | 66231,00 | 157739,00 | |
| 19 | 23 | 1122-0901-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка | задвижка или клапан | 2 | 6924,14 | 327,02 | 13848,00 | 654,00 | 4957,00 | 11686,00 | | |
| | | | | | | 4118,77 | 162,56 | 8238,00 | 325,00 | | 8477,00 | 24111,00 | |
| 20 | 24 | 242-101-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 2 | 95358,00 | | 190716,00 | | 190716,00 | 1786,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 205973,00 | |
| 21 | 25 | 1122-0901-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 2 | 4730,10 | 140,15 | 9460,00 | 280,00 | 3417,00 | 15257,00 | | |
| | | | | | | 2881,42 | 69,67 | 5763,00 | 139,00 | | 5843,00 | 16527,00 | |
| 22 | 26 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 56489,00 | | 112978,00 | | 112978,00 | 1224,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 122016,00 | |
| 23 | 27 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 4 | 2767,15 | 46,72 | 11069,00 | 187,00 | 3637,00 | 9038,00 | | |
| | | | | | | 1811,18 | 23,22 | 7245,00 | 93,00 | | 7264,00 | 19800,00 | |
| 24 | 28 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 28247,00 | | 112988,00 | | 112988,00 | 1467,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 122027,00 | |
| 25 | 29 | 1122-1201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 18 | 3800,33 | 189,39 | 68406,00 | 3409,00 | 20030,00 | 9039,00 | | |
| | | | | | | 2498,18 | 23,22 | 44967,00 | 418,00 | | 44931,00 | 122404,00 | |
| 26 | 30 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 20 | 8726,00 | | 174520,00 | | 174520,00 | 9067,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 188482,00 | |
| 27 | 31 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 22 | 2499,58 | 100,71 | 54991,00 | 2216,00 | 16135,00 | 13962,00 | | |
| | | | | | | 1665,46 | 0,00 | 36640,00 | 0,00 | | 36274,00 | 98566,00 | |
| 28 | 32 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 22 | 4899,00 | | 107778,00 | | 107778,00 | 7301,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 116400,00 | |
| 29 | 33 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 20 | 1191,50 | 50,36 | 23830,00 | 1007,00 | 5058,00 | 8622,00 | | |
| | | | | | | 888,24 | 0,00 | 17765,00 | 0,00 | | 17587,00 | 44730,00 | |
| 30 | 34 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 20 | 2612,00 | | 52240,00 | | 52240,00 | 3313,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 56419,00 | |
| 31 | 35 | 1122-0301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0016 | 2374286,44 | 809823,97 | 3799,00 | 1296,00 | 706,00 | 4179,00 | | |
| | | | | | | 1123209,36 | 316173,26 | 1797,00 | 506,00 | | 2280,00 | 6565,00 | |
| 32 | 36 | 241-417-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 273х8-50 мм, Ст20 | м | 1,6064 | 133196,00 | | 213966,00 | | 213966,00 | 486,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 231083,00 | |
| 33 | 37 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0016 | 2149464,85 | 768040,09 | 3439,00 | 1229,00 | 678,00 | 17117,00 | | |
| | | | | | | 957656,96 | 294540,49 | 1532,00 | 471,00 | | 1983,00 | 5856,00 | |
| 34 | 38 | 241-417-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20 | м | 1,6064 | 76134,00 | | 122302,00 | | 122302,00 | 434,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 132086,00 | |
| | | | | | | | | | | | 9784,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 39 | 1122-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0016 | 1547629,59 | 347885,79 | 2476,00 | 557,00 | 453,00 | 1677,00 | 4485,00 | |
| | | | | | | 916905,60 | 141813,22 | 1467,00 | 227,00 | | 332,00 | | |
| 36 | 40 | 241-417-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3 | м | 1,6064 | 41995,00 | | 67461,00 | | 67461,00 | | 72858,00 | |
| 37 | 41 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 3321,54 | 391,44 | 6643,00 | 783,00 | | 5397,00 | | |
| | | | | | | 2930,10 | 5,81 | 5860,00 | 12,00 | | 5813,00 | 13453,00 | |
| 38 | 42 | 241-214-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 2 | 3398,00 | | 6796,00 | | 6796,00 | 997,00 | 7340,00 | |
| 39 | 45 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм.Установка | т фасонных частей | 0,0505 | 1856621,28 | 750051,13 | 93759,00 | 37877,00 | 12049,00 | 544,00 | | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 43833,00 | 13168,00 | | 56431,00 | 162205,00 | |
| 40 | 46 | 241-113-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм | шт. | 4 | 14791,00 | | 59164,00 | | 59164,00 | 12015,00 | 63897,00 | |
| 41 | 47 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 3 | 2882,00 | | 8646,00 | | 8646,00 | 4733,00 | 9338,00 | |
| 42 | 48 | 241-113-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 4 | 931,00 | | 3724,00 | | 3724,00 | 692,00 | 4022,00 | |
| 43 | 49 | 241-112-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,0 мм | шт. | 1 | 4611,00 | | 4611,00 | | 4611,00 | 298,00 | 4980,00 | |
| 44 | 50 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2604,00 | | 2604,00 | | 2604,00 | 369,00 | 2812,00 | |
| 45 | 51 | 241-112-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм | шт. | 2 | 405,00 | | 810,00 | | 810,00 | 208,00 | 875,00 | |
| 46 | 52 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 25,12 | 708,00 | | 17785,00 | | 17785,00 | 65,00 | 19208,00 | |
| 47 | 53 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/ | т | 0,00611 | 1528659,00 | | 9340,00 | | 9340,00 | 1423,00 | 10087,00 | |
| 48 | 54 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/ | $м^3$ подстилающего слоя | 1,71 | 35097,56 | 10,77 | 60017,00 | 18,00 | 49050,00 | 747,00 | | |
| | | | | | | 6402,44 | 0,00 | 10948,00 | 0,00 | | 10291,00 | 75933,00 | |
| 49 | 75 | 1122-0601-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,004 | 7077910,57 | 273282,03 | 28312,00 | 1093,00 | 24916,00 | 5625,00 | | |
| | | | | | | 575610,88 | 66269,06 | 2302,00 | 265,00 | | 2542,00 | 33322,00 | |
| 50 | 76 | 1122-0601-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,006 | 4800206,28 | 51210,06 | 28801,00 | 308,00 | 25728,00 | 2468,00 | | |
| | | | | | | 460938,40 | 418,02 | 2766,00 | 3,00 | | 2740,00 | 34064,00 | |
| 51 | 77 | 1122-0601-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,004 | 2757035,40 | 48423,81 | 11028,00 | 194,00 | 9009,00 | 2523,00 | | |
| | | | | | | 456441,44 | 232,23 | 1826,00 | 1,00 | | 1808,00 | 13863,00 | |
| 52 | 78 | 1125-0128-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(150) мм. Контрольккачества сварных соединений методом радиографирования | стык | 18 | 22936,68 | 20758,17 | 412860,00 | 373647,00 | 4325,00 | 1027,00 | | |
| | | | | | | 1938,21 | 4619,04 | 34888,00 | 83143,00 | | 107408,00 | 561889,00 | |
| 53 | 79 | 1125-0128-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(100) мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 22 | 15310,78 | 13856,57 | 336837,00 | 304845,00 | 3529,00 | 41621,00 | | |
| | | | | | | 1293,80 | 3083,32 | 28464,00 | 67833,00 | | 87630,00 | 458424,00 | |
| 54 | 80 | 1125-0128-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(50) мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 20 | 7652,71 | 6925,86 | 153054,00 | 138517,00 | 1604,00 | 33957,00 | | |
| | | | | | | 646,67 | 1541,12 | 12933,00 | 30822,00 | | 39818,00 | 208302,00 | |
| | | | | | | | | | | | 15430,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 81 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,4,5,7,8/ | т стальных элементов | 0,12672 | 1229832,66 | 10756,73 | 155844,00 | 1363,00 | 140942,00 | 16334,00 | 185952,00 | |
| | | | | | | 106845,65 | 2391,99 | 13539,00 | 303,00 | | 13774,00 | | |
| 56 | 82 | 1113-0301-1417<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784 /два раза/ | м$^2$ | 4,32 | 1098,64 | 5,68 | 4746,00 | 25,00 | 4472,00 | 176,00 | 5316,00 | |
| | | | | | | 57,77 | 1,37 | 250,00 | 6,00 | | 394,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 15430053,40 | 2334552,20 | 11014079,20 | 2262840,40 | 19108342,60 | |
| | | | | | | | | 2081426,60 | 684932,80 | 0,00 | 1415448,80 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 3,70 | | | 707008,68 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 19815351,28 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,27 | | | 53501,45 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 19868852,72 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 397377,05 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 20266229,78 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163 | | 2024,00 | | | 2023,00 | | | | 23 569 625,23 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 2828355,03 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 26 397 980,26 | |
| | | | Итого с учетом скидки | % | 2,00 | | | | | | | 25 870 020,66 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко", БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Курбанов Д. Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Бериккаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **3-2 КПП**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **10.05.2024**

# Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **3-2-1 Строительные работы КПП**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 35 | 1112-0101-0716<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство** | $м^2$ кровли | 22 | 1320,41 | 32,05 | 29049,00 | 705,00 | 2223,00 | 24312,00 | 57630,00 | |
| | | | | | | 1187,33 | 13,83 | 26121,00 | 304,00 | | 4269,00 | | |
| 2 | 36 | 224-102-0904<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм** | $м^2$ | 25,3 | 2938,00 | | 74331,00 | | 74331,00 | | 80278,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5947,00 | | |
| 3 | 37 | 215-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 0,1 | 139715,00 | | 13972,00 | | 13972,00 | | 15090,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1118,00 | | |
| 4 | 38 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** | $м^2$ обработанной поверхности | 22 | 453,81 | 4,33 | 9984,00 | 95,00 | 8600,00 | 1201,00 | 12080,00 | |
| | | | | | | 58,57 | 2,06 | 1289,00 | 45,00 | | 895,00 | | |
| 5 | 39 | 1110-0102-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены.Устройство карнизов** | $м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхностикарнизов | 10 | 6117,17 | 42,27 | 61172,00 | 423,00 | 32953,00 | 25204,00 | 93286,00 | |
| | | | | | | 2779,58 | 20,90 | 27796,00 | 209,00 | | 6910,00 | | |
| 6 | 40 | 215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 0,1 | 161672,00 | | 16167,00 | | 16167,00 | | 17460,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1293,00 | | |
| 7 | 41 | 215-204-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт2** | $м^3$ | 0,25 | 161672,00 | | 40418,00 | | 40418,00 | | 43651,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3233,00 | | |
| 8 | 42 | 1115-0403-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 10 | 1403,20 | 3,98 | 14032,00 | 40,00 | 2857,00 | 8924,00 | 24793,00 | |
| | | | | | | 1113,49 | 2,01 | 11135,00 | 20,00 | | 1837,00 | | |
| 9 | 43 | 1110-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Потолки.Подшивка досками обшивки** | $м^2$ потолков | 10,89 | 3983,77 | 35,56 | 43383,00 | 387,00 | 31641,00 | 10384,00 | 58068,00 | |
| | | | | | | 1042,66 | 16,85 | 11355,00 | 183,00 | | 4301,00 | | |
| 10 | 44 | 1111-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт.Уплотнение гравием** | $м^2$ площади уплотнения | 8,52 | 365,14 | 49,92 | 3111,00 | 426,00 | 1617,00 | 1165,00 | 4618,00 | |
| | | | | | | 125,38 | 20,04 | 1068,00 | 171,00 | | 342,00 | | |
| 11 | 45 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | **Слои подстилающие бетонные.Устройство** | $м^3$ подстилающего слоя | 0,6816 | 35097,56 | 10,77 | 23922,00 | 7,00 | 19551,00 | 4102,00 | 30266,00 | |
| | | | | | | 6402,44 | 0,00 | 4364,00 | 0,00 | | 2242,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единиц, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 46 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 8,52 | 1212,20 | 42,31 | 10328,00 | 360,00 | 4943,00 | 4917,00 | 16465,00 | |
| | | | | | | 589,70 | 24,21 | 5024,00 | 206,00 | | 1220,00 | | |
| 13 | 47 | 1111-0101-3602<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2 | $м^2$ покрытия | 8,52 | 5198,44 | 34,01 | 44291,00 | 290,00 | 38108,00 | 5684,00 | 53973,00 | |
| | | | | | | 691,61 | 18,06 | 5893,00 | 154,00 | | 3998,00 | | |
| 14 | 48 | 1111-0101-4001<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3 | м плинтусов | 8,95 | 469,89 | 1,37 | 4206,00 | 12,00 | 2325,00 | 1762,00 | 6445,00 | |
| | | | | | | 208,70 | 0,68 | 1868,00 | 6,00 | | 477,00 | | |
| 15 | 49 | 1110-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых | $м^2$ | 1,08 | 3387,05 | 274,84 | 3658,00 | 297,00 | 519,00 | 2696,00 | 6862,00 | |
| | | | | | | 2631,65 | 141,61 | 2842,00 | 153,00 | | 508,00 | | |
| 16 | 50 | 223-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | $м^2$ | 1,08 | 56804,00 | | 61348,00 | | 61348,00 | | 66256,00 | |
| 17 | 51 | 1110-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 1,2 | 1393,69 | 7,83 | 1672,00 | 10,00 | 1210,00 | 4908,00 | 2251,00 | |
| | | | | | | 377,86 | 4,03 | 453,00 | 5,00 | | 412,00 | | |
| 18 | 52 | 223-501-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм | м | 1,2 | 2017,00 | | 2420,00 | | 2420,00 | 167,00 | 2614,00 | |
| 19 | 53 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | $м^2$ покрытия | 0,3 | 4920,24 | 21,56 | 1476,00 | 7,00 | 903,00 | 194,00 | 2159,00 | |
| | | | | | | 1889,34 | 6,27 | 567,00 | 2,00 | | 523,00 | | |
| 20 | 54 | 1109-0403-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах | $м^2$ | 1,89 | 4885,10 | 73,90 | 9233,00 | 140,00 | 1414,00 | 160,00 | 15743,00 | |
| | | | | | | 4063,20 | 34,92 | 7679,00 | 66,00 | | 5344,00 | | |
| 21 | 55 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный | $м^2$ | 1,89 | 55871,00 | | 105596,00 | | 105596,00 | 1166,00 | 114044,00 | |
| 22 | 56 | 1110-0104-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | $м^2$ потолков | 8,52 | 2029,33 | 25,33 | 17290,00 | 216,00 | 5742,00 | 8448,00 | 29792,00 | |
| | | | | | | 1330,09 | 12,54 | 11332,00 | 107,00 | | 10295,00 | | |
| 23 | 57 | 1115-0403-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 8,52 | 1697,32 | 5,36 | 14461,00 | 46,00 | 2753,00 | 2207,00 | 25714,00 | |
| | | | | | | 1368,85 | 2,70 | 11663,00 | 23,00 | | 9348,00 | | |
| 24 | 58 | 1115-0203-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 31 | 2184,70 | 129,42 | 67726,00 | 4012,00 | 13125,00 | 1905,00 | 119681,00 | |
| | | | | | | 1631,88 | 105,61 | 50588,00 | 3274,00 | | 43090,00 | | |
| 25 | 59 | 1115-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | $м^2$ окрашиваемойповерхности | 30,9 | 171,60 | 1,23 | 5302,00 | 38,00 | 291,00 | 8865,00 | 10040,00 | |
| | | | | | | 160,94 | 0,65 | 4973,00 | 20,00 | | 3994,00 | | |
| 26 | 60 | 1115-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2поверхности облицовки | 1,5 | 7013,54 | 29,39 | 10520,00 | 44,00 | 4084,00 | 744,00 | 16906,00 | |
| | | | | | | 4261,56 | 16,58 | 6392,00 | 25,00 | | 5134,00 | | |
| 27 | 61 | 1115-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 2 | 4922,25 | 65,33 | 9845,00 | 131,00 | 1951,00 | 1252,00 | 17407,00 | |
| | | | | | | 3881,65 | 39,27 | 7763,00 | 79,00 | | 6273,00 | | |
| 28 | 62 | 1115-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2 | 171,60 | 1,23 | 343,00 | 2,00 | 19,00 | 1289,00 | 650,00 | |
| | | | | | | 160,94 | 0,65 | 322,00 | 1,00 | | 259,00 | | |
| 29 | 63 | 1115-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 58,24 | 1869,51 | 52,21 | 108880,00 | 3040,00 | 24790,00 | 48,00 | 189919,00 | |
| | | | | | | | | | | | 66971,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 1391,65 | 45,75 | 81050,00 | 2664,00 | | 14068,00 | | |
| 30 | 64 | 1115-0108-1801<br>*РСНБ РК 2022* | Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | $м^2$ | 5 | 4469,91 | 18,35 | 22350,00 | 91,00 | 9903,00 | 9905,00 | 34835,00 | |
| | | | | | | 2470,88 | 5,27 | 12354,00 | 26,00 | | 2580,00 | | |
| 31 | 65 | 1115-0402-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая | $м^2$ фасада | 56 | 89,87 | 0,96 | 5033,00 | 54,00 | 475,00 | 3624,00 | 9350,00 | |
| | | | | | | 80,43 | 0,46 | 4504,00 | 26,00 | | 693,00 | | |
| 32 | 66 | 1115-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 3 | 880,97 | 1,25 | 2643,00 | 4,00 | 453,00 | 1749,00 | 4743,00 | |
| | | | | | | 728,85 | 0,00 | 2187,00 | 0,00 | | 351,00 | | |
| 33 | 67 | 1115-0402-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая | $м^2$ фасада | 0,6 | 89,87 | 0,96 | 54,00 | 0,00 | 5,00 | 39,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 80,43 | 0,46 | 48,00 | 0,00 | | 7,00 | | |
| 34 | 68 | 1126-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистыхматериалов на битуме | $м^3$ изоляции | 2,8 | 86159,21 | 3921,53 | 241246,00 | 10981,00 | 99955,00 | 102446,00 | 371187,00 | |
| | | | | | | 46539,29 | 1602,40 | 130310,00 | 4487,00 | | 27495,00 | | |
| 35 | 69 | 234-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | $м^3$ | 2,716 | 25919,00 | | 70396,00 | | 70396,00 | | 76028,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5632,00 | | |
| 36 | 70 | 1108-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,055629 | 119631,97 | 3551,75 | 6655,00 | 198,00 | | 6070,00 | 13743,00 | |
| | | | | | | 116080,22 | 1254,05 | 6457,00 | 70,00 | | 1018,00 | | |
| 37 | 71 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,055629 | 353968,00 | | 19691,00 | | 19691,00 | | 21266,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1575,00 | | |
| 38 | 72 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | $м^2$ | 56 | 1066,00 | | 59696,00 | | 59696,00 | | 64472,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4776,00 | | |
| 39 | 73 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 0,74 | 36956,51 | 1425,83 | 27348,00 | 1056,00 | 20729,00 | 5489,00 | 35464,00 | |
| | | | | | | 7519,10 | 631,79 | 5564,00 | 468,00 | | 2627,00 | | |
| 40 | 74 | 1109-0302-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 0,06572 | 147243,24 | 29150,10 | 9677,00 | 1916,00 | 262,00 | 5633,00 | 16535,00 | |
| | | | | | | 114111,92 | 10098,33 | 7499,00 | 664,00 | | 1225,00 | | |
| 41 | 75 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилейсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06572 | 1041284,00 | | 68433,00 | | 68433,00 | | 73908,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5475,00 | | |
| 42 | 76 | 1115-0403-1004<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и томуподобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,90588 | 1481,14 | 1,69 | 2823,00 | 4,00 | 334,00 | 1990,00 | 5198,00 | |
| | | | | | | 1304,00 | 0,87 | 2485,00 | 2,00 | | 385,00 | | |
| 43 | 77 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | $м^2$ покрытия | 0,95 | 4920,24 | 21,56 | 4674,00 | 21,00 | 2859,00 | 1657,00 | 6837,00 | |
| | | | | | | 1889,34 | 6,27 | 1795,00 | 6,00 | | 506,00 | | |
| 44 | 78 | 1112-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 2,85 | 5376,53 | 31,20 | 15323,00 | 89,00 | 9675,00 | 5134,00 | 22094,00 | |
| | | | | | | 1950,76 | 7,46 | 5560,00 | 21,00 | | 1637,00 | | |
| 45 | 79 | 224-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40мкм | $м^2$ | 3,1521 | 3076,00 | | 9696,00 | | 9696,00 | | 10472,00 | |
| | | | | | | | | | | | 776,00 | | |
| 46 | 80 | 215-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,024 | 139715,00 | | 3353,00 | | 3353,00 | | 3621,00 | |
| | | | | | | | | | | | 268,00 | | |
| 47 | 81 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 2,85 | 453,81 | 4,33 | 1293,00 | 12,00 | 1114,00 | 156,00 | 1565,00 | |
| | | | | | | 58,57 | 2,06 | 167,00 | 6,00 | | 116,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1378520,00 | 25154,00 | 892900,00 | 385886,00 | 1905559,00 | |
| | | | | | | | | 460467,00 | 13493,00 | 0,00 | 141153,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **3,70** | | | **70505,68** | | | | **1976064,68** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,27** | | | **5335,37** | | | | **1981400,06** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **39628,00** | | | | **2021028,06** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163** | | **2024,00** | | | **2023,00** | | | | **2 350 459,34** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **282055,12** | | | | | |
| | | | **Итого с учетом скидки** | **%** | **2,00** | | | | | | | **2 632 514,46** | |
| | | | | | | | | | | | | **2 579 864,17** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко", БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Курбанов Д. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Беркаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-2 Наружные сети водоснабжения** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **47** от **10.05.2024** ( наименование)

# Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Наружные сети водоснабжения**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м3грунта | 11640,5 | 216,19 | 216,19 | 2516559,75 | 2516559,75 | | 497747,75 | 3255198,75 | |
| | | | | | | 0,00 | 59,39 | 0,00 | 691329,25 | | 241191,25 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент контрактам труда - 1,2* | м³ грунта | 582 | 3469,07 | 0,00 | 2018998,75 | 0,00 | | 1453678,75 | 3750499,50 | |
| | | | | | | 3469,07 | 0,00 | 2018998,75 | 0,00 | | 277812,00 | | |
| 3 | 3 | 1123-9103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | м³ основания | 227,25 | 9191,63 | 384,86 | 2088798,00 | 87459,50 | 1587909,50 | 435940,50 | 2726718,25 | |
| | | | | | | 1819,27 | 118,44 | 413429,00 | 26915,50 | | 201979,75 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи,ямухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 4863 | 1373,24 | 0,00 | 6678066,00 | 0,00 | | 4808194,00 | 12405372,00 | |
| | | | | | | 1373,24 | 0,00 | 6678066,00 | 0,00 | | 918912,00 | | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2 | м³ грунта | 40517 | 38,05 | 38,05 | 1541672,00 | 1541671,00 | | 367894,00 | 2062315,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 510919,00 | | 152749,00 | | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 40517 | 16,82 | 16,82 | 681496,00 | 681496,00 | | 162473,00 | 931632,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 225680,00 | | 67663,00 | | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 10129,25 | 268,72 | 121,78 | 2721932,00 | 1232729,75 | | 1516825,25 | 457914,50 | |
| | | | | | | 147,02 | 60,96 | 1489202,25 | 617479,00 | | 339127,25 | | |
| 8 | 8 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт песчаный уплотняемый.Полив водой | м³ уплотненного грунта | 10129,25 | 121,44 | 101,53 | 1230096,00 | 1028422,75 | 33436,50 | 327783,50 | 1682468,25 | |
| | | | | | | 16,61 | 28,33 | 168246,75 | 286961,75 | | 124589,75 | | |
| 9 | 9 | 1101-0107-1305<br>*РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 2 | м³ грунта | 295,5 | 84,51 | 84,51 | 24972,75 | 24972,75 | | 5336,75 | 32735,50 | |
| | | | | | | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 7411,25 | | 2426,00 | | |
| 10 | 11 | 1127-0402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей однослойные толщиной 12 см.Устройство /20 см/ | м² основания или покрытия | 115 | 892,02 | 212,22 | 102582,00 | 24405,00 | 69197,00 | 18268,00 | 130518,00 | |
| | | | | | | 78,09 | 68,99 | 8980,00 | 7934,00 | | 9668,00 | | |
| 11 | 12 | 1122-1001-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 48 | 6941,66 | 289,37 | 333200,00 | 13890,00 | 149503,00 | 174572,00 | 538393,00 | |
| | | | | | | 3537,64 | 136,02 | 169807,00 | 6529,00 | | 40622,00 | | |
| 12 | 13 | 244-404-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный надземный ГОСТ 8220-85 В 1250 мм | шт. | 48 | 67148,00 | | 3223104,00 | | 3223104,00 | | 3480952,00 | |
| | | | | | | | | | | | 257848,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 14 | 1127-0902-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/ | шт. | 48 | 1688,00 | 0,00 | 81024,00 | 0,00 | 16647,00 | 69528,00 | 162096,00 | |
| | | | | | | 1341,19 | 0,00 | 64377,00 | 0,00 | | 12044,00 | | |
| 14 | 15 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/ | 100 шт. | 0,48 | 152037,00 | | 72978,00 | | 72978,00 | | 78816,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5838,00 | | |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 23315479,25 | 7151606,50 | 5152765,80 | 9838270,50 | 35806219,75 | |
| | | | | | | | | 11011106,75 | 2381158,75 | 0,00 | 2652470,00 | | |
| | | | Раздел 1: Трубопроводы и фитинги | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 1,91856 | 643940,68 | 280949,66 | 1235438,82 | 539018,76 | | 871469,76 | 2275461,30 | |
| | | | | | | 362993,02 | 95828,34 | 696420,06 | 183852,48 | | 168552,72 | | |
| 16 | 19 | 1116-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4568 | 152,19 | 1,62 | 695204,00 | 7400,00 | 28139,00 | 646463,50 | 1449815,50 | |
| | | | | | | 144,41 | 0,00 | 659665,00 | 0,00 | | 107348,00 | | |
| 17 | 20 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,234 | 610484,92 | 261046,33 | 142853,00 | 61085,00 | | 102797,00 | 265302,80 | |
| | | | | | | 349438,59 | 94303,21 | 81769,00 | 22067,00 | | 19652,00 | | |
| 18 | 23 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Испытание гидравлическое | м трубопровода | 234 | 148,07 | 1,62 | 34648,00 | 379,00 | 477,00 | 33116,00 | 73186,00 | |
| | | | | | | 144,41 | 0,00 | 33792,00 | 0,00 | | 5422,00 | | |
| 19 | 24 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 2,985 | 603950,84 | 256755,70 | 1800106,80 | 766416,00 | | 1309753,20 | 3348928,80 | |
| | | | | | | 346295,14 | 93869,76 | 1033690,80 | 280201,20 | | 248068,80 | | |
| 20 | 25 | 241-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 502,475 | 142,00 | | 71351,50 | | 71351,50 | | 77059,60 | |
| | | | | | | | | | | | 5708,10 | | |
| 21 | 27 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4975 | 148,07 | 1,62 | 736648,00 | 8060,00 | 10149,00 | 704062,00 | 1555981,60 | |
| | | | | | | 144,41 | 0,00 | 718440,00 | 0,00 | | 115271,60 | | |
| 22 | 28 | 1122-0901-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 6924,14 | 327,02 | 6924,00 | 327,00 | 2478,00 | 4239,00 | 12056,00 | |
| | | | | | | 4118,77 | 162,56 | 4119,00 | 163,00 | | 893,00 | | |
| 23 | 29 | 242-101-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 95358,00 | | 95358,00 | | 95358,00 | | 192987,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7629,00 | | |
| 24 | 30 | 1122-0901-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 37 | 4730,10 | 140,15 | 175014,00 | 5186,00 | 63216,00 | 108908,00 | 305761,00 | |
| | | | | | | 2881,42 | 69,67 | 106613,00 | 2578,00 | | 22649,00 | | |
| 25 | 31 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т,до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 37 | 56489,00 | | 2090093,00 | | 2090093,00 | | 2257300,00 | |
| | | | | | | | | | | | 167207,00 | | |
| 26 | 32 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 3 | 2767,15 | 46,72 | 8301,00 | 141,00 | 2728,00 | 5448,00 | 14849,00 | |
| | | | | | | 1811,18 | 23,22 | 5434,00 | 70,00 | | 1190,00 | | |
| 27 | 33 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 3 | 28247,00 | | 84741,00 | | 84741,00 | | 91520,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6779,00 | | |
| 28 | 34 | 1122-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,007 | 990544,40 | 169637,72 | 6934,00 | 1187,00 | 933,00 | 5266,00 | 13176,00 | |
| | | | | | | 687679,20 | 72185,64 | 4814,00 | 505,00 | | 976,00 | | |
| 29 | 35 | 241-417-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ПВМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм, Ст3 | м | 7,028 | 27180,00 | | 191021,00 | | 191021,00 | | 206363,09 | |
| | | | | | | | | | | | 15282,00 | | |
| 30 | 36 | 1122-1201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 8 | 3806,33 | 189,39 | 30403,00 | 1515,00 | 8902,00 | 19970,00 | 54483,00 | |
| | | | | | | 2498,18 | 23,22 | 19965,00 | 186,00 | | 4630,00 | | |
| 31 | 37 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 10 | 8726,00 | | 87260,00 | | 87260,00 | | 94241,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6981,00 | | |
| 32 | 38 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 74 | 2499,58 | 100,71 | 184969,07 | 7452,46 | 54272,37 | 122017,19 | 331539,87 | |
| | | | | | | 1665,46 | 0,00 | 123244,24 | 0,00 | | 24558,61 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 39 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 228,999999 | 4899,00 | | 1121871,00 | | 1121871,00 | 89749,77 | 1211620,77 | |
| 34 | 40 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 5 | 1191,50<br>888,24 | 50,36<br>0,00 | 5958,00<br>4441,00 | 252,00<br>0,00 | 1265,00 | 4397,00<br>828,00 | 11183,00 | |
| 35 | 41 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 10 | 2612,00 | | 26120,00 | | 26120,00 | 2090,00 | 28210,00 | |
| 36 | 42 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 3321,54<br>2930,10 | 391,44<br>5,81 | 6643,00<br>5860,00 | 783,00<br>12,00 | | 5813,00<br>997,00 | 13453,00 | |
| 37 | 43 | 241-214-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 2 | 2305,00 | | 4610,00 | | 4610,00 | 369,00 | 4979,00 | |
| 38 | 44 | 1122-0803-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 95 | 2033,48<br>1766,60 | 266,88<br>1,63 | 193180,35<br>167827,00 | 25353,96<br>155,06 | | 166302,19<br>28758,65 | 388241,19 | |
| 39 | 45 | 241-214-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 95 | 1097,00 | | 104215,00 | | 104215,00 | 8337,32 | 112552,32 | |
| 40 | 46 | 1122-0801-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 5 | 1854,57<br>1691,68 | 162,89<br>0,46 | 9273,00<br>8458,00 | 814,00<br>2,00 | | 8376,00<br>1412,00 | 19061,00 | |
| 41 | 47 | 241-214-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 5 | 920,00 | | 4600,00 | | 4600,00 | 368,00 | 4968,00 | |
| 42 | 48 | 1122-0301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0004 | 2370428,04<br>1123209,36 | 805965,57<br>316173,26 | 948,00<br>449,00 | 322,00<br>126,00 | 177,00 | 570,00<br>121,00 | 1639,00 | |
| 43 | 49 | 241-417-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 273х8-50 мм, Ст20 | м | 0,4016 | 133196,00 | | 53492,00 | | 53492,00 | 4279,00 | 57771,00 | |
| 44 | 50 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,031 | 2146157,65<br>957656,96 | 764732,89<br>294540,49 | 66531,00<br>29687,00 | 23707,00<br>9131,00 | 13337,00 | 38430,00<br>8397,00 | 113358,00 | |
| 45 | 51 | 241-417-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20 | м | 31,124 | 76134,00 | | 2369595,00 | | 2369595,00 | 189568,00 | 2559163,00 | |
| 46 | 52 | 1122-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 1545424,79<br>916905,60 | 345680,99<br>141813,22 | 1545,00<br>917,00 | 346,00<br>142,00 | 283,00 | 1048,00<br>207,00 | 2880,00 | |
| 47 | 53 | 241-417-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3 | м | 1,004 | 41995,00 | | 42163,00 | | 42163,00 | 3373,00 | 45536,00 | |
| 48 | 54 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /бетон под задвижки/ | $м^3$ | 11,13 | 36422,83<br>7519,10 | 1425,83<br>631,79 | 405377,00<br>83688,00 | 15870,00<br>7032,00 | 305820,00 | 82555,00<br>39035,00 | 526967,00 | |
| 49 | 55 | 1122-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка | т фасонных частей | 0,21 | 83935,38<br>63560,95 | 20374,43<br>8078,36 | 17626,00<br>13348,00 | 4278,00<br>1696,00 | | 14894,00<br>2602,00 | 35122,00 | |
| 50 | 56 | 241-505-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100 мм/ | шт. | 5 | 207562,00 | | 1037810,00 | | 1037810,00 | 83025,00 | 1120835,00 | |
| 51 | 57 | 1122-0803-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0506 | 1856621,28<br>867980,15 | 750051,13<br>260761,13 | 93945,00<br>43920,00 | 37953,00<br>13195,00 | 12073,00 | 56543,00<br>12039,00 | 162527,00 | |
| 52 | 58 | 241-113-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм | шт. | 2 | 14791,00 | | 29582,00 | | 29582,00 | 2367,00 | 31949,00 | |
| 53 | 59 | 241-113-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм | шт. | 17 | 7638,80 | | 129846,00 | | 129846,00 | 10388,00 | 140234,00 | |
| 54 | 60 | 1122-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка | т фасонных частей | 1,672 | 83935,38<br>63560,95 | 20374,43<br>8078,36 | 140338,00<br>106274,00 | 34066,00<br>13507,00 | | 118583,00<br>20714,00 | 279637,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 61 | 241-515-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Подставка пожарная фланцевая ПИФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм /ПИР Д108мм/ | шт. | 44 | 151884,00 | | 6682896,00 | | 6682896,00 | | 7217528,00 | |
| | | | | | | | | | | | 534632,00 | | |
| 56 | 62 | 1122-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка | т фасонных частей | 0,046 | 83935,38 | 20374,43 | 3861,00 | 938,00 | | 3262,00 | 7693,00 | |
| | | | | | | 63568,95 | 8078,36 | 2924,00 | 372,00 | | 576,00 | | |
| 57 | 63 | 241-509-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Крест фланцевый с пожарной подставкой ПИКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм /100х100 мм/ | шт. | 1 | 105012,00 | | 105012,00 | | 105012,00 | | 113413,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8401,00 | | |
| 58 | 64 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0123 | 1856621,28 | 750051,13 | 22836,00 | 9225,00 | 2935,00 | 13745,00 | 39507,00 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 10676,00 | 3207,00 | | 2926,00 | | |
| 59 | 65 | 241-114-0141<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм | шт. | 2 | 2900,00 | | 5800,00 | | 5800,00 | | 6264,00 | |
| | | | | | | | | | | | 464,00 | | |
| 60 | 66 | 241-114-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 5 | 1065,00 | | 5325,00 | | 5325,00 | | 5751,00 | |
| | | | | | | | | | | | 426,00 | | |
| 61 | 67 | 241-117-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 1150,00 | | 1150,00 | | 1150,00 | | 1242,00 | |
| | | | | | | | | | | | 92,00 | | |
| 62 | 68 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2604,00 | | 2604,00 | | 2604,00 | | 2812,00 | |
| | | | | | | | | | | | 208,00 | | |
| 63 | 106 | 1122-0601-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 7077910,57 | 273282,63 | 14156,00 | 547,00 | 12458,00 | 1271,00 | 16661,00 | |
| | | | | | | 575610,88 | 66269,06 | 1151,00 | 133,00 | | 1234,00 | | |
| 64 | 107 | 1122-0601-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,2 | 4880206,28 | 51210,86 | 960041,00 | 10242,00 | 857612,00 | 91349,00 | 1135503,00 | |
| | | | | | | 460938,40 | 418,02 | 92188,00 | 84,00 | | 84111,00 | | |
| 65 | 108 | 1122-0601-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,006 | 2757035,40 | 48423,81 | 16542,00 | 290,00 | 13513,00 | 2713,00 | 20795,00 | |
| | | | | | | 456441,44 | 232,23 | 2739,00 | 1,00 | | 1540,00 | | |
| 66 | 109 | 1122-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вантузы двойные. Установка | шт. | 1 | 7089,21 | 410,78 | 7089,00 | 410,00 | 1447,00 | 5369,00 | 13455,00 | |
| | | | | | | 5231,16 | 192,42 | 5231,00 | 192,00 | | 997,00 | | |
| 67 | 110 | 242-402-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 150 | шт. | 1 | 869775,00 | | 869775,00 | | 869775,00 | | 939357,00 | |
| | | | | | | | | | | | 69582,00 | | |
| 68 | 111 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0081 | 1856621,28 | 750051,13 | 15039,00 | 6075,00 | 1933,00 | 9051,00 | 26017,00 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 7031,00 | 2112,00 | | 1927,06 | | |
| 69 | 112 | 241-113-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм | шт. | 1 | 14791,00 | | 14791,00 | | 14791,00 | | 15974,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1183,00 | | |
| 70 | 113 | 241-114-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм | шт. | 1 | 1782,00 | | 1782,00 | | 1782,00 | | 1925,00 | |
| | | | | | | | | | | | 143,00 | | |
| 71 | 114 | 1122-0903-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 2767,15 | 46,72 | 2767,00 | 47,00 | 909,00 | 1816,00 | 4958,00 | |
| | | | | | | 1811,18 | 23,22 | 1811,00 | 23,00 | | 367,00 | | |
| 72 | 115 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 28247,00 | | 28247,00 | | 28247,00 | | 30587,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2268,00 | | |

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Беркаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-2 Наружные сети водоснабжения** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **47** от **10.05.2024** ( наименование)

# Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Наружные сети водоснабжения**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м3грунта | 11640,5 | 216,19 | 216,19 | 2516559,75 | 2516559,75 | | 497747,75 | 3255198,75 | |
| | | | | | | 0,00 | 59,39 | 0,00 | 691329,25 | | 241191,25 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент контрактам труда - 1,2* | м³ грунта | 582 | 3469,07 | 0,00 | 2018998,75 | 0,00 | | 1453678,75 | 3750499,50 | |
| | | | | | | 3469,07 | 0,00 | 2018998,75 | 0,00 | | 277812,00 | | |
| 3 | 3 | 1123-9103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | м³ основания | 227,25 | 9191,63 | 384,86 | 2088798,00 | 87459,50 | 1587909,50 | 435940,50 | 2726718,25 | |
| | | | | | | 1819,27 | 118,44 | 413429,00 | 26915,50 | | 201979,75 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи,ямухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 4863 | 1373,24 | 0,00 | 6678066,00 | 0,00 | | 4808194,00 | 12405372,00 | |
| | | | | | | 1373,24 | 0,00 | 6678066,00 | 0,00 | | 918912,00 | | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2 | м³ грунта | 40517 | 38,05 | 38,05 | 1541672,00 | 1541671,00 | | 367894,00 | 2062315,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 510919,00 | | 152749,00 | | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 40517 | 16,82 | 16,82 | 681496,00 | 681496,00 | | 162473,00 | 931632,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 225680,00 | | 67663,00 | | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 10129,25 | 268,72 | 121,78 | 2721932,00 | 1232729,75 | | 1516825,25 | 457914,50 | |
| | | | | | | 147,02 | 60,96 | 1489202,25 | 617479,00 | | 339127,25 | | |
| 8 | 8 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт песчаный уплотняемый.Полив водой | м³ уплотненного грунта | 10129,25 | 121,44 | 101,53 | 1230096,00 | 1028422,75 | 33436,50 | 327783,50 | 1682468,25 | |
| | | | | | | 16,61 | 28,33 | 168246,75 | 286961,75 | | 124589,75 | | |
| 9 | 9 | 1101-0107-1305<br>*РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 2 | м³ грунта | 295,5 | 84,51 | 84,51 | 24972,75 | 24972,75 | | 5336,75 | 32735,50 | |
| | | | | | | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 7411,25 | | 2426,00 | | |
| 10 | 11 | 1127-0402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей однослойные толщиной 12 см.Устройство /20 см/ | м² основания или покрытия | 115 | 892,02 | 212,22 | 102582,00 | 24405,00 | 69197,00 | 18268,00 | 130518,00 | |
| | | | | | | 78,09 | 68,99 | 8980,00 | 7934,00 | | 9668,00 | | |
| 11 | 12 | 1122-1001-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 48 | 6941,66 | 289,37 | 333200,00 | 13890,00 | 149503,00 | 174572,00 | 538393,00 | |
| | | | | | | 3537,64 | 136,02 | 169807,00 | 6529,00 | | 40622,00 | | |
| 12 | 13 | 244-404-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный надземный ГОСТ 8220-85 В 1250 мм | шт. | 48 | 67148,00 | | 3223104,00 | | 3223104,00 | | 3480952,00 | |
| | | | | | | | | | | | 257848,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 14 | 1127-0902-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/ | шт. | 48 | 1688,00 | 0,00 | 81024,00 | 0,00 | 16647,00 | 69528,00 | 162096,00 | |
| | | | | | | 1341,19 | 0,00 | 64377,00 | 0,00 | | 12044,00 | | |
| 14 | 15 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/ | 100 шт. | 0,48 | 152037,00 | | 72978,00 | | 72978,00 | | 78816,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5838,00 | | |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 23315479,25 | 7151606,50 | 5152765,80 | 9838270,50 | 35806219,75 | |
| | | | | | | | | 11011106,75 | 2381158,75 | 0,00 | 2652470,00 | | |
| | | | Раздел 1: Трубопроводы и фитинги | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 1,91856 | 643940,68 | 280949,66 | 1235438,82 | 539018,76 | | 871469,76 | 2275461,30 | |
| | | | | | | 362993,02 | 95828,34 | 696420,06 | 183852,48 | | 168552,72 | | |
| 16 | 19 | 1116-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4568 | 152,19 | 1,62 | 695204,00 | 7400,00 | 28139,00 | 646463,50 | 1449815,50 | |
| | | | | | | 144,41 | 0,00 | 659665,00 | 0,00 | | 107348,00 | | |
| 17 | 20 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,234 | 610484,92 | 261046,33 | 142853,00 | 61085,00 | | 102797,00 | 265302,80 | |
| | | | | | | 349438,59 | 94303,21 | 81769,00 | 22067,00 | | 19652,00 | | |
| 18 | 23 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Испытание гидравлическое | м трубопровода | 234 | 148,07 | 1,62 | 34648,00 | 379,00 | 477,00 | 33116,00 | 73186,00 | |
| | | | | | | 144,41 | 0,00 | 33792,00 | 0,00 | | 5422,00 | | |
| 19 | 24 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 2,985 | 603950,84 | 256755,70 | 1800106,80 | 766416,00 | | 1309753,20 | 3348928,80 | |
| | | | | | | 346295,14 | 93869,76 | 1033690,80 | 280201,20 | | 248068,80 | | |
| 20 | 25 | 241-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 502,475 | 142,00 | | 71351,50 | | 71351,50 | | 77059,60 | |
| | | | | | | | | | | | 5708,10 | | |
| 21 | 27 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4975 | 148,07 | 1,62 | 736648,00 | 8060,00 | 10149,00 | 704062,00 | 1555981,60 | |
| | | | | | | 144,41 | 0,00 | 718440,00 | 0,00 | | 115271,60 | | |
| 22 | 28 | 1122-0901-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 6924,14 | 327,02 | 6924,00 | 327,00 | 2478,00 | 4239,00 | 12056,00 | |
| | | | | | | 4118,77 | 162,56 | 4119,00 | 163,00 | | 893,00 | | |
| 23 | 29 | 242-101-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 95358,00 | | 95358,00 | | 95358,00 | | 192987,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7629,00 | | |
| 24 | 30 | 1122-0901-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 37 | 4730,10 | 140,15 | 175014,00 | 5186,00 | 63216,00 | 108908,00 | 305761,00 | |
| | | | | | | 2881,42 | 69,67 | 106613,00 | 2578,00 | | 22649,00 | | |
| 25 | 31 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т,до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 37 | 56489,00 | | 2090093,00 | | 2090093,00 | | 2257300,00 | |
| | | | | | | | | | | | 167207,00 | | |
| 26 | 32 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 3 | 2767,15 | 46,72 | 8301,00 | 141,00 | 2728,00 | 5448,00 | 14849,00 | |
| | | | | | | 1811,18 | 23,22 | 5434,00 | 70,00 | | 1190,00 | | |
| 27 | 33 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 3 | 28247,00 | | 84741,00 | | 84741,00 | | 91520,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6779,00 | | |
| 28 | 34 | 1122-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,007 | 990544,40 | 169637,72 | 6934,00 | 1187,00 | 933,00 | 5266,00 | 13176,00 | |
| | | | | | | 687679,20 | 72185,64 | 4814,00 | 505,00 | | 976,00 | | |
| 29 | 35 | 241-417-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ПВМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм, Ст3 | м | 7,028 | 27180,00 | | 191021,00 | | 191021,00 | | 206363,09 | |
| | | | | | | | | | | | 15282,00 | | |
| 30 | 36 | 1122-1201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 8 | 3806,33 | 189,39 | 30403,00 | 1515,00 | 8902,00 | 19970,00 | 54483,00 | |
| | | | | | | 2498,18 | 23,22 | 19965,00 | 186,00 | | 4630,00 | | |
| 31 | 37 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 10 | 8726,00 | | 87260,00 | | 87260,00 | | 94241,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6981,00 | | |
| 32 | 38 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 74 | 2499,58 | 100,71 | 184969,07 | 7452,46 | 54272,37 | 122017,19 | 331539,87 | |
| | | | | | | 1665,46 | 0,00 | 123244,24 | 0,00 | | 24558,61 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 39 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 228,999999 | 4899,00 | | 1121871,00 | | 1121871,00 | 89749,77 | 1211620,77 | |
| 34 | 40 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 5 | 1191,50<br>888,24 | 50,36<br>0,00 | 5958,00<br>4441,00 | 252,00<br>0,00 | 1265,00 | 4397,00<br>828,00 | 11183,00 | |
| 35 | 41 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 10 | 2612,00 | | 26120,00 | | 26120,00 | 2090,00 | 28210,00 | |
| 36 | 42 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 3321,54<br>2930,10 | 391,44<br>5,81 | 6643,00<br>5860,00 | 783,00<br>12,00 | | 5813,00<br>997,00 | 13453,00 | |
| 37 | 43 | 241-214-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 2 | 2305,00 | | 4610,00 | | 4610,00 | 369,00 | 4979,00 | |
| 38 | 44 | 1122-0803-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 95 | 2033,48<br>1766,60 | 266,88<br>1,63 | 193180,35<br>167827,00 | 25353,96<br>155,06 | | 166302,19<br>28758,65 | 388241,19 | |
| 39 | 45 | 241-214-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 95 | 1097,00 | | 104215,00 | | 104215,00 | 8337,32 | 112552,32 | |
| 40 | 46 | 1122-0801-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 5 | 1854,57<br>1691,68 | 162,89<br>0,46 | 9273,00<br>8458,00 | 814,00<br>2,00 | | 8376,00<br>1412,00 | 19061,00 | |
| 41 | 47 | 241-214-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 5 | 920,00 | | 4600,00 | | 4600,00 | 368,00 | 4968,00 | |
| 42 | 48 | 1122-0301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0004 | 2370428,04<br>1123209,36 | 805965,57<br>316173,26 | 948,00<br>449,00 | 322,00<br>126,00 | 177,00 | 570,00<br>121,00 | 1639,00 | |
| 43 | 49 | 241-417-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 273х8-50 мм, Ст20 | м | 0,4016 | 133196,00 | | 53492,00 | | 53492,00 | 4279,00 | 57771,00 | |
| 44 | 50 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,031 | 2146157,65<br>957656,96 | 764732,89<br>294540,49 | 66531,00<br>29687,00 | 23707,00<br>9131,00 | 13337,00 | 38430,00<br>8397,00 | 113358,00 | |
| 45 | 51 | 241-417-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20 | м | 31,124 | 76134,00 | | 2369595,00 | | 2369595,00 | 189568,00 | 2559163,00 | |
| 46 | 52 | 1122-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 1545424,79<br>916905,60 | 345680,99<br>141813,22 | 1545,00<br>917,00 | 346,00<br>142,00 | 283,00 | 1048,00<br>207,00 | 2880,00 | |
| 47 | 53 | 241-417-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3 | м | 1,004 | 41995,00 | | 42163,00 | | 42163,00 | 3373,00 | 45536,00 | |
| 48 | 54 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /бетон под задвижки/ | $м^3$ | 11,13 | 36422,83<br>7519,10 | 1425,83<br>631,79 | 405377,00<br>83688,00 | 15870,00<br>7032,00 | 305820,00 | 82555,00<br>39035,00 | 526967,00 | |
| 49 | 55 | 1122-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка | т фасонных частей | 0,21 | 83935,38<br>63560,95 | 20374,43<br>8078,36 | 17626,00<br>13348,00 | 4278,00<br>1696,00 | | 14894,00<br>2602,00 | 35122,00 | |
| 50 | 56 | 241-505-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100 мм/ | шт. | 5 | 207562,00 | | 1037810,00 | | 1037810,00 | 83025,00 | 1120835,00 | |
| 51 | 57 | 1122-0803-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0506 | 1856621,28<br>867980,15 | 750051,13<br>260761,13 | 93945,00<br>43920,00 | 37953,00<br>13195,00 | 12073,00 | 56543,00<br>12039,00 | 162527,00 | |
| 52 | 58 | 241-113-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм | шт. | 2 | 14791,00 | | 29582,00 | | 29582,00 | 2367,00 | 31949,00 | |
| 53 | 59 | 241-113-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм | шт. | 17 | 7638,80 | | 129846,00 | | 129846,00 | 10388,00 | 140234,00 | |
| 54 | 60 | 1122-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка | т фасонных частей | 1,672 | 83935,38<br>63560,95 | 20374,43<br>8078,36 | 140338,00<br>106274,00 | 34066,00<br>13507,00 | | 118583,00<br>20714,00 | 279637,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 61 | 241-515-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Подставка пожарная фланцевая ПИФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм /ПИР Д108мм/ | шт. | 44 | 151884,00 | | 6682896,00 | | 6682896,00 | | 7217528,00 | |
| | | | | | | | | | | | 534632,00 | | |
| 56 | 62 | 1122-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка | т фасонных частей | 0,046 | 83935,38 | 20374,43 | 3861,00 | 938,00 | | 3262,00 | 7693,00 | |
| | | | | | | 63568,95 | 8078,36 | 2924,00 | 372,00 | | 576,00 | | |
| 57 | 63 | 241-509-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Крест фланцевый с пожарной подставкой ПИКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм /100х100 мм/ | шт. | 1 | 105012,00 | | 105012,00 | | 105012,00 | | 113413,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8401,00 | | |
| 58 | 64 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0123 | 1856621,28 | 750051,13 | 22836,00 | 9225,00 | 2935,00 | 13745,00 | 39507,00 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 10676,00 | 3207,00 | | 2926,00 | | |
| 59 | 65 | 241-114-0141<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм | шт. | 2 | 2900,00 | | 5800,00 | | 5800,00 | | 6264,00 | |
| | | | | | | | | | | | 464,00 | | |
| 60 | 66 | 241-114-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 5 | 1065,00 | | 5325,00 | | 5325,00 | | 5751,00 | |
| | | | | | | | | | | | 426,00 | | |
| 61 | 67 | 241-117-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 1150,00 | | 1150,00 | | 1150,00 | | 1242,00 | |
| | | | | | | | | | | | 92,00 | | |
| 62 | 68 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2604,00 | | 2604,00 | | 2604,00 | | 2812,00 | |
| | | | | | | | | | | | 208,00 | | |
| 63 | 106 | 1122-0601-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 7077910,57 | 273282,63 | 14156,00 | 547,00 | 12458,00 | 1271,00 | 16661,00 | |
| | | | | | | 575610,88 | 66269,06 | 1151,00 | 133,00 | | 1234,00 | | |
| 64 | 107 | 1122-0601-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,2 | 4880206,28 | 51210,86 | 960041,00 | 10242,00 | 857612,00 | 91349,00 | 1135503,00 | |
| | | | | | | 460938,40 | 418,02 | 92188,00 | 84,00 | | 84111,00 | | |
| 65 | 108 | 1122-0601-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,006 | 2757035,40 | 48423,81 | 16542,00 | 290,00 | 13513,00 | 2713,00 | 20795,00 | |
| | | | | | | 456441,44 | 232,23 | 2739,00 | 1,00 | | 1540,00 | | |
| 66 | 109 | 1122-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вантузы двойные. Установка | шт. | 1 | 7089,21 | 410,78 | 7089,00 | 410,00 | 1447,00 | 5369,00 | 13455,00 | |
| | | | | | | 5231,16 | 192,42 | 5231,00 | 192,00 | | 997,00 | | |
| 67 | 110 | 242-402-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 150 | шт. | 1 | 869775,00 | | 869775,00 | | 869775,00 | | 939357,00 | |
| | | | | | | | | | | | 69582,00 | | |
| 68 | 111 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0081 | 1856621,28 | 750051,13 | 15039,00 | 6075,00 | 1933,00 | 9051,00 | 26017,00 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 7031,00 | 2112,00 | | 1927,06 | | |
| 69 | 112 | 241-113-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм | шт. | 1 | 14791,00 | | 14791,00 | | 14791,00 | | 15974,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1183,00 | | |
| 70 | 113 | 241-114-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм | шт. | 1 | 1782,00 | | 1782,00 | | 1782,00 | | 1925,00 | |
| | | | | | | | | | | | 143,00 | | |
| 71 | 114 | 1122-0903-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 2767,15 | 46,72 | 2767,00 | 47,00 | 909,00 | 1816,00 | 4958,00 | |
| | | | | | | 1811,18 | 23,22 | 1811,00 | 23,00 | | 367,00 | | |
| 72 | 115 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 28247,00 | | 28247,00 | | 28247,00 | | 30587,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2268,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | 116 | 1122-1201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 1 | 3800,33 | 189,39 | 3800,00 | 189,00 | 1113,00 | 2496,00 | 6808,00 | |
| | | | | | | 2498,18 | 23,22 | 2498,00 | 23,00 | | 504,00 | | |
| 74 | 117 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 1 | 8726,00 | | 8726,00 | | 8726,00 | | 9424,00 | |
| | | | | | | | | | | | 698,00 | | |
| 75 | 118 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 | 1191,50 | 50,36 | 1192,00 | 50,00 | 253,00 | 879,00 | 2237,00 | |
| | | | | | | 888,24 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | | 166,00 | | |
| 76 | 119 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2612,00 | | 2612,00 | | 2612,00 | | 2821,00 | |
| | | | | | | | | | | | 209,00 | | |
| 77 | 120 | 1122-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вантузы двойные. Установка | шт. | 1 | 7089,21 | 410,70 | 7089,00 | 410,00 | 1447,00 | 5369,00 | 13455,00 | |
| | | | | | | 5231,16 | 192,42 | 5231,00 | 192,00 | | 997,00 | | |
| 78 | 121 | 242-402-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 100 | шт. | 1 | 833714,00 | | 833714,00 | | 833714,00 | | 900411,00 | |
| | | | | | | | | | | | 66697,00 | | |
| 79 | 122 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0031 | 1856621,28 | 750051,13 | 5756,00 | 2325,00 | 740,00 | 3464,00 | 9958,00 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 2691,00 | 808,00 | | 738,00 | | |
| 80 | 123 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2882,00 | | 2882,00 | | 2882,00 | | 3113,00 | |
| | | | | | | | | | | | 231,00 | | |
| 81 | 124 | 241-114-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 1 | 1065,00 | | 1065,00 | | 1065,00 | | 1150,00 | |
| | | | | | | | | | | | 85,00 | | |
| 82 | 125 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 1 | 2499,58 | 100,71 | 2500,00 | 101,00 | 733,00 | 1649,00 | 4481,00 | |
| | | | | | | 1665,46 | 0,00 | 1665,00 | 0,00 | | 332,00 | | |
| 83 | 126 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 4899,00 | | 4899,00 | | 4899,00 | | 5291,00 | |
| | | | | | | | | | | | 392,00 | | |
| 84 | 127 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 | 1191,50 | 50,36 | 1192,00 | 50,00 | 253,00 | 879,00 | 2237,00 | |
| | | | | | | 888,24 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | | 166,00 | | |
| 85 | 128 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2612,00 | | 2612,00 | | 2612,00 | | 2821,00 | |
| | | | | | | | | | | | 209,00 | | |
| 86 | 129 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 2767,15 | 46,72 | 2767,00 | 47,00 | 909,00 | 1816,00 | 4950,00 | |
| | | | | | | 1811,38 | 23,22 | 1811,00 | 23,00 | | 367,00 | | |
| 87 | 130 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Тдо+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 28247,00 | | 28247,00 | | 28247,00 | | 30507,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2260,00 | | |
| 88 | 131 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 20,8 | 25220,06 | 1663,29 | 524577,00 | 34597,00 | 444307,00 | 49533,00 | 620039,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Трубопроводы и фитинги | | | 2195,86 | 421,04 | 45674,80 | 8758,00 | | 45929,00 | | |
| | | | | | | | | 23735881,54 | 1607455,18 | 17990478,87 | 4615866,75 | 30619923,26 | |
| | | | | | | | | 4137952,10 | 550548,74 | 0,00 | 2268174,97 | | |
| | | | Раздел 2: Распределительные колодцы- 33шт | | | | | | | | | | |
| 89 | 132 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/ | т фасонныхчастей | 0,0408 | 1856621,28 | 750051,13 | 75750,00 | 30602,00 | 9734,50 | 45592,00 | 131049,50 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 35413,50 | 10639,00 | | 9707,50 | | |
| 90 | 133 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 8 | 2882,00 | | 23056,00 | | 23056,00 | | 24900,50 | |
| | | | | | | | | | | | 1844,50 | | |
| 91 | 134 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 16 | 280,00 | | 4480,00 | | 4480,00 | | 4838,50 | |
| | | | | | | | | | | | 358,50 | | |
| 92 | 135 | 241-117-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32 | | 8 | 1150,00 | | 9200,00 | | 9200,00 | | 9936,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 736,00 | | |
| 93 | 136 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/ | шт. | 16 | 4899,00 | | 78384,00 | | 78384,00 | | 84654,50 | |
| | | | | | | | | | | | 6270,50 | | |
| 94 | 137 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 24 | 2499,58 | 100,71 | 59990,00 | 2417,00 | 17602,00 | 39571,50 | 107526,50 | |
| | | | | | | 1665,46 | 0,00 | 39971,00 | 0,00 | | 7965,00 | | |
| 95 | 138 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 160 мм | шт. | 24 | 4899,00 | | 117576,00 | | 117576,00 | | 126982,00 | |
| | | | | | | | | | | | 9406,00 | | |
| 96 | 139 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 16 | 2033,48 | 266,88 | 32535,50 | 4270,00 | | 28009,00 | 65388,00 | |
| | | | | | | 1766,60 | 1,63 | 28265,50 | 26,00 | | 4843,50 | | |
| 97 | 140 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 16 | 1503,00 | | 24048,00 | | 24048,00 | | 25972,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1924,00 | | |
| 98 | 141 | 1132-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием | кмтрубопровода | 0,024 | 831522,00 | 106213,54 | 19957,00 | 2549,00 | 1942,00 | 16349,00 | 39210,00 | |
| | | | | | | 644380,88 | 43727,85 | 15465,00 | 1049,00 | | 2984,00 | | |
| 99 | 142 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная ,диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 24 | 926,00 | | 22224,00 | | 22224,00 | | 24002,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1778,00 | | |
| 100 | 144 | 1116-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | мтрубопровода | 9,6 | 1912,25 | 33,49 | 18358,00 | 322,00 | 10667,00 | 7354,00 | 27769,00 | |
| | | | | | | 767,57 | 14,12 | 7369,00 | 136,00 | | 2057,00 | | |
| 101 | 145 | 241-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 9,6 | 552,00 | | 5299,00 | | 5299,00 | | 5723,00 | |
| | | | | | | | | | | | 424,00 | | |
| 102 | 147 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/ | км трубопровода | 0,0064 | 2146157,65 | 764732,89 | 13735,00 | 4894,00 | 2712,00 | 7934,00 | 23402,00 | |
| | | | | | | 957656,96 | 294548,49 | 6129,00 | 1885,00 | | 1734,00 | | |
| 103 | 148 | 241-102-0228<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм | м | 6,4 | 12447,00 | | 79661,00 | | 79661,00 | | 86034,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6373,00 | | |
| 104 | 149 | 1116-0603-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 16 | 4782,41 | 141,85 | 76518,50 | 2269,50 | 25020,50 | 48601,00 | 135139,00 | |
| | | | | | | 3076,77 | 22,78 | 49228,50 | 364,50 | | 10069,50 | | |
| 105 | 150 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ21345-2005 DN 15 | шт. | 16 | 2805,00 | | 44880,00 | | 44880,00 | | 48470,50 | |
| | | | | | | | | | | | 3590,50 | | |
| 106 | 151 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 8 | 4782,41 | 141,85 | 38259,50 | 1134,50 | 12510,50 | 24300,50 | 67565,00 | |
| | | | | | | 3076,77 | 22,78 | 24614,00 | 182,00 | | 5065,00 | | |
| 107 | 152 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18н(р),15кч33н ГОСТ 5761-2005 DN32 | шт. | 8 | 2709,00 | | 21672,00 | | 21672,00 | | 23406,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1734,00 | | |
| 108 | 153 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон на упоры.Устройство | м³ | 0,776 | 25220,86 | 1663,29 | 19571,00 | 1290,50 | 16576,00 | 1838,00 | 23132,50 | |
| | | | | | | 2195,86 | 421,04 | 1704,00 | 326,50 | | 1713,50 | | |
| 109 | 163 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка | т | 0,1664 | 1450991,04 | 2108,28 | 241445,00 | 349,50 | 170783,50 | 64133,00 | 330924,00 | |
| | | | | | | 422547,84 | 985,33 | 70312,00 | 164,00 | | 24446,00 | | |
| 110 | 164 | 1113-0301-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-784 | м² | 5,76 | 1153,53 | 5,68 | 6644,50 | 33,00 | 6177,50 | 305,00 | 7505,50 | |
| | | | | | | 75,36 | 1,37 | 434,00 | 8,00 | | 556,00 | | |
| 111 | 165 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5 | м³ | 2,256 | 26145,20 | 1663,29 | 58983,50 | 3752,50 | 50277,50 | 5372,50 | 69504,50 | |
| | | | | | | 2195,86 | 421,04 | 4954,00 | 950,00 | | 5148,50 | | |
| 112 | 166 | 242-301-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 16 | 4571,00 | | 73136,00 | | 73136,00 | | 78987,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5851,00 | | |
| 113 | 167 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/ | т фасонныхчастей | 0,00765 | 1856621,28 | 750051,13 | 14203,00 | 5738,00 | 1825,00 | 8548,50 | 24871,50 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 6640,00 | 1995,00 | | 1820,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 114 | 168 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1,5 | 2882,00 | | 4323,00 | | 4323,00 | | 4669,00 | |
| | | | | | | | | | | | 346,00 | | |
| 115 | 169 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 3 | 280,00 | | 840,00 | | 840,00 | | 907,00 | |
| | | | | | | | | | | | 67,00 | | |
| 116 | 171 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/ | шт. | 3 | 4899,00 | | 14697,00 | | 14697,00 | | 15873,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1176,00 | | |
| 117 | 176 | 1122-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0045 | 831522,00 | 106213,54 | 3742,00 | 478,00 | 364,00 | 3066,00 | 7353,00 | |
| | | | | | | 644380,88 | 43727,85 | 2900,00 | 197,00 | | 545,00 | | |
| 118 | 177 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 4,5 | 926,00 | | 4167,00 | | 4167,00 | | 4500,00 | |
| | | | | | | | | | | | 333,00 | | |
| 119 | 179 | 1116-0301-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | м трубопровода | 2,7 | 1912,25 | 33,49 | 5163,00 | 90,00 | 3000,00 | 2068,00 | 7810,00 | |
| | | | | | | 767,57 | 14,12 | 2072,00 | 38,00 | | 579,00 | | |
| 120 | 180 | 241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 2,7 | 552,00 | | 1490,00 | | 1490,00 | | 1609,00 | |
| | | | | | | | | | | | 119,00 | | |
| 121 | 182 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/ | км трубопровода | 0,0012 | 2146157,65 | 764732,89 | 2575,00 | 917,00 | 509,00 | 1488,00 | 4388,00 | |
| | | | | | | 957656,96 | 294540,49 | 1149,00 | 353,00 | | 325,00 | | |
| 122 | 183 | 241-102-0228<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 1,2 | 12447,00 | | 14936,00 | | 14936,00 | | 16131,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1195,00 | | |
| 123 | 184 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 9 | 4782,41 | 141,85 | 43042,00 | 1277,00 | 14074,00 | 27338,00 | 76010,00 | |
| | | | | | | 3076,77 | 22,78 | 27691,00 | 205,00 | | 5630,00 | | |
| 124 | 185 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ21345-2005 DN 15 | шт. | 9 | 2805,00 | | 25245,00 | | 25245,00 | | 27265,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2020,00 | | |
| 125 | 186 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 3 | 4782,41 | 141,85 | 14347,00 | 425,00 | 4691,00 | 9113,00 | 25337,00 | |
| | | | | | | 3076,77 | 22,78 | 9230,00 | 68,00 | | 1877,00 | | |
| 126 | 187 | 242-301-1304<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN32 | шт. | 3 | 2709,00 | | 8127,00 | | 8127,00 | | 8777,00 | |
| | | | | | | | | | | | 650,00 | | |
| 127 | 198 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка | т | 0,0312 | 1450991,04 | 2100,20 | 45271,00 | 65,50 | 32022,00 | 12825,00 | 61879,50 | |
| | | | | | | 422547,84 | 985,33 | 13183,50 | 30,50 | | 4583,50 | | |
| 128 | 199 | 1113-0301-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 | м² | 1,08 | 1153,53 | 5,68 | 1246,00 | 6,00 | 1158,50 | 57,00 | 1407,00 | |
| | | | | | | 75,36 | 1,37 | 81,50 | 1,50 | | 104,00 | | |
| 129 | 200 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5 | м² | 0,423 | 26145,20 | 1663,29 | 11059,50 | 703,50 | 9427,00 | 1007,50 | 13032,50 | |
| | | | | | | 2195,86 | 421,04 | 929,00 | 178,00 | | 965,50 | | |
| 130 | 202 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/ | т фасонныхчастей | 0,0204 | 1856621,28 | 750851,13 | 37875,00 | 15301,00 | 4867,00 | 22796,00 | 65524,50 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 17707,00 | 5319,50 | | 4853,50 | | |
| 131 | 203 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 4 | 2882,00 | | 11528,00 | | 11528,00 | | 12450,00 | |
| | | | | | | | | | | | 922,00 | | |
| 132 | 204 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 8 | 280,00 | | 2240,00 | | 2240,00 | | 2419,00 | |
| | | | | | | | | | | | 179,00 | | |
| 133 | 205 | 241-117-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32 | шт. | 4 | 1150,00 | | 4600,00 | | 4600,00 | | 4968,00 | |
| | | | | | | | | | | | 368,00 | | |
| 134 | 206 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/ | шт. | 8 | 4899,00 | | 39192,00 | | 39192,00 | | 42327,50 | |
| | | | | | | | | | | | 3135,50 | | |
| 135 | 211 | 1122-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,012 | 831522,00 | 106213,54 | 9978,00 | 1275,00 | 971,00 | 8175,00 | 19605,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | кмтрубопровода | | 644380,88 | 43727,85 | 7733,00 | 525,00 | | 1452,00 | | |
| 136 | 212 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 12 | 926,00 | | 11112,00 | | 11112,00 | 889,00 | 12001,00 | |
| 137 | 214 | 1116-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | мтрубопровода | 9,6 | 1912,25<br>767,57 | 33,49<br>14,12 | 18358,00<br>7369,00 | 322,00<br>136,00 | 10667,00 | 7354,00<br>2057,00 | 27769,00 | |
| 138 | 215 | 241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 9,6 | 552,00 | | 5299,00 | | 5299,00 | 424,00 | 5723,00 | |
| 139 | 217 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/ | км трубопровода | 0,0032 | 2146157,65<br>957656,96 | 764732,89<br>294540,49 | 6868,00<br>3065,00 | 2448,00<br>943,00 | 1356,00 | 3967,00<br>867,00 | 11702,00 | |
| 140 | 218 | 241-102-0228<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 3,2 | 12447,00 | | 39830,00 | | 39830,00 | 3186,00 | 43016,00 | |
| 141 | 219 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,краны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 32 | 4782,41<br>3076,77 | 141,85<br>22,78 | 153037,00<br>98457,00 | 4539,00<br>729,00 | 50041,00 | 97282,00<br>26019,00 | 270258,00 | |
| 142 | 220 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,паранейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ21345-2005 DN 15 | шт. | 32 | 2805,00 | | 89760,00 | | 89760,00 | 7181,00 | 96941,00 | |
| 143 | 221 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,краны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 8 | 4782,41<br>3076,77 | 141,85<br>22,78 | 38259,00<br>24614,00 | 1135,00<br>182,00 | 12510,00 | 24300,00<br>5905,00 | 67564,00 | |
| 144 | 222 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN32 | шт. | 8 | 2709,00 | | 21672,00 | | 21672,00 | 1734,00 | 23406,00 | |
| 145 | 233 | 1106-0301-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг /МС-3.5.7/. Установка | т | 0,0832 | 1450991,04<br>422547,84 | 2100,20<br>985,33 | 120722,50<br>35156,00 | 175,00<br>82,00 | 85391,50 | 32066,50<br>12223,00 | 165012,00 | |
| 146 | 234 | 1113-0301-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 | м² | 2,88 | 1153,53<br>75,36 | 5,68<br>1,37 | 3322,00<br>217,00 | 16,50<br>4,00 | 3089,00 | 152,50<br>278,00 | 3752,50 | |
| 147 | 235 | 1106-0103-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5 | м³ | 1,128 | 26145,20<br>2195,86 | 1663,29<br>421,04 | 29492,00<br>2477,00 | 1876,50<br>475,00 | 25138,50 | 2685,00<br>2573,00 | 34752,00 | |
| 148 | 236 | 242-301-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды. Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 16 | 4571,00 | | 73136,00 | | 73136,00 | 5851,00 | 78987,00 | |
| 149 | 237 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/ | т фасонныхчастей | 0,00765 | 1856621,28<br>867980,15 | 750051,13<br>260761,13 | 14203,00<br>6640,00 | 5738,00<br>1995,00 | 1825,00 | 8548,50<br>1820,00 | 24571,50 | |
| 150 | 239 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 3 | 280,00 | | 840,00 | | 840,00 | 67,00 | 987,00 | |
| 151 | 241 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/ | шт. | 3 | 4899,00 | | 14697,00 | | 14697,00 | 1176,00 | 15873,00 | |
| 152 | 246 | 1122-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием | кмтрубопровода | 0,0045 | 831522,00<br>644380,88 | 106213,54<br>43727,85 | 3742,00<br>2900,00 | 478,00<br>197,00 | 364,00 | 3066,00<br>545,00 | 7353,00 | |
| 153 | 247 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 4,5 | 926,00 | | 4167,00 | | 4167,00 | 333,00 | 4500,00 | |
| 154 | 249 | 1116-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | мтрубопровода | 4,5 | 1912,25<br>767,57 | 33,49<br>14,12 | 8605,00<br>3454,00 | 151,00<br>64,00 | 5000,00 | 3447,00<br>964,00 | 13016,00 | |
| 155 | 250 | 241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 4,5 | 552,00 | | 2484,00 | | 2484,00 | 199,00 | 2683,00 | |
| 156 | 252 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/ | км трубопровода | 0,0012 | 2146157,65<br>957656,96 | 764732,89<br>294540,49 | 2575,00<br>1149,00 | 917,00<br>353,00 | 509,00 | 1488,00<br>325,00 | 4388,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 157 | 253 | 241-102-0228<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 1,2 | 12447,00 | | 14936,00 | | 14936,00 | 1195,00 | 16131,00 | |
| 158 | 254 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 15 | 4782,41<br>3076,77 | 141,85<br>22,78 | 71736,00<br>46152,00 | 2128,00<br>342,00 | 23457,00 | 45563,00<br>9384,00 | 126683,00 | |
| 159 | 255 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 15 | 2805,00 | | 42075,00 | | 42075,00 | 3366,00 | 45441,00 | |
| 160 | 256 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубяпроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 3 | 4782,41<br>3076,77 | 141,85<br>22,78 | 14347,00<br>9230,00 | 425,00<br>68,00 | 4691,00 | 9113,00<br>1877,00 | 25337,00 | |
| 161 | 257 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18н(р),15кч33н ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 3 | 2709,00 | | 8127,00 | | 8127,00 | 650,00 | 8777,00 | |
| 162 | 268 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка | т | 0,0312 | 1450991,04<br>422547,84 | 2106,28<br>985,33 | 45271,00<br>13183,50 | 65,50<br>30,50 | 32022,00 | 12025,00<br>4583,50 | 61879,50 | |
| 163 | 269 | 1113-0301-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 | м² | 1,08 | 1153,53<br>75,36 | 5,68<br>1,37 | 1246,00<br>81,50 | 6,00<br>1,50 | 1158,50 | 57,00<br>104,00 | 1407,90 | |
| 164 | 270 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5 | м³ | 0,423 | 26145,20<br>2195,86 | 1663,29<br>421,04 | 11059,50<br>929,00 | 703,50<br>178,00 | 9427,00 | 1007,50<br>965,50 | 13032,50 | |
| 165 | 272 | 1122-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/ | т фасонныхчастей | 0,00255 | 1856621,28<br>867980,15 | 750051,13<br>260761,33 | 4734,50<br>2213,50 | 1912,50<br>665,00 | 608,50 | 2849,50<br>606,50 | 9196,50 | |
| 166 | 274 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 1 | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | 22,50 | 302,50 | |
| 167 | 276 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/ | шт. | 1 | 4899,00 | | 4899,00 | | 4899,00 | 392,00 | 5291,00 | |
| 168 | 281 | 1122-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием | кмтрубопровода | 0,0015 | 831522,00<br>644388,88 | 106213,54<br>43727,85 | 1247,00<br>967,00 | 160,00<br>66,00 | 121,00 | 1022,00<br>182,00 | 2451,00 | |
| 169 | 282 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 1,5 | 926,00 | | 1389,00 | | 1389,00 | 111,00 | 1500,00 | |
| 170 | 284 | 1116-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | мтрубопровода | 1,8 | 1913,25<br>767,57 | 33,49<br>14,12 | 3442,00<br>1382,00 | 60,00<br>25,00 | 2000,00 | 1379,00<br>386,00 | 5207,00 | |
| 171 | 285 | 241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 1,8 | 552,00 | | 994,00 | | 994,00 | 79,00 | 1073,00 | |
| 172 | 287 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИДЪЗА/ | км трубопровода | 0,0004 | 2146157,65<br>957656,96 | 764732,89<br>294546,49 | 858,00<br>383,00 | 306,00<br>118,00 | 170,00 | 496,00<br>198,96 | 1462,00 | |
| 173 | 288 | 241-102-0228<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 0,4 | 12447,00 | | 4979,00 | | 4979,00 | 398,00 | 5377,00 | |
| 174 | 289 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 6 | 4782,41<br>3076,77 | 141,85<br>22,78 | 28694,00<br>18461,00 | 851,00<br>137,00 | 9383,00 | 18225,00<br>3754,00 | 56673,00 | |
| 175 | 290 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 2805,00 | | 16830,00 | | 16830,00 | 1346,00 | 18176,00 | |
| 176 | 291 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб,диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 4782,41<br>3076,77 | 141,85<br>22,78 | 4782,00<br>3077,00 | 142,00<br>23,00 | 1564,00 | 3038,00<br>626,00 | 8446,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 177 | 292 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2709,00 | | 2709,00 | | 2709,00 | | 2926,00 | |
| | | | | | | | | | | | 217,00 | | |
| 178 | 303 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка | т | 0,0104 | 1450991,04 | 2100,20 | 15090,50 | 21,50 | 10674,00 | 4088,50 | 20627,00 | |
| | | | | | | 422547,84 | 985,33 | 4394,50 | 10,00 | | 1528,00 | | |
| 179 | 304 | 1113-0301-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 | м² | 0,36 | 1153,53 | 5,68 | 415,50 | 2,00 | 396,00 | 19,00 | 469,00 | |
| | | | | | | 75,36 | 1,37 | 27,00 | 0,50 | | 34,50 | | |
| 180 | 305 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5 | м³ | 0,141 | 26145,20 | 1663,29 | 3686,50 | 234,50 | 3142,50 | 336,00 | 4344,50 | |
| | | | | | | 2195,86 | 421,64 | 309,50 | 59,50 | | 322,00 | | |
| 181 | 306 | 242-301-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 3 | 4571,00 | | 13713,00 | | 13713,00 | | 14810,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1097,00 | | |
| 182 | 307 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00074 | 1856621,28 | 750051,13 | 1374,00 | 555,00 | 176,50 | 827,00 | 2377,00 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 642,50 | 193,00 | | 176,00 | | |
| 183 | 308 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 2 | 280,00 | | 560,00 | | 560,00 | | 605,00 | |
| | | | | | | | | | | | 45,00 | | |
| 184 | 309 | 241-117-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм с отв.Ф32 | шт. | 1 | 502,00 | | 502,00 | | 502,00 | | 542,00 | |
| | | | | | | | | | | | 40,00 | | |
| 185 | 310 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 1191,50 | 50,36 | 7149,00 | 302,00 | 1517,00 | 5276,00 | 13419,00 | |
| | | | | | | 888,24 | 0,00 | 5329,00 | 0,00 | | 994,00 | | |
| 186 | 311 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 6 | 2612,00 | | 15672,00 | | 15672,00 | | 16926,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1254,00 | | |
| 187 | 312 | 1122-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,003 | 831522,00 | 106213,54 | 2495,00 | 318,00 | 243,00 | 2044,00 | 4992,00 | |
| | | | | | | 644380,88 | 43727,85 | 1933,00 | 131,00 | | 363,00 | | |
| 188 | 313 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 3 | 926,00 | | 2778,00 | | 2778,00 | | 3000,00 | |
| | | | | | | | | | | | 222,00 | | |
| 189 | 315 | 1116-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,8 | 1912,25 | 33,49 | 3442,00 | 60,00 | 2000,00 | 1379,00 | 5207,00 | |
| | | | | | | 767,57 | 14,12 | 1382,00 | 25,00 | | 386,00 | | |
| 190 | 316 | 241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 1,8 | 552,00 | | 994,00 | | 994,00 | | 1073,00 | |
| | | | | | | | | | | | 79,00 | | |
| 191 | 318 | 1122-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ГЦЛЬЗА/ | км трубопровода | 0,0008 | 1545424,79 | 345680,99 | 1236,00 | 276,00 | 226,00 | 839,00 | 2241,00 | |
| | | | | | | 916905,60 | 141813,22 | 734,00 | 113,00 | | 166,00 | | |
| 192 | 319 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,8 | 6541,00 | | 5233,00 | | 5233,00 | | 5652,00 | |
| | | | | | | | | | | | 419,00 | | |
| 193 | 320 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм.Установка | шт. | 6 | 4782,41 | 141,85 | 28694,00 | 851,00 | 9383,00 | 18225,00 | 50673,00 | |
| | | | | | | 3076,77 | 22,78 | 18461,00 | 137,00 | | 3754,00 | | |
| 194 | 321 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 2805,00 | | 16830,00 | | 16830,00 | | 18176,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1346,00 | | |
| 195 | 322 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 4782,41 | 141,85 | 9565,00 | 284,00 | 3128,00 | 6075,00 | 16891,00 | |
| | | | | | | 3076,77 | 22,78 | 6154,00 | 46,00 | | 1251,00 | | |
| 196 | 323 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 2 | 2709,00 | | 5418,00 | | 5418,00 | | 5851,00 | |
| | | | | | | | | | | | 433,00 | | |
| 197 | 331 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 2 | 19329,00 | | 38658,00 | | 38658,00 | | 41751,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3093,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Распределительные колодцы- 33шт | | | | | 2605571,00 | 107619,00 | 1803854,50 | 703132,50 | 3573400,50 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 694099,50 | 32169,50 | 0,00 | 264697,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 49656931,79 | 8866680,68 | 24947098,37 | 15157269,75 | 69999543,51 | |
| | | | | | | | | 15843158,35 | 2963876,99 | 0,00 | 5185341,97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **3,70** | | | **2589983,11** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **72589526,62** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,27** | | | **195991,72** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **72785518,34** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **1455710,37** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **74241228,71** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163** | | **2024,00** | | | **2023,00** | | | | **86 342 548,99** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | **%** | **12,00** | | | **10361105,88** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **96 703 654,87** | |
| | | | **Итого с учетом скидки** | **%** | **2,00** | | | | | | | **94 769 581,77** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Темир-Строй Сервис и К", БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование документа, подтверждающего квалификацию, его номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Курбанов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование документа, подтверждающего квалификацию, его номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Бериккаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **10.05.2024**

# Акт выполненных работ №4

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-3-1 Строительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 6 | 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 399,472 | 55,58 | 55,58 | 22203,00 | 22203,00 | | 5385,00 | 29793,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 7478,00 | | 2205,00 | | |
| 2 | 7 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 99,868 | 1508,23 | 0,00 | 150624,00 | 0,00 | | 108450,00 | 279800,00 | |
| | | | | | | 1508,23 | 0,00 | 150624,00 | 0,00 | | 20726,00 | | |
| 3 | 13 | 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2 | $м^3$ грунта | 83,75 | 55,58 | 55,58 | 4655,00 | 4655,00 | | 1129,00 | 6246,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 1568,00 | | 462,00 | | |
| 4 | 34 | 1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0162 | 125876,84 | 2100,20 | 2039,00 | 34,00 | | 1839,00 | 4188,00 | |
| | | | | | | 123776,64 | 985,33 | 2005,00 | 16,00 | | 310,00 | | |
| 5 | 35 | 222-509-1001 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0162 | 1026343,00 | | 16627,00 | | 16627,00 | | 17957,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1330,00 | | |
| 6 | 36 | 1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 23,97 | 37644,74 | 4244,11 | 902344,00 | 101731,00 | 532201,00 | 277372,00 | 1274093,00 | |
| | | | | | | 11197,84 | 1244,76 | 268412,00 | 29837,00 | | 94377,00 | | |
| 7 | 37 | 1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1, лист АС-5/ | т металлических изделий | 0,067 | 547498,97 | 3551,75 | 36682,00 | 238,00 | 28667,00 | 7311,00 | 47512,00 | |
| | | | | | | 116080,22 | 1254,05 | 7777,00 | 84,00 | | 3519,00 | | |
| 8 | 38 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,067 | 427867,00 | | 28667,00 | | 28667,00 | | 30960,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2293,00 | | |
| 9 | 39 | 1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022* | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 10,28 | 6921,16 | 389,63 | 71150,00 | 4005,00 | 31337,00 | 34373,00 | 113965,00 | |
| | | | | | | 3483,15 | 112,17 | 35807,00 | 1153,00 | | 8442,00 | | |
| 10 | 40 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-4, лист АС-16/ | т | 0,004308 | 427867,00 | | 1843,00 | | 1843,00 | | 1990,00 | |
| | | | | | | | | | | | 147,00 | | |
| 11 | 41 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100. Устройство | $м^3$ | 0,15 | 65360,26 | 7149,97 | 9804,00 | 1072,00 | 6137,00 | 2591,00 | 13387,00 | |
| | | | | | | 17297,28 | 1687,63 | 2595,00 | 253,00 | | 992,00 | | |
| 12 | 42 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-5, лист АС-16/ | т | 0,00165 | 427867,00 | | 706,00 | | 706,00 | | 762,00 | |
| | | | | | | | | | | | 56,00 | | |
| 13 | 43 | 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 0,75 | 36577,58 | 10,77 | 27433,00 | 8,00 | 22623,00 | 4514,00 | 34503,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ подстилающего слоя | | 6402,44 | 0,00 | 4802,00 | 0,00 | | 2556,00 | | |
| 14 | 44 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /МС-1, лист АС-15/.Устройство | $м^3$ | 0,205 | 45363,38 | 7074,04 | 9299,00 | 1450,00 | 5758,00 | 2230,00 | 12451,00 | |
| | | | | | | 10199,38 | 1757,07 | 2091,00 | 360,00 | | 922,00 | | |
| 15 | 45 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002952 | 353968,00 | | 1045,00 | | 1045,00 | | 1129,00 | |
| 16 | 46 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,015548 | 320140,00 | | 4978,00 | | 4978,00 | 84,00 | 5376,00 | |
| 17 | 47 | 1106-0701-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычки. Устройство /ПРМ-1, ПРМ-2, ПРМ-3, АС-8/ | $м^3$ | 0,807 | 95053,37 | 6604,13 | 76708,00 | 5329,00 | 50423,00 | 398,00 | 104683,00 | |
| | | | | | | 25967,34 | 1567,67 | 20956,00 | 1265,00 | | 20221,00 | | |
| 18 | 48 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм | т | 0,02895 | 353968,00 | | 10247,00 | | 10247,00 | 7754,00 | 11067,00 | |
| 19 | 49 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм | т | 0,03572 | 336163,00 | | 12008,00 | | 12008,00 | 820,00 | 12969,00 | |
| 20 | 50 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм | т | 0,0526 | 320140,00 | | 16839,00 | | 16839,00 | 961,00 | 18186,00 | |
| 21 | 51 | 1107-0505-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 4 | 12238,94 | 1942,13 | 48956,00 | 7768,00 | 17798,00 | 1347,00 | 85357,00 | |
| | | | | | | 5847,38 | 525,08 | 23390,00 | 2100,00 | | 30078,00 | | |
| 22 | 52 | 222-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | $м^2$ | 24,8 | 10353,00 | | 256754,00 | | 256754,00 | 6323,00 | 27729,00 | |
| 23 | 53 | 1107-0516-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором | м шва | 18,6 | 708,82 | 4,67 | 13184,00 | 87,00 | 225,00 | 20540,00 | 30698,00 | |
| | | | | | | 692,05 | 2,32 | 12872,00 | 43,00 | | 15240,00 | | |
| 24 | 54 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 0,46 | 85929,15 | 2778,91 | 39527,00 | 1278,00 | 24025,00 | 2274,00 | 57000,00 | |
| | | | | | | 30922,94 | 733,22 | 14225,00 | 337,00 | | 13251,00 | | |
| 25 | 55 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,037 | 336163,00 | | 12438,00 | | 12438,00 | 4222,00 | 13433,00 | |
| 26 | 56 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00387 | 353968,00 | | 1370,00 | | 1370,00 | 995,00 | 1480,00 | |
| 27 | 57 | 1106-0301-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0052 | 78921,96 | 3225,91 | 410,00 | 16,00 | 26,00 | 110,00 | 810,00 | |
| | | | | | | 70638,05 | 1233,55 | 367,00 | 6,00 | | 340,00 | | |
| 28 | 58 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0052 | 353968,00 | | 1841,00 | | 1841,00 | 60,00 | 1988,00 | |
| 29 | 59 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 1,8 | 58296,88 | 7149,97 | 104934,00 | 12870,00 | 60929,00 | 147,00 | 146914,00 | |
| | | | | | | 17297,28 | 1687,63 | 31135,00 | 3038,00 | | 31097,00 | | |
| 30 | 60 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0951 | 353968,00 | | 33662,00 | | 33662,00 | 10883,00 | 36355,00 | |
| 31 | 61 | 1112-0101-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 42,7 | 1460,83 | 36,73 | 62377,00 | 1568,00 | 45928,00 | 2693,00 | 82459,00 | |
| | | | | | | 348,51 | 7,20 | 14881,00 | 307,00 | | 13974,00 | | |
| 32 | 62 | 1112-0101-1402<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия. Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 5,3375 | 26558,48 | 2757,66 | 141756,00 | 14719,00 | 103509,00 | 6108,00 | 180661,00 | |
| | | | | | | 4407,98 | 789,59 | 23528,00 | 4214,00 | | 25523,00 | | |
| 33 | 63 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 42,7 | 1222,31 | 163,93 | 52193,00 | 7000,00 | 28316,00 | 13382,00 | 75049,00 | |
| | | | | | | 395,25 | 45,05 | 16877,00 | 1924,00 | | 17297,00 | | |
| | | | | | | | | | | | 5559,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 64 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 42,7 | 347,54 | 24,24 | 14840,00 | 1035,00 | 13179,00 | 850,00 | 16945,00 | |
| | | | | | | 14,66 | 6,97 | 626,00 | 298,00 | | 1255,00 | | |
| 35 | 65 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0427 | 26272,86 | 2221,52 | 1122,00 | 94,00 | 8,00 | 968,00 | 2257,00 | |
| | | | | | | 23874,66 | 1041,73 | 1019,00 | 44,00 | | 167,00 | | |
| 36 | 66 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0292 | 427867,00 | | 12494,00 | | 12494,00 | | 13493,00 | |
| | | | | | | | | | | | 999,00 | | |
| 37 | 67 | 1112-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | $м^2$ кровли | 42,7 | 5951,39 | 180,87 | 254124,00 | 7723,00 | 221151,00 | 24405,00 | 300811,00 | |
| | | | | | | 591,35 | 29,89 | 25251,00 | 1276,00 | | 22282,00 | | |
| 38 | 68 | 1112-0101-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 20,44 | 3344,07 | 36,61 | 68353,00 | 748,00 | 49340,00 | 17029,00 | 92213,00 | |
| | | | | | | 893,59 | 11,99 | 18265,00 | 245,00 | | 6831,00 | | |
| 39 | 69 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30) мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 2,2 | 1131,62 | 163,93 | 2490,00 | 361,00 | 1259,00 | 891,00 | 3651,00 | |
| | | | | | | 395,25 | 45,05 | 870,00 | 99,00 | | 270,00 | | |
| 40 | 70 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 2,2 | 430,64 | 36,36 | 947,00 | 80,00 | 819,00 | 66,00 | 1094,00 | |
| | | | | | | 22,00 | 10,45 | 48,00 | 23,00 | | 81,00 | | |
| 41 | 71 | 1112-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | $м^2$ кровли | 2,2 | 5951,39 | 180,87 | 13093,00 | 398,00 | 11394,00 | 1257,00 | 15498,00 | |
| | | | | | | 591,35 | 29,89 | 1301,00 | 66,00 | | 1148,00 | | |
| 42 | 72 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2покрытия | 2,52 | 4920,24 | 21,56 | 12399,00 | 55,00 | 7584,00 | 4395,00 | 18138,00 | |
| | | | | | | 1889,34 | 6,27 | 4761,00 | 16,00 | | 1344,00 | | |
| 43 | 73 | 1111-0101-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | $м^2$ пола | 5,74 | 2969,85 | 32,42 | 17047,00 | 186,00 | 11970,00 | 4674,00 | 23459,00 | |
| | | | | | | 852,15 | 14,12 | 4891,00 | 81,00 | | 1738,00 | | |
| 44 | 74 | 1111-0101-3302<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 5,74 | 7138,61 | 76,35 | 40976,00 | 438,00 | 33961,00 | 6395,00 | 51161,00 | |
| | | | | | | 1145,74 | 39,54 | 6577,00 | 227,00 | | 3790,00 | | |
| 45 | 75 | 1111-0101-3901<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 6,14 | 531,78 | 3,67 | 3265,00 | 22,00 | 2347,00 | 852,00 | 4446,00 | |
| | | | | | | 145,84 | 1,82 | 895,00 | 11,00 | | 329,00 | | |
| 46 | 76 | 1115-0403-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 5,74 | 1299,17 | 5,67 | 7457,00 | 33,00 | 1814,00 | 4502,00 | 12916,00 | |
| | | | | | | 977,45 | 2,89 | 5611,00 | 17,00 | | 957,00 | | |
| 47 | 77 | 1111-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 29,17 | 365,14 | 49,92 | 10651,00 | 1457,00 | 5538,00 | 3987,00 | 15809,00 | |
| | | | | | | 125,38 | 20,04 | 3657,00 | 585,00 | | 1171,00 | | |
| 48 | 78 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 2,3336 | 35097,56 | 10,77 | 81904,00 | 25,00 | 66938,00 | 14044,00 | 103624,00 | |
| | | | | | | 6402,44 | 0,00 | 14941,00 | 0,00 | | 7676,00 | | |
| 49 | 79 | 1111-0101-2702<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | $м^2$ покрытия | 29,17 | 2756,13 | 112,41 | 80396,00 | 3279,00 | 15869,00 | 59175,00 | 150737,00 | |
| | | | | | | 2099,69 | 58,42 | 61248,00 | 1704,00 | | 11166,00 | | |
| 50 | 80 | 233-202-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 29,17 | 2551,00 | | 74413,00 | | 74413,00 | | 80366,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5953,00 | | |
| 51 | 81 | 1111-0101-3904<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 30,63 | 580,50 | 2,75 | 17781,00 | 84,00 | 1483,00 | 15280,00 | 35706,00 | |
| | | | | | | 529,34 | 1,37 | 16214,00 | 42,00 | | 2645,00 | | |
| 52 | 82 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 30,63 | 3533,00 | | 108216,00 | | 108216,00 | | 116873,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8657,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 83 | 1109-0403-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м$^2$. Установка в кирпичных стенах | м$^2$ | 3,22 | 4558,59 | 78,13 | 14679,00 | 252,00 | 2255,00 | 8481,00 | 25013,00 | |
| | | | | | | 3780,04 | 37,20 | 12172,00 | 120,00 | | 1853,00 | | |
| 54 | 84 | 223-207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м$^2$ | 3,22 | 70933,00 | | 228404,00 | | 228404,00 | | 246676,00 | |
| | | | | | | | | | | | 18272,00 | | |
| 55 | 85 | 1110-0107-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные площадью до 3 м$^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях | м$^2$ | 2,1 | 2298,34 | 128,22 | 4827,00 | 269,00 | 421,00 | 3836,00 | 9356,00 | |
| | | | | | | 1969,79 | 59,99 | 4137,00 | 126,00 | | 693,00 | | |
| 56 | 86 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимишолотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м$^2$ | 2,1 | 11755,00 | | 24686,00 | | 24686,00 | | 26661,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1975,00 | | |
| 57 | 87 | 223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка раздельная | пара | 1 | 3633,00 | | 3633,00 | | 3633,00 | | 3924,00 | |
| | | | | | | | | | | | 291,00 | | |
| 58 | 88 | 1110-0106-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью до 2 м$^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков спереплетами спаренными | м$^2$ | 4,5 | 4254,52 | 591,04 | 19145,00 | 2660,00 | 1047,00 | 14603,00 | 36448,00 | |
| | | | | | | 3430,73 | 174,87 | 15438,00 | 787,00 | | 2700,00 | | |
| 59 | 89 | 223-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 состеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м$^2$ | 4,5 | 71284,00 | | 320778,00 | | 320778,00 | | 346440,00 | |
| | | | | | | | | | | | 25662,00 | | |
| 60 | 90 | 1115-0501-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м$^2$ площади просмов по наружному обводукоробок | 4,5 | 9263,78 | 50,68 | 41687,00 | 228,00 | 37581,00 | 3167,00 | 48442,00 | |
| | | | | | | 861,69 | 17,99 | 3878,00 | 81,00 | | 3588,00 | | |
| 61 | 91 | 1115-0206-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м$^2$ отдельваемой поверхности | 35,52 | 647,50 | 3,49 | 22999,00 | 124,00 | 720,00 | 17783,00 | 44045,00 | |
| | | | | | | 623,73 | 2,10 | 22155,00 | 75,00 | | 3263,00 | | |
| 62 | 92 | 1115-0401-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м$^2$ окрашиваемойпов ерхности | 35,52 | 87,52 | 1,23 | 3109,00 | 44,00 | 331,00 | 2206,00 | 5740,00 | |
| | | | | | | 76,97 | 0,65 | 2734,00 | 23,00 | | 425,00 | | |
| 63 | 93 | 1115-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню бетону простое | м$^2$ оштукатуриваемо й поверхности | 137,122 | 1824,85 | 122,44 | 250227,00 | 16789,00 | 46886,00 | 160367,00 | 443442,00 | |
| | | | | | | 1360,48 | 101,42 | 186552,00 | 13907,00 | | 32848,00 | | |
| 64 | 94 | 1115-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м$^2$ окрашиваемойпов ерхности | 144,25 | 171,60 | 1,23 | 24753,00 | 178,00 | 1360,00 | 18647,00 | 46872,00 | |
| | | | | | | 160,94 | 0,65 | 23216,00 | 94,00 | | 3472,00 | | |
| 65 | 95 | 1115-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону камню | м$^2$ оштукатуриваемо й поверхности | 3,602 | 5353,54 | 65,33 | 19283,00 | 235,00 | 5066,00 | 11299,00 | 33029,00 | |
| | | | | | | 3881,65 | 39,27 | 13982,00 | 141,00 | | 2447,00 | | |
| 66 | 96 | 1115-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м$^2$ оштукатуриваемо й поверхности | 246 | 1869,51 | 52,21 | 459899,00 | 12844,00 | 104710,00 | 282880,00 | 802200,00 | |
| | | | | | | 1391,65 | 45,75 | 342346,00 | 11255,00 | | 59421,00 | | |
| 67 | 97 | 1115-0402-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м$^2$ фасада | 242 | 89,87 | 0,96 | 21749,00 | 232,00 | 2052,00 | 15660,00 | 40403,00 | |
| | | | | | | 80,43 | 0,46 | 19464,00 | 111,00 | | 2994,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 98 | 1115-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 5,6 | 880,97 | 1,25 | 4933,00 | 7,00 | 845,00 | 3265,00 | 8854,00 | |
| | | | | | | 728,85 | 0,00 | 4082,00 | 0,00 | | 656,00 | | |
| 69 | 99 | 1109-0301-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным монорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м | м рельса в одну нитку | 8,83 | 8173,25 | 4743,59 | 72170,00 | 41886,00 | 2084,00 | 33926,00 | 114584,00 | |
| | | | | | | 3193,66 | 2374,60 | 28200,00 | 20968,00 | | 8488,00 | | |
| 70 | 100 | 214-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60 | т | 0,338 | 613862,00 | | 207485,00 | | 207485,00 | | 224084,00 | |
| | | | | | | | | | | | 16599,00 | | |
| 71 | 101 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00784 | 495467,00 | | 3884,00 | | 3884,00 | | 4195,00 | |
| | | | | | | | | | | | 311,00 | | |
| 72 | 102 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,14 | 1010,00 | | 1151,00 | | 1151,00 | | 1243,00 | |
| | | | | | | | | | | | 92,00 | | |
| 73 | 103 | 215-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,006 | 139715,00 | | 838,00 | | 838,00 | | 905,00 | |
| | | | | | | | | | | | 67,00 | | |
| 74 | 104 | 1107-0112-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ригели. Замоноличивание | $м^3$ бетона в деле | 0,052 | 27007,43 | 1180,40 | 1404,00 | 61,00 | 1193,00 | 208,00 | 1741,00 | |
| | | | | | | 2878,05 | 506,56 | 150,00 | 26,00 | | 129,00 | | |
| 75 | 105 | 1106-0701-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,023 | 96465,23 | 6604,13 | 2219,00 | 152,00 | 1470,00 | 576,00 | 3019,00 | |
| | | | | | | 25967,34 | 1567,67 | 597,00 | 36,00 | | 224,00 | | |
| 76 | 106 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0046 | 1152219,84 | 2100,20 | 5300,00 | 10,00 | 4721,00 | 522,00 | 6288,00 | |
| | | | | | | 123776,64 | 985,33 | 569,00 | 5,00 | | 466,00 | | |
| 77 | 107 | 1109-0301-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 0,23424 | 77818,60 | 26796,99 | 18228,00 | 6277,00 | 4674,00 | 6472,00 | 26676,00 | |
| | | | | | | 31067,61 | 8976,75 | 7277,00 | 2103,00 | | 1976,00 | | |
| 78 | 108 | 1109-0501-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,23424 | 22160,89 | 2609,86 | 5191,00 | 612,00 | 564,00 | 2772,00 | 8600,00 | |
| | | | | | | 17144,40 | 6,97 | 4016,00 | 2,00 | | 637,00 | | |
| 79 | 109 | 214-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б | т | 0,23424 | 760340,00 | | 178102,00 | | 178102,00 | | 192350,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14248,00 | | |
| 80 | 110 | 1107-0112-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ригели. Замоноличивание | $м^3$ бетона в деле | 0,16 | 27007,43 | 1180,40 | 4321,00 | 189,00 | 3672,00 | 639,00 | 5357,00 | |
| | | | | | | 2878,05 | 506,56 | 460,00 | 81,00 | | 397,00 | | |
| 81 | 111 | 1106-0701-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,092 | 96465,23 | 6604,13 | 8875,00 | 607,00 | 5878,00 | 2305,00 | 12074,00 | |
| | | | | | | 25967,34 | 1567,67 | 2389,00 | 144,00 | | 894,00 | | |
| 82 | 112 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0184 | 1152219,84 | 2100,20 | 21201,00 | 39,00 | 18885,00 | 2089,00 | 25153,00 | |
| | | | | | | 123776,64 | 985,33 | 2277,00 | 18,00 | | 1863,00 | | |
| 83 | 113 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 7,32656 | 141,81 | 3,23 | 1039,00 | 23,00 | 456,00 | 388,00 | 1541,00 | |
| | | | | | | 76,28 | 0,46 | 559,00 | 3,00 | | 114,00 | | |
| 84 | 114 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 7,32656 | 249,49 | 4,76 | 1828,00 | 35,00 | 1140,00 | 455,00 | 2466,00 | |
| | | | | | | 89,17 | 0,91 | 653,00 | 7,00 | | 183,00 | | |
| 85 | 115 | 1109-0304-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой,просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,26161 | 135668,82 | 36391,03 | 35492,00 | 9520,00 | 5568,00 | 16695,00 | 56362,00 | |
| | | | | | | 77994,90 | 14491,71 | 20404,00 | 3791,00 | | 4175,00 | | |
| 86 | 116 | 1109-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,1104 | 128213,13 | 37516,06 | 14155,00 | 4142,00 | 2839,00 | 6064,00 | 21836,00 | |
| | | | | | | 64981,07 | 14618,89 | 7174,00 | 1614,00 | | 1617,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 5044945,00 | 299464,00 | 3222083,00 | 1386290,00 | 6945731,00 | |
| | | | | | | | | 1523400,00 | 114235,00 | 0,00 | 514496,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 3,70 | | | 256992,05 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **7202723,05** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,27** | | | **19447,35** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **7222170,40** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **144443,41** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7366613,81** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163** | | **2024,00** | | | **2023,00** | | | | **8 567 371,86** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **1028084,62** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9 595 456,48** | |
| | | | **Итого с учетом скидки** | **%** | **2,00** | | | | | | | **9 403 547,35** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко", БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Курбанов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Бериккаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Резервуар на 100 м3-2 шт**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **10.05.2024**

# Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-1-3 Вентиляция резервуара на 100 м3 -2шт**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1120-2001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | /Панельный фильтр с кассетой/.Фильтры ячейковые. Установка (1 шт) | $м^2$ поверхности всасыв | 0,0628 | 14234,69 | 282,90 | 894,00 | 18,00 | 274,00 | 596,00 | 1609,00 | |
| | | | | | | 9586,17 | 95,67 | 602,00 | 6,00 | | 119,00 | | |
| 2 | 2 | 246-301-0606<br>*РСНБ РК 2022* | /Панельный фильтр с кассетой для круглых каналов EУ3 200/.Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм | шт. | 2 | 15259,00 | | 30518,00 | | 30518,00 | | 32959,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2441,00 | | |
| 3 | 3 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,011 | 2149464,85 | 768040,09 | 23644,00 | 8448,00 | 4661,00 | 13636,00 | 40262,00 | |
| | | | | | | 957656,96 | 294540,49 | 10534,00 | 3240,00 | | 2982,00 | | |
| 4 | 4 | 1122-0301-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | кмтрубопровода | 0,003 | 5543954,62 | 2423664,13 | 16632,00 | 7271,00 | 1743,00 | 10184,00 | 28961,00 | |
| | | | | | | 2539319,12 | 889646,89 | 7618,00 | 2669,00 | | 2145,00 | | |
| 5 | 5 | 241-102-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 11 | 9950,00 | | 109450,00 | | 109450,00 | | 118206,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8756,00 | | |
| 6 | 6 | 241-102-0260<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0(4) мм | м | 3 | 68222,00 | | 204666,00 | | 204666,00 | | 221039,00 | |
| | | | | | | | | | | | 16373,00 | | |
| 7 | 7 | 1126-0301-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Изоляции поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2поверхности покрытия изоляции | 2 | 3144,44 | 125,75 | 6289,00 | 251,00 | 81,00 | 4564,00 | 11721,00 | |
| | | | | | | 2978,11 | 24,62 | 5956,00 | 49,00 | | 868,00 | | |
| 8 | 8 | 261-102-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,033166 | 354405,00 | | 11754,00 | | 11754,00 | | 12694,00 | |
| | | | | | | | | | | | 940,00 | | |
| 9 | 9 | 1126-0301-0602<br>*РСНБ РК 2022* | /Натягивание сетки/.Изоляции поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2поверхности покрытия изоляции | 2 | 7999,53 | 377,72 | 15999,00 | 755,00 | 143,00 | 11514,00 | 29714,00 | |
| | | | | | | 7550,07 | 24,62 | 15100,00 | 49,00 | | 2201,00 | | |
| 10 | 10 | 261-102-0249<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 | $м^2$ | 2,44 | 1218,00 | | 2972,00 | | 2972,00 | | 3210,00 | |
| | | | | | | | | | | | 238,00 | | |
| 11 | 11 | 1120-0701-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 10211,20 | 102,88 | 20422,00 | 206,00 | 16317,00 | 3869,00 | 26234,00 | |
| | | | | | | 1949,94 | 23,92 | 3900,00 | 48,00 | | 1943,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | 1116-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм.Прокладка | м трубопровода | 2 | 1268,73 | 29,19 | 2537,00 | 58,00 | 1126,00 | 1350,00 | 4198,00 | |
| | | | | | | 676,46 | 12,07 | 1353,00 | 24,00 | | 311,00 | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонныхчастей | 0,026 | 1618031,28 | 750051,13 | 42069,00 | 19502,00 | | 29054,00 | 76813,00 | |
| | | | | | | 867980,15 | 260761,13 | 22567,00 | 6780,00 | | 5690,00 | | |
| 14 | 14 | 241-112-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 219х5,0 мм | шт. | 2 | 11561,00 | | 23122,00 | | 23122,00 | | 24972,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1850,00 | | |
| 15 | 15 | 241-116-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 8 | 8238,00 | | 65904,00 | | 65904,00 | | 71176,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5272,00 | | |
| 16 | 16 | 1113-0301-1703<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | $м^2$ | 8 | 486,71 | 2,38 | 3894,00 | 19,00 | 3649,00 | 158,00 | 4376,00 | |
| | | | | | | 28,25 | 0,46 | 226,00 | 4,00 | | 324,00 | | |
| 17 | 17 | 1126-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука | мтрубопровода | 8 | 1087,92 | 116,79 | 8703,00 | 934,00 | 3698,00 | 3447,00 | 13122,00 | |
| | | | | | | 508,88 | 58,06 | 4071,00 | 464,00 | | 972,00 | | |
| 18 | 18 | 234-304-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор больше или равно 7000 толщиной 32 мм | $м^2$ | 4 | 9560,00 | | 38240,00 | | 38240,00 | | 41299,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3059,00 | | |
| 19 | 19 | 1126-0301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 4 | 3991,70 | 189,80 | 15967,00 | 759,00 | 1145,00 | 10763,00 | 28868,00 | |
| | | | | | | 3515,53 | 25,08 | 14062,00 | 100,00 | | 2138,00 | | |
| 20 | 20 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,03248 | 521742,00 | | 16946,00 | | 16946,00 | | 18302,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1356,00 | | |
| 21 | 21 | 246-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210 | шт. | 4 | 440,00 | | 1760,00 | | 1760,00 | | 1901,00 | |
| | | | | | | | | | | | 141,00 | | |
| 22 | 22 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 4782,41 | 141,85 | 9565,00 | 284,00 | 3128,00 | 6075,00 | 16891,00 | |
| | | | | | | 3076,77 | 22,78 | 6154,00 | 46,00 | | 1251,00 | | |
| 23 | 23 | 241-703-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0(10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,004 | 10580,00 | | 42,00 | | 42,00 | | 45,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3,00 | | |
| 24 | 24 | 242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1081,00 | | 2162,00 | | 2162,00 | | 2335,00 | |
| | | | | | | | | | | | 173,00 | | |
| 25 | 25 | 217-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00832 | 1099752,00 | | 9150,00 | | 9150,00 | | 9882,00 | |
| | | | | | | | | | | | 732,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 683301,00 | 38505,00 | 552651,00 | 95210,00 | 840789,00 | |
| | | | | | | | | 92143,00 | 13479,00 | 0,00 | 62278,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 3,70 | | | 31109,19 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 871898,19 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,27 | | | 2354,13 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 874252,32 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 17485,05 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 891737,36 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163 | | 2024,00 | | | 2023,00 | | | | 1 037 090,55 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 124450,87 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1 161 541,42 | |
| | | | **Итого с учетом скидки** | % | 2,00 | | | | | | | 1 138 310,59 | |

**Сдал (Подрядчик):**

ТОО "Темир-Строй Сервис Ко". БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик):**

КГУ (Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Курбанов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Бериккаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Насосная станция I-ого подъема -2шт.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 10.05.2024**

# Акт выполненных работ №6

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-4-1 Строительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0332<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м3грунта | 168,99 | 209,36 | 196,41 | 35380,00 | 33192,00 | | 8362,00 | 47242,00 | |
| | | | | | | 12,95 | 55,77 | 2188,00 | 9425,00 | | 3500,00 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 3,01 | 3469,07 | 0,00 | 10442,00 | 0,00 | | 7518,00 | 19397,00 | |
| | | | | | | 3469,07 | 0,00 | 10442,00 | 0,00 | | 1437,00 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2 | м$^3$ грунта | 75,84 | 55,58 | 55,58 | 4215,00 | 4215,00 | | 1022,00 | 5656,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 1420,00 | | 419,00 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 30,16 | 1508,23 | 0,00 | 45488,00 | 0,00 | | 32752,00 | 84499,00 | |
| | | | | | | 1508,23 | 0,00 | 45488,00 | 0,00 | | 6259,00 | | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 75,84 | 268,72 | 121,70 | 20380,00 | 9230,00 | | 11357,00 | 34276,00 | |
| | | | | | | 147,02 | 60,96 | 11150,00 | 4623,00 | | 2539,00 | | |
| 6 | 6 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 75,84 | 121,44 | 101,53 | 9210,00 | 7700,00 | 250,00 | 2454,00 | 12597,00 | |
| | | | | | | 16,61 | 28,33 | 1260,00 | 2149,00 | | 933,00 | | |
| 7 | 7 | 1111-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м | м$^2$ покрытия | 25,12 | 6728,70 | 501,58 | 169025,00 | 12599,00 | 132907,00 | 26219,00 | 210864,00 | |
| | | | | | | 936,24 | 174,14 | 23518,00 | 4374,00 | | 15620,00 | | |
| 8 | 8 | 1111-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м$^3$ подстилающего слоя | 3,768 | 16310,15 | 2742,01 | 61457,00 | 10332,00 | 29769,00 | 24512,00 | 92846,00 | |
| | | | | | | 5667,73 | 1252,71 | 21356,00 | 4720,00 | | 6877,00 | | |
| 9 | 9 | 1106-1301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Днища насосных станций,толщиной более 400 мм.Строительство | м$^3$ | 4,46 | 33538,77 | 1199,27 | 149583,00 | 5349,00 | 122057,00 | 22226,00 | 185554,00 | |
| | | | | | | 4972,41 | 503,83 | 22177,00 | 2247,00 | | 13745,00 | | |
| 10 | 10 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м$^2$ стяжки | 6,28 | 1212,20 | 42,31 | 7613,00 | 266,00 | 3644,00 | 3624,00 | 12136,00 | |
| | | | | | | 589,70 | 24,21 | 3703,00 | 152,00 | | 899,00 | | |
| 11 | 11 | 1107-0201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм.Установка | м$^3$ сборных железобетонныхко нструкций | 2,5 | 13695,91 | 6422,27 | 34240,00 | 16056,00 | 2189,00 | 27273,00 | 66434,00 | |
| | | | | | | 6397,98 | 2847,02 | 15995,00 | 7118,00 | | 4921,00 | | |
| 12 | 12 | 1107-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м$^3$ сборных железобетонных конструкций | 0,18 | 22029,14 | 10635,98 | 3965,00 | 1914,00 | 189,00 | 3175,00 | 7711,00 | |
| | | | | | | 10342,73 | 4607,83 | 1862,00 | 829,00 | | 571,00 | | |
| 13 | 13 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | | 4 | 14924,00 | | 59696,00 | | 59696,00 | | 64472,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4776,00 | | |
| 14 | 14 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 4 | 14924,00 | | 59696,00 | | 59696,00 | | 64472,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4776,00 | | |
| 15 | 15 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 2 | 29296,00 | | 58592,00 | | 58592,00 | | 63279,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4687,00 | | |
| 16 | 16 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 4013,00 | | 8026,00 | | 8026,00 | | 8668,00 | |
| | | | | | | | | | | | 642,00 | | |
| 17 | 17 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 2789,00 | | 11156,00 | | 11156,00 | | 12048,00 | |
| | | | | | | | | | | | 892,00 | | |
| 18 | 18 | 1123-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люки.Установка | шт. | 2 | 4700,73 | 673,38 | 9401,00 | 1347,00 | 2737,00 | 5871,00 | 16494,00 | |
| | | | | | | 2658,98 | 306,25 | 5318,00 | 613,00 | | 1222,00 | | |
| 19 | 19 | 244-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 2 | 6458,00 | | 12916,00 | | 12916,00 | | 13949,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1033,00 | | |
| 20 | 20 | 1146-0303-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м$^2$ (монолитные участки бетон В15) | м3заделки | 1 | 249177,34 | 1875,44 | 249177,00 | 1876,00 | 115565,00 | 111440,00 | 389466,00 | |
| | | | | | | 131737,30 | 928,93 | 131737,00 | 929,00 | | 28849,00 | | |
| 21 | 21 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг.Установка | т | 0,06628 | 1152219,84 | 2100,20 | 76369,00 | 139,00 | 68026,00 | 7525,00 | 90606,00 | |
| | | | | | | 123776,64 | 985,33 | 8204,00 | 65,00 | | 6712,00 | | |
| 22 | 22 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев.Установка /деревянная крышка/ | м$^2$ древесины в конструкции | 0,03 | 60539,56 | 1736,43 | 1816,00 | 52,00 | 497,00 | 1163,00 | 3217,00 | |
| | | | | | | 42237,00 | 836,04 | 1267,00 | 25,00 | | 238,00 | | |
| 23 | 23 | 215-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м$^3$ | 0,03 | 165331,00 | | 4960,00 | | 4960,00 | | 5357,00 | |
| | | | | | | | | | | | 397,00 | | |
| 24 | 24 | 1110-0115-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Отнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | 0,03 | 13003,31 | 93,36 | 390,00 | 2,00 | 341,00 | 43,00 | 468,00 | |
| | | | | | | 1546,15 | 44,46 | 46,00 | 1,00 | | 35,00 | | |
| 25 | 25 | 1110-0107-0612<br>*РСНБ РК 2022* | Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью (h=0,7) по дереву с одной стороны | м$^2$ проемов | 0,2 | 4992,55 | 10,36 | 999,00 | 2,00 | 735,00 | 236,00 | 1334,00 | |
| | | | | | | 1305,60 | 4,88 | 261,00 | 1,00 | | 99,00 | | |
| 26 | 26 | 234-306-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Войлок строительный пропитанный | 100 м$^2$ | 0,002 | 32761,00 | | 66,00 | | 66,00 | | 71,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5,00 | | |
| 27 | 27 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 6,2 | 1010,00 | | 6262,00 | | 6262,00 | | 6763,00 | |
| | | | | | | | | | | | 501,00 | | |
| 28 | 28 | 214-404-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм | шт. | 2 | 363,00 | | 726,00 | | 726,00 | | 784,00 | |
| | | | | | | | | | | | 58,00 | | |
| 29 | 29 | 1106-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 0,46 | 40877,67 | 2636,01 | 18804,00 | 1213,00 | 13648,00 | 3872,00 | 24490,00 | |
| | | | | | | 8571,98 | 678,32 | 3943,00 | 312,00 | | 1814,00 | | |
| 30 | 30 | 218-103-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,07038 | 7094,00 | | 499,00 | | 499,00 | | 539,00 | |
| | | | | | | | | | | | 40,00 | | |
| 31 | 31 | 1109-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до1 т.Монтаж | т конструкций | 0,12584 | 40544,38 | 15774,63 | 5102,00 | 1985,00 | 561,00 | 2250,00 | 7940,00 | |
| | | | | | | 20313,44 | 5602,59 | 2556,00 | 705,00 | | 588,00 | | |
| 32 | 32 | 1109-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка примонтаже | т | 0,12584 | 5081,41 | 693,69 | 639,00 | 87,00 | 47,00 | 348,00 | 1066,00 | |
| | | | | | | 4010,78 | 2,32 | 505,00 | 0,00 | | 79,00 | | |
| 33 | 33 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняямасса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,12112 | 1041284,00 | | 126120,00 | | 126120,00 | | 136210,00 | |
| | | | | | | | | | | | 10090,00 | | |
| 34 | 34 | 222-525-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы до 0,5 т | т | 0,004767 | 1041212,00 | | 4964,00 | | 4964,00 | | 5361,00 | |
| | | | | | | | | | | | 397,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 35 | 1112-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кровля из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешеткес ее устройством | $м^2$ кровли | 6 | 3312,23 | 121,87 | 19873,00 | 731,00 | 14099,00 | 4878,00 | 26731,00 | |
| | | | | | | 840,47 | 43,23 | 5043,00 | 259,00 | | 1980,00 | | |
| 36 | 36 | 215-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,05 | 139715,00 | | 6986,00 | | 6986,00 | | 7545,00 | |
| | | | | | | | | | | | 559,00 | | |
| 37 | 37 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 9,44936 | 124,74 | 2,38 | 1179,00 | 22,00 | 735,00 | 294,00 | 1591,00 | |
| | | | | | | 44,58 | 0,46 | 421,00 | 4,00 | | 118,00 | | |
| 38 | 38 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 39,6 | 3825,11 | 27,41 | 151474,00 | 1086,00 | 131189,00 | 18027,00 | 183061,00 | |
| | | | | | | 484,84 | 4,64 | 19200,00 | 184,00 | | 13560,00 | | |
| 39 | 39 | 1111-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнениемтрамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 3,3 | 16310,15 | 2742,01 | 53823,00 | 9049,00 | 26071,00 | 21467,00 | 81313,00 | |
| | | | | | | 5667,73 | 1252,71 | 18704,00 | 4134,00 | | 6023,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1500709,00 | 118444,00 | 1025921,00 | 347908,00 | 1996507,00 | |
| | | | | | | | | 356344,00 | 44289,00 | 0,00 | 147890,00 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 3,70 | | | 73870,76 | | | | 2070377,76 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,27 | | | 5590,02 | | | | 2075967,78 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 41519,36 | | | | 2117487,13 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163** | | 2024,00 | | | 2023,00 | | | | 2 462 637,53 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 295516,50 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2 758 154,04 | |
| | | | **Итого с учетом скидки** | % | 2,00 | | | | | | | 2 702 990,96 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко", БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Курбанов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Беркикаринского сельского округа, Талласского района, Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Уборная на 1 очко**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **47** от **10.05.2024**

# Акт выполненных работ №7

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **3-1 Строительные работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 6,48 | 2890,89 | 0,00 | 18733,00 | 0,00 | | 13488,00 | 34799,00 | |
| | | | | | | 2890,89 | 0,00 | 18733,00 | 0,00 | | 2578,00 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 3,08 | 1373,24 | 0,00 | 4230,00 | 0,00 | | 3045,00 | 7857,00 | |
| | | | | | | 1373,24 | 0,00 | 4230,00 | 0,00 | | 582,00 | | |
| 3 | 3 | 1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022* | Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной | $м^3$ изолирующего слоя | 1,5288 | 15204,17 | 2668,56 | 23244,00 | 4079,00 | 1932,00 | 17942,00 | 44481,00 | |
| | | | | | | 11272,06 | 1346,95 | 17233,00 | 2059,00 | | 3295,00 | | |
| 4 | 4 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,6 | 27524,98 | 1663,29 | 16515,00 | 998,00 | 14199,00 | 1429,00 | 19380,00 | |
| | | | | | | 2195,86 | 421,04 | 1318,00 | 253,00 | | 1436,00 | | |
| 5 | 5 | 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство | $м^3$ | 5,7 | 50756,60 | 4451,23 | 289313,00 | 25373,00 | 180506,00 | 85908,00 | 405239,00 | |
| | | | | | | 14637,60 | 1924,65 | 83434,00 | 10971,00 | | 30018,00 | | |
| 6 | 6 | 261-102-0252 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3,4,5,6,7/ | т | 0,17576 | 331233,00 | | 58218,00 | | 58218,00 | | 62875,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4657,00 | | |
| 7 | 7 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05072 | 353968,00 | | 17953,00 | | 17953,00 | | 19389,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1436,00 | | |
| 8 | 8 | 1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой /два слоя/ | $м^2$ изолируемойповерхности | 2,352 | 1865,88 | 57,28 | 4389,00 | 134,00 | 2725,00 | 1457,00 | 6314,00 | |
| | | | | | | 649,89 | 9,13 | 1529,00 | 21,00 | | 468,00 | | |
| 9 | 9 | 1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2изолируемой поверхности | 2,352 | 455,80 | 29,78 | 1072,00 | 70,00 | 486,00 | 496,00 | 1693,00 | |
| | | | | | | 219,30 | 5,10 | 516,00 | 12,00 | | 125,00 | | |
| 10 | 10 | 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 2,352 | 1212,20 | 42,31 | 2851,00 | 100,00 | 1365,00 | 1357,00 | 4545,00 | |
| | | | | | | 589,70 | 24,21 | 1387,00 | 57,00 | | 337,00 | | |
| 11 | 11 | 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022* | Сооружения емкостные.Железнение поверхности | $м^2$ поверхности | 2,352 | 745,64 | 1,40 | 1754,00 | 4,00 | 172,00 | 1438,00 | 3447,00 | |
| | | | | | | 671,15 | 0,70 | 1579,00 | 2,00 | | 255,00 | | |
| 12 | 12 | 1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 12,558 | 1854,80 | 122,44 | 23293,00 | 1538,00 | 4670,00 | 14687,00 | 41018,00 | |
| | | | | | | 1360,48 | 101,42 | 17085,00 | 1274,00 | | 3038,00 | | |
| 13 | 13 | 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022* | Сооружения емкостные.Железнение поверхности | | 12,558 | 745,64 | 1,40 | 9364,00 | 18,00 | 918,00 | 7678,00 | 18405,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 671,15 | 0,70 | 8428,00 | 9,00 | | 1363,00 | | |
| 14 | 14 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 18,568 | 4058,66 | 27,41 | 75361,00 | 509,00 | 65850,00 | 8453,00 | 90519,00 | |
| | | | | | | 484,84 | 4,64 | 9003,00 | 86,00 | | 6705,00 | | |
| 15 | 15 | 1108-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной | $м^3$ изолирующего слоя | 5,5704 | 15204,17 | 2668,56 | 84693,00 | 14865,00 | 7038,00 | 65372,00 | 162070,00 | |
| | | | | | | 11272,06 | 1346,95 | 62790,00 | 7503,00 | | 12005,00 | | |
| 16 | 16 | 1110-0102-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,156 | 196644,31 | 1824,74 | 30677,00 | 285,00 | 24506,00 | 5421,00 | 38986,00 | |
| | | | | | | 37731,72 | 882,48 | 5886,00 | 138,00 | | 2888,00 | | |
| 17 | 17 | 1110-0115-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,156 | 12616,79 | 67,22 | 1968,00 | 11,00 | 1365,00 | 538,00 | 2706,00 | |
| | | | | | | 3797,00 | 31,85 | 592,00 | 5,00 | | 200,00 | | |
| 18 | 18 | 1110-0102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Стены каркасные.Обшивка досками обшивки | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 11,1 | 977,82 | 26,22 | 10854,00 | 291,00 | 2576,00 | 7318,00 | 19626,00 | |
| | | | | | | 719,56 | 13,00 | 7987,00 | 144,00 | | 1454,00 | | |
| 19 | 19 | 215-204-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт2 | $м^3$ | 0,211 | 161672,00 | | 34113,00 | | 34113,00 | | 36842,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2729,00 | | |
| 20 | 20 | 1111-0101-3302<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство | $м^2$ покрытия | 1,88 | 1441,12 | 76,35 | 2709,00 | 143,00 | 412,00 | 2095,00 | 5188,00 | |
| | | | | | | 1145,74 | 39,54 | 2154,00 | 74,00 | | 384,00 | | |
| 21 | 21 | 215-204-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт2 | $м^3$ | 0,094 | 161672,00 | | 15197,00 | | 15197,00 | | 16413,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1216,00 | | |
| 22 | 22 | 1110-0105-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стропила.Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,133 | 253970,24 | 1217,29 | 33778,00 | 162,00 | 28083,00 | 5041,00 | 41925,00 | |
| | | | | | | 41602,69 | 508,79 | 5533,00 | 68,00 | | 3106,00 | | |
| 23 | 23 | 1110-0115-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины вконструкции | 0,133 | 13003,31 | 93,36 | 1729,00 | 13,00 | 1511,00 | 190,00 | 2073,00 | |
| | | | | | | 1546,15 | 44,46 | 206,00 | 6,00 | | 154,00 | | |
| 24 | 24 | 1112-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 7,75 | 3312,23 | 121,87 | 25670,00 | 944,00 | 18212,00 | 6301,00 | 34529,00 | |
| | | | | | | 840,47 | 43,23 | 6514,00 | 335,00 | | 2558,00 | | |
| 25 | 25 | 215-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,025 | 139715,00 | | 3493,00 | | 3493,00 | | 3772,00 | |
| | | | | | | | | | | | 279,00 | | |
| 26 | 26 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 7,75 | 453,81 | 4,33 | 3517,00 | 34,00 | 3030,00 | 423,00 | 4255,00 | |
| | | | | | | 58,57 | 2,06 | 454,00 | 16,00 | | 315,00 | | |
| 27 | 27 | 1110-0206-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Перегородки из панелей площадью до 5 $м^2$.Сборка | $м^2$ перегородок (без вычета проемов) | 1,26 | 2025,41 | 681,12 | 2552,00 | 859,00 | 200,00 | 1689,00 | 4580,00 | |
| | | | | | | 1185,69 | 303,73 | 1494,00 | 383,00 | | 339,00 | | |
| 28 | 28 | 215-204-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0372 | 161672,00 | | 6014,00 | | 6014,00 | | 6495,00 | |
| | | | | | | | | | | | 481,00 | | |
| 29 | 29 | 1110-0107-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленых стенах.Установка коробок | $м^2$ | 1,73092 | 1628,61 | 43,45 | 2819,00 | 75,00 | 291,00 | 2242,00 | 5466,00 | |
| | | | | | | 1417,29 | 21,60 | 2453,00 | 37,00 | | 405,00 | | |
| 30 | 30 | 215-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,0342 | 139715,00 | | 4778,00 | | 4778,00 | | 5160,00 | |
| | | | | | | | | | | | 382,00 | | |
| 31 | 31 | 1110-0107-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях.Установка блоков люков | | 0,64 | 5034,99 | 1069,60 | 3222,00 | 685,00 | 1052,00 | 1517,00 | 5118,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | 2321,95 | 310,89 | 1486,00 | 199,00 | | 379,00 | | |
| 32 | 32 | 261-103-0134<br>*РСНБ РК 2022* | Щит перегородок | $м^2$ | 0,64 | 6804,00 | | 4355,00 | | 4355,00 | | 4703,00 | |
| | | | | | | | | | | | 348,00 | | |
| 33 | 33 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,06 | 210695,94 | 1736,43 | 12642,00 | 104,00 | 10003,00 | 2326,00 | 16165,00 | |
| | | | | | | 42237,00 | 836,04 | 2534,00 | 50,00 | | 1197,00 | | |
| 34 | 34 | 1111-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 1,32 | 16310,15 | 2742,01 | 21529,00 | 3620,00 | 10429,00 | 8587,00 | 32525,00 | |
| | | | | | | 5667,73 | 1252,71 | 7481,00 | 1654,00 | | 2409,00 | | |
| 35 | 35 | 1127-0701-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см /4см/.Устройство | $м^2$ покрытия | 13,2 | 1705,26 | 5,34 | 22509,00 | 70,00 | 18236,00 | 4565,00 | 29240,00 | |
| | | | | | | 318,39 | 1,82 | 4203,00 | 24,00 | | 2166,00 | | |
| 36 | 36 | 1127-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | $м^2$ покрытия | 13,2 | 522,87 | 0,22 | 6902,00 | 3,00 | 5545,00 | 1463,00 | 9034,00 | |
| | | | | | | 102,59 | 0,00 | 1354,00 | 0,00 | | 669,00 | | |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 882010,00 | 54987,00 | 549433,00 | 272466,00 | 1246832,00 | |
| | | | | | | | | 277596,00 | 25380,00 | 0,00 | 92356,00 | | |
| | | | Раздел 1: Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1308-0305-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплениемвинтами или болтами | шт. | 1 | 3133,28 | 1150,26 | 3133,00 | 1150,00 | 192,00 | 1932,00 | 5470,00 | |
| | | | | | | 1791,43 | 892,20 | 1791,00 | 892,00 | | 405,00 | | |
| 38 | 38 | 247-102-0127<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник для светодиодных ламп тип НПП1301-60,мощность 18 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 1 | 4243,00 | | 4243,00 | | 4243,00 | | 4582,00 | |
| | | | | | | | | | | | 339,00 | | |
| 39 | 39 | 247-106-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Светодиодная лампа типа Т8,1200,мощность 18 Вт,IP 20 /Лампа энергосберегающая Uн~220В,мощ.18Вт.,Е27/ | шт. | 1 | 3796,00 | | 3796,00 | | 3796,00 | | 4100,00 | |
| | | | | | | | | | | | 304,00 | | |
| 40 | 40 | 1121-0202-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка | шт. | 1 | 403,91 | 0,45 | 404,00 | 0,00 | 15,00 | 280,00 | 739,00 | |
| | | | | | | 388,29 | 0,21 | 388,00 | 0,00 | | 55,00 | | |
| 41 | 41 | 247-212-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20/брызгозащищенный/ | шт. | 1 | 466,00 | | 466,00 | | 466,00 | | 503,00 | |
| | | | | | | | | | | | 37,00 | | |
| 42 | 42 | 1308-0201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 4 | 487,85 | 209,67 | 1951,00 | 839,00 | 193,00 | 891,00 | 3069,00 | |
| | | | | | | 230,00 | 79,54 | 920,00 | 318,00 | | 227,00 | | |
| 43 | 43 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,004 | 406276,00 | | 1625,00 | | 1625,00 | | 1755,00 | |
| | | | | | | | | | | | 130,00 | | |
| 44 | 44 | 1121-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 4 | 556,62 | 3,97 | 2226,00 | 16,00 | 65,00 | 1545,00 | 4073,00 | |
| | | | | | | 536,32 | 0,15 | 2145,00 | 1,00 | | 302,00 | | |
| 45 | 45 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 4 | 88,00 | | 352,00 | | 352,00 | | 380,00 | |
| | | | | | | | | | | | 28,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Электрооборудование | | | | | 18196,00 | 2005,00 | 10947,00 | 4648,00 | 24671,00 | |
| | | | | | | | | 5244,00 | 1211,00 | 0,00 | 1827,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 900206,00 | 56992,00 | 560380,00 | 277114,00 | 1271503,00 | |
| | | | | | | | | 282840,00 | 26591,00 | 0,00 | 94183,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 3,70 | | | 47045,61 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 1318548,61 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,27 | | | 3560,08 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 1322108,69 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 26442,17 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1348550,87** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163** | | **2024,00** | | | **2023,00** | | | | **1 568 364,66** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **188203,76** | | | | **1 756 568,42** | |
| | | | **Итого с учетом скидки** | **%** | **2,00** | | | | | | | **1 721 437,05** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко", БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Sace Stroy KZ"

Курбанов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Таласского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **54-2022 «Строительство системы водоснабжения аула Кожагаппар, Бериккаринского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжение.ВЛ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 10.05.2024

# Акт выполненных работ №8

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-1 ВЛ-10кВ

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: ВЛ-10кВ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,398667 | 277719,73 | 156024,56 | 110718,00 | 62202,00 | 1926,00 | 54107,00 | 178811,00 | |
| | | | | | | 116863,66 | 52786,33 | 46590,00 | 21044,00 | | 13186,00 | | |
| 2 | 2 | 243-701-0503 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20 | км | 1,196 | 496841,00 | | 594222,00 | | 594222,00 | | 641768,00 | |
| | | | | | | | | | | | 47538,00 | | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 15,9 | 2890,89 | 0,00 | 45965,00 | 0,00 | | 33095,00 | 85385,00 | |
| | | | | | | 2890,89 | 0,00 | 45965,00 | 0,00 | | 6325,00 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Траншеи,выухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 7,3 | 1508,23 | 0,00 | 11010,00 | 0,00 | | 7927,00 | 20452,00 | |
| | | | | | | 1508,23 | 0,00 | 11010,00 | 0,00 | | 1515,00 | | |
| 5 | 5 | 211-401-0103 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 2 | 6054,00 | | 12108,00 | | 12108,00 | | 13077,00 | |
| | | | | | | | | | | | 969,00 | | |
| 6 | 6 | 1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 139 | 345,88 | 207,88 | 48077,00 | 28896,00 | | 23481,00 | 77282,00 | |
| | | | | | | 138,00 | 96,63 | 19182,00 | 13432,00 | | 5724,00 | | |
| 7 | 7 | 213-101-0103 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 0,18 | 46360,00 | | 8345,00 | | 8345,00 | | 9013,00 | |
| | | | | | | | | | | | 668,00 | | |
| 8 | 8 | 1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 17 | 691,66 | 298,48 | 11758,00 | 5074,00 | 819,00 | 5609,00 | 18756,00 | |
| | | | | | | 345,00 | 113,29 | 5865,00 | 1926,00 | | 1389,00 | | |
| 9 | 9 | 243-101-0305 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10 | км | 0,017 | 4114173,00 | | 69941,00 | | 69941,00 | | 75536,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5595,00 | | |
| 10 | 10 | 1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022* | Ограничитель напряжения.Установка вручную | комплект | 6 | 18390,98 | 1027,77 | 62346,00 | 6166,00 | 2891,80 | 45723,09 | 116715,60 | |
| | | | | | | 9014,74 | 510,91 | 54088,00 | 3065,00 | | 8646,00 | | |
| 11 | 11 | 253-207-1739 *РСНБ РК 2022* | Ограничитель перенапряжения типа ОН-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA1012.10/ | шт. | 6 | 53360,00 | | 320160,00 | | 320160,00 | | 345773,00 | |
| | | | | | | | | | | | 25613,00 | | |
| 12 | 18 | 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 20 | 12650,13 | 5543,82 | 253003,00 | 110876,00 | 18522,00 | 142039,00 | 426645,00 | |
| | | | | | | 6180,22 | 2697,21 | 123604,00 | 53944,00 | | 31663,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 19 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка | опора | 2 | 25828,23<br>12077,69 | 12824,45<br>6237,69 | 51656,00<br>24155,00 | 25649,00<br>12474,00 | 1852,00 | 29304,00<br>6477,00 | 87437,00 | |
| 14 | 20 | 1133-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка | опора | 1 | 39756,07<br>18177,12 | 20652,86<br>10042,38 | 39756,00<br>18177,00 | 20652,00<br>10042,00 | 926,00 | 22576,00<br>4987,00 | 67319,00 | |
| 15 | 21 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 27 | 61161,00 | | 1651347,00 | | 1651347,00 | 132108,00 | 1783455,00 | |
| 16 | 22 | 222-526-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) | т | 0,02355 | 1068027,00 | | 25152,00 | | 25152,00 | 2012,00 | 27164,00 | |
| 17 | 23 | 252-207-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4434,00 | | 4434,00 | | 4434,00 | 355,00 | 4789,00 | |
| 18 | 24 | 252-207-3942<br>*РСНБ РК 2022* | Накладка ОГ 5,оцинкованная.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52,ОГх55/ | шт. | 10 | 1647,00 | | 16470,00 | | 16470,00 | 1318,00 | 17788,00 | |
| 19 | 25 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21033,00 | | 21033,00 | | 21033,00 | 1683,00 | 22716,00 | |
| 20 | 26 | 252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3926,00 | | 3926,00 | | 3926,00 | 314,00 | 4240,00 | |
| 21 | 27 | 252-207-3922<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 16858,00 | | 50574,00 | | 50574,00 | 4046,00 | 54620,00 | |
| 22 | 28 | 252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 3039,00 | | 9117,00 | | 9117,00 | 729,00 | 9846,00 | |
| 23 | 29 | 252-207-0534<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ77,ТМ78,ТМ78А,ТМ68а/ | шт. | 17 | 13070,00 | | 222190,00 | | 222190,00 | 17775,00 | 239965,00 | |
| 24 | 30 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 12287,00 | | 49148,00 | | 49148,00 | 3932,00 | 53080,00 | |
| 25 | 31 | 252-207-3954<br>*РСНБ РК 2022* | Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4181,00 | | 4181,00 | | 4181,00 | 334,00 | 4515,00 | |
| 26 | 32 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 16 | 2243,00 | | 35888,00 | | 35888,00 | 2871,00 | 38759,00 | |
| 27 | 33 | 252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1800,00 | | 5400,00 | | 5400,00 | 432,00 | 5832,00 | |
| 28 | 34 | 252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1800,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | 144,00 | 1944,00 | |
| 29 | 35 | 252-207-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-25 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 8001,00 | | 16002,00 | | 16002,00 | 1280,00 | 17282,00 | |
| 30 | 36 | 247-215-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 86 мм х 3000 мм | шт. | 3 | 3929,00 | | 11787,00 | | 11787,00 | 943,00 | 12730,00 | |
| 31 | 37 | 252-207-2108<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 56 | 952,00 | | 53312,00 | | 53312,00 | 4265,00 | 57577,00 | |
| 32 | 38 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 286,00 | | 858,00 | | 858,00 | 69,00 | 927,00 | |
| 33 | 39 | 252-207-4802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,1 | 1444,00 | | 7364,00 | | 7364,00 | 589,00 | 7953,00 | |
| 34 | 40 | 252-207-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 9 | 2674,00 | | 24066,00 | | 24066,00 | 1925,00 | 25991,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 41 | 252-108-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/ | шт. | 3 | 18774,00 | | 56322,00 | | 56322,00 | 4506,00 | 60828,00 | |
| 36 | 42 | 261-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/ | шт. | 24 | 1480,00 | | 35520,00 | | 35520,00 | 2842,00 | 38362,00 | |
| 37 | 43 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 28 | 18774,00 | | 525672,00 | | 525672,00 | 42054,00 | 567726,00 | |
| 38 | 44 | 252-108-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 12 | 14295,00 | | 171540,00 | | 171540,00 | 13723,00 | 185263,00 | |
| 39 | 45 | 252-207-1010<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительной типа Al-Al SL4.25 | шт. | 9 | 3824,00 | | 34416,00 | | 34416,00 | 2753,00 | 37169,00 | |
| 40 | 46 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 19 | 2691,00 | | 51129,00 | | 51129,00 | 4090,00 | 55219,00 | |
| 41 | 47 | 252-207-2619<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLW25.22 | шт. | 3 | 10304,00 | | 30912,00 | | 30912,00 | 2473,00 | 33385,00 | |
| 42 | 48 | 252-207-3203<br>*РСНБ РК 2022* | Бандаж дистанционный типа SO75.100 | шт. | 3 | 8934,00 | | 26802,00 | | 26802,00 | 2144,00 | 28946,00 | |
| 43 | 49 | 252-207-1150<br>*РСНБ РК 2022* | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 36819,00 | | 441828,00 | | 441828,00 | 35346,00 | 477174,00 | |
| 44 | 50 | 252-207-7902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 624,00 | | 5616,00 | | 5616,00 | 449,00 | 6065,00 | |
| 45 | 51 | 252-206-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1738,00 | | 10428,00 | | 10428,00 | 834,00 | 11262,00 | |
| 46 | 52 | 252-207-2103<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 | шт. | 72 | 560,00 | | 40320,00 | | 40320,00 | 3226,00 | 43546,00 | |
| 47 | 53 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51264-2004 типа К-6 (КН-20) | шт. | 72 | 67,00 | | 4824,00 | | 4824,00 | 386,00 | 5210,00 | |
| 48 | 54 | 252-204-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 72 | 817,00 | | 58824,00 | | 58824,00 | 4706,00 | 63530,00 | |
| 49 | 55 | 252-204-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 12 | 669,00 | | 8028,00 | | 8028,00 | 642,00 | 8670,00 | |
| 50 | 56 | 252-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1430,00 | | 17160,00 | | 17160,00 | 1373,00 | 18533,00 | |
| 51 | 57 | 252-102-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) | шт. | 12 | 2990,00 | | 35880,00 | | 35880,00 | 2870,00 | 38750,00 | |
| 52 | 58 | 1308-0208-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования | м | 460 | 414,47<br>356,30 | 25,49<br>7,82 | 190656,00<br>163898,00 | 11725,00<br>3597,00 | 15033,00 | 128898,00<br>24900,00 | 336154,00 | |
| 53 | 59 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,28336 | 353968,00 | | 100300,00 | | 100300,00 | 8024,00 | 108324,00 | |
| 54 | 60 | 1308-0208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 23 | 2051,70<br>1558,80 | 166,50<br>44,69 | 47189,00<br>35852,00 | 3830,00<br>1028,00 | 7507,00 | 26554,00<br>5990,00 | 79643,00 | |
| 55 | 61 | 214-210-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014 | т | 0,552368 | 342948,00 | | 189434,00 | | 189434,00 | 15155,00 | 204589,00 | |
| 56 | 62 | 1308-0201-2507<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтажоборудования | шт. | 1 | 47959,31<br>13799,94 | 34085,36<br>17074,35 | 47959,00<br>13800,00 | 34085,00<br>17074,00 | 74,00 | 22229,00<br>5615,00 | 75803,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 57 | 63 | 243-903-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони,внутренейустановки,напряжение 10 кВ,с болтовыми наконечниками,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120-А-М /НОТ3.1202L/ | шт. | 1 | 28223,00 | | 28223,00 | | 28223,00 | | 30481,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2258,00 | | |
| 58 | 64 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1,288 | 1010,00 | | 1301,00 | | 1301,00 | | 1405,00 | |
| | | | | | | | | | | | 104,00 | | |
| 59 | 65 | 252-207-0534<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73/ | шт. | 2 | 13070,00 | | 26140,00 | | 26140,00 | | 28231,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2091,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ | | | | | 6039537,00 | 309155,00 | 5168194,00 | 533242,00 | 7098602,00 | |
| | | | | | | | | 562186,00 | 137626,00 | 0,00 | 525823,00 | | |
| | | | Раздел 2: Строительство ВЛ-0,4кВ. | | | | | | | | | | |
| 60 | 70 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,45 | 10855,27 | 2718,31 | 4885,00 | 1224,00 | 2979,00 | 1174,00 | 6544,00 | |
| | | | | | | 1516,96 | 1290,33 | 682,00 | 581,00 | | 485,00 | | |
| 61 | 71 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,23 | 36461,76 | 1425,83 | 8386,00 | 328,00 | 6329,00 | 1706,00 | 10899,00 | |
| | | | | | | 7519,10 | 631,79 | 1729,00 | 145,00 | | 807,00 | | |
| 62 | 72 | 8601-0602-0302<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потиповразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.16 | секция | 4 | 93870,00 | 8653,00 | 375480,00 | 34612,00 | 242488,00 | | 405518,00 | |
| | | | | | | 24595,00 | 3127,00 | 98380,00 | 12508,00 | | 30039,00 | | |
| 63 | 73 | 8601-0605-0401<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам(видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 136800,00 | 248,00 | 136800,00 | 248,00 | 118087,00 | | 147744,00 | |
| | | | | | | 18465,00 | 83,00 | 18465,00 | 83,00 | | 10944,00 | | |
| 64 | 74 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,03746 | 1206833,84 | 2100,20 | 45208,00 | 79,00 | 40493,00 | 4253,00 | 53418,00 | |
| | | | | | | 123776,64 | 985,33 | 4637,00 | 37,00 | | 3957,00 | | |
| 65 | 77 | 1308-0304-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 7115,26 | 2056,18 | 7115,00 | 2056,00 | 282,00 | 4085,06 | 12096,00 | |
| | | | | | | 4777,14 | 897,80 | 4777,00 | 897,00 | | 896,00 | | |
| 66 | 78 | 247-203-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 | шт. | 1 | 18846,00 | | 18846,00 | | 18846,00 | | 20354,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1508,00 | | |
| 67 | 79 | 1308-0103-1607<br>*РСНБ РК 2022* | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 1 | 6642,70 | 2042,72 | 6643,00 | 2043,00 | | 3996,00 | 11490,00 | |
| | | | | | | 4599,98 | 949,57 | 4600,00 | 950,00 | | 851,00 | | |
| 68 | 80 | 515-403-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Конденсатор связи ГОСТ 15581-80 типа СМВ-110/√3-6,4 У1 /Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-25кВАр/ | шт. | 1 | 721486,00 | | 721486,00 | | | | 721486,00 | |
| | | | | | | | | | | 721486,00 | | | |
| 69 | 81 | 1107-0501-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 7850,00 | 3914,71 | 47100,00 | 23489,00 | 12358,00 | 28239,00 | 72726,00 | |
| | | | | | | 1875,65 | 982,93 | 11254,00 | 5898,00 | | 5387,00 | | |
| 70 | 82 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 2,388 | 24796,00 | | 59213,00 | | 59213,00 | | 63950,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4737,00 | | |
| 71 | 85 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 127,2 | 2890,89 | 0,00 | 367721,00 | 0,00 | | 264759,00 | 683879,00 | |
| | | | | | | 2890,89 | 0,00 | 367721,00 | 0,00 | | 50599,00 | | |
| 72 | 86 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи,канавы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 127,3 | 1508,23 | 0,00 | 191998,00 | 0,00 | | 138239,00 | 356656,00 | |
| | | | | | | 1508,23 | 0,00 | 191998,00 | 0,00 | | 26419,00 | | |
| 73 | 87 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 75,8 | 6054,00 | | 458893,00 | | 45889,00 | | 495604,00 | |
| | | | | | | | | | | | 36711,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 74 | 88 | 1308-0201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 585 | 345,88 | 207,88 | 202340,00 | 121610,00 | | 98824,00 | 325254,00 | |
| | | | | | | 138,00 | 96,63 | 80730,00 | 56529,00 | | 24090,00 | | |
| 75 | 89 | 1308-0201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель | м кабеля | 243 | 178,35 | 109,35 | 43339,00 | 26572,00 | | 20966,00 | 69449,00 | |
| | | | | | | 69,00 | 50,83 | 16767,00 | 12352,00 | | 5144,00 | | |
| 76 | 90 | 213-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 3,032 | 46360,00 | | 140564,00 | | 140564,00 | | 151809,00 | |
| | | | | | | | | | | | 11245,00 | | |
| 77 | 91 | 1308-0201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 724 | 575,94 | 242,04 | 416981,00 | 175236,00 | 41920,00 | 192498,00 | 658225,00 | |
| | | | | | | 276,00 | 93,27 | 199824,00 | 67527,00 | | 48754,00 | | |
| 78 | 92 | 1308-0201-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 97 | 691,66 | 298,48 | 67091,00 | 28952,00 | 4673,00 | 32087,00 | 107026,00 | |
| | | | | | | 345,00 | 113,29 | 33465,00 | 10989,00 | | 7928,00 | | |
| 79 | 93 | 243-113-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1 | км | 0,435 | 603546,00 | | 262543,00 | | 262543,00 | | 283546,00 | |
| | | | | | | | | | | | 21003,00 | | |
| 80 | 94 | 243-113-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | км | 0,116 | 616707,00 | | 71538,00 | | 71538,00 | | 77261,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5723,00 | | |
| 81 | 95 | 243-113-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,036 | 442526,00 | | 15931,00 | | 15931,00 | | 17205,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1274,00 | | |
| 82 | 96 | 243-113-0905<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 | км | 0,168 | 1107222,96 | | 186013,00 | | 186013,00 | | 200894,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14881,00 | | |
| 83 | 97 | 243-113-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 | км | 0,01 | 1521202,00 | | 15212,00 | | 15212,00 | | 16429,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1217,00 | | |
| 84 | 98 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,049 | 264991,44 | 0,00 | 12985,00 | 0,00 | 548,00 | 9452,00 | 24232,00 | |
| | | | | | | 253817,20 | 0,00 | 12437,00 | 0,00 | | 1795,00 | | |
| 85 | 99 | 241-201-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм | м | 49 | 351,00 | | 17199,00 | | 17199,00 | | 18575,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1376,00 | | |
| 86 | 100 | 1308-0206-2101<br>*РСНБ РК 2022* | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 6 | 1205,52 | 76,85 | 7233,00 | 461,00 | 2897,00 | 2843,00 | 10882,00 | |
| | | | | | | 645,79 | 12,29 | 3875,00 | 74,00 | | 886,00 | | |
| 87 | 101 | 243-904-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 | м | 6 | 293,00 | | 1758,00 | | 1758,00 | | 1899,00 | |
| | | | | | | | | | | | 141,00 | | |
| 88 | 102 | 1308-0201-2402<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования | шт. | 14 | 35691,44 | 19146,26 | 499689,00 | 268047,00 | 6234,00 | 258773,00 | 819129,00 | |
| | | | | | | 16099,93 | 9572,92 | 225399,00 | 134008,00 | | 60676,00 | | |
| 89 | 103 | 243-903-7503<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпог-НГ-о-70/120 | шт. | 14 | 17509,00 | | 245126,00 | | 245126,00 | | 264736,00 | |
| | | | | | | | | | | | 19610,00 | | |
| 90 | 104 | 247-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник взрывозащ РВО-42 | шт. | 2 | 9579,00 | | 19158,00 | | 19158,00 | | 20691,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1533,00 | | |
| 91 | 105 | 1309-0305-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2656,93 | 244,60 | 5314,00 | 489,00 | 48,00 | 3600,00 | 9627,00 | |
| | | | | | | 2388,57 | 111,71 | 4777,00 | 223,00 | | 713,00 | | |
| 92 | 106 | 247-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | 15189,00 | | 30378,00 | | 30378,00 | | 32808,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2430,00 | | |
| 93 | 107 | 1133-0303-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой БЕТОН кл.В15.Устройство | м³ | 2,88 | 28507,36 | 33,70 | 82101,00 | 97,00 | 73719,00 | 6628,00 | 95827,00 | |
| | | | | | | 2876,76 | 0,00 | 8285,00 | 0,00 | | 7098,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 94 | 108 | 1133-0304-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 12 | 18322,60 | 7387,98 | 219871,00 | 88656,00 | 47426,00 | 98702,00 | 344059,00 | |
| | | | | | | 6982,44 | 3299,02 | 83789,00 | 39588,00 | | 25486,00 | | |
| 95 | 109 | 247-306-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б | шт. | 12 | 116393,00 | | 1396716,00 | | 1396716,00 | 111737,00 | 1508453,00 | |
| 96 | 110 | 247-306-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 12 | 11173,00 | | 134076,00 | | 134076,00 | 10726,00 | 144802,00 | |
| 97 | 111 | 1308-0205-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий | шт. | 12 | 10983,96 | 2214,46 | 131808,00 | 26574,00 | 48868,00 | 50100,00 | 194461,00 | |
| | | | | | | 4697,17 | 1101,38 | 56366,00 | 13217,00 | | 14553,00 | | |
| 98 | 112 | 247-103-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 12 | 99287,00 | | 1191444,00 | | 1191444,00 | 95316,00 | 1286760,00 | |
| 99 | 113 | 243-402-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Монтажный провод изоляционный, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГВП3х1,5 мм2 | км | 0,156 | 308807,00 | | 48174,00 | | 48174,00 | 3854,00 | 52028,00 | |
| 100 | 114 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 48 | 5033,44 | 238,60 | 241605,00 | 11453,00 | 155330,00 | 56575,00 | 322035,00 | |
| | | | | | | 1558,80 | 78,20 | 74822,00 | 3754,00 | | 23855,00 | | |
| 101 | 115 | 247-202-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 12 | 170,00 | | 2040,00 | | 2040,00 | 163,00 | 2203,00 | |
| 102 | 116 | 1308-0303-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А | шт | 12 | 5089,92 | 36,68 | 61079,00 | 440,00 | 33459,00 | 19569,00 | 87100,00 | |
| | | | | | | 2264,97 | 0,00 | 27180,09 | 0,00 | | 6452,00 | | |
| 103 | 117 | 247-204-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 12 | 822,00 | | 9864,00 | | 9864,00 | 789,00 | 10653,00 | |
| 104 | 118 | 241-207-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 24 | 239,00 | | 5736,00 | | 5736,00 | 459,00 | 6195,00 | |
| 105 | 119 | 1106-0301-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,4608 | 2215003,50 | 3593,76 | 1020674,00 | 1656,00 | 744930,00 | 250128,00 | 1372466,00 | |
| | | | | | | 594808,24 | 1688,66 | 274088,00 | 778,00 | | 101664,00 | | |
| 106 | 120 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,012 | 264991,44 | 0,00 | 3180,00 | 0,00 | 134,00 | 2315,00 | 5935,00 | |
| | | | | | | 253817,20 | 0,00 | 3046,00 | 0,00 | | 440,00 | | |
| 107 | 121 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 12 | 2466,00 | | 29592,00 | | 29592,00 | 2367,00 | 31959,00 | |
| 108 | 122 | 1308-0208-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 120 | 729,98 | 25,49 | 87598,00 | 3058,00 | 41783,00 | 31460,00 | 128582,00 | |
| | | | | | | 356,30 | 7,82 | 42756,00 | 938,00 | | 9524,00 | | |
| 109 | 123 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 29 | 5033,44 | 238,60 | 145970,00 | 6920,00 | 93845,00 | 34181,00 | 194563,00 | |
| | | | | | | 1558,80 | 78,20 | 45205,00 | 2268,00 | | 14412,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Строительство ВЛ-0,4кВ. | | | | | 9521685,00 | 824300,00 | 6078844,00 | 1607064,00 | 11961322,00 | |
| | | | | | | | | 1897054,00 | 363344,00 | 721486,00 | 832573,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 15561222,00 | 1133455,00 | 11247038,00 | 2140306,00 | 19859924,00 | |
| | | | | | | | | 2459240,00 | 500970,00 | 721486,00 | 1358396,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 721486,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **3,70** | | | **678522,21** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 19016960,21 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,27** | | | **51345,79** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **19068306,00** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **381366,12** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **19449672,12** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163** | | **2024,00** | | | **2023,00** | | | | **22 619 968,68** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **2714396,24** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **25 334 364,92** | |
| | | | **Итого с учетом скидки** | **%** | **2,00** | | | | | | | **24 827 677,62** | |

**Сдал (Подрядчик):**

ТОО "Темиртау Строй Сервис", БИН 031240001588

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик):**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района, БИН 101240001404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаманбаев Д. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Абдразаков А. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Курбанов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)