Приложение 2
к Приказу Министра индустрии
и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"22" Декабрь 2020 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Bazis Construction», г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.5/1, здание 3А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Нугыманова Женис Нурбосыновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Строительство инженерной-инфраструктуры к новому микрорайону города Туркестана**

(зона регулирования застройки -98 га, улица Арбат), г.Туркестан, Туркестанская область

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", в лице Шайкенова Адиля Болатовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1.ТОО "Tumar-engineering";

2.ТОО "KazSMU";

3.ТОО "Kioumars treading Co L.L.C.";

4.ТОО "ANOR";

5.ТОО "Сити Building курылыс";

6.ТОО "ЭнергоСнабРесурс";

7.ТОО "Поливком";

8.ТОО "Эснаф";

9.ТОО "Nuri Agro";

10.ТОО "Mik stroi -engineering";

11.ТОО Северо-Казахстанский учебно-производственный комплекс "Универсал".

12. ТОО "Akbastau gardens"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ENVICON-A", 63-2019-РП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области" , приказом № 130/н/ц от 16 сентября 2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Сканировано с CamScanner

Площадь благоустройства	га	5,0954	2,2-участок , 1 2,0077-участок2, 0,3261-участок3, 0,5616-участок4	5,0954	2,2-участок , 1 2,0077-участок2, 0,3261-участок3, 0,5616-участок4
Площадь покрытий участка, в том числе:	м2	30297	11055,5-участок 1, 13003-участок2, 2030,5-участок3, 4208-участок4	30297	11055,5-участок 1, 13003-участок2, 2030,5-участок3, 4208-участок4
асфальтобетонное покрытие	м2	7473,5	1681,0-участок 1, 3970,5-участок2, 1822,0-участок4	7473,5	1681,0-участок 1, 3970,5-участок2, 1822,0-участок4
покрытие из тротуарной бетонной плитки	м2	21769	8972,0-участок 1, 8547,0-участок2, 1990,0-участок 3, 2260,0-участок4	21769	8972,0-участок 1, 8547,0-участок2, 1990,0-участок 3, 2260,0-участок4
Площадь озеленения участка	м2	18687	10191,5-участок 1, 5899,0-участок2, 1230,5-участок3, 1366,0-участок4	18687	10191,5-участок 1, 5899,0-участок2, 1230,5-участок3, 1366,0-участок4
Сети водопровода	м				
Сети канализации	м				
Электрические сети 0,4кВ	м				
Поливочный водопровод	м				
Светильники наружного освещения	шт				

Жилой дом имеет следующее показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическая
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		

Сканировано с CamScanner

Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный проект предусматривает реконструкцию существующей пешеходной аллеи и разработку пешеходных зон по существующим тротуарам, создание комплекса фонтанов, преобразование существующей открытой парковки в современную автостоянку; пешеходных тротуаров и дорожек для передвижения по территории ; устройство покрытия из бетонной плитки на прогулочных тротуарах, аллее. Тип применяемой плитки - бетонная ; асфальтобетонное покрытие для проездов и трассы электрокаров/велодорожке; реконструкцию существующих проездов: замена существующего асфальтобетонного покрытия, создание трассы электрокаров; посадку древесной и кустарниковой растительности в ландшафтном стиле. Группы древесных растений составлены из лиственных и хвойных пород характерных для местной климатической зоны. Ассортимент деревьев и кустарников подобран согласно климатическим и почвенным условиям г. Туркестан. Устройство парковой мебели: скамей со спинкой и без, урн, пергол, беседок, водных арок; устройство освещения на территории сквера, с разными типами светильников, организация дорожного движения. Центральная ось пешеходной аллеи трансформирована в водный канал сформированный из комплекса фонтанов комбинированного типа; устройство комплекса фонтанов. В проекте разработана технология 5 фонтанов (Водный ручей №1,2,3,4,5) включающих в себя оборудование для создания водной картины фонтана, систему очистки воды фонтана, подсветку струй фонтана. Для создания водных картин применяются фонтанные насадки с инновационными разработками фонтанного оборудования. Тип применяемых насосов-центробежные, консольного типа. Очистка воды чаш фонтана предусматривается с помощью фильтрового оборудования. В проекте разработаны : водный ручей 1 длиной 300 м. и шириной 2.4 м.; водный ручей 2 длиной 90 м. и шириной 2.4 м.; водный ручей 3 длиной 90 м. и шириной 2.4 м.; водный ручей 4 длиной 51.7 м. и шириной 2.4 м.; водный ручей 5 длиной 90 м. и шириной 2.4 м. Ручей-чаша покрыт по краям бортов термообработанной гранитной плитой и облицован внутри чаши термообработанной гранитной плитой . Накрывочный камень с двумя фасками по рабочим граням служит тактильным ограничителем для исключения случаев травмирования людей при эксплуатации фонтана. Водный ручей имеет на двух концах ручья чаши с ромбообразной формы, с размерами в плане 3,8х3,8 м и глубиной 1.05 м. Чаша ромба на концах ручья перекрыт решетчатым настилом на поддерживающих опорах типа «Buzon». Также имеются пешеходные фонтаны в осях 2-3, 4-5, 6-7. Пешеходные фонтаны перекрыты решетчатым настилом на поддерживающих опорах «Buzon». Бортики чаш пешеходного фонтана накрыты термообработанной, гранитной плитой, и облицован внутри керамогранитом. Гидроизоляция предусмотрена согласно техническим рекомендациям фирмы ТОО «БАСФ Центральная Азия». Для полива газонов, деревьев, кустарников на объекте выполнена автоматизированная система полива. Кроме того, на объекте выполнены сети водоснабжения, канализации. Для технического водоснабжения используется подземная скважина. Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ проложены в типовых траншеях, для защиты кабелей от повреждения предусмотрена прокладка сигнальной ленты. Выполнено наружное освещение территории

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019 год ;**

месяц, год

окончание работ декабрь **2020 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства,

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев;**

фактически, месяц: 15 **месяцев;**

Сканировано с CamScanner

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соотвествии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

«Түркістан-Су» КММ-і_директоры_Дайрабай С. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО «Онтүстік Жарык-Транзит» Койшиев Б.Ж. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

КГУ «Жасыл Түркістан» директор Әуелбеков Е.С._____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проектным показателям, что подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологический контроль, по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает объект: **Строительство инженерной-инфраструктуры к новому микрорайону города Туркестана (зона регулирования застройки -98 га, улица Дрбат)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Bazis Construction»**

Нугыманов Женис Нурбосынович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner