Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жалынды Курылыс», РК, Атырауская область г. Атырау, пр. Бейбарс Султана, 450**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абишева Т.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта» по адресу; РК, Атырауская область, Кызылкогинского района с.Миялы**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Кызылкогинский районный отдел культуры, развития языка, физической культуры и спорта»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: **ТОО «Тоныкөк Курылыс»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом руководителя № 182 от 31 декабря 2019 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание ДЮСШ имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	593,5	593,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	749,1	749,1
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-	м2		

пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт здания производилось на закрепленном земельном участке, расположенном по адресу: Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы. Земельный - участок свободен от застройки. Подрядчиком выполнены, предусмотренные проектом следующие виды работ: 1. Демонтаж панелей декоративных; 2. Демонтаж полов из керамической плитки; 3. Демонтаж стяжки из ц./п. раствора и деревянного покрытия; 4. Демонтаж профлиста (гладкого); 5. Демонтажные работы фасада; 6. Демонтажные работы кровли; 7. Демонтаж оконных заполнений; 8. Капитальный ремонт пандуса. Выполнены наружные и внутренние отделочные работы в пристройках (литер А1 и а), согласно СП РК 2.04-108-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия». Выполнено устройство отмостки из монолитного бетона по периметру здания. Выполнена замена наружных ограждающих стен здания (литер А), восстановлены покрытия полов здания, замена кровли пристроек (литер А1, а, а1), восстановлены деревянные перемычки оконных и дверных проёмов, с добавлением материала. Заменены пластиковые оконные блоки, заменены изношенные дверные блоки. Выполнена замена козырька главной входной группы.

Произведена защита строительных сооружений от коррозии. Все решения приняты по требованиям СП РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013: - наружные металлоконструкции окрашены лаком ХВ124 по грунтовке ФЛ-03К, внутренние металлоконструкции окрашены лаком ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Все поверхности

металлоконструкций покрыты антикоррозийным составом, согласно требованиям «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» и огнестойкой краской (степень огнестойкости Ша, согласно СН РК 2.02-01-2014, СП 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). Деревянные конструкции защищены от гниения глубокой пропиткой антипиренами. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой или бетоном, осмолены и защищены двумя слоями толя. Степень очистки поверхности стальных конструкций перед нанесением защитного покрытия выполнена по ГОСТ 9.402-2004. Антикоррозийная защита выполнена в соответствии с требованиями СН РК 2.01-012013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Противопожарные требования. Мероприятия предусмотренные проектом выполнены по требованиям СН РК 2.02-01-2014, СП 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года №439. Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций подрядчиком предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность, антикоррозийную защиту.

Отопление спортшколы разработано для расчетной температуры наружного воздуха 25°С. Подрядчиком произведена замена существующей системы отопления радиаторов, согласно проекта.

Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ по «Капитальному ремонту здания КГУ Кызылкогинская ДЮСШ, Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта» в соответствии с СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений ПС, АПТ» выполнена система автоматической пожарной сигнализации (АПС). Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) по надёжности электроснабжения, относится к I категории. В качестве приёмно-контрольного прибора (ПКП) использованы «ВЭРС-ПК4», которые установлены на стене в помещении охраны и запитан от сети 220В кабелем марки ШВВП 2х0,75 мм2 и позволяет автоматически контролировать целостность шлейфов по всей длине системы АПС. В качестве резервного источника используется встроенная аккумуляторная батарея 12У, 4,5 А/час. В охраняемых помещениях, на потолке устанавливаются тепловые пожарные извещатели типа ИП 103-5/1 и дымовые типа ИП 212-45М. Ручные извещатели типа ИПРЗ-513-10 устанавлены на стенах на высоте 1,5 м от уровня

пола, на путях эвакуации и выходов. Световые извещатели типа ОПОП-1-9 установлены на путях эвакуации над дверными проёмами. Шлейфы АПС выполнены открытым способом, кабелями КСПВ 2х0,5 и КСПВ 4х0,5 которые прокладываются в кабельном коробе 20х10 мм. Прокладку проводов системы оповещения выполнены в маталлорукаве 6=8 мм и в кабельном коробе 25х16 мм на высоте не менее 2,2 м от уровня пола. Для оповещения персонала, внутри помещений установлены звуковые пожарные оповещатели, типа ОПОП-2-35. Снаружи здания, на высоте не менее 2,2 м установлены светозвуковые оповещатели «Маяк-12К».
Подрядчиком, для обеспечения видеоконтроля за обстановкой, на входах и в коридорах здания, установлены видеокамеры. Система видеонаблюдения реализована на базе Hivision и IP видеокамер, сетевых коммутаторов с поддержкой PoE. В помещении охраны предусмотрена установка телекоммуникационного шкафа, оборудованного сетевым коммутатором с поддержкой стандарта PoE, панч-панелью, блоком вентиляции, блоком розеток, источником бесперебойного питания, 8-ми и 32-х канальными IP - видеорегистраторами. В качестве наружных видеокамер применены камеры с фиксированным объективом 4; 6мм@ F2.0 марки DS-2CD2020WD-I. Уличные камеры устанавливаются на фасаде здания на высоте не. менее 3-х метров от уровня земли. Прокладка кабелей до уличных камер осуществляется в соответствии с ПУЭ РК 2015, СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования», СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства» и СНиП РК 3.02-102010 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации». Защитное заземление и зануление выполнено в соответствии с Главой 7, Раздела 1 ПУЭ РК 2015.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 мес.**;
фактически, месяц: **5 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта» по адресу; РК, Атырауская область, Кызылкогинского района с.Миялы** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абишев Т.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)