Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Заказчик (застройщик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таңшолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №22 от 26.05.2022г.

Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**	**14 953 183,64**	13 351 056,82	12 965 842,00	1 987 341,64	0,00	224 313 963,92	27 326 120,92	0,00	14 953 183,64
3	**в.т.ч НДС**									1 602 126,82
4	**Удержание аванса**									4 485 955,09
5	**Итого к оплате**									10 467 228,55

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таңшолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
_____ Карабалина А. Е.

Авторский надзор:
ТОО "NED GROUP"
_____ Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор _____ Байменов Ж.Е.

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"
_____ ИнирбаевТ. У.

инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таншолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Баймен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **26.05.2022г.**

Акт выполненных работ №1
за июль 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы (Общестроительные работы №2-1-1)									
1	1	E12-120104-0510	Демонтаж облицовки здания	м2	1586	313,54	0	497274	0	0	358038	923737
						313,54	0	497274	0		68425	
2	2	E12-120104-0502	Очистка стен и потолка вручную от набела	м2	2031,35	229,24	0	465667	0	0	335280	865022
						229,24	0	465667	0		64076	
3	3	E12-120104-0504	Очистка потолка вручную от краски масляной	м2	393,7	264,2	0	104016	0	0	74891	193219
						264,2	0	104016	0		14313	
4	4	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	856,6	836,51	58,59	716554	50188	0	497275	1310936
						777,92	28,36	666366	24293		97106	
5	5	E12-070101-0207	Полы из керамогранита. Разборка покрытия	м2	279,9	892,66	34,66	249856	9701	0	176474	460436
						858	17,68	240154	4949		34106	
6	6	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	478	892,66	34,66	426691	16567	0	301374	786311
						858	17,68	410124	8451		58245	
7	7	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1642,5	120,22	3,13	197461	5141	0	140363	364850
						117,09	1,6	192320	2628		27026	
8	8	E12-070101-0203	Полы из ламината. Разборка покрытия	м2	376,2	465,37	16,13	175072	6068	0	123912	322903
						449,24	8,23	169004	3096		23919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	15,12	1955,76	37,06	29571	560	4216	18020	51398
						1639,84	15,44	24794	233		3807	
10	10	Е12-060101-0901	Коробки дверные 900х2100h в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	99	2252,29	121,44	222977	12023	0	156038	409336
						2130,85	58,24	210954	5766		30321	
11	11	Е12-060101-0901	Коробки дверные 700х2100h в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	51	2252,29	121,44	114867	6193	0	80383	210870
						2130,85	58,24	108673	2970		15620	
12	12	Е12-060101-0901	Коробки дверные 1400х2100h в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	15	2252,29	121,44	33784	1822	0	23642	62021
						2130,85	58,24	31963	874		4594	
13	44	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	250,5	4424,14	21,63	1108247	5417	523482	418837	1649251
						2312,77	9,46	579348	2370		122167	
14	74	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	700	929,79	57,51	650852	40259	173180	328615	1057823
						624,88	27,14	437413	18996		78357	
15	94	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	56,5	891		50342				54369
											4027	
16	95	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	565	57		32205				34781
											2576	
			Итого по разделу: 1. (Общестроительные работы №2-1-1)									8757263
			Раздел: 2. Отопление (№2-1-2)									
17	1	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	861	442,95	3,33	381380	2867	30548	251297	683291
						404,14	1,23	347965	1059		50614	
18	2	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	332	761,97	5,69	252974	1889	20289	166673	453219
						695,17	2,09	230796	694		33572	
19	3	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	181	1205,62	53,92	218217	9760	0	153675	401643
						1151,7	27,51	208458	4979		29751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	4	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		861	1032,76	54,14	889205	46612	23996	601780	1610264
				м трубопровода		950,75	19,99	818597	17209		119279	
			Итого по разделу: 2. Отопление (№2-1-2)									3148417
			Раздел: 3. Благоустройство территории и озеленение (№7-1-1)									
21	4	Е11-270302-0201 К=0,8	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		835	666,98	0	556932	0	0	400991	1034556
				м		666,98	0	556932	0		76634	
22	5	У86-010106-0301 0 К=0,3	Демонтаж металлических беседок		3	4457,7	199,2	13373	598	0	10337	25606
				шт.		4258,5	52,8	12776	158		1897	
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории и озеленение (№7-1-1)									1060162
			ИТОГО:					7387517	215663	775711	4617895	12965842
								6313594	98725		960432	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5.0,8 %		155590				
			Итого с временными									13121434
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		262429				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13383863
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									14053744
			Всего с учетом понижающего К=0,950000001338515									13351056,82
			НДС			12 %		1602126,818				
			Итого с НДС									14953183,64

Заказчик:
Заведующая Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Балдырган" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ **Карабалина А. Е.**

Авторский надзор:
ТОО "NED GROUP"

_____ **Натметкалиев Н.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Алатау САПАсКурылыс"

_____ **ИнирбаевТ. У.**