Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №2 от 30.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			Всего за отчетный месяц
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»	4 100 590								4 100 590
	в т.ч. НДС	439 349								439 349
	Итого к оплате									**4 100 590**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

М.П.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

_____ **Есбосынов Ж.Н.**

М.П.

Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №2 от 30.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №04-01 Электроснабжение												
1	1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.28	Автомат одно-, двух-, трехполосный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	6750,16	158,64	6750	159	3083	2557	10052
			НР-72%; СП-8%			3508,18	43,25	3508	43		745	
2	2	С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматиеский типа ВА88 32 3Р 32А 25 кА	шт	1	12733,00		12733		12733		13752
			СП-8%								1019	
3	3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм и доп.вып.26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	5669,01	1803,14	5669	1803	166	3164	9540
			НР-72%; СП-8%			3699,76	694,54	3700	695		707	
4	4	С1247-305-0141 247-305-0141 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматиескими выключателями, для распределения и учета электриеской энергии напряжением 380В	шт	1	156782		156782		156782		169325
			СП-8%								12543	
5	5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	6750,16	158,64	27001	635	12333	10228	40207
			НР-72%; СП-8%			3508,18	43,25	14033	173		2978	
6	6	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматиеский типа ВА47-29- характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА"В"	шт	1	1942,00		1942		1942		2097
			СП-8%								155	

7	7	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт	3	2068,00		6204		6204		6700
			СП-8%								496	
8	8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1750,19	103,53	1750	104	37	1190	3175
			НР-72%; СП-8%			1609,4	43,3	1609	43		235	
9	9	С1247-301-0212 247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10 (100) А, 3х220/380В, 40мА, класс точности 1	шт	1	23976		23976		23976		25894
			СП-8%								1918	
10	10	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,3	750,99	5,22	225	2	22	146	401
			НР-72%; СП-8%			672,45	1,30	202			30	
11	11	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6мм2	км	0,0003	413650		124		124		134
			СП-8%								10	
12	12	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 32мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	509,45	3,87	2547	19	72	1769	4661
			НР-72%; СП-8%			491,25	0,25	2456	1		345	
13	13	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32мм	м	5,05	350		1768		1768		1908
			СП-8%								141	
14	14	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /Пк27, П27	опора	2	10317,02	4628,87	20634	9258	1804	11000	34165
			НР-80%; СП-8%			4786,33	2088,43	9573	4177		2531	
15	15	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /Ак27	опора	1	20960,01	10704,51	20960	10705	902	11346	34891
			НР-80%; СП-8%			9353,68	4829,34	9354	4829		2585	
16	16	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка /УА27	опора	3	32215,18	17235,92	96646	51708	2705	52448	161021
			НР-80%; СП-8%			14077,44	7775,76	42232	23327		11927	
17	17	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	3	64987		194961		194961		210558
			СП-8%								15597	

18	18	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	3	3657,12	1988,03	10971	5964	0	5929	18253
			НР-80%; СП-8%			1669,09	801,47	5007	2404		1352	
19	19	С1225-204-1002 225-204-1002 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150мм СТ РК 937-92	шт	3	8290		24870		24870		26860
			СП-8%								1990	
20	20	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линий	0,0516667	196652,48	109392,61	10160	5652	191	4938	16306
			НР-80%; СП-8%			83566,08	35891,27	4318	1854		1208	
21	22	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	12	520		6240		6240		6739
			СП-8%								499	
22	23	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт	12	125		1500		1500		1620
			СП-8%								120	
23	24	С1252-207-2338 252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный/прим.CF16 монтажный	шт	3	3601		10803		10803		11667
			СП-8%								864	
24	25	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной (В16/240)	шт	1	3792		3792		3792		4095
			СП-8%								303	
25	26	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	2309		18472		18472		19950
			СП-8%								1478	
26	27	С1252-207-1204 252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный/прим CD 35	шт	6	1137		6822		6822		7368
			СП-8%								546	
27	28	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа ПС-1-1	шт	5	359		1795		1795		1939
			СП-8%								144	
28	29	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А25 мм2	км	0,003	187378		562		562		607
			СП-8%								45	
29	30	С1252-207-1049 252-207-1049 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий	шт	3	5125		15375		15375		16605
			СП-8%								1230	
30	31	С1252-207-3114 252-207-3114 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50	шт	2	482		964		964		1041
			СП-8%								77	
31	32	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6	шт	1	1477		1477		1477		1595
			СП-8%								118	

32	33	С1252-207-0908 252-207-0908 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа И-6-35 (СЕСТ 6-35) герметичный	100 шт	0,08	37807		3025		3025		3267
			СП-8%								242	
33	35	С1252-207-0455 252-207-0455 СпрСЦ 12.2022	Наконечник кабельный СРТА 25	шт	3	2705		8115		8115		8764
			СП-8%								649	
34	36	С1251-304-0404 251-304-0404 РСНБ РК 2022	Шуруп-болт 24мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	т	0,001092	555418		607		607		656
			СП-8%								49	
35	37	С1251-102-0603 251-102-0603 РСНБ РК 2022	Шайба 4 мм х 40 мм х 80мм ф 18 ГОСТ 1371-78	т	0,0000104	1620210		17		17		18
			СП-8%								1	
36	38	С1251-201-0201 251-201-0201 РСНБ РК 2022	Дюбель стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 25мм	т	0,0000293	554470		16		16		17
			СП-8%								1	
37	39	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32мм	шт	5	17		85		85		92
			СП-8%								7	
38	40	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,5	326,37	30,48	1795	168	300	994	3012
			НР-72%; СП-8%			241,39	9,51	1328	52		223	
39	41	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горяекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60мм	т	0,00126	490233		618		618		667
			СП-8%								49	
40	42	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3	1730,73	207,46	5192	622	949	2738	8564
			НР-72%; СП-8%			1206,95	60,55	3621	182		634	
41	43	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25мм	т	0,00395	356318		1407		1407		1520
			СП-8%								113	
			Итого по смете									**889 704**
			Локальная смета №06-01 Тепловые сети									
			Раздел 1. Подземный канал									
42	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	93,8484	184,01	173,98	17269	16328	0	3595	22534
			НР-72%; СП-8%			10,03	43,18	941	4052		1670	
43	2	Е11-010205-0302 1101-0505-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	1,6716	2686,84		4491	0	0	3234	8343
			НР-72%; СП-8%			2686,84		4491	0		618	

44	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	22,083975	221,23	107,45	4886	2373	0	2560	8042
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,20	2513	1042		596	
45	8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.26	Покрытия щебеноные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5277	2960,18	223,89	1562	118	1253	213	1917
			НР-94%; СП-8%			362,42	67,42	191	36		142	
46	9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкции	2,5	16600,64	3526,67	41502	8817	18676	20000	66422
			НР-118%; СП-8%			5603,46	1176,27	14009	2941		4920	
47	11	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нарузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2	73080		146160		146160		157853
			СП-8%								11693	
48	12	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпиу, бетону в 2 слоя	м2 поверхности	9,5	4360,93	10,07	41429	96	35526	5422	50599
			НР-93%; СП-8%			611,25	2,43	5807	23		3748	
49	13	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20/30 мм. Устройство/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	3,925	955,15	32,04	3749	126	1849	1737	5925
			НР-94%; СП-8%			452,09	18,74	1774	74		439	
50	14	Е11-11001-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство доавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	3,925	257,10	11,26	1009	44	922	63	1158
			НР-94%; СП-8%			10,87	6,20	43	24		86	
51	15	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100мм. Устройство/В20 W8 F150	м3	1,3	71980,40	8947,76	93575	11632	54084	29411	132824
			НР-91%; СП-8%			21429,41	3431,75	27858	4461		9839	
52	16	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6м/В20 W8 F150	м3	0,58	77966,32	2444,36	45220	1418	29914	12938	62812
			НР-91%; СП-8%			23946,62	567,73	13889	329		4653	
53	17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство/В20 W8 F150	м3	0,0022	40004,12	1281,48	88	3	72	13	109
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	13	1		8	
54	19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг. Установка	м3	0,00676	1288635,20	1806,32	8711	12	6487	2018	11587
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	2212	5		858	

			Итого по разделу 1									530 124
			Раздел 2. Узел теплофикационный УТ-1									
55	20	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	2960,18	223,89	26642	2015	21365	3636	32700
			НР-94%; СП-8%			362,42	67,42	3262	607		2422	
56	21	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство /В20 W8 F150	м3	2,5	40004,12	1281,48	100010	3204	82250	14359	123519
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	14557	1223		9149	
57	22	С1261-102-0252 26-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-20212=СЕТКА С-1	т	0,12976	331233		42981		42981		46419
			СП-8%								3439	
58	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,0448	1288635,20	1806,32	57731	81	42991	13371	76790
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	14659	34		5688	
59	24	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6м/В20 W8 F150	м3	0,550	77966,32	2444,36	42881	1344	28366	12269	59563
			НР-91%; СП-8%			23946,62	567,73	13171	312		4412	
60	25	С1261-102-0252 26-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-20212=СЕТКА С-1	т	0,12104	331233		40092		40092		43300
			СП-8%								3207	
61	27	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/В20 W8 F150	м3	4,646	38071,63	1730,20	176881	8039	146605	22024	214817
			НР-91%; СП-8%			4786,33	423,03	22237	1965		15912	
62	29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,01296	1288635,20	1806,32	16701	23	12437	3868	22214
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	4241	10		1645	
63	30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0122	28263,71	1576,46	345	19	24	280	675
			НР-91%; СП-8%			24689,25	513,76	301	6		50	
64	31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодиеского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00856	349794		2994		2994		3234
			СП-8%								240	
65	32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,00364	376202		1369		1369		1479
			СП-8%								110	

66	33	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,5	4360,93	10,07	67594	156	57964	8846	82556
			НР-93%; СП-8%			611,25	2,43	9474	38		6115	
67	34	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20/30мм. Устройство/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	0,776	955,15	32,04	741	25	366	343	1171
			НР-94%; СП-8%			452,09	18,74	351	15		87	
68	35	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103/В7,5 W8 F150	м2 стяжки	0,776	257,10	11,26	200	9	182	12	229
			НР-94%; СП-8%			10,87	6,20	8	5		17	
69	36	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкции	0,07841	132502,73	6486,55	10390	509	193	6824	18591
			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	9688	202		1377	
70	37	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей средняя масса сбороной единицы до 0,1т	т	0,07841	973588		76339		76339		82446
			СП-8%								6107	
71	38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,27389	1154,45	1,41	2625	3	326	1838	4820
			НР-80%; СП-8%			1009,46	0,68	2295	2		357	
			Итого по разделу 2									814 521
			Раздел 4. Тепловые сети									
72	49	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 50мм. Прокладка	км трубопровода	0,112	1392803,55	602743,56	155994	67507	1466	104512	281346
			НР-99%; СП-8%			776971,52	165597,69	87021	18547		20840	
73	51	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие /ТС-659.00.00-02/	т	0,001	976733		977		977		1055
			СП-8%								78	
74	52	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие /ТС-623.000-14/	т	0,05412	976733		52861		52861		57090
			СП-8%								4229	
75	53	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовныйприварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57 х 3,5 мм	шт	6	757		4542		4542		4905
			СП-8%								363	
76	54	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод диаметр до 60мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединении	стык	19	212,80		4043			2466	7030
			НР-61%; СП-8%			212,80		4043			521	

			Итого по разделу 4									351 426
			Итого по смете									1 696 072
			Локальная смета №06-02 Газопровод низкого давления									
			Раздел 1. Надземная прокладка низкого давления									
77	1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с пневматиеским испытанием	км трубопровода	0,0737	1005528,91	300138,43	74057	22105	3156	57495	142077
			НР-99%; СП-8%			662538,24	126008	48796	9280		10524	
78	2	С1241-102-0139 241-102-0139 РСН РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57 х 3,5 мм	м	43,56	2123		92478		92478		99876
			СП-8%								7398	
79	3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,003185	1902363,90	649469,17	6059	2069	1851	2755	9519
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,2	2140	643		705	
80	4	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовныйприварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57 х 3,5 мм	шт	5	757		3785		3785		4088
			СП-8%								303	
81	5	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57 х 3,0-40 х 3,0 мм	шт	1	526		526		526		568
			СП-8%								42	
82	6	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57 х 3,0-25 х 3,0 мм	шт	1	711		711		711		768
			СП-8%								57	
83	7	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м3	0,6	39843,07	1541,60	22312	863	17319	3941	28354
			НР-91%; СП-8%			7373,91	359,94	4129	202		2100	
84	8	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1т. Монтаж	т конструкции	0,2235	142255,78	9379,06	31794	2096	2514	18845	54690
			НР-69%; СП-8%			121628,42	570,27	27184	127		4051	
85	9	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,065	1018274		66188		66188		71483
			СП-8%								5295	
86	10	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	708		1274		1274		1376
			СП-8%								102	

87	11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8295	109,86	3,04	750	21	326	280	1113
			НР-69%; СП-8%			59,07	0,35	403	2		82	
88	12	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,8295	721,61	1,41	4928	10	981	3154	8729
			НР-80%; СП-8%			576,62	0,68	3938	5		646	
89	13	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50 х 50 х 5мм	шт	2	5712,58	239,78	11425	480	7842	2353	14880
			НР-72%; СП-8%			1551,80	82,17	3104	164		1102	
90	14	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	0,5	750,72	22,20	375	11	226	101	514
			НР-72%; СП-8%			275,88	6,05	138	3		38	
91	15	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэ м=1,03 изм и доп.вып.26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,8	1461,18	30,48	1169	24	951	145	1419
			НР-72%; СП-8%			241,39	9,51	193	8		105	
			Итого по разделу 1									439 454
			Раздел 2. Ведомость объемов работ (надземный)									
92	16	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 150мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметиность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,025	1667708,99	1410543,37	41693	35264	295	11538	57489
			НР-91%; СП-8%			245378,64	261797,07	6134	6545		4258	
93	17	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.28	Трубопровод, диаметр 57мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвуивание поперечное	стык	4	902,28	21,63	3609	87	232	2008	6066
			НР-61%; СП-8%			822,76		3291			450	
94	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлиеские. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	41,1	219,73	6,08	9031	250	3925	3370	13393
			НР-69%; СП-8%			118,14	0,71	4856	29		992	
95	19	Е11-130301--1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлиеские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,1	185,30	4,39	7616	180	4597	1978	10361
			НР-69%; СП-8%			69,05	0,71	2838	29		767	
96	20	Е11-240203-0101 1124-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Газопроводы врезаемые диаметром до 50/25мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1,0	8361,98	1473,80	8362	1474	731	6096	15615

			НР-99%; СП-8%			6157,13		6157			1157	
			Итого по разделу 2									102 925
			Итого по смете									542 379
Локальная смета №06-03 Наружные сети водоснабжения и канализации												
			Раздел 1. Сеть В1									
97	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	м3 грунта	70,325	213,91	213,91	15043	15043		3252	19759
			НР-72%; СП-8%				64,24				1463	
98	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	2,175	2686,84		5844			4207	10855
			НР-72%; СП-8%			2686,84		5844			804	
99	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	8276,18	226,74	18208	499	14610	3205	23126
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	3099	138		1713	
100	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вруную. Группа грунтов	м3 грунта	5,8	1167,57		6772			4876	12580
			НР-72%; СП-8%			1167,57		6772			932	
101	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,6533775	35,11	35,11	2059	2059		412	2669
			НР-72%; СП-8%				9,76	0	572		197	
102	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматиескими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,6533775	221,23	107,45	12976	6302		6798	21356
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,2	6674	2768		1582	
103	7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	0,0932454	303,43	290,60	28	27		6	37
			НР-72%; СП-8%			12,83	74,01	1	7		3	
104	8	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки 3 км	т км	0,4895386	76		37				40
			СП-8%								3	
105	9	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	487968,74	219798,94	29278	13188		20246	53487
			НР-99%; СП-8%			268169,80	72679,15	16090	4361		3962	
106	10	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32 х 3,0 мм	м	58,58	340		19917		19917		21511
			СП-8%								1593	

107	11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	79231,55		475		10	460	1011
			НР-99%; СП-8%			77501,32		465			75	
108	12	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Вентили, задвижки, затворы, клапана\ы обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт	1	1721,07	77,93	1721	78	184	1464	3440
			НР-99%; СП-8%			1458,70	35,27	1459	35		255	
109	13	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ 15ч8р2	шт	1,00	5054		5054		5054		5458
			СП-8%								404	
110	14	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1673,59	89,48	5021	268	885	3829	9558
			НР-99%; СП-8%			1289,18		3868	0		708	
111	16	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении	шт	2	1618,18	250,20	3236	500	0	2711	6423
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
112	17	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110мм	шт	2,00	2452		4904		4904		5296
			СП-8%								392	
113	18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	1452658,90	649469,17	4649	2078	420	2768	8010
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,2	2150	646		593	
114	19	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х 4,0мм	шт	1	2882		2882		2882		3113
			СП-8%								231	
115	20	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении	шт	2	1402,33	120,60	2805	241	0	2539	5771
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	2563	1		427	
116	21	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90С ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32мм	шт	2	488		976		976		1054
			СП-8%								78	
117	22	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/гильза	км трубопровода	0,00105	2035550,12	1585599,04	2137	1665	0	961	3346
			НР-99%; СП-8%			449951,08	474895,05	472	499		248	
118	23	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315 х 18,7 мм	м	0,53	20163		10686		10686		11541
			СП-8%								855	

119	26	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры) диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	758,53	38,96	759	39	19	703	1579
			НР-98; СП-8%			700,07	17,64	700	18		117	
120	28	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32мм. Установка	фильтр	1	21855,42	209,61	21855	210	20327	1348	25059
			НР-98; СП-8%			1319,03	56,83	1319	57		1856	
			Итого по разделу 1									**256 080**
			Итого по смете									**256 080**
			Итого по локальной смете:									**3 384 234**
			В том числе									
			Накладные расходы									558148
			Сметная прибыль									250684
			Сметная стоимость									3384234
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									27878
			Итого:									3412112
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д. Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									6734
			Итого:									3418846
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									43582
			Итого:									3462428
		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079									3735960
			Налог на добавленную стоимость 12%									448315
			Всего:									4184275
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**4 100 590**
			в т.ч. НДС									439349

Генеральный подрядчик:
ТОО "Курылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

_____ **Есбосынов Ж.Н.**

м.п.