Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», ГСЛ №17004360 от 10.03.2017 года, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел. +7 (727) 330-06-79

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ-220 кВ Л-2106 «Сокол - Лисаковская» (Корректировка), проходящей по территории района Беимбета Майлина и г. Лисаковск, Костанайской области

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭнергоСтройПроект» (ГСЛ № 05079 от 22.08.2019 г.; ТОО «Тыныс Ecology Group» (ГСЛ №01384Р от 18.03.2011 г.); ТОО «Эко Way» (ГСЛ № 01487Р от 26.07.2012 г.); ТОО «Карэлектроспецстрой» (ГСЛ № 15014630 от 05.08.2015 г.); ТОО «КАНКОР-Проект» (Аккредитация № 00017 от 18.04.2018 г.) ТОО «Центральная научно-производственная строительная лаборатория» (Аккредитация № KZ.И.02.0122 от 29.06.2016 г.); ТОО «АлатауЭнергоПроект» (ГСЛ №005700 от 24.07.2017г.); ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод».

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭнергоСтройПроект» комплексный проект 22045-330-26-ЭВ

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) ТОО «Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» за № ZKKVE-0029/22 от 27.10.2022 года и АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company), приказ №231 от 01.11.2022 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ Л-2106 «Сокол-Лисаковская»	км		63,44		63,44
в том числе:					
Промежуточная металлическая опора 2П220-1.	шт		144		144
Анкерно-угловая опора У220-1+9	шт		1		1
Анкерно-угловая опора У220-1+14	шт		1		1
Провод сталеалюминевый АС 400/51	км		191,1		191,1
Провод сталеалюминевый АС 500/336	км		20,6		0
Оптический кабель в грозотросе ОКГТ-Ц-А-24 G.652D-11.8	км		63,545		63,545
Оптический кабель в грозотросе ОКГТ-С-А-24 G.652D-15.0	км		1,815		1,815
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт		13 458		12 926
ПСВ120Б	шт		3 860		3860
ПС70Е	шт		9066		9066
ПС210А	шт		532		0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 22045-396-01-ПП Паспорт проекта; 22045-373-01-ПЗ Общая пояснительная записка и чертежи; 22045-108-14-СС Средства связи; 22045-330-26-ЭВ Комплексный проект; 22045-374-28-т.1 Сметная документация; 22045-374-28-т.2 Прайс-листы; 22045-392-01-ООС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2021 года;
(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2023г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 (пять) месяцев.

фактически, месяц: 26 (двадцать шесть) месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации прогнозируемая 54,04% и фактически применено 75,2% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуется

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно- эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ-220 кВ Л-2106 «Сокол - Лисаковская» (Корректировка), проходящего по территории района Беимбета Майлина и г. Лисаковск, Костанайской области

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Промстрой-Энерго» Сиргебаева Шара Бейсембекқызы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

11.12.24г.

Приложение 5
к Регламенту. Бухгалтерский учет незавершенного строительства в АО «KEGOC»

Приложение к Акту
приемки объекта
от «26» декабря 2024г.

Расшифровка капитализируемых затрат по основным фондам,
принимаемым в эксплуатацию по объекту "Реконструкция ВЛ-220кВ Л-2106 Сокол - Лисаковская"
по проекту "Реконструкция ВЛ-220кВ филиала АО "KEGOC""Сарбайские МЭС"

без НДС (тенге)

№	Наименование (поставщиков, работ, услуг)	СПП-элемент	№, дата договора	СМР	Оборудование	Прочие	Всего
I	**Затраты подрядных организаций:**			**2 641 586 377,86**	**240 420 292,00**	**42 414 379,64**	**2 924 421 049,50**
	ТОО «Промстрой-Энерго»		№01-25-Д-620 от 19.08.2019г.				0,00
	из них:						0,00
	Разработка ПСД	CAP.CRUML-201-11-02				38 381 019,64	38 381 019,64
	СМР	CAP.CRUML-201-11-04		2 641 586 377,86			2 641 586 377,86
	Оборудование	CAP.CRUML-201-11-05			240 420 292,00		240 420 292,00
	Авторский надзор	CAP.CRUML-201-11-07				4 033 360,00	4 033 360,00
II	**Затраты заказчика:**			**0,00**	**0,00**	**1 510 027 347,51**	**1 510 027 347,51**
	Технический надзор: ТОО "АСАР Эксперт"	CAP.CRUML-201-11-08	№334100/2019/1 от 21.11.2019г.			711 452,56	711 452,56
	Обследование и оценка технического состояния ВЛ 220-500кВ с разработкой ТЭО: Консорциум: ТОО "НИИЭЭТиЭ" и ЗАО "Медком"	CAP.CRUML-201-11-09	№09-Д-615 от 02.08.2013г. Уменьшение цены договора ДС №01-09-ДС-779 от 13.09.2018г. (ДЭ)			6 361 623,95	6 361 623,95
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО: РГП "Госэкспертиза"	CAP.CRUML-201-11-10	№01-0305/01-09-ДЭ-163 от 01.03.2018г.			70 148,12	70 148,12
	Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД: ТОО "НУРЭКСПЕРТ"	CAP.CRUML-201-11-03	№437587/2020/1 от 18.06.2020г.			99 981,46	99 981,46
	Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД (корректированной): ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза"	CAP.CRUML-201-11-15	№707427/2022/1/01-25-Д-495 от 20.05.2022г.			1 071 561,00	1 071 561,00
	Капитализируемые вознаграждения	CAP.CRUML-201-11-16				1 501 236 739,65	1 501 236 739,65
	Землеустроительные работы ТОО "КОСНАР"	CAP.CRUML-201-11-20	№251402/2019/1 от 02.04.2019г.			475 840,77	475 840,77
	ВСЕГО			**2 641 586 377,86**	**240 420 292,00**	**1 552 441 727,15**	**4 434 448 397,01**

Директор ДКС АО «KEGOC» _____ (подпись) Есенгулов М.Н. (ФИО)

Начальник СКС филиала АО «KEGOC» "Сарбайские МЭС" _____ (подпись) Душкевич Ю.В. (ФИО)

Согласовано:
Директор ДКФ АО «KEGOC» (по объектам с участием заемных средств) _____ (подпись) Нарымбиева А.Т. (ФИО)

Директор ДБ и НУ АО «KEGOC» - главный бухгалтер _____ (подпись) Мухамова Д.Т. (ФИО)

Главный бухгалтер филиала АО «KEGOC» Сарбайские МЭС" _____ (подпись) Игнатова И.Н. (ФИО)