Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик (застройщик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таншолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор: №22 от 26.05.2022 г

Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период с НДС	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**	**212 922 478,10**	190 109 355,45	184 642 375,00	28 280 103,10	581 868,00	34 144 160,87	4 537 898,87	581 868,00	34 144 160,87
3	**в.т.ч НДС**									3 658 302,95
4	**Удержание аванса**									10 243 248,26
5	**Итого к оплате**									23 900 912,61

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таншолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Карабалина А. Е.

Авторский надзор
ТОО "NED GROUP"

_____ Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор _____ Баймен Ж.Е.

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ Тыныштык Д.

Scanned by TapScanner

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таңшолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №34 "Таншолпан" в 12-ом микрорайоне 68, г.Актобе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 26.05.2022 г**

Акт выполненных работ №5
за ноябрь

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Добавляемые работы									
1	1	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	830	1600,17	202,2	1328141	167826	415805	639716	2125286
						897	173,47	744510	143984		157429	
2	2	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	86,6452	4466,4	184,93	386992	16023	254596	88926	513992
						1343,11	82,34	116374	7134		38073	
3	3	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	119,1	4338,23	87,78	516683	10454	460893	35744	596620
						380,65	36,17	45335	4308		44194	
4	4	С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3489,2	619		2159815		2159815		2332600
											172785	
5	5	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4123,6	30		123708		123708		133605
											9897	
6	6	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Пандус, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,75	140471,87	3408,33	105354	2556	2178	72910	192525
						134159	859,3	100619	644		14261	

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С1222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,75	813350		610013		610013	48801	658814
8	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,4	103,77 56,52	3,34 0,36	3362 1831	108 12	1423	1327 375	5064
9	9	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	32,4	206,43 66,03	4,74 0,74	6688 2139	154 24	4395	1558 660	8906
			Итого по разделу: 1. Добавляемые работы									6567412
			Раздел: 2. Общестроительный работы (№2-1-1)									
10	10	Е12-120104-0502	Очистка стен и потолка вручную от набела	м2	7271,65	229,24 229,24	0 0	1666953 1666953	0 0	0	1200206 229373	3096532
11	11	Е12-030101-2021	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	351,05	364,85 112,12	4,35 2,05	128081 39360	1527 720	87194	28857 12555	169493
12	12	С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78	шт.	75	1812		135900		135900	10872	146772
13	13	Е12-060101-1211 Изм. и доп. вып. 19	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	119	321,63 302,09	0 0	38274 35949	0 0	2325	25883 5133	69290
14	14	С1223-502-0308	Ручки	пара.	119	1920		228480		228480	18278	246758
15	15	Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2 м2. Установка	решетка	99	1514,52 1326,95	187,57 66,02	149937 131368	18569 6536	0	99291 19938	269166
16	16	С1261-302-0120	Решетки радиаторные	м2	45,3	3599		163035		163035	13043	176077
17	17	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	116,2	2887,38 792,93	19,8 8,01	335513 92138	2301 931	241074	67010 32202	434724
18	18	Е11-260201-0602 Изм. и доп. вып. 22	Двери металлические. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	5,17	17551,85 3852,34	372,25 172,74	90743 19917	1925 893	68902	14983 8458	114184
19	19	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,17	40727		210559		210559	16845	227403

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	266,18	2048,68	107,89	545318	28718	135656	283359	894971
						1431,15	47,38	380944	12610		66294	
21	21	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	39,2	3108,43	58,53	121850	2294	106671	9949	142343
						328,7	23,8	12885	933		10544	
22	22	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	97,28	304,94	3,09	29665	300	18777	7707	40362
						108,84	1,2	10588	117		2990	
23	23	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	30	10380,42	196,08	311412	5882	273756	24272	362539
						1059,15	64,55	31775	1937		26855	
24	24	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	138	1843,98	117,61	254469	16231	7756	169357	457733
						1670,17	34,31	230483	4735		33906	
25	25	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	138	2135		294630		294630		318200
											23570	
26	26	Е11-120101-1201	Кровли. Снегодержатель	м	182	126,34	31,15	22993	5669	1270	12705	38554
						88,21	8,75	16053	1593		2856	
27	27	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,333	93993,02	33854,59	31300	11274	4300	14090	49021
						47226,94	11540,77	15727	3843		3631	
28	28	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,333	887579		295564		295564		319209
											23645	
29	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,112	308725,28	1785,68	34577	200	0	24814	64143
						306939,6	778,09	34377	87		4751	
30	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,91	103,77	3,34	1340	43	567	529	2018
						56,52	0,36	730	5		149	
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,91	172,9	4,74	2232	61	1319	621	3081
						66,03	0,74	852	10		228	
			Итого по разделу: 2. Общестроительный работы (№2-1-1)									7642573
			Раздел: 3. Благоустройство территории и озеленение (№7-1-1)									

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные кл В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками		13	25415,88	9,6	330406	125	268670	44360	404748
				м3 подстилающего слоя		4739,33	0	61611	0		29981	
33	33	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		330,8	1632,81	179,14	540134	59259	3391	356150	967986
				м2 покрытия		1443,42	51,9	477484	17169		71703	
34	34	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		15,18	3496,83	1348,51	53082	20470	29879	5429	63191
				м3 материала основания в плотном теле		180,01	316,69	2733	4807		4681	
35	35	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		101,2	1632,81	179,14	165240	18129	1037	108955	296131
				м2 покрытия		1443,42	51,9	146074	5252		21936	
36	36	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		132	2261,2	40,99	298478	5410	165284	93593	423436
				м бортового камня		968,06	16,71	127784	2206		31366	
37	37	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		93	2095,79	40,99	194908	3812	101067	65940	281716
				м бортового камня		968,06	16,71	90029	1554		20868	
38	38	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,55	7278,49	2244,03	4003	1234	2164	839	5230
				м3 основания		1100,67	1018,83	605	560		387	
39	39	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,6	23619,37	1533,96	14172	920	12429	753	16119
				м3		1369,83	373,35	822	224		1194	
40	40	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж		0,1072	56150,86	11634,55	6019	1247	1742	2407	9101
				т конструкций		28270,8	2919,8	3031	313		674	
41	41	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1072	814349		87298		87298		94282
				т							6984	
42	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0056	1154319,28	1785,68	6464	10	4735	1241	8321
				т		306939,6	778,09	1719	4		616	

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	8	2896,99 1457,19	1196,65 364,4	23176 11658	9573 2915	1945	10492 2693	36362
44	44	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	8,8	3315		29172		29172	2334	31506
45	45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	103,77 56,52	3,34 0,36	332 181	11 1	141	131 37	500
46	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,2	172,9 66,03	4,74 0,74	553 211	15 2	327	154 57	764
47	47	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	200	814,86 465,16	215,24 67,69	162972 93033	43048 13538	26892	76731 19176	258879
48	48	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	700	1668,93 631,26	27,59 11,38	1168248 441881	19311 7963	707056	323887 119371	1611506
49	49	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	700	2329,27 772,48	51,81 24,31	1630489 540735	36269 17019	1053486	401582 162566	2194638
50	50	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	19,3	29443,19 6919,78	1493,73 367,06	568253 133552	28829 7084	405873	101258 53561	723072
51	51	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,182	151870,79 67050,75	1799,53 751,89	27640 12203	328 137	15110	8885 2922	39447
52	52	Е11-100102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены рубленые. Обшивка досками м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		3,64	3138,09 564,88	28,83 13,57	11423 2056	105 49	9262	1516 1035	13974
53	53	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	154,14	172,9 66,03	4,74 0,74	26651 10178	730 114	15742	7410 2725	36786
54	54	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	96,2	3959,27 2476,01	1427,95 556,64	380882 238192	137369 53549	5321	210053 47275	638209

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	38281,51	6521,53	76563	13043	2315	47846	134362
						30602,65	2623,96	61205	5248		9953	
56	56	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство	шт.	2	13969,51	148,99	27939	298	125	19892	51657
						13757,91	55,66	27516	111		3826	
57	57	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	140,4	2896,99	1196,65	406737	168010	34138	184141	638148
						1457,19	364,4	204589	51162		47270	
58	58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	203,77	172,9	4,74	35232	965	20811	9796	48630
						66,03	0,74	13456	150		3602	
59	59	У86-010109-0304 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	14	127533,45	372,5	1785468	5215	1569134	139370	2076542
						15079,95	117,5	211119	1645		151704	
60	60	У86-010102-0101 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект	14	232107,65	370	3249507	5180	3126298	84882	3599829
						8430,65	100	118029	1400		265440	
61	61	У86-010104-0406 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	14	169602,1	618,75	2374429	8663	2015930	239918	2819699
						24988,35	155	349837	2170		205352	
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории и озеленение (№7-1-1)									17524770
			Раздел: 4. Исключаемые работы									
62	62	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	28	4424,14	21,63	-123876	-606	-58513	-46816	-184347
						2312,77	9,46	-64757	-265		-13655	
63	63	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	81	4894,46	27,71	-396451	-2245	-231488	-117779	-555368
						2008,87	10,66	-162718	-864		-41138	
64	64	С1261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3489,2	266		-928127		-928127		-1002377
											-74250	
65	65	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7930	26		-206180		-206180		-222674
											-16494	
66	66	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	115,4608	1313		-151600		-151600		-163728
											-12128	

Scanned by TapScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. Исключаемые работы									**-2128494**
			ИТОГО:					**22213216**	**876840**	**14451427**	**5206830**	**29606262**
								6884955	**386270**		**2186215**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5.0,8 %**		**355275**				
			Итого с временными									**29961536**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**599231**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30560767**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**32090377**
			Всего с учетом понижающего К=0,950000001338515									**30485857,92**
			НДС			**12 %**		**3658302,95**				
			Итого с НДС									**34144160,87**

Заказчик:
Заведующая Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №34 "Таншолпан" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Карабалина А. Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Авторский надзор

ТОО "NED GROUP"

_____ Нагметкалиев Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ Тыныштык Д.