Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №2 от 30.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»	5 238 349	1 137 759,0							1 137 759
	в т.ч. НДС	561 252								121 903
	Итого к оплате									**1 137 759**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

Есбосынов Ж.Н.

м.п.

Генеральный подрядчик ТОО "Курылыс-2015"

Форма 2-В

Субподрядчик ТОО "Tech Инжиниринг Group"

(организация, адрес, телефон)

(организация, адрес, телефон)

Объект «Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

Договор: №2 от 30.04.2024г.

(наименование)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2024 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-01-01 Блочно-модульная котельная									
			Раздел 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3	м3 грунта	20,37	112,87	107,49	2299	2190	0	418	2934
			НР-72%; СП-8%			5,38	23,12	110	471		217	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунт 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и	м3 грунта	0,63	2686,84		1693		0	1219	3145
			НР-72%; СП-8%			2686,84		1693			233	
3	3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	9,108	656,82	654,65	5982	5963		1293	7857
			НР-72%; СП-8%			2,05	195,16	19	1778		582	
4	4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,889	29,38	29,38	85	85	0	17	110
			НР-72%; СП-8%				8,17		24		8	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,889	221,23	107,45	639	310	0	335	1052
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,20	329	136		78	
6	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотняемого грунта	2,889	105,48	89,53	305	259	9	72	407
			НР-72%; СП-8%			12,85	21,94	37	63		30	
7	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вруную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,321	1063,06		341		0	246	634
			НР-72%; СП-8%			1063,06		341			47	
			Итого по разделу 1									**16 139**

			Раздел 2. Фундамент под котельную									
8	8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып28	Подготовка бетонная. Устройтво В10	м3	0,94	29723,44	1465,14	27940	1377	24965	1733	32047
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	1598	306		2374	
9	9	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 из и доп.выып.28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В20	м3	2,8	35850,44	1792,54	100381	5019	83241	12073	121451
			НР-91%; СП-8%			4328,81	409,57	12121	1147		8996	
10	10	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,30278	20554,18	1910,85	6223	579	49	5315	12461
			НР-91%; СП-8%			18482,05	806,60	5596	244		923	
11	13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки, кирпиу, бетону	м2 поверхности	7,2	2479,46	26,16	17852	188	14960	2538	22021
			НР-93%; СП-8%			375,48	3,60	2703	26		1631	
			Фундамент под дымовую трубу Фм-1									
12	14	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплении без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	3526,43		8992	0	0	6475	16704
			НР-72; СП-8%			3526,43		8992	0		1237	
13	15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3 грунта	1,1	1167,57		1284	0	0	925	2386
			НР-72%; СП-8%			1167,57		1284	0		177	
14	16	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадоных грунтах. Устройство методом послойной укладки	м3 грунтовой подушки	0,49	656,82	654,65	322	321	0	70	423
			НР-72%; СП-8%			2,05	195,16	1	96		31	
15	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып28	Подготовка бетонная. Устройтво В10	м3	0,144	29723,44	1465,14	4280	211	3824	266	4910
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	245	47		364	
16	18	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м. Устройство /В25 W8 F150	м3	0,812	45158,66	2320,07	36669	1884	29396	5292	45318
			НР-91%; СП-8%			6636,52	525,22	5389	426		3357	
17	19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03484	20554,18	1910,85	716	67	6	612	1434
			НР-91%; СП-8%			18482,05	806,60	644	28		106	
18	21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02848	28263,71	1576,46	805	45	57	653	1575
			НР-91%; СП-8%			24689,25	513,76	703	15		117	

19	22	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02848	331233		9434		9434		10189
			СП-8%								755	
20	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки, кирпиу, бетону	м2 поверхности	4	2479,46	26,16	9918	105	8311	1410	12234
			НР-93%; СП-8%			375,48	3,60	1502	14		906	
			Фундамент растяжку Фм-2 3шт									
21	25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып28	Подготовка бетонная. Устройтво В10	м3	0,39	29723,44	1465,14	11592	571	10358	719	13296
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	663	127		985	
22	26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м. Устройство /В20 W8 F150	м3	0,45	42597,44	2320,07	19169	1044	15138	2933	23870
			НР-91%; СП-8%			6636,52	525,22	2986	236		1768	
23	27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Км=1,04	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,03	1057276,80	1806,32	31718	54	28789	2638	37105
			НР-91%; СП-8%			95848,48	762,93	2875	23		2749	
24	28	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри здании и сооружении массой до 0,1т. Монтаж/РАСТЯЖКИ	т конструкции	0,099378	142255,78	9379,06	14137	932	1118	8379	24317
			НР-69%; СП-8%			121628,42	570,27	12087	57		1801	
			Итого по разделу 2									**381 741**
			Раздел 3. Модульная котельная									
25	32	Переень	Блочно-модульная котельная, тип БМК 160/2	комплект	1	225000,00		225000				225000
										225000		
			Итого по разделу 3									**225 000**
			Итого по смете									**622 880**
			Локальная смета №07-01 Благоустройство									
			Раздел 3. Ограждение									
26	16	У86-010605-0101 8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	149013,00	1088,00	149013	1088	124500	21646	184312
			НР-91%; СП-8%			23425,00	362	23425	362		13653	
27	17	У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	105115,00	801,00	105115	801	85952	16927	131806
			НР-91%; СП-8%			18362,00	239	18362	239		9764	
			Итого по разделу 3									**316 118**

			Итого по смете									316 118
			Итого по локальной смете:									
			В том числе									**938 998**
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									94204
			Сметная стоимость									52888
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									938998
			Итого:									7735
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д, Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									946733
			Итого:									1869
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									948601
			Итого:									12092
		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079									960694
			Налог на добавленную стоимость 12%									1036588
			Всего:									124391
			Понижающий коэффициент									1160979
			Всего:									0.98000
			в т.ч. НДС									**1 137 759**
												121903

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

М.П.

Субподрядчик
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

Есбосынов Ж.Н.

М.П.