Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №2 от 30.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»	5 493 385	255 036							255 036
	в т.ч. НДС	588 577								27 325
	Итого к оплате									**255 036**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

М.П.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор _____ **Есбосынов Ж.Н.**

М.П.

Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

СубПодрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №2 от 30.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-02 Внутренние сети газопровода												
1	1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	4555,15	60,99	63772	854	49004	13900	83886
			НР-98%; СП-8%			993,88	19,22	13914	269		6214	
2	2	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0мм	м	12	1801		21612		21612		23341
			СП-8%								1729	
3	3	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварна прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5мм	м	2	1035		2070		2070		2236
			СП-8%								166	
4	4	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90с, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0мм	шт	8	693		5544		5544		5988
			СП-8%								444	
5	5	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт	1	516		516	0	516		557
			СП-8%					0			41	
6	6	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629,00		11258		11258		12159
			СП-8%								901	
7	7	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	11987		11987		11987		12946
			СП-8%								959	
8	8	Е11-190501-0101 1119-0501-0101тРСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Установка сигнализаторов загазованности с клапаном, диаметр до 50мм	клапан	1	9314,6	340,46	9315	340	5147	3854	14223

			НР-98%; СП-8%				3826,97	105,8	3827	106		1054	
9	9	С1245-803-0601 245-803-0601 СпрСЦ 12.2022	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт	1	19136,00			19136		19136		20667
			СП-8%									1531	
10	10	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Счетики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	640,01	1,61	640	2	9	617		1358
			НР-98%; СП-8%				629,07	0,73	629	1		101	
11	11	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6м3/ч/прим	шт	1	7842,00		7842		7842			8469
			СП-8%									627	
12	12	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14	733,29		10266		247	9819		21692
			НР-98%; СП-8%				715,66		10019			1607	
13	13	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.28	Трубопровод, диаметр 57мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковаяя дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвуивание поперечное	стык	1	902,28	21,63	902	22	58	502		1516
			НР-61%; СП-8%				822,76		823			112	
14	14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	219,73	6,08	549	15	239	205		814
			НР-69%; СП-8%				118,14	0,7	295	2		60	
15	15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	185,3	4,39	463	11	280	120		630
			НР-69%; СП-8%				69,05	0,71	173	2		47	
			Итого по смете										
			Итого по локальной смете:										**210 483**
			В том числе										**210 483**
			Накладные расходы										
			Сметная прибыль										29017
			Сметная стоимость										15593
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%										210483
			Итого:										1734
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д, Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										212217
			Итого:										419
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%										212635
			Итого:										2711
													215346

		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079									
			Налог на добавленную стоимость 12%									232358
			Всего:									27882,99
			Понижающий коэффициент									260241,26
			Всего:									0,98000
			в т.ч. НДС									**255 036**
												27325

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

М.п.

Субподрядчик
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

Есбосынов Ж.Н.

М.п.