Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

Декларация о соответствии

«20» 08 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс-2015», директор Абильдаев С., Жамбылская область, г. Тараз, микр. Жайлау 6-70,

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов / ««Строительство помещения котельной под газоснабжения в здании сельского клуба села Болтирик, Кенеского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»»

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", Руководитель Жаманбаев Д.И., БИН 101240001404, телефон +7(72644)60865, Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Площадь ДОСТЫК, 1.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

1) ТОО «Tech Инжиниринг Group» Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г. Тараз, Марау ана, 34, KZ78VJE00010918 от 17.04.2015 в лице директора Есбосынова Ж. Н.
2) ИП "Люлякова З.В." ИНН 801226402715 Жамбылская область, г. Тараз, ул. Комарова 39 в лице директора Люлякова З.В.
3) ТОО «ТермоТех» БИН 200640025721 Жамбылская область, г. Тараз, 1 переулок Акмолда батыра, 13, в лице директора Шерсточенко В.С.

2. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Astana Mix Building», №21-001 от 15.05.2021 года АО «КазНисса»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района" №ESNEX-0080-03 от 04.01.2023 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество котлов	комплект	2		2	
Отпуск тепла потребителям	кВт	160		160	
Давление	кгс/см2	2.0		2.0	
Расход газа	м3/ч	17.5		17.5	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -га^2)	2,7461-	-
Число этажей	этаж	-	-
Используемая площадь	М^2	35,78-	35,78-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных и покрытий	М^2	408-	408-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту ««Строительство помещения котельной под газоснабжения в здании сельского клуба села Болтирик, Кенеского сельского округа, Таласского района, Жамбылской области»» характеризуется следующими данными: Целью данного рабочего проекта является прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового котельной БМК-160квт в здании сельского клуба.

Проектом газоснабжения топочной предусматривается обеспечение природным газом с теплотой сгорания Qн=7600 ккал/м³ и удельным весом γ=0,73кг/м³. Давление в точке подключение Р=0,18 МПа. Расчетный расход газа – 17,5 м³/час. Точка подключения от существующего надземного газопровода низкого давления, рядом стоящего клуба стояка из стальных труб Д-40мм. После ввода в эксплуатацию врезку газопровода предусмотреть без сброса газа предусмотрены установка шаровых кранов Ф50мм. типа КШФ ALSO. Во внутри

здания БМК установить счетчик газа G16 во взрывозащищенном исполнении в одном шкафу с регулятором давления на одного абонента. .

На врезке в существующий газопровод предусмотрен стальной газопровод Ø57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91 с приварным шаровым краном.

Газопроводы низкого давления запроектированы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,0 мм со стоиками ст. труб Д-57мм.

В топочной предусматривается присоединения газопровода к существующему газовому котлу. Топливом для топочной является природный газ. Годовой расход газа 17,5м куб/час*10часов*160сут=28000м куб.

С корректором по температуре и давлению снижение давления предусмотрено шкафным газорегуляторным пунктом (установку газорегуляторного пункта см. раздел наружные сети). Для безопасной работы горелок на подводках газопровода к котлу предусмотрена установка электромагнитного запорного клапана КЗГЭМ в комплекте с сигнализатором загазованности. Продувка газопровода осуществляется через систему продувочных трубопроводов. Разводящие газопроводы монтируются открыто из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, на сварке. Горизонтальные газопроводы проложены с уклоном 0.003 в сторону движения газа.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «16» мая 2024 года;
месяц, год

окончание работ «16» июля 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: ___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Құрылыс-2015»

Директор Абильдаев С.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)