"SANA-2015". Версия 17.3 от 10.04.18 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и осуществления функций заказзчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлдодар, у. Кривенко,25 тел 8(7182)20-05-10
Подрядчик: ТОО "Грэсстрой" БИН 990140005662 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Промышленная, строение 4А тел 8(71837)33257
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр "Достык" в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации.
Наименование объекта: Модульная КНС №1, расход Q=710,3м3/с с напором H=15м, подводимая мощность 46 кВт

Договор №4 от 27 февраля 2018 года

Акт №6-1
приемки выполненных работ от 3 апреля 2019г
(локальная смета 6-3-1)
Модульная КНС №1 расход Q710.3м3/час

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 шпунтовое ограждение									
16	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-12 мм *т*	2,1101	174152,12		367478				
17	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89- 6 мм *т*	5,90824	174152,12		1028933				
18	21-050203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 №30 *т*	9,546	292177,66		2789128				
19	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005-5 мм *т*	0,00308	213023,92		656				

Раздел 3 фундаменты

20	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,3	4216,52	1143,48	9698	2630	1228	0,85	1,955
		м3 основания		595,22	455,65	1369	1048	50,8	0,54	1,242
23	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1092	144993,56		15833				
		т								
24	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,711	138527,49		98493				
		т								
25	21-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2017	0,06712	146056,06		9803				
		т								

Раздел 4 оборудование

30	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1	7843	1789	7843	1789	1340	3	3
		шт.		2551	580	2551	580	42,8	0,6	0,6

Раздел 5 павильон для обслуживания КНС

31	29-035980-0982(п	Павильон для обслуживания КНС3,3х3,3м, с электрообогревом,освещением и вентиляцией с доставкой 41850*378,34	1	14937292		14937292				
		кт								

Всего прямые затраты **19265157** **5**

2

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 920
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 628
- материалы, изделия и конструкции, тенге 19 256 818

Накладные расходы I уровня, тенге 2 568

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 19 267 725

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		816 952
Итого, тенге		20 084 677
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 606 774
Всего		**21 691 451**
Временные здания и сооружения (2 %)		433 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		803 148
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.		**22 928 428**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		**24 304 134**
С коэффициентом снижения	0,99	24 061 093
НДС (12 %)		2 887 331
Всего по акту с учетом НДС		**26 948 424**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____**Омаров А.К.**

Подрядчик:
ТОО Грэсстрой"
БИН 990140005662
Директор
_____**Жанкарин Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Директор
_____**Мусин С.К.**
Аттестат №KZ45VJE0001749
Эксперт
_____**Шакимов Е.К.**
Аттестат №KZ52VJE00023899

Авторский надзор:
ТОО КПИИ "Казахстанпроект"
Инженер авторского надзора
_____**Зайцев В.Я.**
БИН 950940000029 Лицензия №14003241

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 17.3 от 10.04.18 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлдодар, у. Кривенко,25 тел 8(7182)20-05-10
Подрядчик: ТОО "Грэсстрой" БИН 990140005662 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Промышленная, строение 4А тел 8(71837)33257
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр "Достык" в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации.
Наименование объекта: ограждение КНС
Договор №4 от 27 февраля 2018 года

Акт №6-2
приемки выполненных работ от 3 апреля 2019г
(локальная смета 7-2-1)
Ограждение КНС

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	29-002555-0555(пр	Звено ограждения ЗВ3 1800/1,12 *шт*	230	1516		348680				
6	29-025555-0325(пр	Столб С1 2600/1,12 *шт*	50	2190		109500				
7	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ЗВ1,ЗВ2 *т*	0,45662	345843,75		157919				
8	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СМ1 *т*	0,11303	387490,78		43798				
9	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т навес Н1 *т*	0,01296	346292,09		4488				
		Всего прямые затраты				**664385**				

в том числе		664 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге		664 385
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		28 170
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		692 555
Итого, тенге		55 404
Сметная прибыль (8 %), тенге		**747 959**
Всего		14 959
Временные здания и сооружения (2 %)		27 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		**790 612**
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.		**838 049**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		829 669
С коэффициентом снижения	0,99	99 560
НДС (12 %)		**929 229**
Всего по акту с учетом НДС		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____Омаров А.К.

Подрядчик:
ТОО Грэсстрой"
БИН 990140005662
Директор
_____Жанкарин Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Директор
_____Мусин С.К.
Аттестат №KZ45VJE0001749
Эксперт
_____Шакимов Е.К.
Аттестат №KZ52VJE00023899

Авторский надзор:
ТОО КПИИ "Казахстанпроект"
Инженер авторского надзора
_____Зайцев В.Я.
БИН 950940000029 Лицензия №14003241

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 17.3 от 10.04.18 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлдодар, у. Кривенко,25 тел 8(7182)20-05-10
Подрядчик: ТОО "Грэсстрой" БИН 990140005662 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Промышленная, строение 4А тел 8(71837)33257
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр "Достык" в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации.
Наименование объекта: Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30км
Договор №4 от 27 февраля 2018 года

Акт №6-3
приемки выполненных работ от 3 апреля 2019г
(локальная смета 9-1-1)

Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30км

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-020103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Щебень природный.159-30=129км *т·км*	26890,25	13,13		353069				
		Всего прямые затраты				**353069**				
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге				353 069				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				353 069				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 970				
		Итого, тенге				368 039				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 443				
		Всего				**397 482**				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**397 482**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		**421 331**
С коэффициентом снижения	0,99	417 118
НДС (12 %)		50 054
Всего по акту с учетом НДС		**467 172**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____Омаров А.К.

Подрядчик:
ТОО Грэсстрой"
БИН 990140005662
Директор
_____Жанкарин Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Директор
_____Мусин С.К.
Аттестат №KZ45VJE0001749
Эксперт
_____Шакимов Е.К.
Аттестат №KZ52VJE00023899

Авторский надзор:
ТОО КПИИ "Казахстанпроект"

Инженер авторского надзора
_____Зайцев В.Я.
БИН 950940000029 Лицензия №14003241

ТОО Казахстанский проектно-изыскательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям