Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 10 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Грэсстрой» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Промышленная 4А**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Жанкарин Елдос Мейрашевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр. «Достык» в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» в лице руководителя Садыков Асланбек Балтабекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» ГСЛ№000926 от 14.08.2009г.; ТОО «AAA Construction Group» №17020955 от 12.12.2017 г.; ТОО фирма «Актілес» ГСЛ №000990-2 от 24.12.2009г.,;ТОО «Павлодар-Спецстрой», ГСЛ №008114 от 07.02.2012г;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» №16-0177/17**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» приказ №13 от 04 августа 2017г.** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водоснабжения	м	3562,9		3558,1	
Протяженность сетей канализации	м	1868,4		1899,6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Сети водоснабжения**: протяженность 3558,1м. Труба полиэтиленовая Ø 400-318,4м, Ø355-264,3м, Ø315-627м, Ø280-1487м, Ø250-808,4м. Водопроводная насосная станция одноэтажная с подвалом, прямоугольной формы 9,6*18м. Станция оборудована насосными агрегатами (2 рабочих, 2 резервных) марки GRNDFOS. Производительность одного насосного агрегата 409,15м³/ч, напор 11м, мощность 18,5кВт. Водопроводные колодцы из

бетона 2500*2000 – 3шт, 2500*2500 – 4шт, 3000*2000 – 1шт, 4500*3000 – 1шт, 5250*6600 – 1шт, круглые водопроводные колодцы из сборного железобетона Ø2000 – 31шт. Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином (установленные в прямоугольных камерах и круглых колодцах) Ø50-7шт, Ø65-1шт, Ø80-2шт, Ø100-4шт, Ø250-13шт, Ø300-4шт, Ø350-5шт, Ø400-5шт, Ø500-3шт. Пожарный гидрант -21шт.

Сети канализации: протяженность 1899,6м. Труба чугунная Ø150-195м, Ø200-255,3м, Ø250-132м, Ø300- 424,1, Ø350-279,7м, Ø400-92,1м, Ø500-499,2м, труба полиэтиленовая Ø500-22,2м. Модульная канализационная насосная станция диаметром 3м, производительностью 198л/с, мощность 46кВт, с павильоном. Круглые канализационные колодцы из сборного железобетона Ø1500 – 48шт., Ø2000-2шт.

Ген план КНС: ограждение площадки вокруг КНС из бетонных столбиков и бетонных плит. Щебеночное покрытие 549м^2. **Электроснабжение КНС**: прокладка кабеля ВБбШВ 3*95+1*50-930м. **Электроснабжение ВНС**: прокладка кабеля АВБбШВ 3*70+1*35-430м.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май, 2018**;
месяц, год

окончание работ **октябрь, 2019**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:17
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5;
фактически, месяц:17;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО "Павлодар-Водоканал" Мо

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата _____ М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «**Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр. «Достык» в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации»** готовым к приемке в

наименование объекта (комплекса)

эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жанкрин Е.М. _____ **М.П**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата