Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «СП «NEFT»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Алматы-Construction.БМ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2/03 от 05.03.2024 г.**

Акт выполненных работ
за май месяц 2024 года
Смета 2-1-3. Архитектурные решения. /раздел АР/

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Фасад, АР-8									
			Декоративный элемент									
1	7	Е11-120101-1001	Покрытия (элементы декора) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	1500	1365,52	15,14	2048280	22710	39780	1832985	4191766
						1323,86	4,39	1985790	6585		310501	
2	8	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1500	2542,00	--	3813000	--	3813000	--	4118040
						--	--	--	--		305040	
			Цоколь									
3	9	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	112,06	9474,18	65,11	1061677	7296	463750	474260	1658812
						5270,67	19,58	590631	2194		122875	
4	10	С1231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	112,06	6508,00	--	729286	--	729286	--	787629
						--	--	--	--		58343	
5	11	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	11,54218	28105,00	--	324393	--	324393	--	350344
						--	--	--	--		25951	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								11106591
			РАЗДЕЛ 4. Жалюзийная решетка, ЖР-1, 2 шт, АР-9									
6	12	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05876	70971,85	2885,53	4170	170	271	2597	7309
						63469,20	588,01	3729	35		541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	13	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,05876	764268,00	--	44908	--	44908	--	48501
						--	--	--	--		3593	
8	14	С1217-103-0102	Анкерный болт	1000 шт.	0,02	12449,00	--	249	--	249	--	269
						--	--	--	--		20	
9	15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6442	169,68	3,87	449	11	270	117	612
						63,68	0,65	168	2		45	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				49776	181	45698	2714	56691
			РАЗДЕЛ 5.Сетчатое ограждение для чиллера, примечание, см. АР-12									
10	16	Е11-090306-0103	Перегородки стальные сетчатые. Монтаж	м2	7	896,89	23,33	6278	163	1022	3564	10630
						727,52	10,46	5093	73		787	
11	17	С1214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	7	2014,00	--	14098	--	14098	--	15226
						--	--	--	--		1128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								25856
			РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка помещений, АР-20,21									
			на отм.+0,000									
			Потолки									
12	169	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	453,98	854,06	3,54	387726	1607	97801	231090	668322
						635,09	1,20	288318	545		49505	
13	170	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1192,1	1249,42	8,30	1489434	9895	320901	929704	2612670
						971,93	2,93	1158638	3493		193531	
14	171	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1646,08	538,84	3,54	886974	5827	252871	504938	1503265
						381,68	1,76	628276	2897		111353	
			Стены									
15	173	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	2475,42	483,06	3,54	1195776	8763	347573	675037	2020478
						339,11	1,76	839440	4357		149665	
			на отм.+4,200									
			Потолки									
16	177	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	654,46	854,06	3,54	558948	2316	140991	333141	963456
						635,09	1,20	415641	785		71367	
17	178	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	654,46	538,84	3,54	352649	2317	100538	200757	597678
						381,68	1,76	249794	1152		44272	
			Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	180	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	906,97	483,06	3,54	438121	3210	127348	247327	740284
						339,11	1,76	307563	1596		54836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге								9106150
			РАЗДЕЛ 12. Трибуна, АР-25									
			Каркас для сидений									
19	193	Е11-090602-0103 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции каркаса. Монтаж	т конструкций	1,05289	378475,16	16914,52	398493	17810	24446	247106	697246
						338342,40	1791,83	356237	1887		51648	
20	194	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,05289	503305,00	--	529925	--	529925	--	572319
						--	--	--	--		42394	
21	195	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,38005	169,68	3,87	8039	184	4838	2103	10953
						63,68	0,65	3017	31		811	
22	196	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	30	30,00	--	900	--	900	--	972
						--	--	--	--		72	
23	197	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Сиденья. Установка	изделие	210	941,07	125,29	197625	26311	--	166231	392965
						815,78	63,75	171314	13388		29108	
24	198	ТОО "Shegen" пункт перечня 172	Сиденье пластиковое "АВАНГАРД"	шт	210	4517,86	--	948751	--		--	948751
						--	--	--	--	948751	--	
24.1			*Отпускная цена -*			*4464,29*				*937500,90*		
24.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*53,57*				*11250,01*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге								2623206
		Стоимость оборудования								948751		
			РАЗДЕЛ 14. Наружные лестницы ЛН-2, ЛН-3, ЛН-4, ЛН-5, АР-27									
			Отделка лестницы									
25	205	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	18,2777	14027,00	--	256381	--	256381	--	276892
						--	--	--	--		20511	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге								276892
			РАЗДЕЛ 15. Крыльца, АР-28									
26	209	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство	м2 покрытия	10,47	6666,51	110,70	69798	1159	5324	59941	140118
						6047,28	43,13	63315	452		10379	
27	210	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	9	14027,00	--	126243	--	126243	--	136342
						--	--	--	--		10099	
28	211	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 10 мм	м2	1,47	10083,00	--	14822	--	14822	--	16008
						--	--	--	--		1186	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге								292468
			РАЗДЕЛ 19. Сборно-щитовые перегородки в санузлах, АР-34									
29	231	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	9,4104	7043,13	126,89	66279	1194	53247	11180	83656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1257,93	62,15	11838	585		6197	
30	232	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,036984	779033,83	7846,05	28812	290	25754	3340	34724
						74853,10	1675,81	2768	62		2572	
31	233	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	12	520,00	--	6240	--	6240	--	6739
						--	--	--	--		499	
32	234	С1223-502-0901	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	6	4148,00	--	24888	--	24888	--	26879
						--	--	--	--		1991	
33	235	С1217-101-0303	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	124	93,00	--	11532	--	11532	--	12455
						--	--	--	--		923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**тенге**								**164453**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**23652305**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7081571				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					111233			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					40119			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7903589		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						948751		
			- Накладные расходы	тенге							5925418	
			- Сметная прибыль	тенге							1681743	
			ИТОГО :	**Тенге**								**23 652 305**
			Временные здания и сооружения- 1,5%	Тенге								340 553,31
			Итого с временными, 1,5%	Тенге								23 992 857,99
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге								311 095,44
			ИТОГО	Тенге								24 303 953,43
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								467 104,05
			ИТОГО	Тенге								**24 771 057,48**
			Всего текущих ценах 2022 года 96%	Тенге								**23 780 215,18**
			Всего текущих ценах 2023 года 4%	Тенге								**990 842,30**
			Всего текущих ценах 2022 года 1,0500514	Тенге								**24 970 448,24**
			Всего текущих ценах 2023 года 1,0973603	Тенге								**1 087 311,00**
			ИТОГО	Тенге								**26 057 759,25**
			Налог на добавленную стоимость,12%	Тенге								3 126 931,11
			Итого с НДС	**Тенге**								**29 184 690,36**
			Скидка подрядчика 5%	Тенге								1 302 887,96
			Итого по Акту с учетом скидки	Тенге								**24 754 871,28**
			Всего на оплату с НДС	**Тенге**								**27 725 455,84**
			в том числе НДС 12%	*Тенге*								*2 970 584,55*

Заказчик:

ТОО "СП "NEFT"
Директор

Калыбеков Н.М.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Алматы-Construction БМ"
Директор

Муталиев С.Л.
(подпись)