Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Буран Бойлер",Республика Казахстан, г. Алматы,, ул. Кокорай,, дом № 22** — **050540004940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "New Qaz Stroy",Республика Казахстан, г. Алматы, БЦ "Карасай", ул.Карасай Батыра 152/1, корпус А, тел.: +7 (777) 200-02-12** — **220340031749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда B-D-IC-024041 от 15.07.2024 г.

Номер документа	Дата составления
12	**17.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтажные работы расположенном по адресу: "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о, Талгарского района Алматинской области "			работа	1	56 254 552,76	56 254 552,76	6 027 273,51
				Итого	1	x	56 254 552,76	6 027 273,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сраилов С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Ким Ян Су
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

Заказчик : **ТОО "Буран Бойлер"**

Подрядчик : **ТОО "NewQazStroy"**

Наименование **"Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района"**

Приложение к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Договор B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		B-D-IC-02404	**15.07.2024г.**			ТОО "NewQazStroy"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке		50 227 279,25							**6 027 273,51**	56 254 552,76
Всего к оплате		**50 227 279,25**							**6 027 273,51**	**56 254 552,76**

Заказчик :

ТОО "Буран Бойлер"

Директор _____ **Ким Ян Су**

Подрядчик :

ТОО "NewQazStroy"

Директор _____ **Сраилов С.Д.**

Заказчик: **ТОО "Буран Бойлер"**

Подрядчик: **ТОО "NewQazStroy"**

Наименование объекта: **"Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района"**

Договор подряда (контракт) B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети водоснабжения и канализации				
		Раздел 1. Водопровод хоз-питьевой В1				
		Земляные работы				
1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**329,5457679**	**839**	**276489**
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**10,1921372**	**7 049**	**71844**
3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/**	**м^3 грунта**	**6,7947581**	**7 049**	**47896**
4	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт**	**м^3 грунта**	**26,566005**	**91**	**2418**
5	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**285,3097924**	**91**	**25963**
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**311,8757974**	**631**	**196794**
7	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**	**м^3 грунта**	**17,2679793**	**717**	**12381**
8	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**161,4556062**	**267**	**43109**
9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**17,2679793**	**63**	**1088**

1	2	3	4	5	6	7
10	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	11,323	8 330	94321
		Прокладка трубопроводов и установка арматуры				
11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5 554	11108
12	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм /вентиль/. Установка	задвижка или клапан	2	5 554	11108
13	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,079	1 430 550	113013
14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,091	265 158	24129
15	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 489	4489
16	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка футляров из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,012	2 230 883	26771
17	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	м	12	5 720	68640
18	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,125*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 100 мм	шт.	1	8 835	8835
19	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,012	5 285 270	63423
20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	4,3	366	1574
21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	4,3	407	1750
22	6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 125 мм	шт.	1	39 944	39944
23	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 610	10440
		Водопроводные колодцы круглые из сборных железобетонных элементов /диаметром 1500 мм - 1шт./				
24	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,6	76 030	121648
25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Лестницы стремянки. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,1752	407	478
		Отмостка вокруг колодцев				
26	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания отмостки из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м^2 основания	5,338	1 636	8733
27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки В7,5	м^3	0,55	30 276	16652

Раздел 2. Проектируемая самотечная канализация К1

1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
28	1101-0101-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации*	м^3 грунта	52,75248	860	45367
29	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1,63152	13 320	21732
30	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	46,5629885	81	3772
31	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	46,5629885	631	29381
32	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 1 группы в траншеях /лишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	7,8210115	717	5608
33	412-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /лишний грунт/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7	т·км	102,3770408	238	24366
34	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 1 группы /лишний грунт/. Работа на отвале	м^3 грунта	7,8210115	63	493
35	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	5,7715	839	4842
36	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,1785	7 049	1258
37	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,68426	3 642	2492
38	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт	м^3 грунта	0,68	91	62
39	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	4,273	91	389
40	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	4,953	631	3125
41	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м^3 грунта	0,31274	717	224
42	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2,924119	267	781
43	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	0,31274	63	20
44	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,2625	8 330	2187
		Прокладка трубопроводов				

1	2	3	4	5	6	7
45	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,003	3 288 400	9865
		Канализационные колодцы круглые из сборных железобетонных элементов /диаметром 1500 мм - 1шт./				
46	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,21	90 569	200157
47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Лестницы стремянки. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,1804	407	480
		Отмостка вокруг колодцев				
48	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания отмостки из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания	5,338	1 636	8733
49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки В7,5	$м^3$	0,55	30 276	16652
		Итого по Наружные сети водоснабжения и канализации				**1 687 023**

Наружные сети теплоснабжения по чертежам КЖ

		Раздел 1. Земляные работы				
1	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа	$м^3$	266,94058	773	206345
2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	686,3433074	883	606041
3	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	156,261155	773	120790
4	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	378,7893209	600	227274
5	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	49,7381368	14 814	736821
6	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	89,25	14 197	1267082
7	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.30, Кзтр=1,3*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3.*	$м^3$	31,96	16 049	512926

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	988,864612	110	108775
9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	247,216153	4 000	988865
10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	988,864612	752	743626
11	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	423,201735	76	32163
12	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 634,0589977	267	1237294
	Раздел 2.	**КАНАЛ**				
13	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	29,2245	9 675	282747
14	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	80,52	46 342	3731458
15	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг /Пр1/	т	0,0726	1 308 953	95030
16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,6335	203	332
		Гидроизоляционные работы				
17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	276	2 980	822480
18	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	276	6 734	1858584
19	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	276	4 393	1212468
20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	276	2 980	822480
21	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	276	275	75900
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ К4,К5,К8,К9,К10				
22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,31	31 452	167010
23	6103-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м, толщина до 1 м	$м^3$	13,5	17 984	242784
24	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т /опорные подушки/	шт.	80	6 451	516080
25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	42,575	5 500	234163
		Деформационный шов - 5 шт				
26	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	0,1404	1 235	173
27	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка прижимной стенки из кирпича	$м^2$	0,975	8 871	8649

1	2	3	4	5	6	7
28	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	6,555	7 951	52119
29	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101 /2 слоя/	$м^2$	6,555	3 555	23303
		Угол поворота				
30	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,6*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж стенки лотка на углу поворота	$м^3$ сборных конструкций	0,36	15 372	5534
31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стенка бетонная. Устройство	$м^3$	0,36	33 376	12015
	Раздел 3.	**Опуск трубопровода ОТ1...ОТ4 - 4 шт**				
32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,05	31 452	33025
33	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	8,6	51 263	440862
34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05796	1 495 992	86708
35	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т стальных элементов	0,02352	1 420 345	33407
36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,6666	203	744
37	6106-0306-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитов Щ1 и Щ2	$м^2$	5,65	24 285	137210
38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,429	203	2523
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33,585	5 500	184718
	Раздел 4.	**Неподвижные опоры Н1,Н2,Н3,**				
40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,3961	31 452	43910
41	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	3,86	81 811	315790
42	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,15584	1 517 108	236426
43	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0226	1 308 953	29582
44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,0298	203	1630
45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,6235	5 500	30929
	Раздел 5.	**Узел теплофикационный УТ-1,УТ-3,УТ-5 -3шт**				
46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,81	31 452	119832

1	2	3	4	5	6	7
47	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	44,9	51 263	2301709
48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Набетонка бетонная. Устройство	$м^3$	1,1	31 452	34597
49	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой более 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,114	1 420 345	161919
50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,13	203	1041
51	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	4	16 836	67344
52	6104-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	10 083	30249
53	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /решетка/	т стальных элементов	0,0279	1 495 992	41738
54	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	8	9 508	76064
55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сальников Д=50 мм	т	0,0564	4 196 319	236672
56	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	6	10 984	65904
57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	111,4532	5 500	612993
58	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-	$м^2$	30,8828	460	14206
	Раздел 6.	**Дренажный колодец СК1, СК3, СК5 - 3 шт**				
59	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3131	125 619	164950
60	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сальников Д=50 мм	т	0,03	4 196 319	125890
61	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	6	10 984	65904
62	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-	$м^2$	5,59605	460	2574
		Итого по Наружные сети теплоснабжения по чертежам КЖ				**22 652 360**

Наружные сети теплоснабжения по чертежам АС

Раздел 1. Подвижные опоры

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3	м^3	51,77	751	38879
2	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3	м^3	334,524875	724	242196
3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	267,6199	110	29438
4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	66,904975	5 722	382830
5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	267,6199	752	201250
6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	51,77	76	3935
7	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	566,8815	267	151357
		Опора ОП1, ОП1				
8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,72	30 508	21966
9	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	2,88	63 300	182304
11	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,00893	88 290	788
12	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	0,46912	75 390	35367
14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	21,1104	203	4285
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	16,7	5 500	91850
		Опора ОП2 2шт				
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,336	30 508	10251
17	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,94	63 300	59502
19	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,01248	88 290	1102
20	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	0,1361	75 390	10261
22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	6,1245	203	1243
23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	7,76	5 500	42680
		Опора ОП3 6шт				
24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,008	30 508	30752
25	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	2,82	63 300	178506

1	2	3	4	5	6	7
27	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,01536	88 290	1356
28	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	0,4254	75 390	32071
30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,143	203	3886
31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,28	5 500	128040
		Опора ОП4 24шт				
32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,032	30 508	123008
33	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	13,44	63 300	850752
35	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,08928	88 290	7883
36	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	1,67304	75 390	126130
38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	75,2868	203	15283
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	98,88	5 500	543840
		Опора ОП5 15шт				
40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,52	30 508	76880
41	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	7,05	63 300	446265
43	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0384	88 290	3390
44	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	0,9027	75 390	68055
46	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	40,6215	203	8246
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60,3	5 500	331650
		Опора ОП6 44шт				
48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,392	30 508	225515
49	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	24,64	63 300	1559712
51	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,16368	88 290	14451
52	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	2,71744	75 390	204868
54	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	122,2848	203	24824
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	185,68	5 500	1021240

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Неподвижная опорная стойка Н2, Н3, Н4,Н9,Н10,Н11 - 6шт**				
		Земляные работы				
56	6101-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3	м^3	10,56	751	7931
57	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3	м^3	63,0344398	724	45637
58	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	50,4275518	110	5547
59	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	12,606888	5 722	72137
60	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	50,4275518	752	37922
61	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	115,632	267	30874
		Опора Н2, Н3, Н4,Н9,Н10,Н11 6шт				
62	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,2	30 508	36610
63	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	10,56	63 300	668448
65	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,05622	88 290	4964
66	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	0,91932	75 390	69308
68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	41,3694	203	8398
69	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	52,68	5 500	289740
		Итого по Наружные сети теплоснабжения по чертежам АС				**8 815 603**

Тепловые сети

	Раздел 1.	**Сети воды**				
		Арматура трубопроводная				
1	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек, кранов или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	8	18 067	144536
2	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек, кранов или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	4	28 838	115352
3	6123-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек, кранов или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	шт.	2	31 428	62856
		Материалы				

1	2	3	4	5	6	7
4	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,11	3 628 175	399099
5	6123-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,14	3 673 941	514352
6	6123-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,37704	3 972 548	1497809
7	6123-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,26296	3 747 161	985353
8	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,03	3 920 998	117630
9	6123-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,17	4 746 147	806845
10	6123-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,01	6 478 489	64785
11	6123-0101-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,01	5 340 663	53407
12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 250 мм /переход 108-76, 76-57, 89-76, 133-89, 159-133/	т	0,01274	3 746 614	47732
	Раздел 2.	**Сети горячего водоснабжения**				
		Арматура трубопроводная				
13	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек, кранов или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр до 50 мм	шт.	14	18 067	252938
		Материалы				
14	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 25 мм	км	0,32492	3 923 521	1274830
15	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 25 мм	км	0,32708	3 628 175	1186703
16	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 32 мм	км	0,06662	3 923 521	261385
17	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 32 мм	км	0,14338	3 628 175	520208
18	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 40 мм	км	0,0195	3 923 521	76509
19	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 40 мм	км	0,1855	3 628 175	673026
20	6123-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 60 мм	км	0,01	3 673 941	36739
21	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 250 мм /переход 32-25, 40-32,60-40,65-60/	т	0,00109	3 746 614	4084
	Раздел 4.	**Конструкции теплоизоляционные**				
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов				
26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	264	366	96624

1	2	3	4	5	6	7
27	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м^2	528	255	134640
28	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	м^2	133	1 028	136724
		Изоляция трубопроводов				
29	6111-0101-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных	м^3	13,12	345 566	4533826
30	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м^2	475,64	2 669	1269483
		Материалы для крепления труб при выходе из канала				
31	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	м^2	3	205	615
32	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	6	553	3318
		Итого по Тепловые сети				**15 271 409**

Наружные сети газоснабжения

Раздел 1. Подземный газопровод

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	100,5	883	88742
2	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,1	16 606	51479
3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	73,4	110	8074
4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	30,72	5 722	175780
5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	73,4	752	55197
6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	3	8 330	24990
		Трубопроводы				
7	6123-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы среднего давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 75 мм	шт.	1	24 210	24210
8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,1	1 430 550	143055
9	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *К=0,186*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,1	554 865	55486
		Переходы				

1	2	3	4	5	6	7
10	6121-0105-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,0335	703 718	23575
11	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0053	2 228 088	11809
		Кабель				
12	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	112	1 092	122304
13	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	23	2300
		Установка подземного полиэтиленового шарового крана /БМК27-ГСН.Н2/				
14	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,группа грунта 3	$м^3$	4,86	17 733	86182
15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка бетонная опорная и под ковер. Устройство	$м^3$	0,08	32 263	2581
16	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных/ПЭ, диаметр до 100 мм	шт.	1	13 269	13269
17	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коверы наземные. Монтаж	ковер	1	192 411	192411
18	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1,7	3 642	6191
19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка. Устройство	$м^3$	0,3	32 263	9679
		Типовой узел выхода газопровода из земли /БМК27-ГСН.Н1/				
20	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,2355	17 733	4176
21	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 63 мм.	м	1	8 712	8712
22	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	2	3 962	7924
23	6114-0102-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм.	м	1	6 833	6833
24	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	7 767 427	7767
25	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция паклей пропитанной битумом	$м^2$	0,0157502	6 213	98
26	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,5	3 931	1966
27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	32 078	1925
28	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ковера. Монтаж	т конструкций	0,0012875	426 107	549
29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0579375	203	12
		Контрольная трубка под ковер /БМК27-ГСН.Н3/				

1	2	3	4	5	6	7
30	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	1,1775	17 733	20881
31	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,01	4 255	43
32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	32 078	1604
33	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция паклей пропитанной битумом	$м^2$	0,044211	6 213	275
34	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	6	7 268	43608
35	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ковера. Монтаж	т конструкций	0,0626855	426 107	26711
36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,8208475	203	573
		Контрольная трубка под ковер /БМК27-ГСН.Н5/				
37	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,01	4 255	43
38	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,03	24 787	744
39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	32 078	1604
40	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция паклей пропитанной битумом	$м^2$	0,044211	6 213	275
41	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	6	7 268	43608
42	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ковера. Монтаж	т конструкций	0,0626855	426 107	26711
43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,8208475	203	573
		Контрольная трубка под ковер /БМК27-ГСН.Н4/				
44	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,2355	17 733	4176
45	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,002	4 255	9
46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,01	32 078	321
47	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция паклей пропитанной битумом	$м^2$	0,0088422	6 213	55
48	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	1,2	7 268	8722
49	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ковера. Монтаж	т конструкций	0,0125371	426 107	5342
50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,5641695	203	115
	Раздел 2.	**Надземный газопровод**				

1	2	3	4	5	6	7
51	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	9	5 069	45621
52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,6	366	2050
53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,6	203	1137
54	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,186*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,09	554 865	49938
55	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4 453	4453
		Стойка под газопровод ОПС- 2 шт /Раздел АС/				
56	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,35325	17 733	6264
57	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,004	4 255	17
58	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,226	52 276	11814
59	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	0,043362	75 390	3269
60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,94679	203	395
61	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	13 345	26690
62	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм /изолирующее фланцевое соединение/	шт.	2	13 345	26690
		ГРПШ /Раздел ТХ/				
63	6123-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольного пункта	шт.	1	19 689	19689
64	1337-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	239 731	239731
	Раздел 3.	**Защита футляров от электрохимической коррозии**				
65	6124-0203-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж протектора защитного	шт.	1	1 825	1825
66	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 039	5195
67	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником	шт.	5	638	3190
68	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	5	553	2765
69	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5	23	115
70	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	19 085	19085

1	2	3	4	5	6	7
		Ковер стальной				
71	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента**	**м^3**	**0,014**	**52 991**	**742**
72	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0069835**	**749 048**	**5231**
73	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Ковер стальной. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0069835**	**244 796**	**1710**
		Итого по Наружные сети газоснабжения				**1 800 884**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА без НДС:				**50 227 279**
				12%	**6 027 273,51**	
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА с НДС:				**56 254 552,76**

Заказчик:
ТОО "Буран Бойлер"

Директор_____ **Ким Ян Су**

МП

Подрядчик:
ТОО "NewQazStroy"

Директор_____ **Сраилов С.Д.**

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Буран Бойлер",Республика Казахстан, г. Алматы,, ул. Кокорай,, дом № 22** **050540004940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "New Qaz Stroy",Республика Казахстан, г. Алматы, БЦ "Карасай", ул.Карасай Батыра 152/1, корпус А, тел.: +7 (777) 200-02-12** **220340031749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда B-D-IC-024041 от 15.07.2024 г.

Номер документа	Дата составления
10	25.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтажные работы расположенном по адресу: "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о, Талгарского района Алматинской области "			работа	1	7 178 484,82	7 178 484,82	769 123,37
				Итого	1	x	7 178 484,82	769 123,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сраилов С.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Ким Ян Су

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Заказчик : **ТОО "Буран Бойлер"**
Подрядчик : **ТОО "NewQazStroy"**
Наименование **"Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района"**

Приложение
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Договор B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				B-D-IC-02404	15.07.2024г.			ТОО "NewQazStroy"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 178 484,82**	6 409 361,45							**769 123,37**	7 178 484,82
Всего к оплате		**6 409 361,45**							**769 123,37**	**7 178 484,82**

Заказчик :

ТОО "Буран Бойлер"

Директор _____ **Ким Ян Су**

Подрядчик :

ТОО "NewQazStroy"

Директор _____ **Сраилов С.Д.**

Заказчик: **ТОО "Буран Бойлер"**

Подрядчик: **ТОО "NewQazStroy"**

Наименование объекта: **"Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района"**

Договор подряда (контракт) B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы по чертежам КЖ				
		Раздел 1. Земляные работы				
1	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	78,908	14 345	1131935
2	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	25,4515	5 722	145633
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	53,4565	76	4063
4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Лишний грунт (механизированная). Погрузка	т	117,069735	252	29502
5	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	585,348675	267	156288
		Раздел 2. Фундамент под котельную				
6	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	12,096	20 747	250956
7	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	29,65	35 678	1057853
10	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,388	88 290	122547
11	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т стальных элементов	0,1357	224 927	30523
13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,1065	366	2235
14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,1065	203	1240

1	2	3	4	5	6	7
15	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03832	1 495 992	57326
16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	431,1	366	157783
17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4311	203	88
18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	77	1 980	152460
19	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	77	275	21175
20	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	77	2 025	155925
21	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	$м^2$	77	3 823	294371
22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	182,8	5 500	1005400
		Пандус				
23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,47	31 294	14708
24	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,7	35 678	24975
26	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,03752	88 290	3313
		Отмостка				
27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	2	31 988	63976
	Раздел 3.	**Фундамент ФМ-1**				
28	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$	$м^3$	14,41	23 214	334514
32	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,3772	88 290	33303
33	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0064	1 525 935	9766
35	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03552	1 540 661	54724
37	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02656	2 283 994	60663
38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,1952	366	437
39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,1952	203	243
40	1113-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	$м^2$	2	18 329	36658
42	1113-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка кирпичом кислотоупорным прямым плашмя на кислотоупорном силикатном растворе	$м^2$	12	19 400	232800

1	2	3	4	5	6	7
44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	5 500	110000
		Крышка утепленная				
45	6106-0306-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж съемного металлического покрытия полов, размер 500х500 мм из стальных штампованных плит	$м^2$	1,8281	24 285	44395
47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8477	203	375
		Итого по Общестроительные работы по чертежам КЖ				**5 802 153**

Наружные сети электроснабжения 0,4кВ

		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
1	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	51,4	1 092	56129
2	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	39,5	1 039	41040
4	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	62 748	125496
6	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3	1 039	3117
7	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	17	1 759	29903
9	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	62 748	125496
11	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	3	4 177	12531
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
17	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	6,887	883	6081
18	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,213	16 606	3537
19	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4,4	110	484
20	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,1	5 722	6294
21	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,4	752	3309
22	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39,5	800	31600
		ПЕРЕХОДЫ ТРУБНЫЕ				
24	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	11,543	883	10192

1	2	3	4	5	6	7
25	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,357	16 606	5928
26	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	7,28	110	801
27	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,82	5 722	10414
28	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,28	752	5475
29	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39,5	800	31600
30	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	39,5	246	9717
32	414-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Лишний грунт. Погрузка	т	8,228	342	2814
33	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	41,14	267	10984
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
34	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	79	753	59487
38	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34* *К=3*	Стены, полы бетонные толщиной 300 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	6 929	13858
39	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	40	23	920
		Итого по Наружные сети электроснабжения 0,4кВ				**607 208**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА без НДС:				**6 409 361**
				12%	**769123,37**	
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА с НДС:				**7 178 484,82**

Заказчик:
ТОО "Буран Бойлер"

Директор _____ **Ким Ян Су**

МП

Подрядчик:
ТОО "NewQazStroy"

Директор _____ **Сраилов С.Д.**

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Буран Бойлер",Республика Казахстан, г. Алматы,, ул. Кокорай,, дом № 22** — **050540004940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "New Qaz Stroy",Республика Казахстан, г. Алматы, БЦ "Карасай", ул.Карасай Батыра 152/1, корпус А, тел.: +7 (777) 200-02-12** — **220340031749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда B-D-IC-024041 от 15.07.2024 г.

Номер документа	Дата составления
13	**23.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтажные работы расположенном по адресу: "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о, Талгарского района Алматинской области "			работа	1	22 271 848,33	22 271 848,33	2 386 269,46
				Итого	1	x	22 271 848,33	2 386 269,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сраилов С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Ким Ян Су
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2024

М.П.

Заказчик : **ТОО "Буран Бойлер"**
Подрядчик : **ТОО "NewQazStroy"**
Наименование **"Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района"**

Приложение
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Договор B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		B-D-IC-024041	**15.07.2024г.**			ТОО "NewQazStroy"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**88 236 579,83**	19 885 578,87							**2 386 269,46**	22 271 848,33
Всего к оплате		**19 885 578,87**							**2 386 269,46**	**22 271 848,33**

Заказчик :

ТОО "Буран Бойлер"

Директор _____ **Ким Ян Су**

Подрядчик :

ТОО "NewQazStroy"

Директор _____ **Сраилов С.Д.**

Заказчик: **ТОО "Буран Бойлер"**

Подрядчик: **ТОО "NewQazStroy"**

Наименование объекта: **"Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района"**

Договор подряда (контракт) B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Тепловые сети				
		Раздел 3. Сети дренажа				
		Арматура трубопроводная				
22	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек, кранов или клапанов стальных/латунных для горячей воды и пара, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**112**	**18 067**	**2023504**
		Материалы				
23	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб до 50 мм**	**км**	**0,113**	**3 628 175**	**409984**
24	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,027**	**3 628 175**	**97961**
25	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 250 мм /тройник 57, заглушка 57/**	**т**	**0,004**	**3 746 614**	**14986**
		Раздел 4. Конструкции теплоизоляционные				
		Изоляция трубопроводов				
29	6111-0101-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных**	**$м^3$**	**31,549**	**345 566**	**10902262**
		Итого по Тепловые сети				**13 448 697**
		Благоустройство				
		Раздел 1. Демонтажные работы				
1	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**8**	**2 851**	**22808**
		Раздел 2. Вертикальная планировка в границах отвода				

1	2	3	4	5	6	7
2	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3,1	149	462
3	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	3,1	502	1556
4	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	21,8	149	3248
5	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 30 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	21,8	251	5472
6	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	16,6	722	11985
7	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Вывоз земли из квартала на расстояние 5 км	т·км	157,7	197	31067
8	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	16,6	76	1262
9	6101-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	$м^3$ грунта	3	10 598	31794
10	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом в ненасыпном грунте. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	5	840	4200
11	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом в насыпном грунте. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	5	634	3170
12	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	125	25	3125
	Раздел 3.	**Вертикальная планировка за границей отвода**				
13	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	75,84	149	11300
14	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	75,84	502	38072
15	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	62,4	149	9298

1	2	3	4	5	6	7
16	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 30 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	62,4	251	15662
17	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	92,8	722	67002
18	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Вывоз земли из квартала на расстояние 5 км	т·км	881,6	197	173675
19	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	92,8	76	7053
20	6101-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	$м^3$ грунта	3	10 598	31794
21	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом в ненасыпном грунте. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	5	840	4200
22	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом в насыпном грунте. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	5	634	3170
23	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	150	25	3750
	Раздел 4. Проезды					
24	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	7,9	6 259	49446
25	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	158	1 836	290088
26	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 20 см	$м^2$ основания	158	486	76788
27	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,395	208 236	82253
28	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	158	2 430	383940

1	2	3	4	5	6	7
29	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см	$м^2$ покрытия	158	999	157842
30	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	158	2 474	390892
31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	59	5 500	324500
32	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	31	1 498	46438
33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	7,5	31 294	234705
34	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	5	23 422	117110
	Раздел 5. МАФ					
35	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м	секция	46	60 000	2760000
36	8601-0605-0208 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	870 478	870478
37	8601-0605-0404 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	166 269	166269
	Итого по Благоустройство					**6 436 882**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА без НДС:					**19 885 579**
				12%	**2386269,46**	
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА с НДС:					**22 271 848,33**

Заказчик:
ТОО "Буран Бойлер"

Директор _____ **Ким Ян Су**

МП

Подрядчик:
ТОО "NewQazStroy"

Директор _____ **Сраилов С.Д.**

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Буран Бойлер",Республика Казахстан, г. Алматы,, ул. Кокорай,, дом № 22** — **050540004940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "New Qaz Stroy",Республика Казахстан, г. Алматы, БЦ "Карасай", ул.Карасай Батыра 152/1, корпус А, тел.: +7 (777) 200-02-12** — **220340031749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда B-D-IC-024041 от 15.07.2024 г.

Номер документа	Дата составления
11	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтажные работы расположенном по адресу: "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о, Талгарского района Алматинской области "			работа	1	2 531 693,92	2 531 693,92	271 252,92
				Итого	1	x	2 531 693,92	271 252,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сраилов С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Ким Ян Су
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Заказчик : **ТОО "Буран Бойлер"**
Подрядчик : **ТОО "NewQazStroy"**
Наименование

"Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района"

Приложение
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Договор B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		B-D-IC-02404	15.07.2024г.			ТОО "NewQazStroy"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 710 178,74**	2 260 441,00							**271 252,92**	2 531 693,92
Всего к оплате		**2 260 441,00**							**271 252,92**	**2 531 693,92**

Заказчик :

ТОО "Буран Бойлер"

Директор _____ **Ким Ян Су**

Подрядчик :

ТОО "NewQazStroy"

Директор _____ **Сраилов С.Д.**

Заказчик: **ТОО "Буран Бойлер"**

Подрядчик: **ТОО "NewQazStroy"**

Наименование объекта: **“Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом No 2,3,4,5,6,7;Кендалиинского с/о, Талгарского района”**

Договор подряда (контракт) **B-D-IC-024041 от 15.07.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Монтажные работы				
		Здание котельной				
1	**1125-0130-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**13,5**	**111 906**	**1510731**
		Дымовая труба				
2	**1109-0603-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Монтаж дымовой трубы**	**т конструкций**	**2,5**	**299 884**	**749710**
		Итого по Монтажные работы				**2 260 441**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА без НДС:				**2 260 441**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА с НДС:		**12%**	**271252,92**	**2 531 693,92**

Заказчик:
ТОО "Буран Бойлер"

Директор _____ **Ким Ян Су**

МП

МП

Подрядчик:
ТОО "NewQazStroy"

Директор _____ **Сраилов С.Д.**

МП