Подрядчик: ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС, Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, тел.: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Арысь, Улица М.Бастарбекова 8, тел.: +77252777999
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Ерназар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Врачебная амбулатория
Договор подряда (контракт) №2024-06-03-УСС-Ерн от 03.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Июль 2024 год

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**147,246**	**528**	**77 746**	
2	**2**	**6101-0201-0201**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**4,554**	**7336**	**33 408**	
3	**3**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**12,97**	**3793**	**49 195**	
4	**4**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**116,73**	**56**	**6 537**	
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**116,73**	**659**	**76 925**	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5)					
6	**6**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,911**	**9591**	**18 328**	

7	7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,911	8729	16 681	
8	8	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	4,814	24819	119 479	
9	11	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС л.7)	м2	12,87	170	2 188	
10	12	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,4952	1339	24 765	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
11	13	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,009	9591	86	
12	14	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,046	90613	4 168	
13	17	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00085	1133384	963	
14	20	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00369	260448	961	
15	22	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,342	1339	458	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7)					
16	23	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8,9	5059	45 025	
17	24	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	5,9	6981	41 188	
18	25	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	10,6	11485	121 741	
19	27	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01412	316645	4 470	
20	30	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,121	18450	2 232	
21	31	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,5856	1339	77 107	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС 14,15)					
22	32	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	6,3984	8509	54 444	
23	33	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,1274	83257	10 607	
24	34	6103-0301-0202	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1274	154319	19 660	
25	37	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	1,5	11816	17 724	

26	38	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	6,3984	6673	42 697	
27	39	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)	м2	16,796	1031	17 317	
			Раздел 3. Отмостка (АС-7)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
28	40	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,18	9591	11 317	
29	41	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01973	68201	1 346	
30	42	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,29	8729	11 260	

		Итого:					**910 023**
		из них:					
		затраты на труд рабочих	Тенге				**571 191**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				**282 216**
		машины и механизмы	Тенге				**338 833**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				**76 077**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				**0**
		оборудование	Тенге				**0**
		перевозки	Тенге				**0**
		прочие затраты	Тенге				**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				**144**

Всего	**910 023**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	66 432
Итого с общеплощадочными затратами	**976 455**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	23 042
Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	**999 497**
Сметная прибыль (5%)	48 823
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**19 990**
Итого в ценах с 01.11.2023 г.	**1 068 309**

Итого в ценах 2024 г. К=1,075	**1 148 433**
Тендерная скидка	**1 125 464**
Дополнительная скидка	**787 825**
НДС (12%)	94 539
Итого	**882 364**

Сдал (Субподрядчик)	**Принял (Подрядчик)**
ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224	ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Момбеков Ж.А. Директор	Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)