Типовая №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта»

Наименование объекта: Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Терауыл-3» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование.	код	Наименование.	код
		13	9.05.2020				

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2020 год

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и						НДС 12% Тенге	ВСЕГО Тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР 2019 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №1				19 177 450			2 301 294	21 478 744
ИТОГО	21 478 744	19 177 450		19 177 450			2 301 294	21 478 744

ЗАКАЗЧИК:
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Калдыгайта»

Директор _____ Сарсенгалиев Е. Н.

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Балдатобта»

ФОРМА 2в

А К Т
Выполненных работ за август 2020 год по объекту

Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Терауыл-3» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ														
1.	E11-01010-4-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	360	28,46	28,46	10245	10245	--	2775	14062					
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	3854	--	1042						
2.	E11-01010-4-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	360	28,46	28,46	10245	10245	--	2775	14062					
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	3854	--	1042						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
3.	E11-01010-1-0510 1101-0101-0510	-Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными	м3 грунта	4365	87,3	87,3	381065	381065	--	42093	457011					
					--	13,39	--	58462	--	33853						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	роторными экскаваторами НР - 72%; СП - 8%									
4.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	135	1370,6 1370,6	-- --	185031 185031	-- --	-- --	133222 25460	343714
5.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2285	30,76 --	30,76 10,61	70280 --	70280 24237	-- --	17451 7018	94749
6.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2440	715,39 715,39	-- --	1745556 1745556	-- --	-- --	1256801 240189	3242546
7.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта под колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	150,38	1370,6 1370,6	-- --	206111 206111	-- --	-- --	148400 28361	382871
8.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	157,9	30,76 --	30,76 10,61	4857 --	4857 1675	-- --	1206 485	6547
9.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,34	1370,6 1370,6	-- --	14172 14172	-- --	-- --	10204 1950	26326
10.	E11-01010	-Засыпка траншей и	м3	6,14	30,76	30,76	189	189	--	47	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%			-- -- --	10,61 10,61 --	-- 65 --	65 -- --	-- -- --	19 19 --	
11.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2	715,39 715,39 --	-- -- --	3005 3005 --	-- -- --	-- -- --	2163 413 --	5581
12.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,34	1370,6 1370,6 --	-- -- --	14172 14172 --	-- -- --	-- -- --	10204 1950 --	26326
13.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	6,13	30,76 -- --	30,76 10,61 --	189 -- --	189 65 --	-- -- --	47 19 --	254
14.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,21	715,39 715,39 --	-- -- --	3012 3012 --	-- -- --	-- -- --	2168 414 --	5595
15.	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца НР - 72%; СП - 8%	м3	9,02	651,36 651,36 --	-- -- --	5875 5875 --	-- -- --	-- -- --	4230 808 --	10914
16.	E11-01010 7-1805 1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки НР - 72%; СП - 8%	м2	67,61	48,35 48,35 --	-- -- --	3269 3269 --	-- -- --	-- -- --	2354 450 --	6073
17.	С121-0104	-Песок природный 1 и 2	м3	180	1453 -- --	-- -- --	261540 -- --	-- -- --	261540 -- --	-- -- --	282463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0102 2101-0401 -0102 РСНБ РК 2015	класса ГОСТ 8736-2014 СП - 8%			--	--	--	--	--	20923	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2918812	477069	261540	1636140	4919349
			Тенге		--	--	2180203	92212	--	364396	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2918812				
	Всего заработная плата		Тенге					2272415			
	Местные материалы		Тенге				261540				
	Накладные расходы		Тенге				1636139				
	Сметная прибыль		Тенге				364396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4919348				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2925
	Сметная заработная плата		Тенге					2272415			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4919348				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2925
	Сметная заработная плата		Тенге					2272415			

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ В1

18.											
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	1,3	301237,4	92929,08	391609	120808	6495	294070	740533
					203312	25180,63	264306	32735	--	54854	
19.											
	Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,073	263177,58	73359,42	19212	5355	163	14977	36924
					187592	19644,3	13694	1434	--	2735	
20.											
	С123-0105 01-1112 2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	282,8	1192	--	337098	--	337098	--	364065
					--	--	--	--	--	26968	
21.											
	С123-0105	-Труба полиэтиленовая	м	1030,2	795	--	819009	--	819009	--	884530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1111 2301-0501 -1111 РСНБ РК 2015	для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	65521 1935	
22.	С123-0105 01-1108 2301-0501 -1108 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	73,73	328 -- --	-- -- --	24183 -- --	-- -- --	24183 -- --	-- 1935 1623	26118
23.	Е11-22110 1-0103 1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	6558,52 2512,5	3724,52 1108,63	13117 5025	7449 2217	643 --	7170 1623	21910
24.	Е11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	4	1771,17 1366,4	74,34 33,03	7085 5466	297 132	1322 --	5542 1010	13637
25.	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1058,39 858,88	24,78 11,01	2117 1718	50 22	349 --	1722 307	4146
26.	Е11-22090 1-0102 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	8	1732,13 1327,36	74,34 33,03	13857 10619	595 264	2643 --	10774 1971	26602
27.	С123-0401 02-0305 2304-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48146 --	-- --	192584 --	-- --	192584 --	-- 15407	207991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.	С123-0401 02-0304 2304-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	41351	--	330808	--	330808	--	357273
					--	--	--	--	--	26465	
		СП - 8%									
29.	С123-0401 02-0303 2304-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34070	--	68140	--	68140	--	73591
					--	--	--	--	--	5451	
		СП - 8%									
30.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (ОТВОД,переход,тройники)	т фасонных частей	0,0321	1225374,32	451607,66	39335	14497	11628	17006	60848
					411513,2	123627,95	13210	3968	--	4507	
		НР - 99%; СП - 8%									
31.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	126745,08	35614,52	1267	356	294	724	2151
					61722	11440,92	617	114	--	159	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	24	1222,23	803,26	29333	19278	--	14914	47787
					418,97	208,72	10055	5009	--	3540	
		НР - 99%; СП - 8%									
33.				20	6827	--	136540	--	136540	--	147463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0203 04-2217 2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	10923	
		СП - 8%									
34.	С123-0203 04-2213 2302-0304 -2213 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4016	--	16064	--	16064	--	17349
					--	--	--	--	--	1285	
		СП - 8%									
35.	С123-0201 03-0210 2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156	--	17248	--	17248	--	18628
					--	--	--	--	--	1380	
		СП - 8%									
36.	С123-0201 03-0209 2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1673	--	20076	--	20076	--	21682
					--	--	--	--	--	1606	
		СП - 8%									
37.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
38.	С123-0201 03-0211 2302-0103 -0211 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2804	--	33648	--	33648	--	36340
					--	--	--	--	--	2692	
		СП - 8%									
39.	Е11-22100 1-0101	-Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	1905,06	49,56	1905	50	216	1645	3834
					1639,44	22,02	1639	22	--	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
40.	С123-0512 06-1701 2305-1206 -1701 РСНБ РК 2015	-Вантузы В6-50 СП - 8%	шт.	1	11899	--	11899	--	11899	--	12851
					--	--	--	--	--	952	
41.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	71,396	208	--	14850	--	14850	--	16038
					--	--	--	--	--	1188	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2543188	168734	2048104	368544	3144671
			Тенге		--	--	326349	45919	--	232939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				533687				
	Материалы		Тенге				23754				
	Всего заработная плата		Тенге					372267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14850				
	Накладные расходы		Тенге				368545				
	Сметная прибыль		Тенге				72179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				974410				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								357
	Сметная заработная плата		Тенге					372267			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2009501				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2009501				
	Сметная прибыль		Тенге				160760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2170261				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3144671				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								357
	Сметная заработная плата		Тенге					372267			

РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(5ШТ) Н=2,0

42.	Е11-22100 1-0103 1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка гидрантов пожарных НР - 99%; СП - 8%	шт	5	77794,3	161,28	388972	806	379785	8616	429395
					1676,22	64,47	8381	322	--	31807	
43.				0,0125	685	--	9	--	9	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0503 01-1805 2305-0301 -1805 РСНБ РК 2015	-Полухомут МС-1 СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1	
44.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0313	195133 -- --	-- -- --	6108 -- --	-- -- --	6108 -- --	-- 489	6596
45.	С123-0301 03-0403 2303-0103 -0403 РСНБ РК 2015	-Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 СП - 8%	м	40	753 -- --	-- -- --	30120 -- --	-- -- --	30120 -- --	-- 2410	32530
46.	С123-0301 03-0911 2303-0103 -0911 РСНБ РК 2015	-Колонка пожарная КПА СП - 8%	шт.	2	100696 -- --	-- -- --	201392 -- --	-- -- --	201392 -- --	-- 16111	217503
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	626600 8381	806 322	617414 --	8616 50818	686033

Стоимость общестроительных работ	Тенге	395079
Материалы	Тенге	379784
Всего заработная плата	Тенге	8703
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6108
Накладные расходы	Тенге	8616
Сметная прибыль	Тенге	32296
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	435991
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	9
Сметная заработная плата	Тенге	8703
Стоимость сантехнических работ	Тенге	231521
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	231521
Сметная прибыль	Тенге	18522
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	250042
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	686033
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	9
Сметная заработная плата	Тенге	8703

РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.											
	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4130,42	692,94	24783	4158	2942	20517	48923
					2947,2	218,94	17683	1314	--	3624	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.											
	С124-0102 02-0409 2401-0202 -0409 РСНБ РК 2015	-Светоотражающее устройство УС-1	шт.	6	827	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%									
49.											
	С123-0112 01-0101 2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 108 мм	м	10,8	693	--	7484	--	7484	--	8083
					--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%									
50.											
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01698	215312	--	3656	--	3656	--	3948
					--	--	--	--	--	292	
		СП - 8%									
51.											
	С121-0501 06-2402 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00708	246845	--	1748	--	1748	--	1887
					--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	42633	4158	20792	20517	68200
			Тенге		--	--	17683	1314	--	5052	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	
Материалы	Тенге	35148
Всего заработная плата	Тенге	2942
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	18997
Накладные расходы	Тенге	10366
		20517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					18997			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7484				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7484				
		Сметная прибыль	Тенге				599				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8083				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				68201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					18997			
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ В1									
52.											
	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,29	34069,44	8147,8	963825	230501	493453	324334	1391212
					8479,02	3101,42	239871	87739	--	103053	
53.											
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 СП - 8%	шт.	16	23862	--	381792	--	381792	--	412335
					--	--	--	--	--	30543	
54.											
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	18	13903	--	250254	--	250254	--	270274
					--	--	--	--	--	20020	
55.											
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	32	20358	--	651456	--	651456	--	703572
					--	--	--	--	--	52116	
56.											
	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	16	17541	--	280656	--	280656	--	303108
					--	--	--	--	--	22452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	C121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	16	4639 ---	-- --	74224 --	-- --	74224 --	-- 5938	80162
58.	C121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	16	4586 ---	-- --	73376 --	-- --	73376 --	-- 5870	79246
59.	C123-0301 01-0501 2303-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	16	5248 ---	-- --	83968 --	-- --	83968 --	-- 6717	90685
60.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	187,67	826,44 229,81	19,07 2,2	155098 43128	3580 413	108390 --	40493 15647	211239
61.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	10,47	3681,42 659,1	866,87 336,49	38544 6901	9076 3523	22567 --	9694 3859	52098
62.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отмостка из бетона В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3794	29657,8 4512,9	1099,11 220,38	11252 1712	417 84	9123 --	1634 1031	13917
63.	C121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная СП - 8%	кг	11,55	580 ---	-- --	6699 --	-- --	6699 --	-- 536	7235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	E11-22140 1-0212 1122-1401 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР - 99%; СП - 8%	м продавли вания	136	10563,78 3006,96	7492,36 3980,56	1436674 408947	1018961 541357	8766 --	940800 190198	2567672
65.	С123-0102 01-0235 2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	140	6914 --	-- --	967960 --	-- --	967960 --	-- 77437	1045397
66.	E11-22060 1-0308 1122-0601 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,14	4212380,24 380562	273531,61 45707,07	589733 53279	38294 6399	498160 --	59081 51905	700719
67.	E11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,0076	486380,52 294580	170890,48 47003,54	3696 2239	1299 357	158 --	2570 501	6768
68.	С123-0105 01-1118 2301-0501 -1118 РСНБ РК 2015	-Труба-муфта полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	6	4932 --	-- --	29592 --	-- --	29592 --	-- 2367	31959
69.	С123-0105 01-1117 2301-0501 -1117	-Труба-муфта полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6	м	1,6	3901 --	-- --	6242 --	-- --	6242 --	-- 499	6741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	6005042 756077	1302128 639872	3946836 --	1378606 590689	7974339
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4917280				
	Материалы		Тенге				1140618				
	Всего заработная плата		Тенге					1395948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6699				
	Местные материалы		Тенге				1711758				
	Накладные расходы		Тенге				1378607				
	Сметная прибыль		Тенге				503671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6799558				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1193
	Сметная заработная плата		Тенге					1395948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1087762				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1087762				
	Сметная прибыль		Тенге				87021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1174783				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				7974341				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1193
	Сметная заработная плата		Тенге					1395948			

РАЗДЕЛ 6. ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.											
	E11-22050 1-0101 1122-0501 -0101	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,861	247569,64 181304	64869,16 17407,3	213157 156103	55852 14988	1202 --	169380 30603	413140
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
71.											
	C123-0105 01-1402 2301-0501 -1402	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	869,61	116 --	-- --	100875 --	-- --	100875 --	-- 8070	108945
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
72.											
	C123-0203 01-1719 2302-0301 -1719	-Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	936 --	-- --	8424 --	-- --	8424 --	-- 674	9098
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.											
	С123-0203 01-1725 2302-0301 -1725 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	700	--	25200	--	25200	--	27216
					--	--	--	--	--	2016	
		СП - 8%									
74.											
	С123-0203 02-5923 2302-0302 -5923 РСНБ РК 2015	-Ниппель, DN 1X1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	3595	--	161775	--	161775	--	174717
					--	--	--	--	--	12942	
		СП - 8%									
75.											
	С123-0203 02-5923 2302-0302 -5923 РСНБ РК 2015	-Ниппель, DN 1X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	3595	--	161775	--	161775	--	174717
					--	--	--	--	--	12942	
		СП - 8%									
76.											
	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	481,18	24,78	21653	1115	870	19760	44726
					437,06	11,01	19668	495	--	3313	
		НР - 98%; СП - 8%									
77.											
	С123-0303 01-0209 2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	45	2694	--	121230	--	121230	--	130928
					--	--	--	--	--	9698	
		СП - 8%									
78.											
	Е11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	45	981,04	143,06	44147	6438	652	38137	88867
					823,49	41,31	37057	1859	--	6583	
		НР - 98%; СП - 8%									
79.											
	С123-0410 13-0101 2304-1013 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	6527	--	293715	--	293715	--	317212
					--	--	--	--	--	23497	
		СП - 8%									
80.											
	Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	45	1873,2	84,98	84294	3824	13526	66090	162415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	66944	495	--	12031	
81.	С123-0405 02-1401 2304-0502 -1401 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	45	10681	--	480645	--	480645	--	519097
					--	--	--	--	--	38452	
82.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	60,885	208	--	12664	--	12664	--	13677
					--	--	--	--	--	1013	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1729554	67229	1382553	293367	2184755
			Тенге		--	--	279771	17838	--	161834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				225822				
	Материалы		Тенге				1202				
	Всего заработная плата		Тенге					171090			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12664				
	Накладные расходы		Тенге				169380				
	Сметная прибыль		Тенге				31616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426817				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								165
	Сметная заработная плата		Тенге					171090			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1503733				
	Материалы		Тенге				15049				
	Всего заработная плата		Тенге					126518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1353639				
	Сдача и испытание		Тенге				1267				
	Накладные расходы		Тенге				123988				
	Сметная прибыль		Тенге				130218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1757938				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								122
	Сметная заработная плата		Тенге					126518			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2184755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					297609			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								18977347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3568464				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2020125				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					797476			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8277239				
		Накладные расходы	Тенге				3705790				
		Сметная прибыль	Тенге				1405728				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18977347				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ССОРУЖЕНИЯ 1,5%	ТЕНГЕ				284660				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				19262007				
		ДОП.РАБОТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%	ТЕНГЕ				635646				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				19897653				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				397953				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				20295606				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019ГОДА К=1,0498961	ТЕНГЕ				21308278				
		С ПОНИЖ.КОЭФФИЦ.0,9	ТЕНГЕ				19177450				
		НДС 12%	ТЕНГЕ				2301294				
		ВСЕГО	ТЕНГЕ				21478744				

Заказчик: ГУ ««Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

Технадзор: ТОО «Кумбез» _____ Имангалиев Ж.Н.

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта» _____ Сарсенгалиев Е.

Автор: ТОО «Корпарация ШАГ Групп» _____ Байхатов