SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бескарагайский район **Заказ** 88-13

**Подрядчик:** ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС, Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, тел.: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Арысь, Улица М.Бастарбекова 8, тел.: +77252777999
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки:** Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

**Наименование объекта:** Врачебная амбулатория

Договор подряда (контракт) №2024-06-03-УСС-Жет от 03.06.2024 г.

# Акт приемки выполненных работ №1

за Июль 2024 год

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы (АС-3 )** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **6101-0102-0113** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1** | **м3** | **112,229** | **528** | **59 257** | |
| **2** | **2** | **6101-0201-0201** | **Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1** | **м3** | **3,471** | **7336** | **25 463** | |
| **3** | **3** | **6101-0206-0101** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м3** | **9,36** | **3793** | **35 502** | |
| **4** | **4** | **6101-0106-0104** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1** | **м3** | **84,24** | **56** | **4 717** | |
| **5** | **5** | **6101-0107-0501** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **84,24** | **659** | **55 514** | |
| | | | **Раздел 2. Фундамент** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5)** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6101-0108-0102 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 1,911 | 9591 | 18 328 | |
| 7 | 7 | 6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,911 | 8729 | 16 681 | |
| 8 | 8 | 6103-0101-0209 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 4,814 | 24819 | 119 479 | |
| 9 | 11 | 6111-0403-0203 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС л.7) | м2 | 12,87 | 170 | 2 188 | |
| 10 | 12 | 6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 18,4952 | 1339 | 24 765 | |
| | | | **Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-6.2)** | | | | | |
| 11 | 13 | 6101-0108-0102 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0,009 | 9591 | 86 | |
| 12 | 14 | 1106-1301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,046 | 90613 | 4 168 | |
| 13 | 17 | 6103-0701-0807 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,00085 | 1133384 | 963 | |
| 14 | 20 | 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,00369 | 260448 | 961 | |
| 15 | 22 | 6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,342 | 1339 | 458 | |
| | | | **Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7)** | | | | | |
| 16 | 23 | 6104-0202-0102 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 8,9 | 5059 | 45 025 | |
| 17 | 24 | 6104-0202-0103 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 5,9 | 6981 | 41 188 | |
| 18 | 25 | 6104-0202-0104 | Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т | шт. | 10,6 | 11485 | 121 741 | |
| 19 | 27 | 6105-0401-0103 | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,01412 | 316645 | 4 470 | |
| 20 | 30 | 6103-0101-0105 | Устройство фундамента бетонного ленточного | м3 | 0,121 | 18450 | 2 232 | |
| 21 | 31 | 6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 57,5856 | 1339 | 77 107 | |
| | | | **Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС 14,15)** | | | | | |
| 22 | 32 | 6103-0401-0201 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 6,3984 | 8509 | 54 444 | |
| 23 | 33 | 6103-0703-0201 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,1274 | 83257 | 10 607 | |
| 24 | 34 | 6103-0301-0202 | Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,1274 | 154319 | 19 660 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 6103-0401-0203 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья» | м3 | 1,5 | 11816 | 17 724 | |
| 26 | 38 | 6103-0401-0205 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 6,3984 | 6673 | 42 697 | |
| 27 | 39 | 6111-0401-0103 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7) | м2 | 16,796 | 1031 | 17 317 | |
| | | | Раздел 3. Отмостка (АС-7) | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 28 | 40 | 6101-0108-0102 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 1,18 | 9591 | 11 317 | |
| 29 | 41 | 6103-0701-0810 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,01973 | 68201 | 1 346 | |
| 30 | 42 | 6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,29 | 8729 | 11 260 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого:** | | | | **846 665** |
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **536 362** |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **265 459** |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **310 304** |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **69 138** |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **0** |
| | | | оборудование | Тенге | | | **0** |
| | | | перевозки | Тенге | | | **0** |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | **0** |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **133** |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **846 665** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 61 807 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **908 472** |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) | 21 451 |
| **Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)** | **929 922** |
| Сметная прибыль (5%) | 45 424 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **18 598** |

| | |
|---|---|
| **Итого в ценах с 01.11.2023 г.** | **993 944** |
| **Итого в ценах 2024 г. К=1,075** | **1 068 490** |
| **Тендерная скидка** | **1 047 120** |
| **Дополнительная скидка** | **732 984** |
| НДС (12%) | 87 958 |
| **Итого** | **820 942** |

| **Сдал (Субподрядчик)** | **Принял (Подрядчик)** |
|---|---|
| ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224 | ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111 |
| (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) | (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) |
| Директор Момбеков Ж.А. Директор | Мамбеталиев А.С. |
| (должность, подпись, расшифровка подписи) | (должность, подпись, расшифровка подписи) |